

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | | | 36,358,781 | 35,773,477 | 35,773,477 | 23,766,440 | 66.4% | | 34,060.39 | 26,182.86 | 76.9% | |
| | FISM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SISTEMA DE AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104351 | CONST. 758.86 M3 MURO D MAMPOSTERIA BASE D PIEDRA DE LUGAR, JUNTAS CONSTRUCTIVAS POLIESTIRENO DRENES D TUBOS PVC, EXCAVACION, ACARREO, BOMBEO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0021 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,232,476 | 1,232,476 | 1,232,476 | 1,232,476 | 100.0% | SISTEMA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,232,476.55 EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS, TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. |
| 116339 | REHAB. RED AGUA POTABLE (CONST. LINEA ENERGIA ELECT SUMIN Y CAMBIO DISPOSITIVO ELECT. ALTA Y BAJA TENSION, TRANSF. 45 KVA, 915 ML TUB FIERRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0038 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 2,097,251 | 2,097,251 | 2,097,251 | 629,175 | 30.0% | SISTEMA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | UNICAMENTE SE HA ENTREGADO EL 30% PARA INICIOS DE OBRA, SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. |
| 104364 | REHABILITACION SISTEMA AGUA POTABLE 273 ML LINEA CONDUCCION BASE TUBERIA PVC D 6 DIAM. 795.63 ML RED TUB. PVC 4 DIAM. Y 11,473.97 ML. TUB. PVC 2 DIAM. OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0022 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,499,731 | 1,499,731 | 1,499,731 | 423,528 | 28.2% | SISTEMA | 1.00 | 0.30 | 30.0% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, AQUI SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104546 | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0029 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 92,800 | 92,800 | 92,800 | 92,800 | 100.0% | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD. |
| 104538 | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0028 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 92,800 | 92,800 | 92,800 | 92,800 | 100.0% | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD. |
| | ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116623 | INTRODUCCION DRENAJE SANITARIO (890.87 ML RED ATARJEAS 8 DIAM TUB. PVC, 20 POZOS VISITA, 21 BROCALES P/POZO, 6 CAJAS CAIDA ADOSADAS 399.90 ML TUB. PVC 6 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0041 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,562,222 | 1,562,222 | 1,562,222 | 781,111 | 50.0% | RED | 1.00 | 0.50 | 50.0% | SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104403 | REHAB. D 478.20 ML RED DRENAJE SANITARIO C/TUB. PVC D 8 DIAM. CONST. D 12 POZOS VISITA, SUM. E INSTALACION 101 DESCARGAS DOMICILI C/SILLETAS, TUBO PVC 6 DIAM. EXC. | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0023 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 727,511 | 727,511 | 727,511 | 430,499 | 59.2% | METRO LINEAL | 478.20 | 287.00 | 60.0% | AUN NO SE EMPIEZA LA OBRA, AQUI SE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA |
| 116399 | REHAB. DRENAJE SANITARIO (461.50 ML. EMISOR C/TUB. PVC 10 DIAM. 108 ML. AMPLI RED C/TUB. PVC 8 DIAM. 5 POZOS VISITA, EXCAVACION, RELLENO Y PLANTILLA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0039 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 337,168 | 337,168 | 337,168 | 101,150 | 30.0% | METRO LINEAL | 568.50 | 0.00 | 0.0% | UNICAMENTE SE HA ENTREGADO EL 30% PARA INICIOS DE OBRA, SE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. |
| 104577 | REHABILITACION 580.00 ML RED DRENAJE SANITARIO BASE TUBERIA PVC SANITARIO 8 DIAM. CONST. 14 POZOS VISITA, EXCAVACION Y RELLENO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0032 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 342,995 | 342,995 | 342,995 | 231,749 | 67.6% | METRO LINEAL | 580.00 | 406.00 | 69.9% | AUN NO COMIENZA LA OBRA, SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE |
| | LETRINAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104479 | CONST. 12 LETRINAS D 2.45X1.50 MT. LOZA CIMENTACION 10 CM ESPESOR, MURS DE BLOCK, INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA C/MUEBLES D BAN Y TINACO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0026 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 695,050 | 695,050 | 695,050 | 695,050 | 100.0% | LETRINA, METROS CUBICOS | 12.00 | 12.00 | 100.0% | EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$695,050.80 EL SISTEMA NO REGISTRA LOS CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104557 | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0030 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 150,800 | 100.0% | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD. |
| 104563 | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0031 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 92,800 | 92,800 | 92,800 | 92,800 | 100.0% | DOCUMENTO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTUDIO REALIZADO EN SU TOTALIDAD. |
| | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104127 | CONST. D 2076.00 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 692.00 ML. D GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO CON CORTADORA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,282,405 | 1,282,405 | 1,282,405 | 910,880 | 71.0% | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 2,076.00 | 1,557.00 | 75.0% | EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,282,405.57 EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS, AQUI SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA DE |
| 104111 | CONST. 2107.7 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM. ESPESOR, 602.20 ML. D GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,344,606 | 1,344,606 | 1,344,606 | 1,344,606 | 100.0% | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 2,107.70 | 2,107.70 | 100.0% | EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,344,606.82 EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. |
| 104164 | CONST. D 2682.86 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM D ESPESOR, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE DE PAVIMENTO C/CORTADORA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,369,754 | 1,369,754 | 1,369,754 | 1,369,754 | 100.0% | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 2,682.86 | 2,682.86 | 100.0% | EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES \$1,369,754.49 EL SISTEMA NO ACEPTA CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. |
| 104301 | CONST. D 2970 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0018 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,551,766 | 1,551,766 | 1,551,766 | 1,551,766 | 100.0% | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 2,970.00 | 2,970.00 | 100.0% | OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. |
| 104145 | CONST. D 473.60 M2 DE CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM D ESPESOR, 175.00 ML. D GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0012 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 551,315 | 551,315 | 551,315 | 165,394 | 30.0% | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 473.60 | 160.00 | 33.8% | EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$551,315.38, EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, AQUI SE LE MINISTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, DE LO |
| 104228 | CONST. 1648.20 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM D ESPESOR, 549.40 ML GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA GRADAS ALCANTARILLA MURO D PIEDRA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0014 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,214,094 | 1,214,094 | 1,214,094 | 1,214,094 | 100.0% | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 1,648.20 | 1,648.20 | 100.0% | EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,214,094.70 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. |
| 104246 | CONST. 2160.00 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 720 ML. GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0015 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,261,210 | 1,261,210 | 1,261,210 | 1,261,210 | 100.0% | M2, CONCRETO HIDRAULICO | 2,160.00 | 2,160.00 | 100.0% | EL VALOR REAL DE LA OBRA ES DE \$1,261,210.79 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS, OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17=16/14 | 20 | 21 | 22 | 23=22/21 | 24 | | | | | | | | |
| 104261 | CONST. 2358 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 786 ML. GUARNICION D CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0017 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,485,326 | 1,485,326 | 1,485,326 | 1,125,604 | 75.8% | M2. CONCRETO HIDRAULICO | 2,358.00 | 1,768.00 | 75.0% | EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,485,326.30 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS. SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO |
| 104262 | CONST. 801 M2 CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 260 ML. GUARNICION DE CONCRETO, EXCAVACION, ACARREO, RELLENO Y CORTE D PAVIMENTO C/CORTADORA, 249.60 M3 MURO CONTENCIÓN Y GRADERIO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0016 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,253,051 | 1,253,051 | 1,253,051 | 375,915 | 30.0% | M2. CONCRETO HIDRAULICO | 801.00 | 240.00 | 30.0% | EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,253,051.85 EL SISTEMA NO REGISTRA CENTAVOS. AQUÍ SE MUESTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, Y SE EJECUTA |
| 116489 | PAV. CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO ACCESO TRAMO ISAAC NEWTON-CRUZ LARGA 2A. ETAPA (2765.06 M2 FC+200 KG/CM2 15 CM ESPESOR REFORZ MALLA LAC, DEMOLICION CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, REVELACION, EXCAVACION) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,924,389 | 1,924,389 | 1,924,389 | 0 | 0.0% | METROS CUADRADOS | 2,765.06 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,008,604.93 DE LOS CUALES SON DEL FISM/2010 \$1,924,389.80 Y \$84,215.13 DEL FISM/2009. SE LE MUESTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL |
| 104328 | PAVIMENTACION D 2358.20 M2 D CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO D 15 CM ESPESOR, 698.20 ML. GUARNICION C/CONCRETO, 94.80 M3 MURO D MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA, EXCAVACION, RELLENOS, MATERIAL MEJORADO Y | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0020 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 935,272 | 935,272 | 935,272 | 805,650 | 86.2% | M2. CONCRETO HIDRAULICO | 2,358.20 | 2,051.00 | 87.0% | LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$1,870,544.00 DEL F.I.S.M. \$935,272.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$935,272.00; SE LE MUESTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL |
| 104455 | PAVIMENTACION 7,965 M2 D CALLE C/ANCHO PROM. 6 MTS. D CONCRETO HIDRAULICO 15 CM ESPESOR, REFORZADO MALLA LAC, DEMOL. CARPETA ASFALTICA, EXCAVACIONES, RELLENOS, REPOS. 145 ML. CUNETAS D CONCRETO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0025 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 2,006,901 | 2,006,901 | 2,006,901 | 1,717,460 | 85.6% | METROS CUADRADOS | 7,565.00 | 6,430.00 | 85.0% | LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$4,011,993.00 DEL F.I.S.M. \$2,006,901.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$2,004,992.00; SE LE MUESTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL |
| | OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104495 | CONST. CANCHA USOS MULTIPLES DE 30x25 MTS. D CONCRETO HIDRAULICO D 10 CM ESPESOR, REFORZADO C/MALLA-LAC, 96 M3 MUROS PIEDRA, RELLENO MAT. MEJ 35 ML ENMALLADO PERIMETRAL MALLA, 4 LUM TUBO FIERRO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0027 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 330,463 | 330,463 | 330,463 | 197,810 | 59.9% | CANCHA | 1.00 | 0.30 | 30.0% | ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON VALOR TOTAL DE \$330,463.00 DEL F.I.S.M. \$330,463.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$330,463.00; SE LE MUESTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL |
| 104319 | CONST. D TRIBUNA A BASE D CIMENTACION P/COLUMNAS, LOZAS, TRABES, ESTRUCTURA METALICA, SERVICIO SANITARIO, FOSA SEPTICA Y CUBIERTA DE LAMINA ZINTROR 72 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0019 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,086,250 | 1,086,250 | 1,086,250 | 1,086,250 | 100.0% | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE. |
| 115012 | CONST. MURO PERIMETRAL (356.47 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA PIEDRA BRAZA, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, 655.60 M2 PISO CONCRETO 150 KG/CM2 10 CM ESPESOR, GRADAS, MALLA PERIMETRAL Y BARRAS) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 323,006 | 323,006 | 323,006 | 0 | 0.0% | METRO CUBICO | 356.47 | 0.00 | 0.0% | LA PRESENTE OBRA CUENTA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA, F.I.S.M. 2010 \$323,006.44; FISM ANS ANTERIORES \$412,696.15. E INTERESES ANS ANTERIORES \$437,389.64; HACIENDO UN IMPORTE TOTAL AUN NO SE INICIAN LOS TRABAJOS. SE LE MUESTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL |
| 116241 | CONST. PARQUE D 2A. ETAPA (CANCHA USOS MULTIPLES, 744.75 M2 PISO ESTAMPADO FC+150 KG/CM2 10 CM ESPESOR, CIBER, CAFETERIA Y ALUMBRADO LUMINARIAS EN POSTES DE FIERRO) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0037 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 841,146 | 841,146 | 841,146 | 0 | 0.0% | PLAZA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS SU VALOR TOTAL ES DE \$1,006,263.00 DEL F.I.S.M. \$503,132.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$503,131.00; SE LE MUESTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL |
| 104433 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MURO DE CONTENCIÓN | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0024 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 503,132 | 503,132 | 503,132 | 406,316 | 80.8% | METROS CUADRADOS | 1,977.00 | 1,621.00 | 82.0% | LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS SU VALOR TOTAL ES DE \$1,006,263.00 DEL F.I.S.M. \$503,132.00 Y DEL PROGRAMA HABITAT \$503,131.00; SE LE MUESTRA EL RECURSO DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA, CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL |
| | ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RED DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AMPLIACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116111 | AMPL. RED ENERGIA ELECT. (SUM. Y COLOC 2 PC 7-400, 11 PC 12-750, 7 PC 9-400, 2 TRANSF. DE 15 KVA. Y 1 KVA AUTOPROTEGIDOS, SUM. Y COLOC. DISPOSITIVOS ELECT. ALTA Y BAJA TENSION, CONDUCTOR ALUMINIO, | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0036 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,424,908 | 1,424,908 | 1,424,908 | 427,472 | 30.0% | POSTE | 20.00 | 6.00 | 30.0% | UNICAMENTE SE HA ENTREGADO EL 30% PARA INICIOS DE OBRA. SE LE MUESTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. |
| 115970 | AMPL. RED ENERGIA ELECTRICA (SUM. Y COLOC. DE 5 POSTES DE PC 12-750, 6 PC9-400, 2 TRANSFORMADORES 15 KVA, DISPOSITIVO ELECT. ALTA/BAJA TENSION, CONDUCTOR ALUMINIO, 23/ACOMETIDAS TRURAL TRAMITE LA CFE | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0035 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | 850,972 | 850,972 | 850,972 | 255,292 | 30.0% | POSTE | 11.00 | 3.00 | 27.3% | UNICAMENTE SE HA ENTREGADO EL 30% PARA INICIOS DE LA OBRA. SE LE MUESTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. |
| | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103903 | CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6x8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLO D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | 221,623 | 221,623 | 221,623 | 221,623 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 5.00 | 5.00 | 100.0% | LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20. EL DESTINO DEL GASTO ES |
| 103868 | CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6x8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | 221,623 | 221,623 | 221,623 | 221,623 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 5.00 | 5.00 | 100.0% | LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20. EL DESTINO DEL GASTO ES |
| 103794 | CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6x8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS DE CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0006 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | 221,623 | 221,623 | 221,623 | 221,623 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 5.00 | 5.00 | 100.0% | LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20. EL DESTINO DEL GASTO ES |
| 103769 | CONST. D 5 VIVIENDAS TIPO URBANO D 6x8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | 221,623 | 221,623 | 221,623 | 221,623 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 5.00 | 5.00 | 100.0% | LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$519,604.15 DEL F.I.S.M. \$221,623.95; PROGRAMA TU CASA \$272,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$25,980.20. EL DESTINO DEL GASTO ES |
| 104061 | CONST. D 7 VIVIENDAS TIPO RURAL D 6x8 MTS. CIMENTACION D MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS D CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | 310,273 | 310,273 | 310,273 | 303,578 | 97.8% | METROS CUADRADOS | 7.00 | 6.00 | 85.7% | LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS POR UN VALOR TOTAL DE \$727,445.81 DEL F.I.S.M. \$310,273.53; PROGRAMA TU CASA \$380,800.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$36,372.28 EL DESTINO DEL GASTO ES |
| 103698 | CONST. DE 10 VIVIENDAS TIPO RUAL 6x8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS D BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLOS DE CONCRETO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA D LAMINA, PUERTAS Y VENTANAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | 443,247 | 443,247 | 443,247 | 367,132 | 82.8% | METROS CUADRADOS | 4.00 | 3.00 | 75.0% | LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,039,208.30 DEL F.I.S.M. \$443,247.80; PROGRAMA TU CASA \$544,000.00 Y DE APORTACION DE BENEFICIARIOS \$51,960.40. EL DESTINO DEL GASTO ES |
| 103665 | CONST. DE 10 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6x8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA D PIEDRA, MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS/CASTILLO DE CONCRETO ESTRUCTURA LIGERA C/MONTEN Y CUBIERTA DE LAMINA, | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | 475,208 | 475,208 | 475,208 | 475,208 | 100.0% | METROS CUADRADOS | 4.00 | 4.00 | 100.0% | LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$1,039,208.30 DEL F.I.S.M. \$475,208.30; PROGRAMA TU CASA \$544,000.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,000.00. EL DESTINO DEL GASTO ES |
| 104598 | CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS TIPO RURAL DE 6x8 MTS. | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0033 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,324,970 | 1,324,970 | 1,324,970 | 897,565 | 67.7% | METROS CUADRADOS | 13.00 | 9.00 | 69.2% | LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO. SE LE ASIGNA EL RECURSO TOTAL DE LA OBRA EN CUENTO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. |
| 103827 | CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS TIPO RURAL 6x8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLO DE CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA CON MONTEN Y CUBIERTA DE LAMINA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0002 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | 177,299 | 177,299 | 177,299 | 171,427 | 96.7% | METROS CUADRADOS | 4.00 | 3.00 | 75.0% | LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,683.32 DEL F.I.S.M. \$177,299.16; PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,784.16. EL DESTINO DEL GASTO ES |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|---|----|
| | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | |
| | | | | | | | | | 13 | 14 | 15 | | | | | | | 16 |
| 103564 | CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS TIPO RURAL 6X8 MTS. CIMENTACION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA, MUROS DE BLOCK HUECO, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO, ESTRUCTURA LIGERA CON MONTEN Y CUBIERTA DE LAMINA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0001 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | 177,299 | 177,299 | 177,299 | 176,678 | 99.6% | METROS CUADRADOS | 4.00 | 3.00 | 75.0% | LA OBRA CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON UN VALOR TOTAL DE \$415,683.32 DEL F.I.S.M. \$177,299.16; PROGRAMA TU CASA \$217,600.00 Y APORTACION DE BENEFICIARIOS \$20,784.16 EL DESTINO DEL GASTO ES | |
| | GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103465 | GASTOS INDIRECTOS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | 1,400,282 | 1,000,000 | 1,000,000 | 896,292 | 89.6% | INFORME | 12.00 | 9.00 | 75.0% | SE INFORMA DE LOS SUELDOS PAGADOS DE PERSONAL CONTRATADO PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES TECNICOS Y LA EJECUCION DE LA OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2010 | |
| | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103493 | ASISTENCIA TECNICA (CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO) | 113-VENUSTIANO CARRANZA | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | 700,141 | 515,119 | 515,119 | 422,457 | 82.0% | INFORME | 12.00 | 9.00 | 75.0% | SE INFORMA DE LOS SUELDOS PAGADOS DE PERSONAL CONTRATADO PARA EL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE TECNICOS Y DE OBRAS QUE SE EJECUTARAN CON RECURSOS DEL F.I.S.M. 2010 | |
| | FORTAMUN | | | | | | | 7,367,530 | 7,367,530 | 7,367,530 | 6,591,705 | 89.5% | | 296.13 | 124.15 | 41.9% | | |
| | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRA PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146361 | CONST. CANAL PLUVIAL 132.50 ML RECTANGULAR, DE PISO CONCRETO FC=150 KG/CM2 10 CM ESPESOR REFORZADO MALLA LAC, MUROS BLOCK HUECO, CADENAS, CASTILLOS Y CAIDA VERTICAL DE CONCRETO ARMADO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-04-0010 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | 241,978 | 241,978 | 241,978 | 72,593 | 30.0% | OBRA | 1.00 | 0.30 | 30.0% | EL VALOR TOTAL DE LA OBRA ES DE \$241978.45; SE LE MINISTRA EL TOTAL DEL PROYECTO POR QUE YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. | |
| 146332 | CONST. MURO MAMPOSTERIA PIEDRA 201.13 M3, EXCAVACIONES, RELLENOS, PLANTILLA, DRENS PVC 4 DIAM. FILTRO C/GRAVA TRITURADA 1 1/2, LIMPIA TRAZO Y NIVELACION | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-04-0009 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 314,991 | 314,991 | 314,991 | 94,497 | 30.0% | METRO CUBICO | 201.13 | 60.00 | 29.8% | SOLO SE HA ENTREGADO EL ANTICIPO PARA INICIOS DE LA OBRA, YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR ESO SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA QUE ES \$314,991.85 | |
| 138132 | CONSTRUCCION MURO CONTENCIÓN/PROTECCION DE LINEA AGUA POTABLE SIST. CHENEJA 131.25 M3 DE MURO PIEDRA BRAZA, EXCAVACIONES, RELLENO, SUMINISTRO Y EQUIPAMIENTO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-04-0002 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | ENTIDAD MUNICIPAL | 249,964 | 249,964 | 249,964 | 74,989 | 30.0% | SISTEMA | 1.00 | 0.30 | 30.0% | UNICAMENTE SE HA ENTREGADO EL 30% DE ANTICIPO PARA INICIOS DE LA OBRA | |
| | SISTEMAS DE INFORMACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145935 | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA, ADMINISTRATIVA, CORTE Y CONFECCION Y EL CENTRO DE COMPUTO | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-04-0008 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | 307,054 | 307,054 | 307,054 | 229,973 | 74.9% | LOTE | 5.00 | 4.00 | 80.0% | ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT 2010, SE LE MINISTRA EL TOTAL DE LOS RECURSOS CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146388 | EQUIPAMIENTO A LA UNIDAD PROTECCION CIVIL, ADQ. DE UN VEHICULO TIPO PICK UP MODELO 2010, ROTULADO, TORRETA, RADIO, LUCES, CALLEJONERAS, TUMBABURRO Y ROLL BAR | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-04-0011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 274,000 | 100.0% | VEHICULO | 1.00 | 1.00 | 100.0% | PROYECTO TERMINADO Y OPERANDO | |
| | GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145809 | CURSO TALLER COMPUTACION BASICO 4 HRS. LUNES A VIERNES, EN 6 MESES Y MEDIO, DESARROLLO HUMANO, ADMON. MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, PAGO HONORARIOS, PROMOCION Y DIFUSION, INCLUYE INSUMOS. | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-04-0005 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | 51,428 | 51,428 | 51,428 | 20,416 | 39.7% | CURSO | 1.00 | 0.35 | 35.0% | ESTE PROYECTO CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT 2010, SE LE MINISTRA EL TOTAL DE LOS RECURSOS CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. | |
| 138315 | CURSO TALLER CORTE Y CONFECCION DURACION 4 HORAS LUNES A VIERNES, DURANTE 6 MESES Y MEDIO, DESARROLLO HUMANO, ADMON. MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, INSUMOS Y MATERIA PRIMAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-04-0004 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | 53,157 | 53,157 | 53,157 | 15,664 | 29.5% | CURSO | 1.00 | 0.25 | 25.0% | SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, ESTE PROYECTO CUENTA CON MEZCLA DE RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT 2010 | |
| 138202 | CURSO TALLER CULTORA BELLEZA NIVEL 1 DURACION 4 HORAS DIARIAS LUNES A VIERNES 6 MESES Y MEDIO, DESARROLLO HUMANO, ADMON. MICRO Y PEQUEÑOS NEGOCIOS, INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-04-0003 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | 57,521 | 57,521 | 57,521 | 14,526 | 25.3% | CURSO | 1.00 | 0.25 | 25.0% | SE LE MINISTRA EL TOTAL DE LOS RECURSOS CUANDO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. | |
| 146225 | ESTIMULO ECONOMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, 3 PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DURANTE 6 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-04-0008 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | 18,360 | 18,360 | 18,360 | 0 | 0.0% | ALUMNO | 3.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE UTILIZA LOS RECURSOS DEL FORTAMUN, PERO SE CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, POR | |
| 137829 | EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL RAMO 33 | 113-VENUSTIANO CARRANZA | S/N | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | 282,459 | 282,459 | 282,459 | 282,459 | 100.0% | ACCION | 1.00 | 0.70 | 70.0% | EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN VALIDACION ANTE LA NORMATIVA DE CHIAPAS SOLIDARIO, SE REGISTRA UNICAMENTE EL GASTO REALIZADO HASTA EL TERCER TRIMESTRE. | |
| 146011 | INTEGRACION DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL, CONFORMACION 2 COMITES, DARA SEGUIMIENTO DE LAS OBRA Y ACCIONES EJECUTADAS POR EL PROGRAMA HABITAT EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-04-0007 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | 4,030 | 4,030 | 4,030 | 0 | 0.0% | PROYECTO | 1.00 | 0.00 | 0.0% | AUN NO SE INICIA ESTE PROYECTO, PERO YA CUENTA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL | |
| | OTROS GASTOS DE OPERACION | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137763 | DESAYUNOS ESCOLARES | 113-VENUSTIANO CARRANZA | S/N | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | 2,205,125 | 2,205,125 | 2,205,125 | 2,205,125 | 100.0% | ESCUELA | 77.00 | 55.00 | 71.4% | EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA EN VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA DE CHIAPAS | |
| 137968 | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES | 113-VENUSTIANO CARRANZA | S/N | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | 209,810 | 209,810 | 209,810 | 209,810 | 100.0% | ACCION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA EN VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, SE REGISTRA EL GASTO | |
| 137013 | PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, PARQUES Y BOMBAS DE AGUA | 113-VENUSTIANO CARRANZA | S/N | OTROS | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | ENTIDAD MUNICIPAL | 3,097,653 | 3,097,653 | 3,097,653 | 3,097,653 | 100.0% | ACCION | 1.00 | 1.00 | 100.0% | EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, SE REGISTRA LA INVERSION | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | | | 84,215 | 84,215 | 84,215 | 0 | 0.0% | | 2,765.06 | 0.00 | 0.0% | | |
| | FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CALLES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116574 | PAV. CALLE C/CONCRETO HIDRAULICO ACCESO TRAMO ISAAC NEWTON-CRUZ LARGA 2A. ETAPA (2765.06 M2 FC=200 KG/CM2 15 CM ESPESOR REFORZADO MALLA LAC, DEMOLICION CARPETA ASFALTICA, RENIVELACION, | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0040 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 84,215 | 84,215 | 84,215 | 0 | 0.0% | METROS CUADRADOS | 2,765.06 | 0.00 | 0.0% | SE LE MINISTRA EL VALOR TOTAL DE LA OBRA CUANDO SE CUENTA CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL, AUN NO SE INICIAS LOS TRABAJOS, ESTE REGISTRO TIENE VINCULOS CON EL FOLIO NUMERO 116489 | |
| | FORTAMUN | | | | | | | 600,046 | 600,046 | 600,046 | 299,192 | 49.9% | | 661.00 | 330.00 | 49.9% | | |
| | INVERSION | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance Físico | | | | Información complementaria y explicación de variaciones | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------|--|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|---------------|------------------|------------------|------------------------|---|---|----------|----------|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | 17=16/14 | 23=22/21 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| | OBRA PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | MEJORAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146590 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITAR Y AMPLIAR EL ALUMBRADO PÚBLICO C/661 LUMINARIAS TIPO SUBURBANO E 26 C/FOCOS AHORRADORES DE ENERGÍA DE 100 WATTS | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-04-0013 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 600,046 | 600,046 | 600,046 | 299,192 | 49.9% | LUMINARIA | 661.00 | 330.00 | 49.9% | ESTE PROYECTO TIENE MEZCLA RECURSOS CON EL PROGRAMA HABITAT 2010. SE LE MINISTRA EL RECURSO TOTAL DEL PROYECTO POR CONTAR CON EL OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL. | | | | | | | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | | | 219,755 | 219,755 | 219,755 | 0 | 0.0% | | 356.47 | 0.00 | 0.0% | | | | | | | | |
| | FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115701 | CONST. MURO PERIMETRAL (356.47 M3 DE MURO MAMPOSTERÍA PIEDRA BRAZA, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, 655.60 M2 PISO CONCRETO 150 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR, GRADAS, MALLA PERIMETRAL Y BAs). | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 219,755 | 219,755 | 219,755 | 0 | 0.0% | METRO CÚBICO | 356.47 | 0.00 | 0.0% | EL IMPORTE TOTAL ES DE \$219,755.69. DE LOS CUALES \$171,201.16 SON RECURSOS DEL FISM 2008 Y \$48,554.53 LOS INTERESES GANADOS, ESTE REGISTRO TIENE VINCULACION CON EL FOLIO 115012 | | | | | | | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | | | 630,332 | 630,332 | 630,332 | 351,928 | 55.8% | | 356.47 | 0.00 | 0.0% | | | | | | | | |
| | FISM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115901 | CONST. MURO PERIMETRAL (356.47 M3 DE MURO MAMPOSTERÍA PIEDRA BRAZA, EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, 655.60 M2 PISO CONCRETO 150 KG/CM2 DE 10 CM ESPESOR, GRADAS, MALLA PERIMETRAL Y BAs). | 113-VENUSTIANO CARRANZA | 106-03-0034 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN | ENTIDAD MUNICIPAL | 630,332 | 630,332 | 630,332 | 351,928 | 55.8% | METRO CÚBICO | 356.47 | 0.00 | 0.0% | EL IMPORTE TOTAL ES DE \$630,332.14. DE LOS CUALES \$241,497.03 SON RECURSOS DEL F.I.S.M 2007. Y \$388,835.11 DE LOS INTERESES GANADOS, ESTE REGISTRO TIENE VINCULACION CON LOS FOLIOS 115012 Y 115701; DE AQUI | | | | | | | |