

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP13130200136611	Rehabilitación De Camino Rural En Tramos Aislados	Ixhuatán	Cobertura municipal n.a.		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,365,188	\$1,365,188	\$623,165	\$623,165	\$623,165	\$623,165	\$623,165	45.65	\$0	Kilometro	14	100.00	46.00	Financiera: NO SE HAN EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS POR QUE ES UNA OBRA POR ETAPAS Y ESTA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CHP13130200142195	Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Concreto Hidráulico (Barrio Siglo Xx)	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	\$1,336,902	100.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	3,621	100.00	100.00	Financiera: SE HAN EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA EJECUTADA AL 100% TANTO FÍSICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE
CHP13130200142633	Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico. Tramo: E.C. Ixhuatan- Santa Anita-Rib. Pojajal Ira. Sección	Ixhuatán	Pojajal Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$754,921	\$754,921	\$754,921	\$615,430	\$615,430	\$615,430	\$615,430	81.52	\$0	Kilómetros	119	100.00	100.00	Financiera: NO SE HAN EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS FALTAN LOS PAGO DE I.S.N. Y I.S.R / Física: OBRA TERMINADA / Registro: LA OBRA FÍSICAMENTE ESTA TERMINADA. FALTA PAGAR I.S.N Y PAGO DE RETENCIONES DEBIDO A LA CORRECCION DE LA ESTIMACION QUE SE LE HIZO AL CONTRATISTA
CHP13130200143371	Techoado De Cancha Y Construcción De Gradas En Esc. Prim. Hl. Jaime Sabines Gutierrez Clave: 07dqb3296x (Parte Baja)	Ixhuatán	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,657,228	\$1,657,228	\$1,218,612	\$1,218,612	\$1,218,612	\$1,218,612	\$1,218,612	73.53	\$0	Obra	1,251	100.00	74.00	Financiera: NO SE HAN EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS SE IRAN PAGANDO CONFORME SE VAYAN ENTREGANDO LOS AVANCES DE LA OBRA. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CHP13130200143664	Apertura Y Revestimiento De Camino. Tramo: Ixhuatan- Col. Santa Anita	Ixhuatán	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$943,348	\$943,348	\$283,004	\$283,004	\$283,004	\$283,004	\$283,004	30.00	\$0	Metro Lineal	534	100.00	30.00	Financiera: NO SE HAN EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS SE IRAN PAGANDO CONFORME SE VAYAN ENTREGANDO LOS AVANCES DE LA OBRA. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
CHP13130200143803	Construcción De Muro De Contención En Avenida Santa Cruz (Barrio El Mirador)	Ixhuatán	Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$983,911	\$983,911	\$295,173	\$295,173	\$295,173	\$295,173	\$295,173	30.00	\$0	Metro Lineal	3,621	100.00	30.00	Financiera: NO SE HAN EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS SE IRAN PAGANDO CONFORME SE VAYAN ENTREGANDO LOS AVANCES DE LA OBRA. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO