

Chiapas

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
											Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP13130200148988	Construccion De Pozo Profundo De 100.00 Mts	La Trinitaria	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,693,006	\$1,693,006	\$507,902	\$507,902	\$507,902	\$507,902	\$507,902	30.00	\$0	Pozo	310	1.00	0.00	Financiera: EL RECURSO EJERCIDO ES DEL 30% Y SE IEN PAGANDO CONFORME AL AVANCE / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN POZO Y SE CUMPLE LA META AL TERMINO DE LA OBRA / Registro: EL AVANCE FISICO PARA ESTE TRIMESTRE NO SE DETERMINA YA QUE ES UN POZO Y QUEDARA AL 100% FISICAMENTE AL TERMINO DE LA OBRA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200152180	Revestimiento De 40 Kms De Camino Sobre El Canal De Riego	La Trinitaria	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,352,422	\$3,352,422	\$3,352,422	\$3,352,422	\$3,352,422	\$3,352,422	\$3,352,422	100.00	\$0	Kilometro	8,800	40.00	100.00	Financiera: / Física: FISICAMENTE TERMINADA AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170370	Construccion De Una Noria	La Trinitaria	Agua las Palomas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$310,709	\$310,709	\$144,553	\$144,553	\$144,553	\$144,553	\$144,553	46.52	\$0	Pozo	78	1.00	0.00	Financiera: / Física: EL AVANCE FISICO DE LA META SE CUMPLE AL TERMINO DE LA OBRA / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN POZO Y SE CUMPLE EL AVANCE AL 100% AL TERMINO DE LA OBRA - Se valida y pasa al siguiente nivel.