

Chiapas										Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.											
CHP13130200172371	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Pichucalco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,752,580	\$2,752,580	\$1,552,748	\$1,552,748	\$1,552,748	\$1,552,748	\$1,552,748	56.41	\$0	Metro Lineal	14,212	100.00	56.00	Financiera: Recaudado (ministrado) se corrige el acumulado al trimestre / Física: / Registro: NINGUNO - Se valida y pasa al siguiente nivel.										