

Chiapas

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CHP13130200147581	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Primera, Segunda Y Tercera Cerrada (R). Santa Cruz El Pinar)	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,369,223	\$1,369,223	\$1,369,223	\$1,369,223	\$410,767	\$410,767	\$410,767	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	780	100.00	0.30	Financiera: / Física: / Registro: correspondiente al 2 trimestre