

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHP13130100130148	Gastos Indirectos	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$670,826	\$246,013	\$246,013	36.67	\$0	Informe	0	100.00	0.36	Financiera: / Física: / Registro: ESTE PROYECTO NO TIENE NUMERO DE PROYECTO POR FALTA DE HONRA DE REGISTRO YA SE AVANZO UN 36 % - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166717	Rehabilitación Y Equipamiento Del Sistema De Agua Potable	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,407,950	\$2,407,950	\$2,407,950	\$2,407,950	\$2,407,950	\$1,194,774	\$11,794,774	49.62	\$0	Metro Lineal	13,526	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE HA PAGADO YA MAS DEL 40% PERO FISICAMENTE LLEVA UN 30% DE AVANCE - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166771	Construccion Del Dren Pluvial	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$203,545	\$61,063	\$61,063	30.00	\$0	Metros Cuadrados	21,045	100.00	30.00	Financiera: / Física: NO HAY AVANCE FISICO PORQUE SOLAMENTE SE HA DADO EL ANTICIPO / Registro: ESTA OBRA SOLO SE HA PAGADO EL 30% DE ANTICIPO APENAS VAN ARMEZAR CON LOS TRABAJOS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200166964	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Barrio Las Mercedes)	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$242,026	\$806,754	\$806,754	\$806,754	\$806,754	\$242,026	\$242,026	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	21,045	100.00	30.00	Financiera: SOLO SE LE A PAGADO EL 30% DE ANTICIPO / Física: Hay un avance del 30% de anticipo / Registro: EN ESTA OBRA SOLO SE HA PAGADO EL 30% DE ANTICIPO POR TAL MOTIVO NO HAY AVANCE FISICO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167343	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Barrio El Ultimo Suspiro)	Suchiapa	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales		1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$182,025	\$182,025	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	21,045	100.00	0.00	Financiera: SOLO SE A PAGADO ANTICIPO / Física: NO REGISTRA AVANCE FISICO YA QUE SOLO SE LE A PAGADO EL 30% DEL ANTICIPO / Registro: EN ESTA OBRA APENAS SE VA A INICIAR CON LOS TRABAJOS POR QUE SE LE A PAGADO EL 30% DE ANTICIPO - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167374	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Col. Pacu)	Suchiapa	Pacú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	\$1,401,508	\$420,452	\$420,452	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,136	100.00	30.00	Financiera: SOLO SE HA PAGADO EL 30% DE ANTICIPO / Física: Solo un Avance del 30% por el anticipo / Registro: ESTA OBRA SOLO SE LE HA DADO EL 30 % DE ANTICIPO PARA SU EJECUCION NO HAY AVANCES FISICOS - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167411	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Col.Pacu)	Suchiapa	Pacú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,224,220	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$606,753	\$182,026	\$182,026	30.00	\$0	M2. Concreto asfáltico	2,136	30.00	30.00	Financiera: / Física: Solo Hay un avance del 30% por el anticipo / Registro: unicamente se ha pagado anticipo - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167497	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Col. Pacu)	Suchiapa	Pacú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,234,882	\$1,234,882	\$1,234,882	\$1,234,882	\$1,234,882	\$370,464	\$370,464	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,136	100.00	30.00	Financiera: / Física: solo hay un avance por el 30% de anticipo / Registro: EN ESTA OBRA SOLO SE LE A PAGADO EL 30% DE ANTICIPO POR TAL MOTIVO NO HAY AVANCE FISICO YA A PORAS VA A INICIAR - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200167530	Pavimentacion De Calle Con Concreto Hidraulico (Col. Pacu)	Suchiapa	Pacú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,859,248	\$1,859,248	\$1,859,248	\$1,859,248	\$1,859,248	\$557,774	\$557,774	30.00	\$0	M2. Concreto hidráulico	2,136	100.00	30.00	Financiera: SOLO SE A PAGADO EL 30% DE ANTICIPO / Física: / Registro: ESTA OBRA NO PRESENTA AVANCE FISICO YA QUE SOLO LE LE A PAGADO EL 30% DE ANTICIPO PARA EMPESAR LA EJECUCION DE LA OBRA - Se valida y pasa al siguiente nivel.
CHP13130200170042	Revestimiento De Caminos Saca Cosecha (Col. Pacu- El Sabino)	Suchiapa	Pacú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,292,875	\$1,292,875	\$1,292,875	\$1,292,875	\$1,292,875	\$1,096,496	\$1,096,496	84.81	\$0	Metro Lineal	21,045	100.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA YA ESTA POR CONCLUIRSE YA LLEVA UN AVANCE DEL 84 % FISICAMENTE - Se valida y pasa al siguiente nivel.