

Total: 2388

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devegado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP13130200166992	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	003030008	Chiapas	Acapetahua	Río Negro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal		22-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Institucion Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,660,160	\$1,660,160	\$1,660,160	\$1,660,160	\$175,212	\$175,212	\$175,212	10.55	00	Poste	200	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: obra físicamente 100% financiero pendiente pago de retenciones - SISTEMA: Para al siguiente nivel.