

Total: 722

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP00130300221942	Proyecto Integral Llave En Mano A Precio Alzado Y Tiempo Determinado Para La Construcción Del Cejar	0988XU8000000161000C	Chiapas	Tapachula	Tapachula de Córdova y Ordóñez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$99,800,000	\$96,129,423	\$96,129,423	\$96,129,423	\$50,193,135	\$50,193,135	\$50,193,135	52.21	\$0	Obra	320,451	100.00	75.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. / Física: / Registro: OBRAS Y O ACTORES DEL PROGRAMA REGIONALES, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2013. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR