



Total: 20677

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Anual	
CHP1414040431686	Construccion De Viviendas	25	Chiapas	Totolapa	El Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	N. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TOTOLAPA	Vivienda	En ejecución	2014	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	80	Vivienda	15	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON LA MECANICA DE RECURSOS FINANCIEROS DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO FIRM \$199,200.00 MONTO DEBENDADO \$190,800.00 MONTO TOTAL: \$390,000.00 LO CORRESPONDIENTE AL MONTO DEL FIRM PARA LA VALIDACION DE EXPEDIENTES TECNICOS, REGISTRO ANTE EL SISTEMA DE SEDESOL Y SU REGISTRO EN LA DIRECCION DE PLANEACION FUE POR PARTES SEPARADAS (CONSTRUCCION DE PISO, MURO, TECHO, ETC.). ESTO DEBIDO A QUE A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DE SEDESOL, NO FUERON AUTORIZADAS LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SI NO EN SU CASO COMO PARTES SEPARADAS/ CONSTRUCCION DE PISO, TECHO, MURO, ETC. MONTO ESTO SE DESGLOSÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: MONTO CONSTRUCCION DE PISO FIRME: \$23,905.58 MONTO CONSTRUCCION DE TECHO FIRME: \$62,495.48 MONTO CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO: \$77,041.49 MONTO CONSTRUCCION DE MURO FIRME: \$35,755.45 MONTO TOTAL FIRM: \$199,200.00