

Total: 943

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora			Tipo de Proyecto	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP14140400437819	Construcción De Albergue Municipal	PEMEX-001	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Urbano	Subsidios	8078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE PIJIJAPAN CHIAPAS	Asistencia Social	Terminado	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	80	-1	15,443	0.00	100.00	Financiera: obra terminada al 100% Física: / Registro: SISTEMA: pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433394	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	080	Chiapas	Pichucalco	El Cucayo	Rural	Subsidios	8078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,937,284	\$2,937,284	\$2,937,284	\$2,937,284	\$2,937,284	\$2,937,284	\$2,937,284	\$2,937,284	100.00	80	Obra	14,212	0.00	100.00	Financiera: SE EJERCIO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: SE EJERCIO FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433615	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	082	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	8078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,129,649	\$2,129,649	\$2,129,649	\$2,129,649	\$2,129,649	\$2,129,649	\$2,129,649	\$2,129,649	100.00	80	Obra	14,212	0.00	100.00	Financiera: SE EJECUTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: SE EJECUTO AL 100% FISICAMENTE / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433793	Introduccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension En Od. Estratégica	085	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	8078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,762,515	\$3,762,515	\$3,762,515	\$3,762,515	\$3,762,515	\$3,762,515	\$3,762,515	\$3,762,515	100.00	80	Obra	14,212	0.00	100.00	Financiera: SE EJERCIO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: SE EJERCIO FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433869	Introduccion Del Sistema De Drenaje Sanitario	085	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	8078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,487,281	\$1,487,281	\$1,487,281	\$1,487,281	\$1,487,281	\$1,487,281	\$1,487,281	\$1,487,281	100.00	80	Obra	14,212	0.00	100.00	Financiera: SE EJERCIO AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: SE EJERCIO FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP14140400433937	Introduccion De La Red De Agua Potable	088	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	8078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2014	\$607,224	\$607,224	\$607,224	\$607,224	\$607,224	\$607,224	\$607,224	\$607,224	100.00	80	Obra	14,212	0.00	100.00	Financiera: SE EJECUTO FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: SE EJECUTO FISICAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE EJECUTO AL 100% TANTO FISICAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.