

Total: 4

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado
CHP15150200517216	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prolongación 5 De Mayo, Entre 5 De Mayo Y Fraccionamiento La Laguna	SB0701XIII1016	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Convenios	8003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAMYPE)		9-Comunicaciones y Transportes	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CATAZAJA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	50.00	80	Metros Cuadrados	3,094	0.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Física: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO / Registro: OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR