

Total: 2

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CRP14150100485145	Construcción de Centro Deportivo Comunitario (Segunda Etapa)	CORADE-01-2015	Chiapas	Huitiupán	Huitiupán	Urbano	Subsidios	\$205 Deporte		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUITIUPAN, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,907,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$2,997,000	\$1,691,189	\$1,691,189	\$1,691,189	56.43	80	Metros Cuadrados	2,857	0.00	65.00	Financiera: / Física: OSBA EN PROCESO / Registro: OSBA EN PROCESO - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.