

Total: 807

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual
CHP15150308571740	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	2015-060	Chiapas	Pichucalco	Mapana	Rural	Subsidios	0593 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,452,281	\$1,452,281	\$1,452,281	\$1,452,281	\$1,452,281	\$1,452,281	\$1,452,281	100.00	00	Metros Cuadrados	14,212	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE REPORTA FISCAMENTE EJECUTADA AL 100% / Registro: LA OBRA SE REPORTA AL 100% TANTO FISCAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150308571759	Rehabilitacion De Calles	2015-061	Chiapas	Pichucalco	Nicolás Bravo Ira. Sección	Rural	Subsidios	0593 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$576,373	\$576,373	\$576,373	\$576,373	\$576,373	\$576,373	\$576,373	100.00	00	Metros Cuadrados	973	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTA FINANCIERAMENTE EJECUTADA AL 100% / Física: LA OBRA SE REPORTA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE REPORTA AL 100% TANTO FISCAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150308571774	Mantenimiento De Calles Con Concreto Hidraulico	2015-062	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	0593 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$389,755	\$389,755	\$389,755	\$389,755	\$389,755	\$389,755	\$389,755	100.00	00	Metros Cuadrados	14,212	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTA FISCAMENTE AL 100% / Física: LA OBRA SE REPORTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE REPORTA AL 100% TANTO FISCAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.