

Total: 807

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP15150308571701	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Media Y Baja Tension	2015-058	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	8078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$547,898	\$547,898	\$547,898	\$547,898	\$547,898	\$547,898	\$547,898	100.00	00	Luminaria	14,212	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTA AL 100% FINANCIERAMENTE / Físico: LA OBRA SE REPORTA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE REPORTA AL 100% TANTO FISCAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150308571721	Ampliacion De La Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario	2015-059	Chiapas	Pichucalco	Pichucalco	Urbano	Subsidios	8078 Derecho sobre extracción de hidrocarburos			23-Provisiones Salariales y Económicas AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$652,033	\$652,033	\$652,033	\$652,033	\$652,033	\$652,033	\$652,033	100.00	00	Metros lineales	14,212	0.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE REPORTA FINANCIERAMENTE AL 100% / Físico: LA OBRA SE REPORTA FISCAMENTE AL 100% / Registro: LA OBRA SE REPORTA AL 100% TANTO FISCAMENTE COMO FINANCIERAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.