

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyección	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto				Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
						Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio									Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Acum
CHP14160100638706	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Colonia San Caralampio-San Antonio, Localidad: Ciudad Hidalgo, Municipio De Suchiate, Chiapas	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	AYUTAMIENTO DE SUCHIATE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: terminada / Física: terminado / Registro: la obra se ejecuto en el 2014 y en este periodo se ministro por parte de hacienda la ultima parte - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15160100626414	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico 8a. Av. Rte. Entre 3a. Y 5a. Calle Pte.	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,159,571	\$1,159,571	\$727,786	\$1,159,571	\$1,159,571	\$727,786	\$727,786	62.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE DE RECIBIR LA ULTIMA ADMINISTRACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA / Física: OBRAS TERMINADA / Registro: EL SISTEMA NO ME DEJA SUBIR LOS DATOS DE EL CONTRATO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.