

Total: 626

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
CHP15150200536470	Pavimentación Asfáltica Del Camino Viejo A Suchilapa. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-001	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	\$25,081,896	100.00	\$0	Metros Cuadrados	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300568610	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico 2,343.19 M2	030-003-033-15	Chiapas	Huixtán	Huixtán	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE HUIXTAN, CHIAPAS	Urbanización	Terminado	2015	\$1,998,032	\$1,998,032	\$1,998,032	\$1,998,032	\$1,998,032	\$1,998,032	\$1,998,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,716	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575541	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Camino Clio Campestre-Ejido Villa Hermosa, (0 000.00 Al 1 000.00 Km). Tuxtla Gutiérrez (Ejido Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-002	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	\$12,319,770	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575585	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico Del Callejón De La Privada De La 5ª. Poniente Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-003	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	\$1,713,318	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575595	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Primera Calle Poniente Sur Entre Segunda Avenida Sur Y Río Sabinal De La Colonia Terán. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Terán).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-004	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	\$1,913,116	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575603	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Privada De La 35ª. Sur Poniente Entre 12 Poniente Y Privada. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Las Lomas).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-005	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	\$6,472,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575608	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La 8ª. Oriente Entre 1ª. Norte Y 1ª. Sur En La Colonia El Jobo. Tuxtla Gutiérrez (El Jobo).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-006	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Cancelado	2015	\$7,078,332	\$7,078,332	\$7,078,332	\$7,078,332	\$7,078,332	\$7,078,332	\$7,078,332	100.00	\$0	Metros Cuadrados	279,933	0.00	100.00	Financiera: Proyecto Finiquitado. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575616	Reconstrucción De Puente Vehicular Y Rehabilitación De Drenaje Sanitario Y Agua Potable En La Avenida Tulum Entre Calle Tikal Y Calle Comacalco, Colonia Maya. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Maya).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-007	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	\$2,936,660	100.00	\$0	Metros lineales	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575626	Pavimentación Mixta En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez (Colonia Unidad Antorchista).	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-008	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	\$7,992,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,586	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300575633	Construcción De Salones De Usos Múltiples En La Colonia Unidad Antorchista. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-01-49-012	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,312,684	\$3,312,684	\$3,312,684	\$3,312,684	\$2,856,033	\$2,856,033	\$2,856,033	86.22	\$0	Lote	1,586	0.00	86.00	Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614532	Rehabilitación Y Reacondicionamiento Del Centro Social Francisco I. Madero. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-06-02-49-011	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	En Ejecución	2015	\$26,993,391	\$26,993,391	\$26,993,391	\$26,993,391	\$13,496,696	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	543,874	0.00	26.00	Financiera: Obra en Proceso. Solo se ha pagado el anticipo. / Física: Obra temporalmente suspendida. / Registro: Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - Proyecto Refrendado para el Ejercicio Fiscal 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614602	Reconstrucción Del Puente Sobre Calzada De Las Étnias. Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-010	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	\$12,103,570	100.00	\$0	Metros lineales	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Obra Finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614645	Rehabilitación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard La Misión Entre Carretera Internacional 190 Y Libramiento Sur (Carril Norte). Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	\$25,584,625	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150400614669	Construcción De Carril Paralelo De La Carretera Panamericana (Escuela de Trabajo Social- Adoblock). Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-07SE-04-01-49-016	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Urbanización	Terminado	2015	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	\$5,848,486	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	543,874	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006064053	2a. Etapa De Construcción Del Manantío Del Municipio De Catazajá	mcc-dpm-ramo 23 -001 2015-16	Chiapas	Catazajá	Catazajá	Urbano	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento municipal de catazaja	Urbanización	En Ejecución	2015	\$15,984,000	\$15,984,000	\$15,984,000	\$15,984,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	30.03	\$0	Piezas	2,973	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: no se muestra avance físico debido que en el acceso se encuentran arboles de tinto y secretaría del medio ambiente no ha autorizado el derribo de los mismo motivo por el cual no se ha iniciado la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006068681	Construcción De Techado Y Cancha De Usos Múltiples Ejido 26 De Octubre, Contingencias Económicas 2015	009EDCE00101000A	Chiapas	Tapachula	26 de Octubre	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,598,400	\$1,598,400	\$1,584,000	\$1,584,000	\$1,584,000	99.00	\$0	Metros Cuadrados	1,201	0.00	100.00	Financiera: GASTO REALIZADO DE ENERO A DICIEMBRE 2015. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO Y EJECUTADO EN OBRAS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015, DE LOS RECURSOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP151505006068686	Pavimentación Mixta En Fracción Hermosillo, Contingencias Económicas 2015	009EDCE00201000A	Chiapas	Tapachula	Hermosillo	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,084,000	\$1,084,000	\$1,082,916	\$1,082,916	\$1,073,160	\$1,073,160	\$1,073,160	99.00	\$0	Metros Cuadrados	816	0.00	100.00	Financiera: GASTO DE ENERO A DICIEMBRE 2015. / Física: / Registro: GASTO REALIZADO Y EJECUTADO EN OBRAS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2015, DE LOS RECURSOS CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.