

Total: 626

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP15150300562633	Pavimentación De 3,692.60 M2 De Calle Con Concreto Hidráulico Fe-200 5g/Cm3. Reforzado Con Malla Lac 6-6/4-4, Rehabilitación De La Red De Drenaje. Colocación De 449.10 M.L De Tubería De Pvc Sanitario		Chiapas	Pantelhó	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	Terminado	2015	\$3,317,640	\$7,299,101	\$7,299,101	\$3,317,640	\$3,317,640	\$3,317,640	\$3,317,640	45.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150300563493	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Entre Av. Joaquín Miguel Gutiérrez Y Av. Ferrocarril	FAIP 01	Chiapas	Tonalá	Cobertura municipal	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	M. AYUNTAMIENTO DE TONALA, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,690,443	\$1,690,443	\$1,690,443	99.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO TERMINADO / Física: PROYECTO TERMINADO / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500663808	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En El Acceso Principal Al Ejido Manacal	-	Chiapas	Tuzantán	Manacal	Rural	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2015	\$2,033,715	\$2,033,715	\$2,033,715	\$2,033,715	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,800	0.00	30.00	Financiera: / Física: obra referendada / Registro: ESTA OBRA QUEDO REFRENDADA PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500665203	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Avenida 5 De Mayo Del Barrio Los Aguacates	-	Chiapas	Tuzantán	Xochiltepec	Urbano	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2015	\$1,529,857	\$1,529,857	\$1,529,857	\$1,529,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	2,563	0.00	30.00	Financiera: / Física: obra referendada / Registro: ESTA OBRA QUEDO REFRENDADA PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500665244	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Avenida Morelos Norte	-	Chiapas	Tuzantán	Cobertura municipal n.a.	Subsidios	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad			23-Provisiones Salariales y Económicas	M AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	Urbanización	Terminado	2015	\$533,507	\$533,507	\$533,507	\$533,507	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,863	0.00	30.00	Financiera: / Física: Esta obra quedo referendada para ejecutar en el ejercicio 2016 / Registro: ESTA OBRA QUEDO REFRENDADA PARA EJECUTARSE EN EL EJERCICIO 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP15150500662217	Pavimentación De Callecon Concreto Hidráulico	-	Chiapas	Chapultenango	Chapultenango	Urbano	Fideicomiso	0076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad		23-Provisiones Salariales y Económicas	M. Ayuntamiento de Chapultenango.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,044,577	\$2,044,577	\$2,044,577	\$2,044,577	\$2,044,577	\$2,044,577	\$2,044,577	100.00	\$0	Metros lineales	3,144	0.00	100.00	Financiera: se realizo la obra en tiempo y forma de acuerdo al contrato / Física: se realizo la obra de acuerdo al contrato / Registro: se realizo la obra con recurso extraordinario del 02 de diciembre de 2015 al 02 de febrero del 2016, de acuerdo al contrato firmado por el contratista y ayuntamiento - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.