

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.		
CHP1510300575416	Equipo Complementary Del Gimnasio De Acondicionamiento Físico Del Deportivo Bicentenario De Tuxtla Gutiérrez.	2.2.1.-101-03SE-04-01	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Subsidios	S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias		20-Desarrollo Social	H. Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez	Deporte	Terminado	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Lote	537.102	0.00	100.00	Financiera: Obra Finiquitada. / Física: Obra Terminada. La unidad de medida de este proyecto es Lote de Equipo. / Registro: Proyecto Finiquitado. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1510500671727	Construcción Integral De Vialidad Urbana	HABITAT-01	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$902,553	\$902,553	\$902,553	\$902,553	\$902,553	\$902,553	\$902,553	\$902,553	\$902,553	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% FINANCIERAMENTE / Física: OBRA TERMINADA AL 100% FÍSICAMENTE / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% TANTO FÍSICA COMO FINANCIERAMENTE SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.