

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones							
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
CHP15160100626414	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico 8a. Av. Nte. Entre 3a. Y 5a. Calle Pte.		Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	B003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAFOP)		9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	\$1,159,571	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: EL TRIMESTRE ANTERIOR NO SE LE DIO TERMINAR PROYECTO / Física: EL TRIMESTRE ANTERIOR NO SE LE DIO TERMINAR PROYECTO / Registro: EL TRIMESTRE ANTERIOR NO SE LE DIO TERMINAR PROYECTO, SE SOLICITA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.