

Total: 1093

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CHI16160300734623	Construcción De Camino De Montegrande A Hierobuena A Libonticok Tlachya Ramal Barrio Sitetic. En El Municipio 55 De Bochil, En El Estado De Chiapas - 55		Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	Subsidios	UIJ8 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$1,730,750	\$1,730,750	35.00	\$0	8218		0.00	35.00	Financiera: / Física: ANTICIPO DE OBRA / Registro: SISTEMA! Pass al siguiente nivel.	
CHI16160300734626	Modernización Del Camino Algel Albino Dorzo-Ignacio Saragosa-Donce Alegre Tramo Km 0.000 Al Km 28.000, En El Municipio De Copainalá, En El Estado De Chiapas - 61	61	Chiapas	Copainalá	Ignacio Saragosa	Rural	Subsidios	UIJ8 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas MUNICIPIO DE COPAINALÁ	Urbanización	En Ejecución	2016		\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,691,589	\$9,691,589	\$9,691,589	96.92	\$0	8218		0.00	10.00	Financiera: ESTAMOS REFLEJANDO LA CANTIDAD TOTAL APROBADO EN ESTE RECURSO. / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA! Pass al siguiente nivel.	
CHI16160300734897	Construcción De Camino E.C. (Cate - Pichucalco) - La Lagunita, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 56	56	Chiapas	Bochil	La Lagunita	Rural	Subsidios	UIJ8 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$8,506,228	\$8,506,228	\$8,506,228	\$8,506,228	\$2,551,868	\$2,551,868	30.00	\$0	8218		0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA! Pass al siguiente nivel.	
CHI16160300736302	Construcción De Camino Luis Espinoza - Laguna, En El Municipio De Bochil, En El Estado De Chiapas - 57	57	Chiapas	Bochil	Cobertura municipal	Subsidios	UIJ8 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BOCHIL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$2,967,000	\$2,967,000	30.00	\$0	8218		0.00	30.00	Financiera: PAGO DE ANTICIPO / Física: PAGO DE ANTICIPO / Registro:	
CHI16160300736304	Granadilla - Juhúfo López Mateos, En El Municipio De Zinacantan, En El Estado De Chiapas - 75	75	Chiapas	Zinacantan	Cobertura municipal	Subsidios	UIJ8 Proyectos de Desarrollo Regional				23-Provisiones Salariales y Económicas M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ZINACANTAN, CHIAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	\$4,945,000	100.00	\$0	8218		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA! Pass al siguiente nivel.	
CHI16160300736488	Modernización Del Camino E.C. Copainalá Tecpatán Rivera Campeche Tramo Del Km 0.000 Al Km 8.000, En El Estado De Chiapas - 62	62	Chiapas	Copainalá	Campeche	Rural	Subsidios	UIJ8 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas M. AYUNTAMIENTO DE COPAINALÁ	Urbanización	En Ejecución	2016		\$10,399,163	\$10,399,163	\$10,399,163	\$10,078,250	\$10,078,250	\$10,078,250	96.91	\$0	8218		0.00	10.00	Financiera: SE REPORTA LA CANTIDAD DEL PRESUPUESTO INCLUYENDO EL 1 AL MILLAR / Física: / Registro: EN PROCESO - EN PROCESO - SISTEMA! Pass al siguiente nivel.	
CHI1616040826022	Construcción De Carretera De Simojovel A La Comunidad La Pimienta	PDR001	Chiapas	Simojovel	La Pimienta	Rural	Subsidios	UIJ8 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas M AYUNTAMIENTO DE SIMOJOVEL	Urbanización	En Ejecución	2016		\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$4,945,000	\$4,945,000	50.00	\$0	Otros	40	0.00	0.00	Financiera: LA OBRA COMENZO EN DICIEMBRE / Física: ESTA COMENZANDO LA OBRA / Registro: LA OBRA ESTA INICIANDO - SISTEMA! Pass al siguiente nivel.