

Total: 29

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenzado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual

Total: 29

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora			Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devenzado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.		
CDP1616040821986	Construcción De 25 Cuartos Adicionales	32	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	2273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$1,077,133	\$513,140	\$513,140	47.64	\$0	Vivienda	200	0.00	100.00	Financiera: ANTICIPO Y PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION / Física: OBRAS FISCALMENTE CONCLUIDAS / Realizado: EL RECURSO FEDERAL NO A LLEGADO EN SU TOTALIDAD AL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE NO SE CUENTA FINANCIERAMENTE - SISTEMA' Para el siguiente nivel.
CDP1717010841275	Construcción De 75 Cuartos Adicionales	FISM-33	Chiapas	Berriozábal	Berriozábal	Urbano	Subsidios	2273 Programa de Infraestructura			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	H AYUNTAMIENTO DE BERRIOZABAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,231,398	\$3,231,398	\$3,231,398	\$3,231,398	\$3,231,398	\$3,231,398	\$1,705,572	\$1,705,572	52.78	\$0	Vivienda	450	0.00	100.00	Financiera: DE PAGO ANTICIPO Y UNA ESTIMACION, EL CONTRATISTA FINANCIO LA OBRAS POR LO CUAL SE TIENDE FISCAMENTE / Física: LA OBRAS ESTA TERMINADA FISCAMENTE AL 100% / Realizado: EL RECURSO FEDERAL NO A LLEGADO AL AYUNTAMIENTO EN SU TOTALIDAD, POR LO CUAL NO SE PUEDE TENDIEND FINANCIERAMENTE - FISCAMENTE ESTE AL 100 POR EL CONTRATISTA QUE FINANCIO LA OBRAS - SISTEMA' Para el siguiente nivel.