

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acumulado
CHP16160400821322	Pavimentación de Calles Con Concreto Hidráulico Y Construcción De Alcantarillado Sanitario Ubicada En La Colonia Los Cerros Municipio De Suchiate, Chiapas	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	\$1,692,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP16160400821339	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico Ubicada En La Colonia Emiliano Zapata Municipio De Suchiate, Chiapas	-	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	\$1,262,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170300956163	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico	MSC/DOPM/CAPUFE-001/2017	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Urbano	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,807,817	\$2,807,817	\$2,807,817	\$2,807,817	\$2,807,817	\$2,807,817	\$2,807,817	100.00	\$0	Metros Cuadrados	14,666	0.00	100.00	Financiera: OBRA AL 100% / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401042678	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico	mcc-dopm-capufe - 2017 -001-2017	Chiapas	Catazajá	Loma Bonita	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	h. ayuntamiento municipal	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,498,674	\$1,498,674	\$1,498,674	\$1,498,674	\$1,294,903	\$1,294,903	\$1,294,903	86.40	\$0	Metros Cuadrados	1,171	0.00	100.00	Financiera: / Física: se ha cumplido con el avance físico mas no con el financiero se lle avance financiero el 86.40 % / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP17170401050130	Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico	mcc-dopm-capufe-006-2017	Chiapas	Catazajá	Punta Arena	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	H. ayuntamiento de Catazajá	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,401,934	\$1,401,934	\$1,401,934	\$1,401,934	\$1,401,934	\$556,250	\$556,250	39.68	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	100.00	Financiera: / Física: quedan pendiente de pago \$ 845,684.24 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.