

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP16160400824533	Pavimentación De Concreto Hidráulico 40 MI	001	Chiapas	Palenque	El Naranjo	Rural	Subsidios	US81 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos)	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$165,406	\$165,406	\$165,406	\$165,406	\$165,406	\$165,406	\$165,406	\$165,406	100.00	\$0	Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881791	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo El Naranjo Zona Arqueológica Km 0.00 Al Km 7.00	01	Chiapas	Palenque	El Naranjo	Rural	Subsidios	US81 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos)	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	788	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.