

Total: 346

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Código de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenic	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual

PRELIMINAR

Total: 346

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Año de Proyec	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenc	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.
CHP18180201143032	Rehabilitación Del Camino Rural Con Concreto Mixto	HIDRO-2018-1	Chiapas	Pichucalco	Camopa 1ra. Sección A (Portacelli)	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$434,377	\$434,377	\$434,377	\$434,377	\$220,000	\$220,000	\$220,000	50.65	00	Metros	211	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201143040	Rehabilitación Del Camino Rural Con Concreto Mixto	HIDRO-2018-2	Chiapas	Pichucalco	Camopa 2da. Sección B (El Miguel)	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$434,377	\$434,377	\$434,377	\$434,377	\$280,000	\$280,000	\$280,000	64.46	00	Metros	202	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP18180201143045	Rehabilitación Del Camino Rural Con Concreto Mixto	HIDRO-2018-3	Chiapas	Pichucalco	Ignacio Zaragoza Bajo	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PICHUCALCO	Transportes y vialidades	En Ejecución	2018	\$418,053	\$418,053	\$418,053	\$418,053	\$350,000	\$350,000	\$350,000	83.72	00	Metros	601	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: ESTEA OBRA SE ESTA REALIZANDO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR