

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública**

2017

**Total: 681**

| Información General del Proyecto |  |                    |         |                            |                            |        |                 |                           |                                      |  |  |                  | Avance Financiero |               |             |             |                        |              |             |             |             |             | Avance Físico |                  | Observaciones    |           |              |                    |   |
|----------------------------------|--|--------------------|---------|----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|--|--|------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|--------------------|---|
| Clave del Proyecto               | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio                  | Localidad                  | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                   | Institución Ejecutora                            | Tipo de Proyecto | Estatus           | Ciclo Recurso | Aprobado    | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance    | Reintegro     | Unidad de Medida |                  | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |   |
| CHP1717030095746                 | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico En Nuevo Amatenango   | 6937               | Chiapas | Amatenango de la Frontera  | Nuevo Amatenango           | Rural  | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Amatenango de la Frontera.                       | Urbanización     | Terminado         | 2017          | \$1,999,949 | \$1,997,949 | \$1,997,949            | \$1,997,949  | \$1,997,949 | \$1,997,949 | \$1,997,949 | \$1,997,949 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| CHP1717030096344                 | Construcción De Puente Vehicular Amatenango De La Frontera   | 6938               | Chiapas | Amatenango de la Frontera  | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Amatenango de la Frontera.                       | Urbanización     | Terminado         | 2017          | \$3,913,071 | \$3,909,158 | \$3,909,158            | \$3,909,158  | \$3,909,158 | \$3,909,158 | \$3,909,158 | \$3,909,158 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| CHP1717030095898                 | Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 7566512 - 7095   | 7095               | Chiapas | Bejuclal de Ocampo         | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos  | Terminado         | 2017          | \$1,245,397 | \$1,245,397 | \$1,245,397            | \$1,245,397  | \$1,245,397 | \$1,245,397 | \$1,245,397 | \$1,245,397 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| CHP1717030095899                 | Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico - 7566575 - 7096   | 7096               | Chiapas | Bejuclal de Ocampo         | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos  | Terminado         | 2017          | \$1,243,325 | \$1,243,325 | \$1,243,325            | \$1,243,325  | \$1,243,325 | \$1,243,325 | \$1,243,325 | \$1,243,325 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| CHP1717030096210                 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico; Banquetas Y Luminarias - 7546415 - 7083   | 7083               | Chiapas | Benemérito de las Américas | Benemérito de las Américas | Urbano | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BENEERITO DE LAS AMERICAS           | Otros Proyectos  | Terminado         | 2017          | \$4,273,007 | \$4,268,734 | \$4,268,734            | \$4,268,734  | \$4,268,734 | \$4,268,734 | \$4,268,734 | \$4,268,734 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Fisica: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% / Registro: OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE TERMINADA 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.    |
| CHP1717030095563                 | Pavimentación De Dos Calles Con Concreto Hco. 8a. Av. Norte Entre 3a. Y 5a. Poniente; 3a. Calle Poniente Entre 8a. Y 10a. Av. Norte  | FF-001-2017        | Chiapas | Cacahoatán                 | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN          | Urbanización     | Terminado         | 2017          | \$909,482   | \$909,482   | \$909,482              | \$909,482    | \$909,482   | \$909,482   | \$909,482   | \$909,482   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1717030095566                 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La 27a. Avenida Sur Entre 6a Y 12a Calle Oriente   | FF-002-2017        | Chiapas | Cacahoatán                 | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN          | Urbanización     | Terminado         | 2017          | \$1,401,461 | \$1,401,461 | \$1,401,461            | \$1,401,461  | \$1,401,461 | \$1,401,461 | \$1,401,461 | \$1,401,461 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1717030095568                 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La 10a. Ave. Sur Entre 6a Y 14a Calle Poniente   | FF-003-2017        | Chiapas | Cacahoatán                 | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN          | Urbanización     | Terminado         | 2017          | \$2,042,098 | \$2,042,098 | \$2,042,098            | \$2,042,098  | \$2,042,098 | \$2,042,098 | \$2,042,098 | \$2,042,098 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 500       | 0.00         | 100.00             | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1717030095570                 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De La 8a Ave. Sur Entre 6a Y 10a Calle Poniente   | FF-004-2017        | Chiapas | Cacahoatán                 | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN          | Urbanización     | Terminado         | 2017          | \$1,420,951 | \$1,420,951 | \$1,420,951            | \$1,420,951  | \$1,420,951 | \$1,420,951 | \$1,420,951 | \$1,420,951 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 600       | 0.00         | 100.00             | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1717030095571                 | Pavimentación Calle Orquídeas Entre Avenidas Mexico Y Avenidas Sonora  | FF-005-2017        | Chiapas | Cacahoatán                 | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CACAHOATAN          | Urbanización     | Terminado         | 2017          | \$1,128,069 | \$1,128,069 | \$1,128,069            | \$1,128,069  | \$1,128,069 | \$1,128,069 | \$1,128,069 | \$1,128,069 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 0         | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717030095628                 | Pavimentación De Calle Con Concreto Premezclado F1=200 Kg Sobre Cnt2 Elaborado Con Revolvedora Hecho En Obra   | FPF0001            | Chiapas | Frontera Hidalgo           | Ignacio Zaragoza           | Rural  | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA                                      | Urbanización     | En Ejecución      | 2017          | \$3,157,529 | \$3,157,529 | \$3,157,529            | \$3,157,529  | \$3,157,529 | \$3,157,529 | \$3,157,529 | \$3,157,529 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados | 2,464     | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: informe definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717030095938                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Central Oriente Entre Segunda Oriente Norte Y Cuarta Norte Oriente Y La Calle Segunda Norte Oriente Entre Segunda Oriente Norte Y Central Oriente. | 7119               | Chiapas | La Grandeza                | La Grandeza                | Urbano | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento Municipal de La Grandeza.           | Urbanización     | Terminado         | 2017          | \$2,122,367 | \$2,120,245 | \$2,120,245            | \$2,120,245  | \$2,120,245 | \$2,120,245 | \$2,120,245 | \$2,120,245 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: las metas de esta obra se han terminado en su totalidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717040104158                 | Construcción De Calle Denominada "4 Esquinas" - 7532934  | 568                | Chiapas | La Trinitaria              | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTOS DE LA TRINITARIA                | Urbanización     | En Ejecución      | 2017          | \$3,045,938 | \$3,042,892 | \$3,042,892            | \$3,042,892  | \$3,042,892 | \$3,042,892 | \$3,042,892 | \$3,042,892 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717040104117                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Lendo De Tejada - 7453877   | 565                | Chiapas | Las Margaritas             | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos  | Terminado         | 2017          | \$4,456,975 | \$4,452,518 | \$4,452,518            | \$4,452,518  | \$4,452,518 | \$4,452,518 | \$4,452,518 | \$4,452,518 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717040104120                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Quinta Calle Norte Poniente - 7453815   | 564                | Chiapas | Las Margaritas             | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos  | Terminado         | 2017          | \$2,759,737 | \$2,756,977 | \$2,756,977            | \$2,756,977  | \$2,756,977 | \$2,756,977 | \$2,756,977 | \$2,756,977 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: INFORME AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1717040104126                 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Calle 18 De Septiembre Y 3a Calle Norte Poniente. - 7453821   | 562                | Chiapas | Las Margaritas             | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos  | Terminado         | 2017          | \$2,953,714 | \$2,950,761 | \$2,950,761            | \$2,950,761  | \$2,950,761 | \$2,950,761 | \$2,950,761 | \$2,950,761 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: obra financieramente al 100% / Fisica: obra físicamente al 100% y operando / Registro: obra físicamente al 100 y operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                    |
| CHP1717040104183                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Decimosexta Calle Sur Poniente - 7453753  | 563                | Chiapas | Las Margaritas             | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos  | Terminado         | 2017          | \$4,829,539 | \$4,824,710 | \$4,824,710            | \$4,824,710  | \$4,824,710 | \$4,824,710 | \$4,824,710 | \$4,824,710 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Fisica: 57 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717040104129                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Camino Rural, Tramo Km.: 9 250 Al Km.: 9 650 - 7510924  | 567                | Chiapas | Maravilla Tenejapa         | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARAVILLA TENEJAPA     | Urbanización     | Terminado         | 2017          | \$3,573,628 | \$3,573,628 | \$3,573,628            | \$3,573,628  | \$3,573,628 | \$3,573,628 | \$3,573,628 | \$3,573,628 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: SE FINIQUITO EN DICIEMBRE DE 2017 / Fisica: LA OBRA SE CONCLUYO EN DICIEMBRE DE 2017 / Registro: LA OBRA FUE FINIQUITADA Y CONCLUIDA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1717030095712                 | Pavimentación De Av. Morelia (Entre Calles Juan Sabinos Y Vicente Guerrero) - 7803079 - 7162   | 7162               | Chiapas | Marqués de Comillas        | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MARQUES DE COMILLAS    | Urbanización     | Terminado         | 2017          | \$1,022,969 | \$1,021,946 | \$1,021,946            | \$1,021,946  | \$1,021,946 | \$1,021,946 | \$1,021,946 | \$1,021,946 | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: informe definitivo 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717030095887                 | Pavimentación Acceso Principal Loc El Piru - 7802928 - 7160  | 7160               | Chiapas | Marqués de Comillas        | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS | Urbanización     | Terminado         | 2017          | \$1,000,032 | \$999,032   | \$999,032              | \$999,032    | \$999,032   | \$999,032   | \$999,032   | \$999,032   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: informe definitivos 20 17 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717030095887                 | Pavimentación Acceso Principal A Loc Reforma Agraria - 7802991 - 7161  | 7161               | Chiapas | Marqués de Comillas        | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MARQUES DE COMILLAS | Urbanización     | Terminado         | 2017          | \$1,000,008 | \$999,008   | \$999,008              | \$999,008    | \$999,008   | \$999,008   | \$999,008   | \$999,008   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: proyecto terminado al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1717030095849                 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Y Zampado De Camino Rural. En Tramos Aislados - 7528746 - 7066   | 7066               | Chiapas | Mazapa de Madero           | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos  | Terminado         | 2017          | \$655,616   | \$655,616   | \$655,616              | \$655,616    | \$655,616   | \$655,616   | \$655,616   | \$655,616   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: obra terminada / Fisica: obra terminada / Registro: obra terminada y requisitada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1717030096164                 | Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Y Zampado - 7528557 - 7063   | 7063               | Chiapas | Mazapa de Madero           | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos  | Terminado         | 2017          | \$515,206   | \$515,206   | \$515,206              | \$515,206    | \$515,206   | \$515,206   | \$515,206   | \$515,206   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro:   |
| CHP1717030096164                 | Pavimentación De Camino Rural Con Concreto Hidráulico Y Zampado - 7528683 - 7065   | 7065               | Chiapas | Mazapa de Madero           | Cobertura municipal        |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos  | Terminado         | 2017          | \$503,349   | \$502,524   | \$502,524              | \$502,524    | \$502,524   | \$502,524   | \$502,524   | \$502,524   | 100.00        | \$0              | Metros Cuadrados |           | 0.00         | 100.00             | Financiera: / Fisica: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |

Total: 681

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad | Municipio        | Localidad           | Ámbito    | Tipo de Recurso           | Programa Fondo Convenio   | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo                                   | Institución Ejecutora                           | Tipo de Proyecto | Estatus      | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             | Avance Físico |          |                  |                  | Observaciones |           |   |   |
|--------------------|--|--------------------|---------|------------------|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|----------|------------------|------------------|---------------|-----------|---|---|
|                    |  |                    |         |                  |                     |           |                           |                           |                                      |  |   |                  |              | Ciclo Recurso     | Aprobado    | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado        | % Avance | Reintegro        | Unidad de Medida |               | Población | Avance Anual  | % Avance Acumulado  |
| CHP1710300962943   | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico Y Zampado - 7528620 - 7064  | 7064               | Chiapas | Mazapa de Madero | Cobertura municipal | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |                           |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$502,524   | \$502,524   | \$502,524              | \$502,524    | \$502,524   | \$502,524   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera / Física: 39 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP171030095716    | Mejoramiento De Imagen Urbana Tramo Av. Central Norte Entre Calle Morelos Y Planet Cobach No. 48 - 7170471 - 6949  | 6849               | Chiapas | Metapa           | Cobertura municipal | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |                           |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$1,652,401 | \$1,652,401 | \$1,652,401            | \$1,652,401  | \$1,652,401 | \$1,652,401 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP1710401041134   | Construcción De Drenaje Sanitario Y Reposición De Concreto En Calle Central En La Comunidad De Niquivil  | 574                | Chiapas | Motozintla       | Niquivil            | Rural     | Subsidios                 | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA         | Urbanización     | Terminado    | 2017              | \$4,304,923 | \$4,304,923 | \$4,304,923            | \$4,304,923  | \$4,304,923 | \$4,304,923 | 100.00        |          | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera / Física: 30 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP1710401041247   | Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Central En La Comunidad Emiliano Zapata   | 577                | Chiapas | Motozintla       | Emiliano Zapata     | Rural     | Subsidios                 | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA         | Urbanización     | Terminado    | 2017              | \$2,000,060 | \$2,000,060 | \$2,000,060            | \$2,000,060  | \$2,000,060 | \$2,000,060 | 100.00        |          | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP1710401041627   | Construcción De Pavimento Hidráulico De La Calle Central En La Comunidad Aquiles Serdán  | 573                | Chiapas | Motozintla       | Aquiles Serdán      | Rural     | Subsidios                 | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MOTOZINTLA                   | Urbanización     | Terminado    | 2017              | \$3,202,144 | \$3,202,144 | \$3,202,144            | \$3,202,144  | \$3,202,144 | \$3,202,144 | 100.00        |          | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP1710401041864   | Pavimento En Acceso Vial Motozintla  | 578                | Chiapas | Motozintla       | Niquivil            | Rural     | Subsidios                 | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOTOZINTLA         | Urbanización     | Terminado    | 2017              | \$1,978,099 | \$1,978,099 | \$1,978,099            | \$1,978,099  | \$1,978,099 | \$1,978,099 | 100.00        |          | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP1710300961126   | Construcción De Calles Con Concreto Hidráulico En La Calle Yachilan, Ubicada Entre 2a. Av. Nte Oto. Y 2a. Av. Sur Oto.; Barrio Ampliación Tonina, Cabecera Municipal. - 7286322 - 6939                                     | 6939               | Chiapas | Ocosingo         | Ocosingo            | Urbano    | Subsidios                 | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$4,118,686 | \$4,114,568 | \$4,114,568            | \$4,114,568  | \$4,111,968 | \$4,111,968 | 99.94         | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera / Física: 52 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP1710300961134   | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico; En Barrio Norte, Cabecera Municipal. - 7403559 - 70017001  | 7001               | Chiapas | Ocosingo         | Ocosingo            | Urbano    | Subsidios                 | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$7,300,000 | \$7,292,700 | \$7,292,700            | \$7,292,700  | \$7,290,277 | \$7,290,277 | 99.97         | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP1710300961180   | Pavimentación De Calle, Barrio Linda Vista; Consistente En: Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico, Guarnición De Concreto Y Piso Estampado. - 7225317 - 6986  | 6886               | Chiapas | Ocosingo         | Ocosingo            | Urbano    | Subsidios                 | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$3,327,477 | \$3,324,149 | \$3,324,149            | \$3,324,149  | \$3,324,149 | \$3,320,749 | \$3,320,749   | 99.90    | \$0              | Metros Cuadrados |               | 0.00      | 100.00  | Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                    |
| CHP1710300961193   | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico; Consistente En La Colocación De Concreto Y Banquetas De Concreto.   | 7041               | Chiapas | Ocosingo         | Nueva Palestina     | Urbano    | Subsidios                 | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$6,252,500 | \$6,246,248 | \$6,246,248            | \$6,246,248  | \$6,243,748 | \$6,243,748 | 99.96         | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| CHP1710300962100   | Construcción De Calles, Barrio Centro; Consistente En: Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico, Guarniciones De Concreto Y Piso Estampado De Concreto. En Banquetas. - 7439061 - 7016                              | 7016               | Chiapas | Ocosingo         | Ocosingo            | Urbano    | Subsidios                 | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$5,985,000 | \$5,979,015 | \$5,979,015            | \$5,979,015  | \$5,975,815 | \$5,975,815 | 99.95         | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| CHP1710300962131   | Pavimentación En Calles De Concreto Hidráulico; Frontera Corozal, Municipio De Ocosingo, Chiapas. - 7505607 - 7042   | 7042               | Chiapas | Ocosingo         | Frontera Corozal    | Urbano    | Subsidios                 | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$6,362,500 | \$6,356,138 | \$6,356,138            | \$6,356,138  | \$6,354,596 | \$6,354,596 | 99.98         | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera / Física: 45 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP1710401041324   | Construcción De Drenaje Pluvial Que Incluye Tubo De 42" A Base De Canaletas De Muros Armados.  | 569                | Chiapas | Ocosingo         | Ocosingo            | Urbano    | Subsidios                 | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$4,322,523 | \$4,318,201 | \$4,318,201            | \$4,318,201  | \$4,318,201 | \$4,316,201 | \$4,316,201   | 99.95    | \$0              | Metros Cuadrados |               | 0.00      | 100.00  | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1710401041416   | Construcción De 03 Calles Con Concreto Hidráulico; Ubicadas En Calle 2a Av. Sur Pre., Calle Central Sur Y La 3a. Av. Sur Oto.; Barrio Guadalupe, Cabecera Municipal De Ocosingo - 7440110                                  | 560                | Chiapas | Ocosingo         | Ocosingo            | Urbano    | Subsidios                 | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento Municipal de Ocosingo, Chiapas. | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$7,000,000 | \$6,993,000 | \$6,993,000            | \$6,993,000  | \$6,989,200 | \$6,989,200 | 99.95         | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| CHP1710300957178   | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Inominada (N Casas Del Cominante) Entre Calle San Juan Y Barrio Niños Héroes, En Barrio San Francisco, Col. Pakal Na - 7250997 - 6916                                    | 6916               | Chiapas | Palenque         | Cobertura municipal | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |                           |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE                        | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$849,023   | \$848,174   | \$848,174              | \$848,174    | \$848,174   | \$848,174   | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera / Física: 49 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP1710300957201   | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 6a Avenida Sur Oriente En Barrio Parque De Feria. - 7204176 - 6878   | 6878               | Chiapas | Palenque         | Cobertura municipal | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |                           |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE                        | Urbanización     | En Ejecución | 2017              | \$1,567,772 | \$1,566,204 | \$1,566,204            | \$1,566,204  | \$1,566,204 | \$1,566,204 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera / Física: SE FINIQUITÓ EN DICIEMBRE DE 2017 EN SU TOTALIDAD / Registro: LA OBRA FUE CONCLUIDA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                 |   |
| CHP171030095866    | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Chapultepec Y 4a Av. Norte (Entre Calle Chapultepec Y 1a Poniente Norte) En Barrio Niños Héroes, Col. Pakal Na   | 6935               | Chiapas | Palenque         | Cobertura municipal | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |                           |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                          | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$3,370,674 | \$3,367,303 | \$3,367,303            | \$3,367,303  | \$3,367,303 | \$3,367,303 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera: SE PAGO EN SU TOTALIDAD / Física: LA OBRA FUE CONCLUIDA EN DICIEMBRE DE 2017 / Registro: LA OBRA SE CONCLUYO EL 25 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |   |
| CHP1710300960308   | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La 1a Av Norte Oriente En Col. Centro.  | 6968               | Chiapas | Palenque         | Cobertura municipal | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |                           |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                          | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$1,339,432 | \$1,338,093 | \$1,338,093            | \$1,338,093  | \$1,338,093 | \$1,338,093 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| CHP1710300960310   | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Puxcalán (Entre Las Avenidas Prof. Comagere Y Prof. S De Mayo) Y Prof. Av. 18 De Marzo (Entre Las Calles Río Tulujá Y Río Jatara) En Col. Chacamax. - 7278355 - 6936 | 6936               | Chiapas | Palenque         | Cobertura municipal | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |                           |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$2,422,922 | \$2,422,922 | \$2,422,922            | \$2,422,922  | \$2,422,922 | \$2,422,922 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera / Física: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |   |
| CHP1710300960657   | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Alender (En Poniente Sur) Entre Las Avenidas 6a Y 10a Sur Poniente(Periférico Sur) En Barrio San Juan - 7289152 - 6925   | 6925               | Chiapas | Palenque         | Cobertura municipal | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |                           |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE                        | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$1,711,585 | \$1,709,874 | \$1,709,874            | \$1,709,874  | \$1,709,874 | \$1,709,874 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| CHP1710300961130   | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles San Juan Entre Lázaro Cárdenas Y Vías Del Ferrocarril Y Calle Miguel Alemán, En Barrio Centro, Col. Pakal Na - 7299273 - 6943  | 6943               | Chiapas | Palenque         | Cobertura municipal | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |                           |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                          | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$2,465,758 | \$2,463,292 | \$2,463,292            | \$2,463,292  | \$2,463,292 | \$2,463,292 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| CHP1710300962099   | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Río Chacamax En Col. La Pangola - 7246511 - 6914   | 6914               | Chiapas | Palenque         | Cobertura municipal | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |                           |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                          | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$1,988,619 | \$1,986,630 | \$1,986,630            | \$1,986,630  | \$1,986,630 | \$1,986,630 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera / Física: unidad de medida: obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| CHP1710300963886   | Pavimentación De Calles Entre Prolongación Av. Manuel Velasco Suarez Y Calle Camino Real En Colonia Maya Tucan. - 7231113 - 6894   | 6894               | Chiapas | Palenque         | Cobertura municipal | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |                           |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE PALENQUE                        | Otros Proyectos  | Terminado    | 2017              | \$1,728,586 | \$1,726,857 | \$1,726,857            | \$1,726,857  | \$1,726,857 | \$1,726,857 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera: obra finiquitada / Física: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |   |
| CHP1710300963899   | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Diez De Octubre Y Santo Domingo, Entre Las Av. Palacio De Las Leyes Y Las Palmas En Col. Palacio De Las Leyes. - 7237361 - 6903  | 6908               | Chiapas | Palenque         | Cobertura municipal | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |                           |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL                          | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$1,674,200 | \$1,672,525 | \$1,672,525            | \$1,672,525  | \$1,672,525 | \$1,672,525 | 100.00        | \$0      | Metros Cuadrados |                  | 0.00          | 100.00    | Financiera: LA OBRA SE FINIQUITÓ EN DICIEMBRE DE 2017 / Registro: LA OBRA FUE FINIQUITADA Y CONCLUIDA EL 25 DE DICIEMBRE DE 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                    |   |

Total: 681

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto            | Entidad | Municipio    | Localidad           | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo ConVENIO   | Programa Fondo ConVENIO - Especifico | Ramo                                   | Institución Ejecutora   | Tipo de Proyecto | Estatus      | Avance Financiero |             |             |                        |              |             |             |             |          |           | Avance Físico    |           | Observaciones |              |  |
|--------------------|--|-------------------------------|---------|--------------|---------------------|--------|-----------------|---------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|------------------|-----------|---------------|--------------|--|
|                    |  |                               |         |              |                     |        |                 |                           |                                      |  |   |                  |              | Ciclo Recurso     | Aprobado    | Modificado  | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado   | Ejercido    | Pagado      | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población |               | Avance Anual | % Avance Acumulado   |
| CHP1717030095624 0 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La Calle 2, Calle Orcozari Y Calle Central Norte En La Colonia 26 De Julio   | MSCDOPM/FFFRONTE RAS- 0912017 | Chiapas | Suchiate     | Ciudad Hidalgo      | Urbano | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS                    | Urbanización     | Terminado    | 2017              | \$2,248,995 | \$2,248,995 | \$2,248,995            | \$2,248,995  | \$2,248,995 | \$2,248,995 | \$2,248,995 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 14,606    | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: 22 POSTES / Registro: CIERRE DEFINITIVA 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717030095624 7 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico. Sexta Calle Poniente Entre 4 Y 8 Calle Sur   | MSCDOPM/FFFRONTE RAS- 0022017 | Chiapas | Suchiate     | Ciudad Hidalgo      | Urbano | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS                    | Urbanización     | Terminado    | 2017              | \$2,063,325 | \$2,063,325 | \$2,063,325            | \$2,063,325  | \$2,063,325 | \$2,063,325 | \$2,063,325 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 14,606    | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: / Registro: AL CIERRE DEL EJERCICIO 2017, ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISCAMENTE Y FINANCIERA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1717030095625 2 | Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Av. Central Sur Entre Octava Oriente Y Calle 4   | MSCDOPM/FFFRONTE RAS- 0032017 | Chiapas | Suchiate     | Ciudad Hidalgo      | Urbano | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS                    | Urbanización     | Terminado    | 2017              | \$1,467,311 | \$1,467,311 | \$1,467,311            | \$1,467,311  | \$1,467,311 | \$1,467,311 | \$1,467,311 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 14,606    | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: / Registro: CIERRE DEFINITIVO 2017 FONDO PARA FRONTERAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717030095625 5 | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico En La 12 Avenida Sur Prolongación En La Colonia El Roblar   | MSCDOPM/FFFRONTE RAS- 0042017 | Chiapas | Suchiate     | Ciudad Hidalgo      | Urbano | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE, CHIAPAS                    | Urbanización     | Terminado    | 2017              | \$954,808   | \$954,808   | \$954,808              | \$954,808    | \$954,808   | \$954,808   | \$954,808   | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados | 14,606    | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717030095847 3 | Construcción De Alumbrado Publico En Avenida Silvano Gatica, Calle Mirmol, Avenida Soconusco, Avenida San Luis, Calle San Sebastian Y Avenida Los Tulipanes. En La Localidad De Los Angeles - 7161947 - 6842                                       | 6842                          | Chiapas | Tapachula    | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$1,892,981 | \$1,892,981 | \$1,891,088            | \$1,891,088  | \$1,889,968 | \$1,889,968 | \$1,889,968 | 99.84    | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717030095982 5 | Pavimentación Asfáltica Y Construcción De Banquetas Con Guarniciones En Calle Seminario 7, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Seminario) - 7111681 - 6792   | 6792                          | Chiapas | Tapachula    | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$2,535,021 | \$2,535,021 | \$2,532,486            | \$2,532,486  | \$2,530,152 | \$2,530,152 | \$2,530,152 | 99.81    | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: / Registro:   |
| CHP1717030095982 6 | Construcción De Alumbrado Publico, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Ojo De Agua). 7111828 - 6793  | 6793                          | Chiapas | Tapachula    | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$1,413,079 | \$1,413,079 | \$1,411,666            | \$1,411,666  | \$1,410,346 | \$1,410,346 | \$1,410,346 | 99.81    | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA EL MONTO QUE SE REPORTA ES CONFORME LO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1717030096023 8 | Rehabilitación Del Alumbrado Publico Sobre La Carretera Internacional 200 Desde La Glorieta Atzacua Hasta El Puente Río Cahocan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7091449 - 6777                                     | 6777                          | Chiapas | Tapachula    | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$751,505   | \$751,505   | \$750,753              | \$750,753    | \$749,794   | \$749,794   | \$749,794   | 99.77    | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA EL MONTO REPORTADO ES CONFORME LO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717030096031 5 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Camino A Raymundo Enriquez Entre La Banda De Cedis Tapachula Y El Albergue Jesús El Buen Pastor, De La Localidad Los Cafetaleros - 7091784 - 6766   | 6766                          | Chiapas | Tapachula    | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$5,994,443 | \$5,994,443 | \$5,988,449            | \$5,988,449  | \$5,985,489 | \$5,985,489 | \$5,985,489 | 99.85    | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: / Registro:   |
| CHP1717030096065 4 | Construcción De Alumbrado Publico En La 8a Avenida Norte Desde La Glorieta De La Calle Francisco Villa Hasta Entronque Con Calle Girasol, Colonia Santa Cecilia. - 7091587 - 6776  | 6776                          | Chiapas | Tapachula    | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$2,594,863 | \$2,594,863 | \$2,592,268            | \$2,592,268  | \$2,590,918 | \$2,590,918 | \$2,590,918 | 99.85    | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA EL MONTO REPORTADO ES CONFORME LO AUTORIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717030096065 5 | Construcción De Pavimentación Asfáltica En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio, Camino Al Río Y Camino A San Antonio Cahocan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia San Antonio Cahocan) - 7095396 - 6782  | 6782                          | Chiapas | Tapachula    | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$5,705,916 | \$5,705,916 | \$5,700,210            | \$5,700,210  | \$5,696,710 | \$5,696,710 | \$5,696,710 | 99.84    | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717030096113 1 | Construcción De Alumbrado Publico En Calle Seminario, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Seminario) - 7094881 - 6781  | 6781                          | Chiapas | Tapachula    | Cobertura municipal | n.a.   | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS                                   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$1,951,399 | \$1,951,399 | \$1,949,448            | \$1,949,448  | \$1,947,126 | \$1,947,126 | \$1,947,126 | 99.78    | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1717030096160 5 | Construcción De Alumbrado Publico En Avenida Central Colonia, Calle Central Lázaro Cárdenas, Calle San Antonio, Camino Al Río Y Camino A San Antonio Cahocan, Tapachula De Cordova Y Ordoñez ( San Antonio Cahocan) - 7091935 - 6779               | 6779                          | Chiapas | Tapachula    | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$1,824,813 | \$1,824,813 | \$1,822,988            | \$1,822,988  | \$1,821,900 | \$1,821,900 | \$1,821,900 | 99.84    | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera: obra financieramente al 100% / Fisica: obra fisicamente al 100% / Registro: obra fisicamente al 100% y operando satisfactoriamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.                                 |
| CHP1717030096202 6 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Principal El Naranjo Entre Entronque De La 8a. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7091341 - 6776     | 6776                          | Chiapas | Tapachula    | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$3,934,358 | \$3,934,358 | \$3,930,424            | \$3,930,424  | \$3,928,205 | \$3,928,205 | \$3,928,205 | 99.84    | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera: obra finiquitada / Fisica: obra finiquitada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CHP1717030096342 1 | Construcción De Alumbrado Publico De La Avenida Principal El Naranjo Entre Entronque De La 8a. Avenida Norte Hasta La Intersección Con Calle Francisco Villa, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Jardines De Chiapas) - 7096919 - 6783        | 6783                          | Chiapas | Tapachula    | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$818,579   | \$818,579   | \$817,760              | \$817,760    | \$816,572   | \$816,572   | \$816,572   | 99.75    | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera: OBRA TERMINADA FINANCIERAMENTE / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CHP1717030096382 5 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Avenida Central Colonia Entre El Entronque Con Carretera Internacional 200 Hasta Escuela Primaria Marcos Enrique Becerra, Tapachula De Cordova Y Ordoñez (Colonia Venustiano Carranza) - 7091884 - 6767 | 6767                          | Chiapas | Tapachula    | Cobertura municipal |        | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas |   | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$3,668,742 | \$3,668,742 | \$3,665,073            | \$3,665,073  | \$3,663,418 | \$3,663,418 | \$3,663,418 | 99.85    | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: / Registro:   |
| CHP1717030095804 9 | Pavimentación De Calle Integral Boulevard Nuevo León En El Tramo 0 304.20 Al 0 595.25 (2da Etapa) A Realizarse En La Localidad De Talsimán, Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7187235 - 6858  | 6858                          | Chiapas | Tuxtla Chico | Talsimán            | Rural  | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS | Urbanización     | En Ejecución | 2017              | \$4,226,778 | \$4,222,551 | \$4,222,551            | \$4,222,551  | \$4,222,551 | \$4,222,551 | \$4,222,551 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera: OBRA FINANCIERAMENTE AL 100% / Fisica: OBRA FISCAMENTE AL 100% / Registro: OBRA FISCAMENTE AL 100% Y OPERANDO SATISFACTORIAMENTE. METAS DEL PROYECTO: 13.00 POSTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CHP1717040104134 2 | Mejoramiento De La Imagen Urbana De La Entidad A Talsimán, A Realizarse En La Localidad De Talsimán, Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7431203  | 559                           | Chiapas | Tuxtla Chico | Talsimán            | Rural  | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | h. ayuntamiento de Tuxtla chico, chiapas                          | Otros Proyectos  | En Ejecución | 2017              | \$1,316,761 | \$1,316,761 | \$1,316,761            | \$1,316,761  | \$1,316,761 | \$1,316,761 | \$1,316,761 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA EL MONTO CORRESPONDE AL AUTORIZADO DE LA OBRA LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE ACUERDO A LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA MIDS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.               |
| CHP1717040104175 2 | Construcción De Alumbrado Publico En Boulevard Nuevo León En El Tramo 0 304.20 Al 0 595.25 (2da Etapa) En La Localidad De Talsimán Municipio De Tuxtla Chico, Chiapas - 7187295  | 552                           | Chiapas | Tuxtla Chico | Talsimán            | Rural  | Subsidios       | U085 Fondo para Fronteras |                                      | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL   | Urbanización     | En Ejecución | 2017              | \$1,118,969 | \$1,118,969 | \$1,118,969            | \$1,118,969  | \$1,118,969 | \$1,118,969 | \$1,118,969 | 100.00   | \$0       | Metros Cuadrados |           | 0.00          | 100.00       | Financiera / Fisica: / Registro:   |