

Total: 681

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP16160400824533	Pavimentación De Concreto Hidráulico 40 MI	001	Chiapas	Palenque	El Naranjo	Rural	Subsidios	U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos).		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO DE PALENQUE	Urbanización	Terminado	2017	\$165,406	\$165,406	\$165,406	\$165,406	\$165,406	\$165,406	\$165,406	100.00		Metros lineales	320	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
CHP17170200881791	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Tramo El Naranjo-Zona Arqueológica Km 0.00 Al Km 7.00	01	Chiapas	Palenque	El Naranjo	Rural	Subsidios	U083 Apoyo a municipios para obras de infraestructura y seguridad de los museos, monumentos y zonas arqueológicas (derecho a museos).		23-Provisiones Salariales y Económicas	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	\$2,070,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	788	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.