

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|--|---|-------------------------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| APORTACIONES FEDERALES 58 REGISTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FAIS | | | | | | | | | | 40,534,406 | 40,534,406 | 40,534,406 | 27,518,194 | 67.9% | 0 | 0 | | 26,337.33 | 21,998.11 | 83.5% | |
| | FRSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103771 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | 23-CHAMULA | EPALCHÉN | RURAL | JAE00C01B040293CC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 620,176 | 620,176 | 620,176 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 99456 | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (LOS RANCHOS) | 23-CHAMULA | LOS RANCHOS | RURAL | 21800JAS66C01B047 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | 272,471 | 272,471 | 272,471 | 35,184 | 12.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ES UN REFERENDO 2010. EL AVANCE FISICO QUE PRESENTA ES DE 96% QUE CORRESPONDE A LA EXCAVACION SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR EL DIA 30 DE ENERO DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL APOYO ECONOMICO DE LA EXCAVACION DE LA HOYA. ASI COMO TAMBIEN LA COMPRA DE LAS HERRAMIENTAS Y EL COMBUSTIBLE. |
| 99201 | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (TZABALHO) | 26-CHENALHO | TZABALHO | RURAL | 21800JAS66C01B046 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | 272,471 | 272,471 | 272,471 | 35,184 | 12.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTE PROYECTO ES UN REFERENDO 2010. EL AVANCE FISICO QUE SE PRESENTA ES DEL 96% CORRESPONDE A LA EXCAVACION SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR EL DIA 30 DE ENERO DEL 2012. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL APOYO ECONOMICO DE LA EXCAVACION DE LA HOYA. ASI COMO TAMBIEN LA COMPRA DE LAS HERRAMIENTAS Y EL COMBUSTIBLE. |
| 99124 | CONSTRUCCION DE HOYA DE AGUA (SAN JUAN DEL POZO) | 53-LAS MARGARITAS | SAN JUAN DEL POZO | RURAL | 21800JAS66C01B045 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | 272,471 | 272,471 | 272,471 | 35,184 | 12.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTE ES UN PROYECTO DE REFERENDO 2010. EL AVANCE FISICO QUE SE PRESENTA ES DEL 80% QUE CORRESPONDE AL PROCESO DE EXCAVACION SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2012. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL APOYO A LA EXCAVACION ASI COMO TAMBIEN LA COMPRA DE LAS HERRAMIENTAS Y EL COMBUSTIBLE. |
| 103828 | PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL | 53-LAS MARGARITAS | LAS MARGARITAS | URBANO | JGE00G04B002053CC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 110,680 | 110,680 | 110,680 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | PROGRAMA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 91937 | CONSTRUCCION DE PTAR Y DESCARGA S DOMICILIARIAS | 57-MAPASTEPEO | SESECAPA | RURAL | JAE78C01D088057CC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 3,989,205 | 3,989,205 | 3,989,205 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.99 | 99.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 102306 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 63-MITONTIC | MITONTIC | URBANO | JAE09C01D002063CB | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 529,280 | 529,280 | 529,280 | 395,430 | 74.7% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 102305 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 67-OCOSINGO | SAN MARTÍN | RURAL | JAE00C01B033067CC | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 674,432 | 674,432 | 674,432 | 674,432 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 102307 | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO, E.C. (CARRETERA INTERNACIONAL)-SAN JUANITO-QUECHT-PAMALÁ-EL REAL-YAOGUINTELA | 67-OCOSINGO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | WA600C02B015067CC | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 103,657 | 103,657 | 103,657 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | KILOMETRO | 2.00 | 2.00 | 100.0% | ESTAS CIFRAS CORRESPONDEN AL PRECIERE PRESUPUESTAL DEL 2011. |
| 97797 | CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA (VARIAS) | 84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | 21800JAS66C01B044 | DESARROLLO SOCIAL | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO | DEPENDENCIA ESTATAL | SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS | 272,473 | 272,473 | 272,473 | 35,184 | 12.9% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 0.00 | 0.0% | EL AVANCE FISICO QUE PRESENTA ES DEL 100% CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE CONSTRUCTIVO DE LA EXCAVACION. SE TIENE PROGRAMADO TERMINAR EL DIA 30 DE ENERO DEL 2012. AL 100% DE LA HOYA DE AGUA. EL AVANCE FINANCIERO QUE SE PRESENTA CORRESPONDE AL APOYO ECONOMICO DE LA EXCAVACION DE LA HOYA. ASI TAMBIEN LA COMPRA DE LAS HERRAMIENTAS Y EL COMBUSTIBLE. |

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | Avance % | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|--|---------------------|--------------------------------|----------|----------------------|-------------------|--|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | Ministrado | Programado | Ejercido | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15=14/12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=20/19 | 22 | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137795 | REHABILITACION DE CASA DE SALUD | 10-ARRIAGA | 5 DE FEBRERO | RURAL | FISM-000592/2011 | DESARROLLO SOCIAL | SALUD | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 89,041 | 89,041 | 89,041 | 89,041 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD | 203.20 | 203.20 | 100.0% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM ECONOMIAS CON UN MONTO TOTAL DE \$ 89,041.00 |
| | INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS NIVELES EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35360 | CONSTRUCCION DE UN AULA D.E.E. ESTR. U-1C Y MODULO SANITARIO RURAL EN OCOSONG EN COSAHI EMEND 209 BALAXTE CLAVE: 07889262, RANCHERIA BALAXTE | 67-OCOSONGO | BALAXTE | RURAL | EASJ0104100846100054 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSONG CHIAPAS | 817,617 | 817,617 | 817,617 | 817,617 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA REFRENDADA DEL EJERCICIO 2010 |
| | PRIMARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35355 | CONSTRUCCION DE UN AULA DE ESTRUCTURA RC EN ESC.PRIM. LEONA VICARIO (DIBLADO PATRIA NUEVA) | 67-OCOSONGO | PATRIA NUEVA | RURAL | EASJ0102101506100056 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSONG CHIAPAS | 476,654 | 476,654 | 476,654 | 476,654 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 1.00 | 1.00 | 100.0% | OBRA REFRENDADA DEL 2010 |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137711 | REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA | 10-ARRIAGA | PUNTA FLOR | RURAL | FISM-000614/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION BASICA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 76,877 | 76,877 | 76,877 | 76,877 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 108.00 | 108.00 | 100.0% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DE FISM ECONOMIAS CON UN MONTO TOTAL DE \$ 76,877.46 |
| | SECUNDARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137010 | CONSTRUCCION DE AULA | 10-ARRIAGA | LÁZARO CÁRDENAS | RURAL | FISM-000599/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | EDUCACION MEDIA SUPERIOR | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 382,306 | 382,306 | 382,306 | 382,306 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, AULAS | 48.00 | 48.00 | 100.0% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM ECONOMIAS EN LA CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 6,008.00M. CON UN MONTO TOTAL DE \$ 382,306.00 |
| | OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136815 | CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-000590/2011 | DESARROLLO SOCIAL | EDUCACION | CULTURA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 242,981 | 242,981 | 242,981 | 242,981 | 100.0% | 0 | 0 | OBRA | 1.00 | 1.00 | 100.0% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO TOTAL DE FISM ECONOMIAS CON UN MONTO DE \$ 242,981.92 SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO SE ENCONTRO EL EJIDO EMILIANO ZAPATA |
| | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PISO FIRME | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144771 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME) (MICROREGION PLANADA) | 51-LA INDEPENDENCIA | LA INDEPENDENCIA | URBANO | 041-03-0058 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 43,519 | 43,519 | 43,519 | 43,519 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 7,796.75 | 7,796.75 | 100.0% | |
| | VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | REHABILITACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54423 | APRO A LA VIVIENDA CON LA REHABILITACION DE TECHOS | 73-PALENOQUE | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | 0195 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 756,194 | 756,194 | 756,194 | 756,194 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 332.00 | 332.00 | 100.0% | LOS 332 DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA |
| 54426 | REHABILITACION DE TECHO PARA VIVIENDA | 73-PALENOQUE | PALENOQUE | URBANO | 0196 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 766,360 | 766,360 | 766,360 | 766,360 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 322.00 | 322.00 | 100.0% | |
| | OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OTROS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138468 | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | 10-ARRIAGA | LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | FISM000602/2011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 39,970 | 39,970 | 39,970 | 39,938 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14.00 | 14.00 | 100.0% | CON ESTE RECURSO SE BENEFICIO A 7 FAMILIAS CON LA ENTREGA DE LAMINAS PARA EL TECHO DE SUS VIVIENDAS Y A 7 FAMILIAS CON LA ENTREGA DE CEMENTO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION CON UN MONTO DE \$ 39,970.00 DEL RECURSO FISM ECONOMIAS SUPERSEDIENDOSE UN TOTAL DE \$ 39,938.02 QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 31.98 |
| 108638 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-000601 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 60,147 | 60,147 | 60,147 | 60,065 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 20.00 | 20.00 | 100.0% | SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINAS EN LA RANCHERIA BERLIN BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS CON UN MONTO DE \$ 60,147.00 SUPERSEDIENDOSE UN MONTO DE \$ 60,065.43 QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 81.64 PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE FISM ECONOMIAS |
| 109709 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | 10-ARRIAGA | LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS | RURAL | FISM-000602 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 39,970 | 39,970 | 39,970 | 39,938 | 99.9% | 0 | 0 | VIVIENDA | 14.00 | 14.00 | 100.0% | SE REALIZO LA ENTREGA DE LAMINA BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS Y LA ENTREGA DE CEMENTO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL PISO FIRME BENEFICIANDO A 7 FAMILIAS CON UN MONTO TOTAL DE \$ 39,938.00 PRESENTANDO UN AHORRO DE \$ 32.00 DEL PROGRAMA FISM ECONOMIAS |

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción) | Municipio | Localidad | Ámbito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial | Sector | Subsector | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto | Monto de recursos presupuestarios | | | | | Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre | | Avance Físico | | | Información complementaria y explicación de variaciones | |
|----------------|---|------------------|---------------------------|--------|----------------------|-------------------|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|------------|----------|--|-----------|-----------------------------------|------------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | | | | | | Total Anual | Acumulado al Trimestre | | | Avance % | Generados | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | | Avance % |
| | | | | | | | | | | | | 11 | Ministrado | Programado | | | | | | | | |
| 121713 | AUTOCONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS DE EXMITIS (VARIAS LOCALIDADES) | SE-LA TRINITARIA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | EAS02-000816200 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE LA TRINITARIA | 301,049 | 301,049 | 301,049 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | VIVIENDA | 22.00 | 0.00 | 0.0% | LA OBRA CONSISTE EN AUTOCONSTRUCCION DE 22 VIVIENDAS DE EXMITIS CON UN MONTO TOTAL DE \$726,684.13 DE LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS DE LA SIGUIENTE MANERA \$12,834.72 INVERSION 2011, \$201,549.60 CORRESPONDE A LA INVERSION 2010, \$115,900.47 CORRESPONDE A LA INVERSION ANTERIOR, \$7,835.03 CORRESPONDE A INTERESES 2011, \$87,823.47 A INTERESES 2010 Y \$201,549.60 A INTERESES ANTERIORES. LA OBRA ESTA EN PROCESO POR LO QUE SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2012. |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CAMINOS RURALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35391 | APERTURA Y REVTO. DE CAMINO E C. LA GLORIA - OCOOTALRIA EL NARANJO (RA. EL NARANJO) | 67-OCOSINGO | EL NARANJO | RURAL | EALU0101100776100055 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | ENTIDAD MUNICIPAL | MUNICIPIO DE OCOSENGO CHIAPAS | 2,324,841 | 2,324,841 | 2,324,841 | 1,869,232 | 80.4% | 0 | 0 | KILOMETROS | 1.00 | 0.81 | 81.0% | OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2010 |
| 35397 | APERTURA Y REVTO. DE CAMINO TRAMO EL CENSO A DESVIACION DE PUENTE (JUDO EL CENSO) | 67-OCOSINGO | EL CENSO | RURAL | ECUB0101101446100057 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | OCOSINGO CHIAPAS | 44,662 | 44,662 | 44,662 | 44,662 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 110.00 | 110.00 | 100.0% | OBRA REFRENADA DEL EJERCICIO 2010 |
| | REHABILITACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162910 | REHABILITACION DE CAMINO | 101-TECAPATAN | EMILIANO ZAPATA | RURAL | FISM-092-03-0126 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | DESARROLLO REGIONAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 38,457 | 38,457 | 38,457 | 38,457 | 100.0% | 0 | 0 | KILOMETROS | 0.10 | 0.10 | 100.0% | CONSISTE EN CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPUESTA DE PIEDRA ASENTADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 6:7:20 ML. Y COLOCACION DE 10 M. DE ALCANTARILLADO DE LAMINA. OBRA TERMINADA OPERANDO AL 100% |
| | VADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CONSTRUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136500 | CONSTRUCCION DE LOS VADOS | 10-ARRIAGA | 5 DE FEBRERO | RURAL | FISM-0005972011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA FEDERAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 57,362 | 57,362 | 57,362 | 44,111 | 76.9% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 128.00 | 128.00 | 100.0% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO TOTAL DEL FISM ECONOMIAS CON UN MONTO TOTAL DE \$ 41,111.17 QUEDANDO UN TOTAL DE \$ 16,250.83 QUEDANDO AL 100% FISICAMENTE CON UN AHORRO DE \$ 13,921.15 |
| 137402 | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA RANCHERIA EL CHIMPIPE | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-0006132011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 86,329 | 86,329 | 86,329 | 86,329 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 60.20 | 60.20 | 100.0% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DE FISM ECONOMIAS CON UN MONTO TOTAL DE \$86,328.83 HUBO UNA MODIFICACION EN LAS MEDIDAS DEL PROYECTO POR EL CAUSE DEL RIO QUEDANDO UN AREA A CUBRIR POR EL PUENTE VADO DE 4.90M. DE ANCHO X 14.00 M. DE LARGO SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO SE ENCONTRO LA RANCHERIA CHIMPIPE. |
| 136622 | CONSTRUCCION DE VADOS | 10-ARRIAGA | FRACCION LA ESPERANZA | RURAL | FISM-0005932011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 52,933 | 52,933 | 52,933 | 52,929 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS | 96.00 | 96.00 | 100.0% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO DEL FISM ECONOMIAS CON UN MONTO DE \$ 52,933.42 QUEDANDO UN MONTO TOTAL DE \$ 52,929.28 QUEDANDO LA OBRA AL 100% FISICAMENTE QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 4.14 |
| | PUENTES VEHICULARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136655 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 10-ARRIAGA | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL | FISM-0006032011 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | DEPENDENCIA MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO DE ARRIAGA | 184,462 | 184,462 | 184,462 | 184,462 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 4.60 | 4.60 | 100.0% | ESTA OBRA SE REALIZO CON RECURSO TOTAL DE FISM ECONOMIAS DE \$ 186,236.25 SE TOMO COBERTURA MUNICIPAL POR QUE NO SE ENCONTRO EL POBLADO CALERA. SE PAGO CON EL 2010 LA CANTIDAD DE \$ 184,461.64 Y CON EL 2009 \$ 1,774.61 |
| 82943 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 16-CACAHOTAN | BENITO JUAREZ MONTECRISTO | RURAL | 40 | DESARROLLO SOCIAL | URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACION | ENTIDAD MUNICIPAL | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 611,092 | 611,092 | 611,092 | 611,092 | 100.0% | 0 | 0 | METROS CUADRADOS, METROS LINEALES | 5.00 | 5.00 | 100.0% | ESTA OBRA SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSOS DE AHORROS PRESUPUESTALES FISM 2010. |