

L. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones																						
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %																					
												Ministrado	Programado	Ejercido																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-23/20	23																				
MONIFICACIONES FEDERALES DE REGISTROS																						28,852,308	28,852,308	28,852,308	5,706,165	19.8%	0	0	19,491.04	19,480.04	99.9%											
PROYECTOS																																										
136393	MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO REFORMA OJO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)	11-BELLALCANTAR	BELLALCANTAR	URBANO	21800NCS602808100C	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%																					
71752	MURO DE CONTENCIÓN EN EL BARRIO REFORMA OJO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)	12-BELLA VISTA	LA HACIENDA	RURAL	21800NCS66C018019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	389,521	389,521	389,521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	Tomando en consideración las múltiples demandas que existen en la Secretaría en este proyecto y una vez verificado en el campo la implementación de la obra, se acordó beneficiar a esta localidad, no se presenta avance físico y financiero debido a que se realizó una reprogramación de proyectos y acciones, mediante el oficio no. SP/26/2012 y se sigue en espera del oficio de la Secretaría de Hacienda.																				
71432	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS PARA CAPTACION PLUVIAL (BELLAVISTA, LA HACIENDA) REFRENDO 2011	22-CHAMULA	TZOTMÉTIC	RURAL	21800NCS46C038019	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	389,521	389,521	389,521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	Tomando en consideración las múltiples demandas que existen en esta Secretaría en este proyecto y una vez verificado en el campo la implementación de la obra, se acordó beneficiar a esta localidad, no se presenta avance físico y financiero debido a que se realizó una reprogramación de proyectos y acciones, mediante el oficio no. SP/26/2012 y se sigue en espera del oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda.																				
71224	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (NIÑOS HEREDOS) REFRENDO 2011	33-EL PORVENIR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21800NCS66C018021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	389,522	389,522	389,522	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	Tomando en consideración las múltiples demandas que existen en esta Secretaría en el proyecto y una vez verificado en campo la implementación de la obra, se acordó beneficiar a esta localidad, no se presenta avance físico y financiero debido a que se realizó una reprogramación entre proyectos y acciones en el mes de septiembre se realizó un oficio no. SP/26/2012 y se sigue en espera del oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda.																				
136316	SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN)	34-ESCUNTLA	NUÉVA FRANCA	RURAL	NC678C010070032CC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1,724,820	1,724,820	1,724,820	862,410	50.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%																					
136333	CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA)	40-HUIXTÁN	HUIXTÁN	URBANO	GC800N058051038CD	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	11,222,062	11,222,062	11,222,062	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%																					
66342	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (SAN CRISTOBALTO) (REFRENDO 2011)	54-LARRANZAR	SAN CRISTOBALTO	RURAL	21800NCS66C018013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	Se realizó una nueva visita a esta localidad y no cuenta con optimas condiciones el terreno por lo que se realizó una reprogramación entre proyectos y acciones, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma, se realizó el trámite mediante el oficio no. SP/26/2012 de fecha 11 de septiembre del 2012 y se está en espera del oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda.																				
66117	CONSTRUCCIÓN Y HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHUCHILTON) (REFRENDO 2011)	54-LARRANZAR	CHUCHILTON	RURAL	21800NCS66C018013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	Se realizó una nueva visita a esta localidad y no cuenta con optimas condiciones el terreno por lo que se realizó una reprogramación entre proyectos y acciones, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma, se realizó el trámite mediante el oficio no. SP/26/2012 de fecha 11 de septiembre del 2012 y se está en espera del oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda.																				
70012	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (LA FORTUNA) REFRENDO 2011	55-LAS ROSAS	LA FORTUNA	RURAL	21800NCS66C018023	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	389,522	389,522	389,522	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	Tomando en consideración las múltiples demandas que existen en esta Secretaría en este proyecto y una vez verificado en campo la implementación de la obra, se acordó beneficiar a esta localidad, no se presenta avance físico y financiero debido a que se realizó una reprogramación entre proyectos y acciones en el mes de septiembre, con el oficio no. SP/26/2012 de fecha 11 de septiembre del 2012 y se está en espera del oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda.																				
67439	CONSTRUCCIÓN DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (OXKUC, EL TZAY) (REFRENDO 2011)	72-OKXUC	EL TZAY	RURAL	21800NCS66C018013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDÍGENAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	Se realizó una nueva visita al campo y no cuenta con optimas condiciones el terreno, por lo que se realizó una reprogramación entre partidas y acciones mediante el oficio no. SP/26/2012 de fecha 11 de septiembre del 2012, y se está en espera del oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda.																				

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
											Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
												Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16-15/13	17	18	19	20	21	22-23/20	23
6718	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (PUERLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, SANTA RITA) (REFERENDO 2011)	79-PUERLO NUEVO SOLISTAHUACÁN	SANTA RITA	RURAL	2180NC56C018017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	SE REALIZO UNA NUEVA VISITA DE CAMPO Y NO CUENTA CON OPTIMAS CONDICIONES EL TERRENO POR LO QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PARTIDAS Y ACCIONES MEDIANTE EL OFICIO NO. SPFCU/267/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, Y SE ESTA EN ESPERA DEL OFICIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
6878	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (GUADALUPE SHICANA) REFERENDO 2011	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	GUADALUPE SHICANA	RURAL	2180NC56C018024	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	779,043	779,043	779,043	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	0.00	0.0%	TOMANDO EN CONSIDERACION LAS MULTIPLES DEMANDAS QUE EXISTEN EN ESTA SECRETARIA DE ESTE PROYECTO Y UNA VEZ VERIFICADO EN CAMPO LA IMPLEMENTACION DE LA HOYA, SE ACORDO BENEFICIAR A ESTA LOCALIDAD, NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE MEDIANTE EL OFICIO NO. SPFCU/267/2012 Y SE SIGUE EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
83942	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD	84-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	URBANO	078-083 RECURSO FIS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS	2,719,896	2,719,896	2,719,896	2,719,896	100.0%	0	0	METROS LINEALES	19,477.04	19,477.04	100.0%	OBRA TERMINADA
66799	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (JUAN CANCUC, JUCUNIL) (REFERENDO 2011)	86-SAN JUAN CANCUC	JUCUNIL	RURAL	2180NC56C018016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	SE REALIZO UNA NUEVA VISITA A ESTA LOCALIDAD Y NO CUENTA CON OPTIMAS CONDICIONES EL TERRENO, POR LO QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES MEDIANTE EL OFICIO NO. SPFCU/267/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, Y SE ESTA EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
50902	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO POCOLUM-TRES CERROS/SHANA MAJOSIK	102-TENEPAHA	MAJOSIK	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AJUNTAMIENTO DE TENEPAHA CHIAPAS	2,074,818	2,074,818	2,074,818	2,074,818	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	2.00	100.0%	ESTE RECURSO CORRESPONDE A LA PARTE DEL FISE DEL RECURSO DEL 2010, ESTA OBRA CONCLUYO EN ESTE AÑO 2012.
65781	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TILA, TUTUZO) (REFERENDO 2011)	104-TILA	TUTUZO	RURAL	2180NC56C018014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,521	389,521	389,521	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE MEDIANTE EL OFICIO NO. SPFCU/267/2012 Y EL OFICIO DE AUTORIZACION SE ENCUENTRA EN FIRMA ANTE LA SRA. DE HACIENDA.
66564	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (TUMBALA, CHUCHUCKRUZ 1RA. SECCION) (REFERENDO 2011)	107-TUMBALA	CHUCHUCKRUZ PRIMERA SECCION	RURAL	2180NC56C018015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	0	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%	SE REALIZO UNA NUEVA VISITA A ESTA LOCALIDAD Y NO CUENTA CON OPTIMAS CONDICIONES EL TERRENO POR LO QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES Y PARA CUMPLIR Y EN TIEMPO Y FORMA, SE REALIZO EL TRAMITE MEDIANTE EL OFICIO NO. SPFCU/267/2012 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, Y SE ESTA EN ESPERA DEL OFICIO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.
137400	BOULEVARD AEROPUERTO TERAN - RASTRO MUNICIPAL, TRAMO: KM. 0+000 - KM. 5+870 (LIBERACION DE DISEÑO DE VIA)	108-TUXTLA GUTIERREZ	TUXTLA GUTIERREZ	URBANO	NAI00C038052101HC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	4,494,540	4,494,540	4,494,540	49,041	1.1%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
68383	CONSTRUCCION DE HOYAS DE AGUA PARA CAPTACION PLUVIAL (CHAITO) REFERENDO 2011	118-ZINACANTAN	CHAITO	RURAL	2180NC56C018022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE PUEBLOS Y CULTURAS INDIGENAS	389,522	389,522	389,522	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	TOMANDO EN CONSIDERACION LAS MULTIPLES DEMANDAS QUE EXISTEN EN ESTA SECRETARIA DE ESTE PROYECTO Y UNA VEZ VERIFICADO EN CAMPO LA IMPLEMENTACION DE LA HOYA, SE ACORDO BENEFICIAR A ESTA LOCALIDAD, NO SE PRESENTA AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEBIDO A QUE SE REALIZO UNA REPROGRAMACION ENTRE PROYECTOS Y ACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE MEDIANTE EL OFICIO NO. SPFCU/267/2012 Y SE SIGUE EN ESPERA DEL OFICIO DE AUTORIZACION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.