

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avernes Financieros										Observaciones				
													Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Revisado (Subtotal)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Salvaje		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP14150000667463	Mantenimiento De Imagen Urbana Del Carrilero Urbano Oriente-Poniente La Esfera Del Boulevard Regalé Albores Concesión 12a. Calles Y Lote Oriente (Pavimentación Y Obras Industriales)	212211E08400018015	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Fideicomiso	ROB6 Sistema Interamericano de Derechos Humanos	21-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Transporte y Vialidad	En Ejecución	2014	\$13,791,340	\$13,791,340	\$13,791,340	\$13,773,890	\$13,773,890	\$16,919,241	\$16,919,241	50.07	\$0	Pisos	613,231	0.00	100.00	Financiera. / Física. Las cifras son coincidentes con la Cuenta Pública de la Hacienda del Estado del 2015 / Registro SUTDIA. Para el siguiente mes.
CHP15150000682217	Pavimentación De Callecon Concreto Hidráulico		Chiapas	Chapultemango	Chapultemango	Urbano	Fideicomiso	U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	21-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Chapultemango	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,044,577	\$2,044,577	\$2,044,577	\$2,044,577	\$2,044,577	\$2,044,577	\$2,044,577	100.00	\$0	Metros lineales	1,144	0.00	100.00	Financiera. se realizó la obra en tiempo y forma de acuerdo al contrato / Física se realizó la obra de acuerdo al contrato / Registro se realizó la obra con recursos extraordinarios del 02 de diciembre de 2015 al 20 de febrero del 2016, de acuerdo al contrato firmado por el contratista y sujeción al SUTDIA. Para el siguiente mes.