



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 1 de 5

Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 02 Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA									APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %			
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES						
FU	SF	PS	PE	AI	PT	1	2	3		4	1	2	3		4						
TOTAL DEPENDENCIA																			26,366,220.70	69.46%	
INVERSIÓN																			21,318,253.37	65.40%	
K																					
B																			21,318,253.37	65.40%	
D																			21,318,253.37	65.40%	
00																			21,318,253.37	65.40%	
413																			21,318,253.37	65.40%	
B001							Rehabilitación de la Casa de la Cultura.	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,236.82	49.15%
B002							Rehabilitación del Templo de Guadalupe en Simojovel.	Rehabilitación y mantenimiento del inmueble.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	324,642.88	49.15%
B003							Rehabilitación de la Plaza Central.	Rehabilitación de la plaza central.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,743.59	49.15%
B004							Restauración del Templo de San Jacinto de Polonia (Conclusión de la Casa Cural).	Conclusión de la restauración de la Casa Cural del Templo.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	100,000.00	100.00%
B005							Mejoramiento de imagen urbana del acceso principal.	Pintura en fachadas y colocación de letreros comerciales y odernamiento de espacios públicos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
B006							Restauración del Convento de Santo Domingo de Chiapa de Corzo.	Intervención de techumbre en Crujía Central.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,043,920.21	100.00%



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)




Fecha: 30/06/2006

ORGANISMO PÚBLICO: 206 02 Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados

ER-09.1

CLAVE PRESUPUESTARIA						DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO EJERCIDO \$	EJERCIDO %		
									CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES					
FU	SF	PS	PE	AI	PT					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA																		26,366,220.70	69.46%	
INVERSIÓN																		21,318,253.37	65.40%	
B015						Pintura en paramentos de circuitos de entrada y salida a Ocoatepec y Copainalá.	Pintura en fachadas y colocación de letreros comerciales	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B016						Construcción de banquetas entorno a la plaza central de Coapilla.	Construcción de banquetas	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B017						Restauración del Conjunto conventual de Santo Domingo de Guzmán en Tecpatán.	Intervención de la Crujía Norte, Sur, Oriente (1a y 2a Etapa); patio central y obra exterior.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	6,143,162.39	49.15%
B018						Pintura en paramentos de circuitos de entrada y salida a Coapilla y Rayón.	Pintura en fachadas y colocación de letreros comerciales	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B019						Pintura en paramentos entorno a la plaza central y en acceso de entrada y salida.	Pintura en paramentos entorno a la plaza central y en acceso de entrada y salida	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B020						Rehabilitación y restauración del Templo de la Virgen de la Asunción en Pantepec (3a. Etapa).	Rehabilitación y restauración del Templo.	Rehabilitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773,635.21	50.00%
B021						Pintura en paramentos de circuitos de entrada y salida a Tuxtla Gutiérrez, Pichucalco y Pantepec.	Rehabilitación de paramentos	Rehabilitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
B022						Suministro y colocación de cableado para la red de iluminación pública.	Suministro y colocación de cableado	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Fecha: 30/06/2006

ER-09.1

[illegible]