



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 9 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
B034	Centro de Salud Microregional en la Localidad San Pedro Cotzilnam	Obra y Equipamiento	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B035	Centro de Salud Microregional en la Localidad La Gloria	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B036	Centro de Salud Microregional en la Localidad Ignacio Zaragoza	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B037	Centro de Salud Microregional en la Localidad La Tuza (Maceo)	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B038	Centro de Salud Microregional en la Localidad Tzununil	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
B039	Centro de Salud Microregional en Natilton	Terminación de Obras	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B040	Centro de Salud Microregional en la Localidad Guayabal	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B041	Centro de Salud Microregional en la Localidad Cacateel	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
B042	Centro de Salud Microregional en la localidad Campo Bolontina	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 10 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
B043	Centro de Salud Microregional en la localidad de Carmen Xaquilá	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
B044	Centro de Salud Microregional en la localidad Chabán	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
B045	Centro de Salud Microregional en la localidad El Edén	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
B046	Centro de Salud Microregional en la localidad Guayaza	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B047	Hospital General de 30 Camas en Yajalón	Construcción de Primera Etapa	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B048	Centro de Salud Microregional en la Localidad Hic' Batil	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
B049	Centro de Salud Microregional en la Localidad Jolakil	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B050	Centro de Salud Microregional en la Localidad Mapil	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
B051	Centro de Salud Microregional en la Localidad Muquenal	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 13 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
B070	Centro de Salud Microregional de 4 camas en Pantepec	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
B071	Centro de Salud Microregional en la localidad de San Isidro las Banderas	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
B072	Centro de Salud Microregional en la localidad Joaquín Miguel Gutiérrez (Las Margaritas)	Construcción primera etapa	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B073	Centro de Salud Microregional en la localidad La Soledad	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B074	Centro de Salud Microregional en la localidad El Progreso	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
B075	Centro de Salud Microregional en la localidad Rivera Galeana	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
B076	Centro de Salud Microregional en Chiloljá	Terminación de la Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B077	Centro de Salud Microregional en la localidad Bapuz	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
B078	Centro de Salud Microregional en la Localidad de Crusiljá	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 19 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
B129	Centro de Salud en la localidad Tzuluwitz	Construcción y Equipamiento	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B130	Centro de Salud con Servicios Ampliados en San Lucas	Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B132	Centro de Salud con Servicios Ampliados en Tzimol	Equipamiento	Equipamiento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B133	Clínica de Salud con Servicios Ampliados en la localidad Pajaltón Alto	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B134	Clínica de Salud en la localidad Chimtic	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
B135	Clínica de Salud en la localidad Chixitón	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
B136	Clínica de Salud en la localidad de La Libertad	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
B137	Clínica de Salud en la localidad Majomut	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
B138	Clínica de Salud en la Localidad Tzanembolom	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 26 de 129
Fecha: 22/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA											175,171,643.89	0.00			
INVERSIÓN											97,891,577.02	0.00			
J	Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado												13,949,345.72	0.00	
A	Agua potable												5,080,111.76	0.00	
E	Infraestructura y Comunicaciones												5,080,111.76	0.00	
00	Programa Normal de Operación												1,887,151.60	0.00	
C01	Calidad del agua potable y tratamiento de aguas residuales												1,887,151.60	0.00	
B001	Captación, Conducción y Distribución de Agua por Gravedad, Chalchihuitán	Captación, Conducción y Distribución de Agua por Gravedad, Chalchihuitán	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B002	Construcción del Sistema de Agua Entubada, Chuchucruz 2a. Sección	Construcción del Sistema de Agua Entubada con 122 tomas domiciliarias, Chuchucruz 2a. Sección	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B003	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Entubada, Aldama	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Entubada con 277 Tomas Domiciliarias, Aldama	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
B004	Construcción del Sistema de Agua Entubada, Patentic	Construcción del Sistema de Agua Entubada, Patentic	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B005	Construcción del Sistema de Saneamiento con Emisor de Alejamiento, Pantelho	Construcción del Sistema de Saneamiento con Emisor de Alejamiento, Pantelho	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B006	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residuales, Aldama	Construcción de Planta de Tratamiento de Agua Residuales, Aldama	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 27 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA													175,171,643.89	0.00	
INVERSIÓN													97,891,577.02	0.00	
B007	Construcción de 5 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Amatán	Construcción de 5 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, Amatán	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
B008	Sist. de Agua por Grav., que consta de Capt., Línea de Conduc. Tanque de Regul. de Red Distrib. Ejido Vicente Guerrero	Sist. de Agua por Grav., que consta de Capt., Línea de Conduc. Tanque de Regul. de Red Distrib. Ejido Vicente Guerrero	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B009	Sist. de Agua por Grav., que consta de Capt., Línea de Conducción, Tanque de Reg. Red de Dist. San Miguel La Sardina	Sist. de Agua por Grav., que consta de Capt., Línea de Conducción, Tanque de Reg. Red de Dist. San Miguel La Sardina	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
B010	Construcción de Sistema de Agua Entubada, Ejido Villaluz	Construcción de Sistema de Agua Entubada, Ejido Villaluz	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
B011	Construcción del Sistema de Agua Entubada, San Pedro Pedernal.	Construcción del Sistema de Agua Entubada, San Pedro Pedernal.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
B012	Construcción del Sistema de Agua Entubada, Monte Bonito	Construcción del Sistema de Agua Entubada, Monte Bonito	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
B013	Ampliación del Sistema de Agua Entubada, Ribera el Canelar	Ampliación del Sistema de Agua Entubada, Ribera el Canelar	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B014	Ampliación de la Red de Agua Entubada, Los Moyos	Ampliación de la Red de Agua Entubada, Los Moyos	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B015	Ampliación de la Red de Agua Entubada, Shushupá	Ampliación de la Red de Agua Entubada, Shushupá	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 29 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
B025	Construcción de Sistema de Agua Potable. Nuevo Terán	Construcción de Sistema de Agua Entubada con 33 tomas domiciliarias. Nuevo Terán	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B026	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Amatenango del Valle	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Amatenango del Valle	Planta	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B027	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable. Jaltenango La Paz (Ángel Albino Corzo).	Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable. Jaltenango la Paz (Ángel Albino Corzo).	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B028	Construcción de Sistema de Agua Potable. Reforma	Construcción de Sistema de Agua Potable. Reforma	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B029	Construcción de Sistema de Agua Potable. Joaquín Miguel Gutiérrez.	Construcción de Sistema de Agua Potable. Joaquín Miguel Gutiérrez.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B030	Construcción de Sistema de Agua Potable. Luis Espinoza	Construcción de Sistema de Agua Potable. Luis Espinoza	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B031	Rehabilitación de Sistema de Bombeo. Canalumtic	Rehabilitación de Sistema de Bombeo. Canalumtic	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B032	Construcción de Sistema de Saneamiento. Caridad San Antonio	Construcción de Sistema de Saneamiento. Caridad San Antonio	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B033	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Bachajón	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Bachajón	Planta Tratamiento	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 36 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA													175,171,643.89	0.00	
INVERSIÓN													97,891,577.02	0.00	
B088	Ampliación del Sistema de Agua Potable (Sitalá)	Ampliación del Sistema de Agua Potable (Sitalá)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B089	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Emisor de Alejamiento (Sitalá)	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Emisor de Alejamiento (Sitalá)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B090	Est. Proyec Ejecutivo, Reh. y Ampliación del Sist. de Agua Potable (Primera Etapa)	Est. Proyec Ejecutivo, Reh. y Ampliación del Sist. de Agua Potable (Primera Etapa)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B091	Construcción de Planta de tratamiento de Aguas Residuales (Tapachula)	Construcción de Planta de tratamiento de Aguas Residuales (Tapachula)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B092	Rehabilitación y Construcción de Colector Sur Oriente (Tapachula)	Rehabilitación y Construcción de Colector Sur Oriente (Tapachula)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B093	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Tenejapa)	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Tenejapa)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B094	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Arroyo Agua Azul)	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Arroyo Agua Azul)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B095	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Jobchenón (La Granadilla))	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Jobchenón (La Granadilla))	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B096	Construcción del Sistema de Agua Potable Entubado, Chixtonic	Construcción del Sistema de Agua Potable Entubado, Chixtonic	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 39 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
B115	Construcción de Planta Potabilizadora, Comitán de Domínguez	Construcción de Planta Potabilizadora, Comitán de Domínguez	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B116	Construcción de Sistema de Agua Entubada, Pocoltón	Construcción de Sistema de Agua Entubada, Pocoltón	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B117	Construcción de Sistema de Agua Entubada, Tentic Bajo	Construcción de Sistema de Agua Entubada, Tentic Bajo	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
B118	Construcción de Sistema de Agua Entubada, Unenaltic	Construcción de Sistema de Agua Entubada, Unenaltic	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B119	Construcción de Sistema de Agua Entubada, Yolte	Construcción de Sistema de Agua Entubada, Yolte	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B122	Construcción de la Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario (Col. Plan de Ayala).	Construcción de la Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario (Col. Plan de Ayala).	Obra	1.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,550.23	0.00
B123	Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento (Fraccionamiento Montenegro).	Construcción de Pozo Profundo y Equipamiento (Fraccionamiento Montenegro).	Obra	1.00	0.30	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B124	Estudio, Proyecto y Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (Las Maravillas, Montecristo, Río Blanco y Chacaca)	Estudio, Proyecto y Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (Las Maravillas, Montecristo, Río Blanco y Chacaca)	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B126	Línea de Conducción de Agua Potable, Plantas de Bombeo y Tanques de Regulación Brazo Norte (Adquisición de Predios)	Línea de Conducción de Agua Potable, Plantas de bombeo y Tanques de Regulación Brazo Norte (Adquisición de Predios)	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,348.84	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 44 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
B174	Construcción de Sistema de Agua Potable en el Carmen Arcotete.	Construcción de Sistema de agua Potable en el Carmen Arcotete	Obra	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B175	Construcción de Sistema de Agua Potable en Huixtán	Construcción de Sistema de Agua Potable en Huixtán	Obra	499.00	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B181	Construcción del Sistema del Agua Entubada , Stenjejsotztetic	Construcción del Sistema de Agua Entubada	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B182	Construcción del Sistema de Saneamiento, Epalchen	Construcción del Sistema de Saneamiento.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B195	Construcción del Sistema de Agua Potable en Chuchucruz Primera Sección	Construcción del Sistema de Agua Potable en Chuchucruz Primera Sección	Obra	917.00	0.00	0.00	0.00	917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Ciudades Rurales y Contingencias													0.00	0.00
C01	Calidad del agua potable y tratamiento de aguas residuales													0.00	0.00
D001	Estudio de Mécanica de Suelos y Estabilidad de Taludes del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable.	Estudio de Mécanica de Suelos y Estabilidad de Taludes del Tanque de Almacenamiento de Agua Potable.	Estudio	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Convenio de Confianza Municipal													0.00	0.00
C01	Calidad del agua potable y tratamiento de aguas residuales													0.00	0.00
D001	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en Chicviltenal, Las Minas, Laguna Petej, Cruz Quemada y Milpoleta	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en Chicviltenal, Las Minas, Laguna Petej, Cruz Quemada y Milpoleta	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 48 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
B004	Construcción de Sistema de Saneamiento, Saclum	Construcción de Sistema de Saneamiento, Saclum	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B005	Construcción del Sistema de Agua Potable (Chachihuitán)	Construcción del Sistema de Agua Potable (Chachihuitán)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
B006	Construcción del Sistema de Agua Entubada (Chuchiltón)	Con la ejecución de la obra se pretende satisfacer la demanda actual y futura de la población en lo referente al servicio	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B007	Construcción del Sistema de agua Potable (Nueva Sabanilla)	Construcción del Sistema de agua Potable (Nueva Sabanilla)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
B009	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. Etapa)	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B010	Rehabilitación Integral del Sistema de Agua Potable	Rehabilitación Integral del Sistema de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B011	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, (Aztlán, Cuauhtemoc y 5 Febrero) (2a. Etapa)	Construcción del Sistema Integral de Agua Potable	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B019	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en San Juan Cancuc	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Pueblos Indios													115,698.28	0.00
C01	Calidad del agua potable y tratamiento de aguas residuales													115,698.28	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 49 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D001	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Va'alch'en	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Va'alch'en	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
D002	Construcción de Sistema de Agua Potable (Sistema por gravedad), Ejido Agustín Rubio	Construcción de Sistema de Agua Potable (Sistema por gravedad), Ejido Agustín Rubio	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D003	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Naranjil	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Naranjil	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
D004	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Chalotj	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Chalotj	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D005	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) El Naranjal	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) El Naranjal	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D006	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Tivo Alto	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Tivo Alto	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
D007	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Ignacio Zaragoza	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Ignacio Zaragoza	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D008	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) El Escobal	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) El Escobal	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
D009	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Nuevo Vergel	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Nuevo Vergel	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 50 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D010	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Barrio Saqui (Ejido López Mateos)	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Barrio Saqui (Ejido López Mateos)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D011	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Matzam	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Matzam	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D012	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Muc Aquil	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Muc Aquil	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
D013	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Tzacucum	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Tzacucum	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
D014	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Juxtón	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Juxtón	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
D015	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Barrio Guadalupe	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Barrio Guadalupe	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
D016	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Ranchería Esquipulas	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Ranchería Esquipulas	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	115,698.28	0.00
D017	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Bombeo) Agua Azul Chico	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Bombeo) Agua Azul Chico	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
D018	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema Mixto) Nuevo Centro de población Agua Azul	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema Mixto) Nuevo Centro de población Agua Azul	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 51 de 129
Fecha: 22/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D019	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) San Jacinto	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) San Jacinto	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
D020	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) La Mendoza	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) La Mendoza	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
D021	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Suyalo	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Suyalo	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
D022	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Bajucu	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Bajucu	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
D023	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Ejido San Pedro Yutnotic	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Ejido San Pedro Yutnotic	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D024	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Ejido San Martin	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Ejido San Martin	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D025	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Santo Tomas Asxin 1er	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Santo Tomas Asxin 1er	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D026	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) San Antonio de las Rosas	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) San Antonio de las Rosas	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.37	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
D027	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema Mixto) Nuevo Progreso	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema Mixto) Nuevo Progreso	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 52 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D028	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema Mixto) Armando Zebadua	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema Mixto) Armando Zebadua	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
D029	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Jolija Tiotepa " Barrio Mancogil "	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Jolija Tiotepa " Barrio Mancogil "	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D030	Construcción del Sistema Agua Potable (Sistema por Gravedad) Nueva Esperanza (Barrio Santo Domingo y Arroyo San Juan)	Construcción del Sistema Agua Potable (Sistema por Gravedad) Nueva Esperanza (Barrio Santo Domingo y Arroyo San Juan)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
D031	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Bombeo) San Luis	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Bombeo) San Luis	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
D032	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Francisco I. Madero	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Francisco I. Madero	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
D033	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Ejido Santa Rosa	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Ejido Santa Rosa	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
D034	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Ejido Veinte Casas	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Ejido Veinte Casas	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
D035	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) El Baquetal	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) El Baquetal	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D036	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Tzemen	Construcción del Sistema de Agua Potable (Sistema por Gravedad) Tzemen	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 53 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D037	Construcción de Sistema de Saneamiento, Cristo Rey	Construcción de Sistema de Saneamiento, Cristo Rey	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
D038	Construcción de Sistema de Saneamiento, Flor de Cacao	Construcción de Sistema de Saneamiento, Flor de Cacao	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D039	Construcción de Sistema de Saneamiento, Ignacio Zaragoza	Construcción de Sistema de Saneamiento, Ignacio Zaragoza	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
D040	Construcción del Sistema de Saneamiento, Chalchihuitán	Construcción del Sistema de Saneamiento, Chalchihuitán	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
D041	Construcción del Sistema de Agua Potable, Chiotic	Construcción del Sistema de Agua Potable, Chiotic	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D042	Construcción del Sistema de Saneamiento, Epalchen	Construcción del Sistema de Saneamiento, Epalchen	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D043	Construcción del Sistema de Saneamiento, Joltzemen Ptar	Construcción del Sistema de Saneamiento, Joltzemen Ptar	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
D044	Construcción del Sistema de Agua Potable, Yaxgemel Unión	Construcción del Sistema de Agua Potable, Yaxgemel Unión	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
D045	Construcción del Sistema de Agua Potable, Xanil	Construcción del Sistema de Agua Potable, Xanil	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 62 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D005	Sectorización de la Red de Agua Potable en Palenque (1a. Etapa)	Sectorización de la Red de Agua Potable en Palenque (1a. Etapa)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
D006	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en Pichucalco (1a. Etapa)	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en Pichucalco (1a. Etapa)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
D007	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en anexo el Cerrillo	Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en Sabanilla (anexo el Cerrillo)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D008	Est. y Proy. para el Mejoramiento y la Consolidación de la Sectorización del Sistema de Agua Potable en Tuxtla Gutiérrez	Est. y Proy. para el Mejoramiento y la Consolidación de la Sectorización del Sistema de Agua Potable en Tuxtla Gutiérrez	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D009	Gastos de Operación (Varias)	Gastos de Operación	Estudio	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D010	Adecuación y Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Ciudad Hidalgo	Adecuación y Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en Ciudad Hidalgo	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
D011	Construcción de Líneas de Conducción, Plantas de Bombeo y Tanques Zona La Carreta-Berriozabal (Brazo Norte)	Construcción de Líneas de Conducción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D012	Obras de Infraestructura Hidráulica	x	Acción	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D013	Construcción de Líneas de Conducción, Cruces Especiales y Derivaciones Zona Km.4- Tanques Sarh-La Carreta (Brazo Norte)	Construcción de Líneas de Conducción	Obra	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,958,512.18	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 85 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D013	Rehabilitación del Sistema de Drenaje Sanitario en la localidad de Las Rosas.	Rehabilitación del Sistema de Drenaje Sanitario en la localidad de Las Rosas.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D014	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en la localidad de Balunaco.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en la localidad de Balunaco.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D015	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales localidad de Saclum.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales localidad de Saclum.	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D016	Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento. San Lucas/San Lucas.	Ampliación del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento.	Obra	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D017	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR. Flor de Café/Maravilla Tenejapa.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y PTAR en Flor de Café.	Obra	1.00	0.00	0.25	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D019	Construcción del Sistema de Colectores y Emisores Sanitarios/ Villacomaltitán.	Construcción del Sistema de Colectores y Emisores Sanitarios.	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												0.00	0.00	
C01	Calidad del agua potable y tratamiento de aguas residuales												0.00	0.00	
B001	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario , Epalchen.	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario , Epalchen.	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
B002	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Ichinton	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Ichinton	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 86 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
B003	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, San Antonio Caridad	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario , San Antonio Caridad	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
B004	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Huixtán	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Huixtán	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
B005	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, 20 de Noviembre	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario , 20 de Noviembre	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
B006	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Pantepec	Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Pantepec	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
B007	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, Huitiupan	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, Huitiupan	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
B008	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B011	Red de Alcantarillado Sanitario con 130 Descargas en Rivera Viejo el Carmen	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66	Pueblos Indios													2,829,536.21	0.00
C01	Calidad del agua potable y tratamiento de aguas residuales													2,829,536.21	0.00
D001	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Bajovertic	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Bajovertic	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 87 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D002	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, San José Las Flores	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, San José Las Flores	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D003	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Petalcingo	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Petalcingo	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
D004	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Flor de Cacao	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Flor de Cacao	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
D005	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, El Aguaje (La Albarrada)	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, El Aguaje (La Albarrada)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
D006	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, El Retiro	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, El Retiro	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
D007	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Mitontic	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Mitontic	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
D008	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Sombra Carrizal	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Sombra Carrizal	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D009	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Xaxajátic	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Xaxajátic	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
D010	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Río Tulijá	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Río Tulijá	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 88 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D011	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Chana	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Chana	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D012	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Beumpale	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Beumpale	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
D013	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Kotolté	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Kotolté	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	484,398.04	0.00
D014	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, La Esperanza	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, La Esperanza	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
D015	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Chigton	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Chigton	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
D016	Construcción del Sistema de Alcantarillado, Arvenza Uno	Construcción del Sistema de Alcantarillado, Arvenza Uno	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
D017	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Jasmcosh	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Jasmcosh	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D018	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Campo Los Toros	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Campo Los Toros	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	841,800.16	0.00
D019	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Nuevo San Juan Chamula	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Nuevo San Juan Chamula	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 90 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D029	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Ignacio Zaragoza	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Ignacio Zaragoza	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
D030	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Belisario Domínguez	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Belisario Domínguez	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
D031	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario, Chebopa	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario, Chebopa	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
D032	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Ignacio Zaragoza (Parte Alta)	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Ignacio Zaragoza (Parte Alta)	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
D033	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Gracias a Dios	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario, Gracias a Dios	Obrero	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
D034	Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento (2a.Etapa Saneamiento), en Nuevo Carmen Tonapac	Construcción del Sistema de Alcantarillado y Saneamiento (2a.Etapa Saneamiento), en Nuevo Carmen Tonapac	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D035	Construcción del Sistema de Alcantarillado, Nachauc	Construcción del Sistema de Alcantarillado, Nachauc	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
D036	Construcción del Sistema de Alcantarillado, Pugchén Mumuntic	Construcción del Sistema de Alcantarillado, Pugchén Mumuntic	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D037	Construcción del Sistema de Alcantarillado, Ukumtic	Construcción del Sistema de Alcantarillado, Ukumtic	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 93 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D063	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en Santiago el Pinar.	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en (Santiago el Pinar) el Choyo.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D064	Construcción de alcantarillado sanitario en el pig.	Construcción de alcantarillado sanitario en (el pig) zinacantan.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D065	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en Milpoleta.	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (milpoleta) Chamula.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D066	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en Pechiquil.	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en (Pechiquil) Chenalhó.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D067	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en San Antonio Bawitz.	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en (San Antonio Bawitz) Las Margaritas.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D068	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en Nuevo Huixtán.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en (Nuevo Huixtán) Las Margaritas.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D071	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en Buenavista.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en (Buenavista) Huixtán.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D073	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, en Los Moyos.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en (Los Moyos) Sabaniila.	Obra	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77	Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)												5,974,284.01	0.00	
C01	Calidad del agua potable y tratamiento de aguas residuales												5,974,284.01	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 95 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D003	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Huanacastal.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Tonalá (Huanacastal).	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D004	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Ignacio Ramirez.	Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en Tonalá (Ignacio Ramirez).	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D005	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en Nuevo Yibeljoj.	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en Chenalhó (Nuevo Yibeljoj).	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D006	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en Yaxalumil.	Estudio y Proyecto Ejecutivo para el Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento, en Chenalhó (Yaxalumil).	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Urbanización, Vivienda y Desarrollo Regional													45,922,596.76	0.00
A	Urbanización													36,834,413.23	0.00
E	Infraestructura y Comunicaciones													36,834,413.23	0.00
00	Programa Normal de Operación													31,132,538.03	0.00
C03	Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes													4,254,091.08	0.00
B001	Boulevard de Talismán	Construcción del Boulevard de Talismán.	Kilómetro	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B002	Construcción del Puente a Desnivel (Libramiento Norte - Paso Limón)	Construcción del Puente a Desnivel (Libramiento Norte - Paso Limón)	Metro Lineal	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 107 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
B002	Construcción de Puente Vehicular (25 M.L.) en la Cabecera Municipal de Metapa.	Construcción de Puente Vehicular	Metros Lineales	75.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B003	Construcción del Puente Jaime Sabines en la Cebecera Municipal	Alumbrado Público (Incluye reubicación de postes)	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B004	Revestimiento Asfáltico en Vialidades en la Cabecera Municipal de Palenque	Pavimentación con Concreto Hidráulico en la Avenida 12 de Octubre.	Kilómetro	3.54	0.00	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B005	Construcción del Puente "El Cocal"	Construcción del Puente "El Cocal"	Metro Lineal	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)													0.00	0.00
C03	Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes													0.00	0.00
B001	Construcción del Puente Vehicular (25 M.L.) en Metapa	Construcción de Puente Vehicular de (25 M.L.)	Metro Lineal	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B002	Construcción de Paso a Densivel "Carretera a Copoya"	Construcción de Paso a Densivel "Carretera a Copoya"	Obra	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B003	Construcción: Carril de Aceleración y Desceleración del Acceso a la Unidad Politécnica de Chiapas.	Construcción: Carril de Aceleración y Desceleración	Kilómetros	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	Infraestructura óptima													0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 111 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D003	Mercado Municipal en Bellavista	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D004	Mercado Público Dr. Belisario Domínguez	Construcción	Obra	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
D005	Mercado de Ocosingo	Construcción	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,249,001.98	0.00	
D006	Mercado Público Municipal en Sabanilla	Construcción	Obra	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												5,744.40	0.00	
I12	Infraestructura óptima												5,744.40	0.00	
B001	Mercado de Ocosingo	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	5,744.40	0.00	
D	Electrificación rural												0.00	0.00	
E	Infraestructura y Comunicaciones												0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación												0.00	0.00	
G04	Generación de energía												0.00	0.00	
B001	Programa de Electrificación Rural	Introducción de la Red de Distribución de Energía Eléctrica para Beneficiar a la Localidad de la Realidad Trinidad	Obra	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
66	Pueblos Indios												0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 112 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
G04	Generación de energía													0.00	0.00
D001	Programa de Electrificación Rural	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Asistencia Social													0.00	0.00
A	Alimentación													0.00	0.00
E	Infraestructura y Comunicaciones													0.00	0.00
00	Programa Normal de Operación													0.00	0.00
112	Infraestructura óptima													0.00	0.00
B015	Planta Procesadora de Picante	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B016	Fábrica de Alimentos de Lácteos	Construcción	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B017	Planta Pasteurizadora en Tonalá	Construcción y Equipamiento	Obra	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca													0.00	0.00
G	Suelo y recursos forestales													0.00	0.00
H	Desarrollo Rural Sustentable													0.00	0.00
00	Programa Normal de Operación													0.00	0.00
112	Infraestructura óptima													0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 114 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
B006	Construcción del Camino: Arriaga-Punta Flor, Tramo: Km.0+000 - Km. 21+100	Construcción del Subtramo: del Km. 20+200 al Km. 21+100 (Incluye Acceso Principal, Estacionamiento y Glorieta).	Kilómetro	0.90	0.20	0.20	0.30	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B007	Construcción del Camino San Caralampio Chavín (5.230 Kms)	Construcción del Tramo: (5.230 Kms)	Kilómetro	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B008	Conservación del Camino: Pichucalco - Juárez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)	Kilómetro	18.00	4.50	4.50	4.50	4.50	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
B009	Conservación del Camino: E.C. Carretera Internacional - Lagos de Colón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000 (T.A.)	Kilómetros	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
B010	Conservación del Camino: E.C. Comitán-La Mesilla-Pujilic Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)	Kilómetro	54.00	13.50	13.50	13.50	13.50	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
B011	Conservación del Camino: Cate - Simojovel - Huitiupan, Tramo: Km. 0+000 - Km. 44+000	Conservación del Tramo: Km. 0+000 - Km. 44+000 (T.A.)	Kilómetro	44.00	11.00	11.00	11.00	11.00	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
B012	Camino: E.C. (Cintalapa)-General Rafael Cal y Mayor-General Cardenas, Tramo: del Km. 0+000-Km. 25+000.	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 12+500.	Kilómetro	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B013	Camino: Chicomuselo Siltepec, Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000	Construcción del Subtramo: Chicomuselo Pacayal, Km. 0+000 - Km. 3+000.	Kilómetro	3.00	0.50	0.50	1.00	1.00	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
B014	Camino: Venustiano Carranza-Guadalupe Victoria-Nicolás Ruiz, Tramo: Km. 0+0000 - Km. 14+500	Construcción del Subtramo: Km. 0+000 - Km. 3+000.	Kilómetro	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 123 de 129
Fecha: 22/12/2011
PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
54	Fondo de Modernización de los Municipios													0.00	0.00
C03	Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes													0.00	0.00
B001	Camino: La Libertad - Aldama - La Placa, Tramo: del Km. 0+000 - Km. 20+500	Construcción del Subtramo: Km. 19+500 - Km. 20+500	Kilómetro	1.00	0.80	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B002	Camino: Chicomuselo - Siltepec, Tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000	Construcción del Subtramo: Chicomuselo - Pacayal, Km. 0+000 - Km. 3+000	Kilómetro	3.00	1.10	1.10	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B003	Camino: E.C. (Tecpatán - La Libertad - San José Maspac) - La Sardina, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 11+440	Construcción del Subtramo: Km. 8+300 - Km. 11+440	Kilómetro	3.14	1.20	1.20	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B004	Camino: Arriaga - Punta Flor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 21+100	Construcción del Subtramo: del Km. 20+200 al Km. 21+100 (incluye Acceso Principal, Estacionamiento y Glorieta)	Kilómetro	0.90	0.40	0.40	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)													0.00	0.00
C03	Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes													0.00	0.00
B001	Camino: E.C. (Faja de Oro-Iturbide-El Aguila)-Piedra Parada, Tramo: del Km. 0+000-Km. 3+200.	Construcción del Subtramo: Km. 2+700 - Km. 3+200.	Kilómetro	0.40	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B002	Camino: La Libertad-Aldama-La Placa, Tramo: del Km. 0+000-Km. 20+500.	Construcción del Subtramo: Km. 19+500 - Km. 20+500.	Kilómetro	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
B003	Camino: Embarcadero La Alianza-Abraham Gonzalez, Tramo: del Km. 0+000-Km. 7+900.	Construcción del Subtramo: Km. 5+620 - Km. 7+900.	Kilómetro	2.28	0.57	0.57	0.57	0.57	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 126 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA												175,171,643.89	0.00		
INVERSIÓN												97,891,577.02	0.00		
D010	Modernización y Ampliación del Camino:Nopal-Crucero Buena Vista, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+188.80	Construcción del Subtramo: del Km. 2+500 al Km. 5+188.8	Kilómetro	2.68	0.68	0.50	0.50	1.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
D011	Construcción del Camino: Chiapilla-Pozo Colorado, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 20+580.	Construcción del Subtramo: del Km. 7+000 al Km. 10+000 (Terminación de Pavimento) Construcción del Subtramo: del Km. 10+000 al Km. 14+000	Kilómetro	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
D012	Construcción del Camino: Pantelho-Aurora Esquipulas, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 28+000.	Construcción del Subtramo: del Km. 2+000 al Km. 4+000	Kilómetro	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
D013	Cont.del Cam.Rural: Tres Cerros-Miguel Utrilla (Los Chorros)-Majomut- E .C.Km. 22+000 (Chenalhó-Pantelhó),Tramo:Km.0+000	Construcción del Subtramo: del Km. 2+000 = 5+620 al Km. 2+380 =6+000	Kilómetro	1.14	0.00	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D014	Construcción del Camino: E.C. Km. 342 (Carretera Fronteriza del Sur)-Nueva Esperanza, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 40+000	Construcción del Subtramo: del Km. 2+000 al Km. 8+000	Kilómetro	6.00	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D015	Modernización y Ampliación del Camino:E.C. Km. 2+000 (Cate-El Bosque)-Alvaro Obregón, Tramo: del Km. 0+000 al Km. 5+400.	Construcción del Subtramo: del Km. 2+000 al Km. 5+400	Kilómetro	3.40	0.40	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D016	Mod. y Amp.del Cam.:E.C.Km.52+000 (Frot.delSurKm.32.0-La Refor.S.Lorenzo(Chocoljá)-Cruc.Piñal-Damasco-U.García-S.Domingo	Construcción del Subtramo: del Km. 4+000 al Km. 6+000	Kilómetro	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D017	Modernización y Ampliación del Camino: San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitalà, Tramo: Km. 0+000 - Km. 32+000	Subtramo a Modernizar: Km. 8+500 - Km. 10+500	Kilómetro	2.00	0.40	1.00	0.60	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010
AVANCE DE ACTIVIDADES FÍSICAS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
(ENERO - JUNIO)



Página: 129 de 129

Fecha: 22/12/2011

PTO2010-53.5

ORGANISMO PÚBLICO: 227 00 Secretaría de Infraestructura

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO				ALCANZADO				PRESUPUESTO \$			
				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				CANT. TOTAL	TRIMESTRES				DEVENGADO	PAGADO
					1	2	3	4		1	2	3	4		
TOTAL DEPENDENCIA											175,171,643.89	0.00			
INVERSIÓN											97,891,577.02	0.00			

Ing. Alfredo Morales Cuj

Coordinador del Grupo Estratégico

Ing. José Cuauhtémoc Ordaz Gordillo

Secretario de Infraestructura

Ing. Felipe de Jesús Fonseca López

Director de Planeación