



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Página: 1 de 52  
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
G	Salud											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
C	Generación de recursos para la salud											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
B	Salud											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
00	Programa Normal de Operación											3,160,000.00	0.00	0.00	0.00	
S05	Servicios de salud.											3,160,000.00	0.00	0.00	0.00	
B001	Ampliación y equipamiento del Hospital General de Palenque											3,160,000.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Equipar el Hospital General de Palenque, para brindar atención médica de manera integral a la población abierta concentrada en el municipio de Palenque, evitando de esta manera el traslado a otras unidades médicas.</b>	305-250301-B17-06														
	Equipamiento del Hospital		1.00	1.00	1.00	0.96			96.00%	96.00%	100.00%	0				
	Equipamiento Realizado				0.00	0.10	0.40	0.50								
	Equipamiento Programado				0.00	0.00	0.00	0.00								
B005	Construcción del Centro de Atención Contra las Adicciones, en Patria Nueva (2a. Etapa)											0.00	0.00	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Página: 2 de 52  
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00		
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00		
	Construir la 2a. Etapa del Centro de Atención Contra las Adicciones para reducir el uso y abuso de sustancias adictivas, acortando el curso y evolución del proceso adictivo y tratar los padecimientos y disfunciones asociadas en el Estado. Construcción del Centro de Atención Contra las Adicciones Obra Realizada / Obra Programada	305-250203-B12-04	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
B006	Conservación y mantenimiento de unidades médicas				1.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00
	Conservar y mantener los inmuebles para estar en condiciones de poder otorgar servicios de salud a la población demandante. Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas Conservación y Mantenimiento Realizado / Conservación y Mantenimiento Programado	305-250301-B17-06	10.00	0.98	0.98				100.00%	9.80%	9.80%	0				
B007	Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez				0.98	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 3 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
	Concluir el Equipamiento del Hospital de Especialidades Pediátricas para garantizar atención médica especializada a la población infantil del Estado que requiera estos servicios.	305-250301-B17-06														
	Equipamiento		1.00	1.00	1.00				80.00%	80.00%	100.00%	1				
	Equipamiento Realizado				0.80											
	Equipamiento Programado				0.00	0.40	0.60	0.00								
	Equipamiento Programado				0.00	0.00	0.00	0.00								
B008	Construcción de Hospital Básico de 8 camas en Teopisca												0.00	0.00	0.00	0.00
	Concluir el equipamiento del Hospital Básico de 8 Camas en Teopisca para proporcionar atención médica especializada a los integrantes de la población demandante de servicios de salud.	305-250301-B17-06														
	Equipamiento del Hospital Básico		1.00	0.40	0.40				60.00%	24.00%	40.00%	2				
	Equipamiento Realizado				0.24											
	Equipamiento Realizado				0.00	0.40	0.00	0.00								
	Equipamiento Programado				0.00	0.00	0.00	0.00								
B009	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud de Belisario Domínguez												0.00	0.00	0.00	0.00





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)															
TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL															
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00
B011	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en Palenque  Contribuir al mejoramiento de la salud integral y bienestar de las mujeres, detectando y controlando oportunamente el cáncer cervico uterino y cáncer mamario.	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipamiento de la Clínica		1.00	0.47	0.47			51.06%	24.00%	47.00%	5				
	Equipamiento Realizado				0.24										
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.17	0.20	0.10							
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00							
B012	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en Pichucalco  Contribuir al mejoramiento de la salud integral y bienestar de las mujeres, detectando y controlando oportunamente el cáncer cervico uterino y cáncer mamario.	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipamiento de la Clínica		1.00	0.47	0.47			51.06%	24.00%	47.00%	6				
	Equipamiento Realizado				0.24										
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.17	0.20	0.10							
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 6 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)										
TRIMESTRAL					I	II	III	IV							
TOTAL															
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
B013	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en San Cristóbal de las Casas											0.00	0.00	0.00	0.00
	Contribuir al mejoramiento de la salud integral y bienestar de las mujeres, detectando y controlando oportunamente el cáncer cervico uterino y cáncer mamario.	305-250301-B17-06													
	Equipamiento de la Clínica		1.00	0.47	0.47			51.06%	24.00%	47.00%	7				
	Equipamiento Realizado				0.24			0.00	0.17	0.20					
	Equipamiento Programado				0.00			0.00	0.00	0.00					
B014	Construcción de Módulo para Clínica de la Mujer en Tonalá											0.00	0.00	0.00	0.00
	Contribuir al mejoramiento de la salud integral y bienestar de las mujeres, detectando y controlando oportunamente el cáncer cervico uterino y cáncer mamario.	305-250301-B17-06													
	Equipamiento de la Clínica		1.00	0.47	0.47			51.06%	24.00%	47.00%	8				
	Equipamiento Realizado				0.24			0.00	0.17	0.20					
	Equipamiento Programado				0.00			0.00	0.00	0.00					



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
B015	Construcción del Hospital Integral de Frontera Comalapa (20 Camas)											0.00	0.00	0.00	0.00	
	Concluir el equipamiento del Hospital Integral de Frontera Comalapa (20 Camas) para que la población cuente con servicios médicos, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad	305-250301-B17-06														
	Equipamiento del Hospital Integral		0.97	0.60	0.60			93.33%	57.73%	61.86%	0					
	Equipamiento Realizado				0.00	0.00	0.40	0.20								
	Equipamiento Programado				0.00	0.00	0.00	0.00								
B017	Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud" (Nodo de Alta Especialidad)											0.00	0.00	0.00	0.00	
	Concluir el equipamiento del Hospital de Alta Especialidad "Ciudad Salud" para garantizar atención médica especializada a la población del Estado que requiera de estos servicios.	305-250301-B17-06														
	Concluir la adquisición de los equipos		14.00	2.00	2.00			0.00%	0.00%	14.29%	9					
	Equipos Adquiridos				0.00	0.00	0.00	2.00								
	Equipos Programados a Adquirir				0.00	0.00	0.00	0.00								









PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 10 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00		
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00		
B023	Construcción y Equipamiento de Centros Estatal y Jurisdiccionales de Vacunología y Capacitación para la Salud del Niño <b>Realizar la Construcción y el Equipamiento de los Centros de Vacunología, que permitan ampliar la cobertura del programa de vacunación universal, para mantener permanentemente esquemas de vacunación a través de las unidades médicas.</b> Construcción de Centros de Vacunología Obra Realizada / Obra Programada Equipamiento de Centros de Vacunología Equipamiento realizado / Equipamiento Programado	305-250301-B17-06	2.60	3.00	2.60 0.77 0.00	0.00	0.00	2.60	29.62%	29.62%	100.00%	10	0.00	0.00	0.00	0.00
B025	Equipamiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados de San Lucas <b>Equipar al Centro de Salud con Servicios Ampliados de San Lucas, para brindar atención médica con calidad y equidad.</b> Equipamiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados Equipamiento adquirido / Equipamiento programado a adquirir	305-250301-B17-06	1.00	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	0	0.00	0.00	0.00	0.00
B026	Atención a Emergencias Sanitarias en el Estado de Chiapas												0.00	0.00	0.00	0.00







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 13 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)															
TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL															
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00
D003	Ampliación y Equipamiento del Hospital Básico de Larránzar con Medicina Tradicional, Módulo de Parto Vertical <b>Realizar la Ampliación y Equipamiento del Hospital Básico, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b> Equipamiento del Hospital Básico	305-250301-B17-06	1.00	1.00	1.00			0.00%	0.00%	100.00%	14	0.00	0.00	0.00	0.00
	Equipamiento Realizado /				0.00	0.00	1.00								
	Equipamiento Programado /				0.00	0.00	0.00								
	Supervisión Externa		1.00	1.00	1.00			0.00%	0.00%	100.00%	14				
	Supervisión Realizada /				0.00	0.00	1.00								
	Supervisión Programada /				0.00	0.00	0.00								
	Ampliación del Hospital Básico		1.00	1.00	1.00			0.00%	0.00%	100.00%	14				
	Ampliación Realizada /				0.00	0.00	1.00								
	Ampliación Programada /				0.00	0.00	0.00								
D004	Construcción del Centro de Salud en Canolal											0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda  
Página: 14 de 52  
Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	I	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
	Realizar la Construcción del Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.	305-250301-B17-06														
	Supervisión Externa		1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	15				
	Supervisión Realizada				0.00	0.00		1.00								
	Supervisión Programada				0.00	0.00		0.00								
	Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	15				
	Obra Realizada				0.00	0.00		1.00								
	Obra Programada				0.00	0.00		0.00								
D005	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Nuevo Yibelloj												0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 15 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL											
					TOTAL	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
	Realizar la Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.	305-250301-B17-06														
	Equipamiento del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	16				
	Equipamiento Realizado	/			0.00	0.00	0.00	1.00								
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	16				
	Obra Realizada	/			0.00	0.00	0.00	1.00								
	Obra Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Supervisión Externa		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	16				
	Supervisión Realizada	/			0.00	0.00	0.00	1.00								
	Supervisión Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
D006	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Jolja												0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 16 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)															
TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL															
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00
	Realizar la Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.	305-250301-B17-06													
	Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			0.00%	0.00%	100.00%	17				
	Obra Realizada	/			0.00	0.00	1.00								
	Obra Programada	/			0.00	0.00	0.00								
	Equipamiento del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			0.00%	0.00%	100.00%	17				
	Equipamiento Realizado	/			0.00	0.00	1.00								
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.00	0.00								
	Supervisión Externa		1.00	1.00	1.00			0.00%	0.00%	100.00%	17				
	Supervisión Realizada	/			0.00	0.00	1.00								
	Supervisión Programada	/			0.00	0.00	0.00								
D007	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Tomás Munzer											0.00	0.00	0.00	0.00





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 17 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO							
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO			
					TOTAL PROGRAMADO (C)														
					TOTAL ALCANZADO (D)														
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO									
TOTAL	II	III	IV																
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00					
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00					
	Realizar la Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.	305-250301-B17-06																	
	Equipamiento del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	18							
	Equipamiento Realizado	/			0.00	0.00	0.00	1.00											
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00											
	Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	18							
	Obra Realizada	/			0.00	0.00	0.00	1.00											
	Obra Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00											
	Supervisión Externa		1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	18							
	Supervisión Realizada	/			0.00	0.00	0.00	1.00											
	Supervisión Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00											
D008	Construcción del Centro de Salud en Muctahuitz												0.00	0.00	0.00	0.00			



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 18 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)										
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL										
					TOTAL	II	III	IV							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00
	Realizar la Construcción del Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.	305-250301-B17-06													
	Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	19			
	Obra Realizada	/			0.00	0.00	0.00	1.00							
	Obra Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Supervisión Externa		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	19			
	Supervisión Realizada	/			0.00	0.00	0.00	1.00							
	Supervisión Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00							
D009	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Balunaco, en el Municipio de Chalchihuitán												0.00	0.00	0.00
	Concluir la construcción del Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.	305-250301-B17-06													
	Concluir la Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	100.00%	100.00%	100.00%	0			
	Obra Realizada	/			0.00	0.00	0.00	1.00							
	Obra Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 19 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)															
TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL															
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00
D010	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Tzajalchén, en el Municipio de Chenalhó <b>Concluir la construcción del Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00
	Concluir la Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Obra Realizada				0.00	0.00	0.00	1.00							
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00							
D011	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Majupepen, en el Municipio de Chenalhó <b>Concluir la construcción del Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00
	Concluir la Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Obra Realizada				0.00	0.00	0.00	1.00							
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00							



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 20 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
D012	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Chancolom, en el Municipio de San Juan Cancuc <b>Concluir la construcción del Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00	
	Concluir la Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Obra Realizada				0.00	0.00	0.00	1.00								
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00								
D013	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Natiltón, en el Municipio de Chanal <b>Concluir la construcción del Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00	
	Concluir la Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Obra Realizada				0.00	0.00	0.00	1.00								
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00								



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 21 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT				TOTAL I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00		
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00		
D014	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Jolxic, en el Municipio de Chenalhó <b>Concluir la construcción del Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00	
	Concluir la Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Obra realizada				0.00	0.00	0.00	1.00								
	obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00								
D015	Fortalecimiento del Centro de Salud Microregional en Cruz Chiloljá, en el Municipio de San Juan Cancuc <b>Concluir la construcción del Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, otorgando servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00	
	Concluir la Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Obra Realizada				0.00	0.00	0.00	1.00								
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00								
06	Ciudades Rurales y Contingencias											0.00	0.00	0.00	0.00	
A24	Atención médica oportuna											0.00	0.00	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 22 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	I	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
D001	Centro de Salud con Servicios Ampliados en Nuevo Juan del Grijalva											0.00	0.00	0.00	0.00	
	Ejecutar la operación de servicios de salud en la localidad Nuevo Juan del Grijalva, garantizando la atención médica innovadora, de calidad, con tecnología de punta y recursos humanos capacitados.	305-250203-B12-04														
	Operación de servicios médicos		4.00	4.00	4.00				0.00%	0.00%	100.00%	20				
	Servicios Médicos programado				0.00	4.00	0.00	0.00								
	Servicios Médicos realizado				0.00	0.00	0.00	0.00								
55	Fondo Regional (Fondo del Sur)												10,163,833.16	0.00	0.00	0.00
S05	Servicios de salud.												10,163,833.16	0.00	0.00	0.00
													10,163,833.16	0.00	0.00	0.00
B003	Construcción y Equipamiento del Hospital Básico Comunitario de 12 Camas en Chamula															
	Realizar la construcción del Hospital Básico en Chamula, con una infraestructura avanzada en materia de recursos tecnológicos que permita brindar atención médica oportuna a la población de esta Región.	305-250301-B17-06														
	Construcción del Hospital Básico		1.00	1.00	1.00				84.00%	84.00%	100.00%	21				
	Obra Realizada				0.00		0.50	0.50								
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00								



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 23 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00		
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00		
68	Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)											0.00	0.00	0.00	0.00	
S05	Servicios de salud.											0.00	0.00	0.00	0.00	
D001	Fortalecimiento de Bienes Informáticos y Sistema Integral para la Dirección de Administración y Finanzas (SPSS 2009)											0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Dotar a las diferentes áreas de la Dirección de Administración y Finanzas del Instituto de Salud del Estado de Chiapas del equipo informático adecuado para el buen desempeño de sus funciones.</b>	305-250301-B17-06														
	Equipamiento Informático		27.00	27.00	27.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Equipamiento realizado				0.00	13.50	8.10	5.40								
	Equipamiento programado				0.00	0.00	0.00	0.00								
D002	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Francisco I. Madero (2% FPP)											0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Construir y Equipar el Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de unidades médicas que otorguen servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b>	305-250301-B17-06														
	Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Obra Realizada				0.00	0.50	0.50	0.00								
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00								
	Equipamiento del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Equipamiento Realizado				0.00	0.50	0.50	0.00								
	Equipamiento Programado				0.00	0.00	0.00	0.00								



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 24 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
D003	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en La Esperanza (2% FPP)											0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Construir y Equipar el Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de unidades médicas que otorguen servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b>	305-250301-B17-06														
	Equipamiento del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Equipamiento Realizado				0.00	0.50	0.50	0.00								
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Obra Realizada	/			0.00	0.50	0.50	0.00								
	Obra Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
D004	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en San Lorenzo (2% FPP)											0.00	0.00	0.00	0.00	







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 26 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
D006	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Filadelfia (2% FPP)											0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Construir y Equipar el Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de unidades médicas que otorguen servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b>	305-250301-B17-06														
	Equipamiento del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Equipamiento Realizado				0.00	0.50	0.50	0.00								
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Obra Realizada	/			0.00	0.50	0.50	0.00								
	Obra Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
D007	Construcción y Equipamiento del Centro de salud en Xaxajatic ( 2% FPP)											0.00	0.00	0.00	0.00	







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 29 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
D010	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Santo Domingo Las Palmas (2% FPP) <b>Construir y Equipar el Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de unidades médicas que otorguen servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Obra Realizada				0.00	0.50	0.50	0.00								
	Obra Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Equipamiento del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Equipamiento Realizado	/			0.00	0.50	0.50	0.00								
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
D011	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en América Libre (2% FPP)											0.00	0.00	0.00	0.00	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 31 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)										
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL											
				TOTAL	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00
D013	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Lic. Adolfo López Mateos (2% FPP) <b>Construir y Equipar el Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de unidades médicas que otorguen servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Obra Realizada				0.00	0.50	0.50	0.00							
	Obra Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Equipamiento del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Equipamiento Realizado	/			0.00	0.50	0.50	0.00							
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00							
D014	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Chulna (2% FPP)											0.00	0.00	0.00	0.00







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Página: 33 de 52  
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)																
TOTAL ALCANZADO (D)																
TRIMESTRAL																
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
D016	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Pashtonticja (2% FPP)											0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Construir y Equipar el Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de unidades médicas que otorguen servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b>	305-250301-B17-06														
	Equipamiento del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Equipamiento Realizado				0.00	0.50	0.50	0.00								
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Obra Realizada	/			0.00	0.50	0.50	0.00								
	Obra Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
D017	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Tzopilja (2% FPP)											0.00	0.00	0.00	0.00	





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 35 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)															
TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL															
FU SF PS PE AI PT				TOTAL	II	III	IV								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
D019	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Arroyo Agua Azul (Miraflores) (2% FPP) <b>Construir y Equipar el Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de unidades médicas que otorguen servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00
	Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0			
	Obra realizada	/			0.00	0.50	0.50	0.00							
	Obra programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00							
	Equipamiento del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0			
	Equipamiento realizado	/			0.00	0.50	0.50	0.00							
	Equipamiento programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00							
D020	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Chuchuculumil (2% FPP)											0.00	0.00	0.00	0.00





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 37 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00		
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00		
D022	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud en Tzuluwitz (2% FPP)  Construir y Equipar el Centro de Salud, mejorando la calidad de vida y salud en esta localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de unidades médicas que otorguen servicios con oportunidad, eficiencia y calidad a los usuarios.	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00	
	Construcción del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Obra realizada				0.00	0.50	0.50	0.00								
	Obra programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
	Equipamiento del Centro de Salud		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Equipamiento realizado	/			0.00	0.50	0.50	0.00								
	Equipamiento programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
D023	Equipamiento del Banco de Sangre en Tuxtla Gutiérrez. (2% FPP)  Equipar el Banco de Sangre en Tuxtla Gutiérrez, mejorando la calidad de vida y salud de la población de nuestro Estado a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios de sangre con oportunidad, eficiencia y calidad.	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00	
	Equipamiento del Banco de Sangre		1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	22				
	Equipamiento Realizado	/			0.00	0.30	0.30	0.40								
	Equipamiento Programado	/			0.00	0.00	0.00	0.00								



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 38 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00		
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00		
D024	Fortalecimiento con equipo médico a Hospitales de segundo nivel (SPSS 2009)											0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Contribuir con el equipamiento a Hospitales de segundo nivel para el mejoramiento de la salud integral y bienestar de las mujeres, detectando y controlando oportunamente el cáncer cervicouterino y cáncer mamario.</b>	305-250301-B17-06														
	Equipamiento		6.00	6.00	6.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Equipamiento Realizado				0.00	6.00	0.00	0.00								
	Equipamiento Programado				0.00	0.00	0.00	0.00								
D025	Reforzamiento con equipo médico a Clínicas de la Mujer (SPSS 2009)											0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>Contribuir con el equipamiento a las Clínicas de la Mujer para el mejoramiento de la salud integral y bienestar de las mujeres, detectando y controlando oportunamente el cáncer cervicouterino y cáncer mamario.</b>	305-250301-B17-06														
	Equipamiento		5.00	5.00	5.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Equipamiento Realizado				0.00	5.00	0.00	0.00								
	Equipamiento Programado				0.00	0.00	0.00	0.00								



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 39 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)												
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL													
				TOTAL I	II	III	IV										
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00		
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00		
D026	Fortalecimiento con Mobiliario, Bienes Informáticos y Vehículos para la Prevención y Control de Riesgos Sanitarios (SPSS) <b>Dotar de equipamiento necesario al personal para que desempeñe sus funciones ergonómicamente, para el mejoramiento de sus actividades enfocadas a disminuir los riesgos sanitarios en beneficio de la población.</b> Adquisición de Vehículos	305-250301-B17-06	1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Vehiculos adquiridos /				0.00	1.00	0.00	0.00									
	Vehiculos programados a adquirir				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Equipamiento		1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	23					
	Equipamiento realizado /				0.00	1.00	0.00	0.00									
	Equipamiento programado				0.00	0.00	0.00	0.00									
	Equipamiento con bienes informáticos		1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	23					
	Equipamiento realizado /				0.00	1.00	0.00	0.00									
	Equipamiento programado				0.00	0.00	0.00	0.00									
D027	Rehabilitación del Hospital General de Villaflores												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 40 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)										
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL										
					TOTAL	I	II	III							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00
	Concluir la rehabilitación del Hospital General de Villaflores para contar con áreas y espacios dignos que brinden y preserven una buena calidad de servicios médicos a toda la población abierta.	305-250301-B17-06													
	Rehabilitación del Hospital General		1.00	0.55	0.55				100.00%	55.00%	55.00%	0			
	Rehabilitacion Realizada /				0.00	0.00	0.55	0.00							
	Rehabilitacion Programada				0.00	0.00	0.00	0.00							
D028	Fortalecimiento a la Acreditación de Unidades Médicas de 2do. Nivel (SPSS 2008)												0.00	0.00	0.00
	Equipar y fortalecer a las unidades de segundo nivel de atención con equipo, mobiliario e instrumental adecuado y de vanguardia	305-250301-B17-06													
	Equipamiento de Unidades Médicas		11.00	11.00	11.00				0.00%	0.00%	100.00%	24			
	Unidades equipadas /				0.00	11.00	0.00	0.00							
	Unidades programadas a equipar				0.00	0.00	0.00	0.00							
D029	Programa de Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2009)												0.00	0.00	0.00





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda  
Página: 41 de 52  
Fecha: 19/12/2011

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

PTO2010-53.1

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL I	II	III	IV													
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00		
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00		
D030	Rehabilitar y mantener la infraestructura, realizar conservación y mantenimiento a la maquinaria y equipo de los Centros de Salud y Hospitales para estar en condiciones óptimas para prestar los servicios de salud a la población en general. Conservación y Mantto. de equipo médico y electromecánico Conservación y Mantenimiento realizado / Conservación y Mantenimiento programado	305-250301-B17-06	837.00	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	98.21%	25				
D030	Rehabilitación y Mantenimiento a Unidades Médicas Rehabilitación y Mantenimiento Realizado / Rehabilitación y Mantenimiento Programados a Realizar		352.00	351.89	351.89	341.56	0.00	0.00	97.06%	97.03%	99.97%	0				
D032	Equipamiento a Unidades Médicas del Primer Nivel de Atención (SPSS 2007)												0.00	0.00	0.00	0.00
D032	Reforzar y equipar a las Unidades de Primer Nivel, para brindar atención médica con calidad y equidad.  Equipamiento de unidades médicas de primer nivel Equipamiento Adquirido / Equipamiento programado a adquirir	305-250301-B17-06	5.77	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	26				
D032	Acreditación de Unidades Médicas de Primer Nivel (SPSS 2009)												0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 42 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO					
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
					TOTAL PROGRAMADO (C)												
					TOTAL ALCANZADO (D)												
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO							
TOTAL	II	III	IV														
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00			
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00			
D033	Reforzar y equipar a las Unidades de Primer Nivel, para brindar atención médica con calidad, equidad y oportunamente	305-250301-B17-06		119.00	119.00	119.00				69.76%	69.76%	100.00%	27				
	Equipamiento de unidades médicas de primer nivel					83.02											
	Equipamiento Adquirido					0.00	119.00	0.00	0.00								
	Equipamiento programado adquirir					0.00	0.00	0.00	0.00								
D033	Equipamiento de Fondo de Previsión Presupuestal													0.00	0.00	0.00	0.00
D034	Fortalecer las redes de servicios de atención a la salud de las unidades médicas de primer nivel de atención, con la adquisición de vehículos se podrá mejorar la oferta de servicios a la población beneficiada.	305-250301-B17-06		12.00	12.00	12.00				108.33%	108.33%	100.00%	0				
	Equipamiento de unidades médicas de primer nivel					13.00											
	Equipamiento Adquirido					0.00	12.00	0.00	0.00								
	Equipamiento programado a adquirir					0.00	0.00	0.00	0.00								
D034	Construcción de Centros de Vacunología (SPSS 2010)													0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 43 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)															
TOTAL ALCANZADO (D)															
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL											
				TOTAL	I	II	III								
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
	Realizar la Construcción de los Centros de Vacunología, que permitan ampliar la cobertura del programa de vacunación universal, para mantener permanentemente esquemas de vacunación a través de las unidades médicas.	305-250301-B17-06													
	Equipamiento de Centros de Vacunología		11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	28			
	Equipamiento realizado				0.00	0.00	5.00	6.00							
	Equipamiento Programado				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Construcción de Centros de Vacunología		11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00%	28			
	Obra Realizada				0.00	0.00	8.10	2.90							
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00							
D035	Acreditación de Unidades Médicas de Segundo Nivel (SPSS 2009)												0.00	0.00	0.00
	Equipar y fortalecer a las unidades de segundo nivel de atención con equipo médico y de administración el cual sea el adecuado y de vanguardia	305-250301-B17-06													
	Equipamiento Médico a Unidades de salud		23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	23.94	0.00%	0.00%	100.00%	29			
	Unidades equipadas				0.00	0.00	0.00	0.00							
	Unidades programadas a equipar				0.00	0.00	0.00	0.00							
D036	Equipamiento a Unidades Médicas del 2do. nivel de Atención (SPSS 2007)												0.00	0.00	0.00







PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 46 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO								
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO				
					TOTAL PROGRAMADO (C)															
					TOTAL ALCANZADO (D)															
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO										
TOTAL	I	II	III								IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00						
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00						
D041	Realizar el Equipamiento del Hospital Básico en Chamula, con equipo de avanzada tecnología que permita brindar atención médica oportuna y un correcto diagnóstico de los padecimientos a la población de esta Región.	305-250301-B17-06																		
	Equipamiento del Hospital Básico		1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	31								
	Equipamiento Realizado				0.00	0.00	0.00	1.00												
	Equipamiento Programado				0.00	0.00	0.00	0.00												
D041	Sistema Integral de Expediente Clínico Electrónico para los Servicios de Salud													0.00	0.00	0.00				0.00
D041	Garantizar el flujo permanente y oportuno de la información a través de herramientas tecnológicas y un sistema clínico electrónico que permitan dignosticar con mayor precisión las condiciones de salud del paciente.	305-250301-B17-06																		
	Equipamiento		37.80	37.80	37.80				80.16%	80.16%	100.00%	32								
	Equipamiento realizado				0.00	0.00	0.00	37.80												
	Equipamiento programado				0.00	0.00	0.00	0.00												
D042	Programa de Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas (SPSS 2010)													0.00	0.00	0.00				0.00





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 48 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO			
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)										
FU SF PS PE AI PT					TRIMESTRAL										
					TOTAL	I	II	III							
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
D045	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Nuevo San Antonio (Fideicomiso SPSS 2%) <b>Concluir la construcción del Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida en la localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00
	Concluir la Construcción del Centro de Salud Microrregional		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0			
	Obra Realizada /				0.00	0.00	0.00	1.00							
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00							
D046	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Miguel Aldama (Fideicomiso SPSS 2%) <b>Concluir la construcción del Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida en la localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorguen servicios con oportunidad, eficiencia y calidad.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00
	Concluir la Construcción del Centro de Salud Microrregional		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0			
	Obra Realizada /				0.00	0.00	0.00	1.00							
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00	0.00							





PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 49 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				I	II	III	IV									
TOTAL																
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00		
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00		
D047	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Macayo Tercera Sección (Fideicomiso SPSS 2%) <b>Concluir la construcción del Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida y salud en las localidades, para beneficiar la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00	
	Concluir la Construcción del Centro de Salud Microrregional		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Obra Realizada				0.00	0.00	0.00	1.00								
	Obra Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00								
D048	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Llanos Morelos Segunda Sección (Fideicomiso SPSS 2%) <b>Concluir la construcción del Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida en la localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00	
	Concluir la Construcción del Centro de Salud Microrregional		1.00	1.00	1.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Obra Realizada				0.00	0.00	0.00	1.00								
	Obra Programada	/			0.00	0.00	0.00	0.00								



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 50 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA  FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
					TOTAL PROGRAMADO (C)											
					TOTAL ALCANZADO (D)											
TRIMESTRAL				CUMP. D / C	META D / A	PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO						
TOTAL	I	II	III								IV					
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>											6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00		
<b>INVERSIÓN</b>											13,323,833.16	0.00	0.00	0.00		
D049	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Microrregional en Bienes Comunales Peñitas El Mico (Fideicomiso SPSS 2%)  <b>Concluir la construcción del Centro de Salud Microrregional, mejorando la calidad de vida en la localidad, para beneficiar a la población a través de la creación de una unidad médica que otorgue servicios con oportunidad, eficiencia y calidad.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00	
	Concluir la Construcción del Centro de Salud Microrregional		1.00	1.00	1.00			100.00%	100.00%	100.00%	0					
	Obra Realizada /				0.00	0.00	0.00									
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00									
D050	Equipamiento a unidades médicas del segundo nivel de atención (SPSS2010)  <b>Equipar, fortalecer y actualizar a las unidades médicas del segundo nivel de atención, con equipos médicos de vanguardia.</b>	305-250301-B17-06										0.00	0.00	0.00	0.00	
	Fortalecimiento de unidades médicas		4.00	4.00	4.00			0.00%	0.00%	100.00%	35					
	Unidades fortalecidas /				0.00	0.00	0.00									
	Unidades programadas a fortalecer				0.00	0.00	0.00									
	Equipamiento de unidades médicas		23.00	23.00	23.00			0.00%	0.00%	100.00%	35					
	Unidades equipadas /				0.00	0.00	0.00									
	Unidades programadas a equipar				0.00	0.00	0.00									
D051	Hospital Básico de 12 camas en Chamula (Equipamiento) (SPSS 2009)											0.00	0.00	0.00	0.00	



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

**GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**  
**AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)**  
**(ENERO - MARZO)**



Secretaría de Hacienda

Página: 51 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
	Realizar el equipamiento del Hospital Básico de 12 camas en Chamula, con equipos de avanzada tecnología que permita brindar atención médica oportuna y un correcto diagnóstico de los padecimientos a la población de esta Región. Equipamiento del Hospital Básico	305-250301-B17-06	1.00	1.00	1.00				0.00%	0.00%	100.00%	36				
	Equipamiento Realizado				0.00	0.00	1.00									
	Equipamiento Programado				0.00	0.00	0.00									
D052	Const. y Equip. de Centros Estatal y Jurisdiccionales de Vacunología y Capacitación para la Salud del Niño (SPSS 2010) Realizar la construcción y el equipamiento de los Centros de Vacunología, que permitan ampliar la cobertura del programa de vacunación universal, para mantener permanentemente esquemas de vacunación a través de las unidades médicas. Construcción de Centros de Vacunología	305-250301-B17-06	8.40	7.00	8.40				29.40%	29.40%	100.00%	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obra Realizada				0.00	0.00	8.40									
	Obra Programada				0.00	0.00	0.00									
	Equipamiento de Centros de Vacunología		8.40	7.00	8.40				0.00%	0.00%	100.00%	37				
	Equipamiento realizado				0.00	0.00	8.40									
	Equipamiento Programado				0.00	0.00	0.00									
D053	Equipamiento a Unidades Médicas del segundo Nivel de Atención (SPSS 2008)												0.00	0.00	0.00	0.00



PODER EJECUTIVO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INVERSIÓN)  
(ENERO - MARZO)



Secretaría de Hacienda

Página: 52 de 52

Fecha: 19/12/2011

PTO2010-53.1

ORGANISMO PÚBLICO: 264 00 Instituto de Salud

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$ DEL PERÍODO				
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
TOTAL PROGRAMADO (C)					TOTAL ALCANZADO (D)											
FU SF PS PE AI PT				TRIMESTRAL												
				TOTAL	II	III	IV									
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>												6,066,152,236.53	611,356,891.81	0.00	0.00	
<b>INVERSIÓN</b>												13,323,833.16	0.00	0.00	0.00	
	Equipar y fortalecer a las unidades médicas del segundo nivel de atención con ambulancias adecuadas y de vanguardia.	305-250301-B17-06														
	Adquisición de ambulancias		46.00	46.00	46.00				100.00%	100.00%	100.00%	0				
	Ambulancias adquiridas				46.00			46.00								
	Ambulancias programadas a adquirir /				0.00	0.00	0.00	0.00								

Dr. James Gómez Montes

Secretario de Salud