

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP0015020 0508208	Construcción De Piso Firme	370325	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán Estación FCC	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETAN	Vivienda	En Ejecución	2015	\$971,223							0.00		Metros Cuadrados	86	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
CHP0015020 0517969	Construcción De Puente Vehicular	FISMDF-15-2015	Chiapas	Chalchihuitán	Chalchihuitán	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHALCHIHUITAN	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2015	\$4,606,153							0.00		Metros lineales	420	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP0015020 0523161	Construcción De Puente Vehicular Cuarta Etapa	RAMSC-OP-UB-FISM-005-2015	Chiapas	Sabanilla	Unión Hidalgo (El Chorro)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANILLA CHIAPAS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,701,293							0.00		Metros cúbicos	856	0.00		Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515010 0469381	Apertura Y Obras De Drenaje De Camino Rural	FISM-003-2015	Chiapas	Chilón	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,659,102	\$5,659,102	\$5,659,102	\$5,659,102	\$5,659,102	\$1,697,343	\$1,697,343	29.99	\$0	Kilómetro	200	0.00	30.00	Financiera: / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP1515010 0469485	Rehabilitación De Drenaje Y Descargas Domiciliarias	FISM-007-2015	Chiapas	Chilón	Tzajaja Jerico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,847,778	\$3,847,778	\$3,847,778	\$3,847,778	\$3,847,778	\$3,127,114	\$3,127,114	81.27	\$0	Equipamiento	200	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP1515010 0470035	Construcción De 124 Cuartos Dormitorio	FISM-010-2015	Chiapas	Chilón	Ángel Albino Corzo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$523,385	\$523,385	\$523,385	\$523,385	\$523,385	\$479,751	\$479,751	91.66	\$0	Vivienda	250	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP1515010 0470050	Construcción De 40 Cuartos Dormitorio	FISM-011-2015	Chiapas	Chilón	Poquíl	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,561,857	\$1,561,857	\$1,561,857	\$1,561,857	\$1,561,857	\$1,304,236	\$1,304,236	83.51	\$0	Vivienda	150	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso de ejecución

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1515010-0472035	Construcción De 19 Cuartos Para Baño	FISM-015-2015	Chiapas	Chilón	Sibalactic Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$715,836	\$715,836	\$715,836	\$715,836	\$715,836	\$214,751	\$214,751	30.00	\$0	Vivienda	150	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP1515010-0472069	Construcción De 33 Cuartos Dormitorio	FISM-030-2015	Chiapas	Chilón	Buenavista la Nueva Esperanza Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,033,165	\$1,033,165	\$1,033,165	\$1,033,165	\$1,033,165	\$911,447	\$911,447	88.22	\$0	Vivienda	200	0.00	88.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP1515010-0474749	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Alan Saecún-Hicbatil Del Km. 6-800 Al Km. 17-550	FISM-032-2015	Chiapas	Chilón	Hic'batil Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,502,112	\$1,502,112	\$1,502,112	\$1,502,112	\$1,502,112	\$1,502,112	\$1,502,112	100.00	\$0	Kilómetro	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100%
CHP1515010-0477500	Apertura Y Revestimiento De Calles Del Km. 0-000 Al Km. 0-315	FISM-035-2015	Chiapas	Chilón	Nuevo Progreso Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,067,217	\$1,067,217	\$1,067,217	\$1,067,217	\$1,067,217	\$320,165	\$320,165	30.00	\$0	Kilómetro	450	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP1515010-0477506	Rehabilitación De Camino Rural Tramo: Jol Sacún-Hicbatil, Km 21-800 Al Km. 41-300	FISM-036-2015	Chiapas	Chilón	Jol Sacún Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,519,171	\$1,519,171	\$1,519,171	\$1,519,171	\$1,519,171	\$1,519,171	\$1,519,171	100.00	\$0	Kilómetro	300	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra terminada al 100%
CHP1515010-0478241	Construcción De 43 Cuartos Dormitorio	FISM-041-2015	Chiapas	Chilón	Yaltajtic Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,737,667	\$1,737,667	\$1,737,667	\$1,737,667	\$1,737,667	\$1,661,850	\$1,661,850	95.64	\$0	Vivienda	200	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP1515010-0478247	Apertura De Camino Rural 3ra. Etapa, Tramo San Jerónimo Manchera San Luis Del Km. 11-660 Al Km. 12-600	FISM-045-2015	Chiapas	Chilón	San Luis Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,721,681	\$3,721,681	\$3,721,681	\$3,721,681	\$3,721,681	\$3,496,677	\$3,496,677	93.95	\$0	Kilómetro	350	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP1515010-0478254	Obras De Drenaje Y Revestimiento De Camino Rural, Tramo Aurora El Paraíso Km. 0-000 Al Km. 1-760 2da. Etapa	FISM-047-2015	Chiapas	Chilón	Aurora el Paraíso Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,411,673	\$3,411,673	\$3,411,673	\$3,411,673	\$3,411,673	\$1,023,502	\$1,023,502	30.00	\$0	Kilómetro	350	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP1515010-0478268	Construcción De 24 Cuartos Para Baño	FISM-053-2015	Chiapas	Chilón	Nazareth San Jerónimo Bachajón Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$860,888	\$860,888	\$860,888	\$860,888	\$860,888	\$676,250	\$676,250	78.55	\$0	Vivienda	150	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP1515010-0478270	Construcción De 17 Cuartos Dormitorio	FISM-054-2015	Chiapas	Chilón	Ch'Entikil ha Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$605,653	\$605,653	\$605,653	\$605,653	\$605,653	\$438,428	\$438,428	72.39	\$0	Vivienda	150	0.00	72.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP1515010-0478276	Construcción De 67 Cuartos Para Baño	FISM-057-2015	Chiapas	Chilón	Patelna 2da. Sección Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento Municipal de Chilón Chiapas	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,943,778	\$1,943,778	\$1,943,778	\$1,943,778	\$1,943,778	\$1,193,793	\$1,193,793	61.42	\$0	Vivienda	200	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso de ejecución
CHP1515010-0482150	Rehabilitación De 11 Caminos Rurales Para Beneficiar A Varias Comunidades	203511E085 000C03B011	Chiapas	Chilón	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$33,559,758	\$1,574,958	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP1515010-0482209	Programa De Infraestructura Para Abatir El Resago Social Y La Pobreza Extrema	192251E189 02442ZB001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2015	\$744,151,164	\$713,591,659	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010-0482219	Apertura Y Revestimiento Del Camino: Ovarndo Finuelas - Santa Rosa: Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 000	192211E085 000C03B003	Chiapas	Escuintla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$6,351,533	\$6,351,533	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP1515010-0482328	Rehabilitación Del Camino: S.C. (Cuelis Outidrez - La Angostura) - Nueva Villahermosa, Tramo Km. 0 000 - Km. 5 200	192211E085 000C03B004	Chiapas	Acala	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$2,883,320	\$2,883,320	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1515010482530	Construcción Del Puente Ubicado En El Km. 0 000 Sobre El Camino Miguel Alemán - Raudería San Fernando, Tramo Km. 0 000 Al Km. 2 000 (Terminación)	203511E085000C03B011	Chiapas	Mitontic	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,303,217	\$1,303,217	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Metro Lineal / Registro:
CHP1515010482781	Camino: Revolución Mexicana - La Concordia, Tramo Del Km. 54 000 Al Km. 115 000, Subtramo: Construcción De Muro De Mampostería En El Km. 75 000	203511E085000C03B012	Chiapas	Villa Corzo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP1515010482839	Rehabilitación, Revestimiento Y Obras De Drenaje Del Camino: Tres Cerros - Miguel Estrilla Los Chorroa.	192211E085000C03B012	Chiapas	Tenejapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$7,557,440	\$7,557,440	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Kilómetro / Registro:
CHP1515010483985	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Red De Agua Potable De La Cra. Jaltenango De La Paz (1er. Etapa)	2211E059003E13B004	Chiapas	Angel Albino Corzo	Jaltenango de la Paz (Angel Albino Corzo)	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Población y Ciudades Rurales	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	1,034	0.00	70.00	Financiera: El recurso devengado corresponde al segundo trimestre del presente ejercicio / Física: El avance físico es de acuerdo a lo programado / Registro: avances registrados corresponden al segundo trimestre del presente ejercicio. - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.
CHP1515010489756	Modernización Y Ampliación Del Camino: Los Angeles - Argentinia, Tramo Km. 0 000 Al Km. 6 700 (Subtramo A Modernizar: Del Km. 3 200 Al Km. 5 200)	273511E086010C03D030	Chiapas	El Bosque	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$12,500,000	\$12,207,500	\$8,214,286	\$3,748,504	\$3,748,504	\$911,254	\$911,254	7.46	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 2500000, Devengado: 91254.16; PROII: Autorizado: 9707500, Devengado: 2837250 / Física: Unidad de medida: Kilometro / Registro:
CHP1515010489776	Construcción Del Sistema Integral De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa)	122131E076010C01D007	Chiapas	Bochil	Venustiano Carranza	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,990,678	\$10,990,678	\$2,776,133	\$2,776,133	\$2,776,133	\$2,776,133	25.26	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 2200000, Devengado: 555697.49; PROII: Autorizado: 8790678.14, Devengado: 2220435.33 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010489782	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa)	122131E076010C01D011	Chiapas	Bochil	Ajiló	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,650,000	\$3,650,000	\$3,650,000	\$1,822,264	\$400,898	\$400,898	\$400,898	10.98	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 803000, Devengado: 40897.97; PROII: Autorizado: 97920.88; Devengado: 2847000, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010489789	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	122231E109010C01D015	Chiapas	Bochil	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$15,625,600	\$15,625,600	\$4,445,095	\$4,445,095	\$4,445,095	\$4,445,095	28.45	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 3520000, Devengado: 97920.88; PROII: Autorizado: 2467174.02 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1515010 0487796	Construcción Del Sistema De Alcantarillado o Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa)	12231E076 010C01D014	Chiapas	Chamula	Nichnamic Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,700,000	\$9,473,020	\$9,473,020	\$2,697,355	\$2,697,355	\$593,418	\$593,418	6.26	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 2134000, Devengado: 593418.01; PROII: Autorizado: 1339200, Devengado: 2103936.6 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487803	Construcción Del Sistema De Alcantarillado o Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa)	12231E076 010C01D016	Chiapas	Chamula	Cruzón Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,500,000	\$9,277,700	\$9,277,700	\$2,684,417	\$590,572	\$590,572	\$590,572	6.37	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 2090000, Devengado: 590571.66; PROII: Autorizado: 7187700, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487810	Construcción Del Sistema Integral De Agua Potable (1er Etapa)	12231E109 010C01D016	Chiapas	Chamula	Chamula Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$19,586,425	\$19,128,103	\$19,128,103	\$5,485,547	\$5,485,547	\$5,485,547	\$5,485,547	28.68	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 4109013.4, Devengado: 1206820.35; PROII: Autorizado: 14819089.5, Devengado: 427826.7 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487817	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	12231E109 010C01D017	Chiapas	Chamula	Chamula Urbano		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,124,069	\$3,929,351	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 466206.69, Devengado: 0; PROII: Autorizado: 8657861.85, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487824	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231E109 010C01D018	Chiapas	Chamula	Jolpajaltón Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,110,000	\$1,110,000	\$1,110,000	\$554,778	\$554,778	\$554,778	\$554,778	49.98	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 2442000, Devengado: 122051.17; PROII: Autorizado: 8658000, Devengado: 432726.88 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487831	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231E109 010C01D008	Chiapas	Chanal	La Ventana Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,148,000	\$1,148,000	\$1,148,000	\$573,675	\$573,675	\$573,675	\$573,675	49.97	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 232560, Devengado: 126208.5; PROII: Autorizado: 899400, Devengado: 47466.5 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487837	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231E109 010C01D009	Chiapas	Chanal	Chanaltón Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$599,951	\$599,951	\$599,951	\$599,951	50.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 244000, Devengado: 131989.18; PROII: Autorizado: 936000, Devengado: 467961.66 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487845	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231E109 010C01D030	Chiapas	Cintalapa	Monte Oreb Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$1,595,976	\$1,595,976	\$1,595,976	\$1,595,976	49.87	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 704000, Devengado: 351114.82; PROII: Autorizado: 2495000, Devengado: 1244861.62 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487852	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231E109 010C01D031	Chiapas	Cintalapa	Las Palmas Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,491,683	\$1,491,683	\$1,491,683	\$1,491,683	49.72	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 600000, Devengado: 328170.19; PROII: Autorizado: 2340000, Devengado: 1163322.49 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487863	Construcción Del Sistema De Alcantarillado o Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa)	12231E076 010C01D015	Chiapas	Francisco León	San José Maspac Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$9,300,000	\$9,082,380	\$9,082,380	\$4,640,891	\$1,020,996	\$1,020,996	\$1,020,996	11.24	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 2104000, Devengado: 1020995.98; PROII: Autorizado: 7336300, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487869	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1er Etapa)	12231E109 010C01D027	Chiapas	Francisco León	Azapac Rural		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,748,187	\$1,748,187	\$1,748,187	\$1,748,187	49.95	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 770000, Devengado: 384601.16; PROII: Autorizado: 2730000, Devengado: 1363485.33 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1515010 0487875	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	122131E076 010C01D006	Chiapas	Huitiupán	Naquem	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,300,000	\$5,175,980	\$5,175,980	\$2,648,809	\$643,819	\$643,819	\$643,819	12.44	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 1166000, Devengado: 643819.5; PROII: Autorizado: 4009980, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487883	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E109 010C01D002	Chiapas	Ixhuitán	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$861,914	\$861,914	\$861,914	\$430,762	\$430,762	\$430,762	\$430,762	49.98	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 189620.99, Devengado: 94767.67; PROII: Autorizado: 672292.61, Devengado: 335994.47 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487886	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E109 010C01D029	Chiapas	Jitotol	Calido	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,100,000	\$7,910,460	\$7,910,460	\$4,042,849	\$3,953,657	\$3,953,657	\$3,953,657	49.98	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 1782000, Devengado: 88426.81; PROII: Autorizado: 6128460, Devengado: 3084230 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487892	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	122231E109 010C01D022	Chiapas	Las Margaritas	Felipe Carrillo Puerto	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$899,654	\$899,654	\$899,654	\$899,654	49.98	\$0	Piezas	0	0.00	7.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 396000, Devengado: 197923.97; PROII: Autorizado: 1040000, Devengado: 701730.46 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487912	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E109 010C01D003	Chiapas	Palenque	Eben Ezer	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,719,042	\$378,189	\$378,189	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487916	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa)	122231E109 010C01D001	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,400,000	\$5,273,640	\$5,273,640	\$2,699,947	\$2,699,947	\$2,699,947	\$2,699,947	51.20	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 1188000, Devengado: 657127.42; PROII: Autorizado: 4985640, Devengado: 2042820 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487925	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E109 010C01D004	Chiapas	San Juan Cancuc	Trametal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,249,122	\$1,249,122	\$1,249,122	\$1,249,122	49.96	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 550000, Devengado: 27486.79; PROII: Autorizado: 1950000, Devengado: 97434.77 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487934	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento (1er Etapa)	122131E076 010C01D017	Chiapas	Solosuchúa	Solosuchúa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,016,198	\$1,016,198	\$1,016,198	\$508,042	\$111,769	\$111,769	\$111,769	11.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 223563.55, Devengado: 111769.32; PROII: Autorizado: 792634.42, Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487938	Construcción De La Primera Etapa De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua	122231E109 010C01D003	Chiapas	Tenejapa	Yetzucum	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,499,304	\$2,499,304	\$549,847	\$549,847	11.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 1100000, Devengado: 549846.88; PROII: Autorizado: 608650.36; PROII: Autorizado: 1949457.12 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487943	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E109 010C01D028	Chiapas	Tenejapa	Sivactel	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,100,000	\$9,863,660	\$9,863,660	\$2,766,593	\$2,766,593	\$2,766,593	\$2,766,593	28.05	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 2222000, Devengado: 608650.36; PROII: Autorizado: 7641660, Devengado: 2157942.19 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
CHP1515010 0487947	Construcción Del Sistema De Alcantarillado o Sanitario y Saneamiento (Ier Etapa)	12231E076 0100010012	Chiapas	Zinacantan	Navenchauc	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,144,087	\$13,813,116	\$13,813,116	\$3,902,520	\$858,554	\$858,554	\$858,554	6.22	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 3111699.2; Devengado: 858504.4; PROII: 10701416.43; Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487952	Construcción Del Sistema De Alcantarillado o Sanitario y Saneamiento (Ier Etapa)	12231E076 0100010013	Chiapas	Huixtán	La Libertad	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,700,000	\$8,496,420	\$8,496,420	\$4,348,562	\$1,057,352	\$1,057,352	\$1,057,352	12.44	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 1914000; Devengado: 1097392.21; PROII: Autorizado: 6582420; Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487958	Construcción Del Sistema De Alcantarillado o Sanitario	12231E076 0100010019	Chiapas	Huixtán	San Fernando	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,000,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487964	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231E109 0100010010	Chiapas	Huixtán	San José la Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$6,900,000	\$6,738,540	\$6,738,540	\$3,447,931	\$3,368,815	\$3,368,815	\$3,368,815	49.99	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 1518000; Devengado: 758544.77; PROII: Autorizado: 622500; Devengado: 2610270 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487968	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231E109 0100010020	Chiapas	Huixtán	Chaquiloc	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,900,000	\$2,900,000	\$2,900,000	\$1,447,465	\$1,447,465	\$1,447,465	\$1,447,465	49.91	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 638000; Devengado: 318442.32; PROII: Autorizado: 2262000; Devengado: 119202.76 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487975	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231E109 0100010021	Chiapas	Huixtán	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$2,347,443	\$2,347,443	\$2,347,443	\$2,347,443	49.95	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 1034000; Devengado: 516437.45; PROII: Autorizado: 3666000; Devengado: 1931005.5 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487985	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231E109 0100010026	Chiapas	Oxchuc	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$899,267	\$899,267	\$899,267	\$899,267	49.96	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 396000; Devengado: 197839.83; PROII: Autorizado: 1404000; Devengado: 701408.48 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0487994	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado o Sanitario y Saneamiento	12231E076 0100010010	Chiapas	Ocosingo	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,600,000	\$2,600,000	\$2,600,000	\$1,299,204	\$285,825	\$285,825	\$285,825	10.99	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 570000; Devengado: 25824.51; PROII: Autorizado: 2028000; Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0488000	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231E109 0100010011	Chiapas	Ocosingo	Cruceiro Corral	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,590,000	\$1,590,000	\$1,590,000	\$794,903	\$174,879	\$174,879	\$174,879	11.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 349800; Devengado: 174879.83; PROII: Autorizado: 1240200; Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0488003	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231E109 0100010012	Chiapas	Ocosingo	La Trinitaria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$597,000	\$597,000	\$597,000	\$298,175	\$298,175	\$298,175	\$298,175	49.95	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 131340; Devengado: 65598.44; PROII: Autorizado: 465660; Devengado: 232576.3 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0488008	Construcción Del Sistema De Agua Potable	12231E109 0100010013	Chiapas	Ocosingo	El Mango	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,967,000	\$2,967,000	\$2,967,000	\$1,483,270	\$1,483,270	\$1,483,270	\$1,483,270	49.99	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 652740; Devengado: 326319.32; PROII: Autorizado: 2314260; Devengado: 116690.32 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1515010 0488011	Aplicación Del Sistema De Alcantarillado o Sanitario	122131E076 010001002	Chiapas	Larráinzar	Stenleyjot	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,048,396	\$1,048,396	\$1,048,396	\$1,048,396	49.92	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 462000, Devengado: 230547.74; PROII: Autorizado: 1638000, Devengado: 817748.6 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0488012	Construcción Del Sistema De Alcantarillado o Sanitario Primera Etapa	122131E076 010001003	Chiapas	Larráinzar	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,919	\$749,919	\$749,919	\$749,919	49.99	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 330000, Devengado: 164982.26; PROII: Autorizado: 1170000, Devengado: 584937.12 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0488016	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E109 010001004	Chiapas	Larráinzar	Peña Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$949,725	\$949,725	\$208,940	\$208,940	11.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 418000, Devengado: 208939.51; PROII: Autorizado: 1482000, Devengado: 70785.15 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0488019	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E109 010001005	Chiapas	Larráinzar	Meonho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,098,848	\$1,098,848	\$1,098,848	\$1,098,848	49.95	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 484000, Devengado: 241746.47; PROII: Autorizado: 2806000, Devengado: 857101.13 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0488021	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E109 010001006	Chiapas	Larráinzar	Luguiho	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$1,198,159	\$1,198,159	\$263,595	\$263,595	10.98	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 528000, Devengado: 263595.08; PROII: Autorizado: 1872000, Devengado: 934564.39 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515010 0488025	Construcción Del Camino Rural: San Andrés Duraznal - Sonora, Tramo: Km. 0 000 Al Km. 6 A Construir: Del Km. 4 800 Al Km. 6 060 (Subtramo A Construir: Del Km. 4 800 Al Km. 6 060)	283131E085 010001001	Chiapas	San Andrés Duraznal	San Andrés Duraznal	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,400,000	\$680,000	\$578,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 389384.05, Devengado: 0; PAFPI: Autorizado: 0 / Física: Unidad de medida: Kilometro / Registro:
CHP1515020 0509556	Programa De Electrificación En Diversas Localidades Del Estado De Chiapas (Introducción y Ampliación y Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica)	232241E096 0000048001	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,000,000	\$16,000,000	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	5,252,808	0.00	0.00	Financiera: / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515020 0515388	Autoconstrucción De Sistemas De Agua Potable	032231E109 0100018001	Chiapas	Amatenango del Valle	Rancho del Valle Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta correcta que OLLA. No se refleja avance fisico y financiero en base a que las especificaciones para la compra de materiales y herramentales correspondiente a la construcción de la hoy se encuentran en tramite ante el area correspondiente. - SISTEMA: Fasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1515020 0515340	Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable	032231C109 010C0018001	Chiapas	Chamula	Bautista Chico	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta correcta que es olla. No se refleja avance fisico y financiero esto es en base a que las requisiciones para la compra de materiales y herramientas correspondiente a la construccion de la olla, se encuentra en tramite ante el area correspondiente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515020 0515383	Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable	032231C109 010C0018001	Chiapas	Chamula	Jolpajaltón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta correcta que es olla. No se refleja avance fisico y financiero esto es en base a que las requisiciones para la compra de materiales y herramientas correspondiente a la construccion de la olla, se encuentra en tramite ante el area correspondiente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515020 0515414	Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable	032231C109 010C0018001	Chiapas	Chamula	Pozuelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,138,814	\$1,138,814	\$1,138,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta correcta que es olla. No se refleja avance fisico y financiero esto es en base a que las requisiciones para la compra de materiales y herramientas correspondiente a la construccion de la olla, se encuentra en tramite ante el area correspondiente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515020 0515443	Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable	032231C109 010C0018001	Chiapas	Chamula	Yaltén	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta correcta que es olla. No se refleja avance fisico y financiero esto es en base a que las requisiciones para la compra de materiales y herramientas correspondiente a la construccion de la olla, se encuentra en tramite ante el area correspondiente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515020 0515484	Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable	032231C109 010C0018001	Chiapas	Chamula	Yalvánté	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1515020 0515513	Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable	032231C109 010C01B001	Chiapas	Chamula	Yaalit'Unun	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta correcta que es olla. No se refleja avance fisico y financiero esto es en base a que las reguisiones para la compra de materiales y herramientas correspondiente a la construcción de la olla, se encuentra en tramite ante el area correspondiente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515020 0515579	Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable	032231C109 010C01B001	Chiapas	Chamula	Jolchijtik	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta correcta que es olla. No se refleja avance fisico y financiero esto es en base a que las reguisiones para la compra de materiales y herramientas correspondiente a la construcción de la olla, se encuentra en tramite ante el area correspondiente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515020 0515606	Construcción del Sistema De Agua Potable	122231E109 020C01D006	Chiapas	La Trinitaria	José María Morales	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,136,853	\$10,136,853	\$5,314,607	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	2,601	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: 4054741. Devengado: 0. AFAPZ: Autorizado: 602212. Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515020 0515618	Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable	032231C109 010C01B001	Chiapas	Chamula	Centro Yalvante	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta correcta que es olla. No se refleja avance fisico y financiero esto es en base a que las reguisiones para la compra de materiales y herramientas correspondiente a la construcción de la olla, se encuentra en tramite ante el area correspondiente. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515020 0516122	Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable	032231C109 010C01B001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Laguna Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta correcta que es olla. No se refleja avance fisico y financiero esto es en base a que las reguisiones para la compra de materiales y herramientas para la construcción de la hoy, se encuentra en tramite ante la area que le corresponde. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1515020 0516254	Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable	032231C109 010001B001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San José Buenavista Rural	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta OLLA. No se refleja avance fisico y financiero esto en base a que las requisiciones para la compra de materiales y herramientas para la construcción de la hoyra, se encuentra en tramite ante la area que le corresponde. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515020 0516345	Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable	032231C109 010001B001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	San Antonio la Legunita	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta OLLA. No se refleja avance fisico y financiero esto en base a que las requisiciones para la compra de materiales y herramientas para la construcción de la hoyra, se encuentra en tramite ante la area que le corresponde. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515020 0516411	Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable	032231C109 010001B001	Chiapas	San Cristóbal de las Casas	Los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta OLLA. No se refleja avance fisico y financiero esto en base a que las requisiciones para la compra de materiales y herramientas para la construcción de la hoyra, se encuentra en tramite ante la area que le corresponde. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515020 0516453	Autoconstrucción de Sistemas de Agua Potable	032231C109 010001B001	Chiapas	Hochil de las Casas	Monte Grande	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,138,814	\$1,138,814	\$1,138,814	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta OLLA. No se refleja avance fisico y financiero esto en base a que las requisiciones para la compra de materiales y herramientas para la construcción de la hoyra, se encuentra en tramite ante la area que le corresponde. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
CHP1515020 0516520	Autoconstrucción De Sistemas De Agua Potable	032231C109 0100018001	Chiapas	Comitán de Domínguez	San José	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta OLLA. No se refleja avance fisico y financiero esto en base a que las requisiciones para la compra de materiales y herramientas para la construcción de la boya, se encuentra en tramite ante la area que le corresponde. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515020 0516463	Autoconstrucción De Sistemas De Agua Potable	032231C109 0100018001	Chiapas	La Trinitaria Guerrero	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$569,407	\$569,407	\$569,407	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Cabe mencionar que con respecto a la meta se agrego vivienda debido a que no se encontro la meta OLLA. No se refleja avance fisico y financiero esto en base a que las requisiciones para la compra de materiales y herramientas para la construcción de la boya, se encuentra en tramite ante la area que le corresponde. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CHP1515020 0521737	Construcción Del Sistema De Agua Potable	122231E109 0200010006	Chiapas	Villavieja	Benito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$13,487,746	\$13,487,746	\$7,071,433	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	3,567	0.00	0.00	Financiera: FAIS: Autorizado: Devengado: 5395098; Autorizado: 8092648; Devengado: 0 / Física: Unidad de medida: Obra / Registro:
CHP1515020 0524128	Programa Para El Desarrollo De Zonas Prioritarias 01	16202271C1 68024922C0	Chiapas	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencias Federales, Estatales, Municipales y Asociaciones Civiles.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	29,625	0.00	0.00	Financiera: Recursos convenidos para proyectos de infraestructura social / Física: Recursos convenidos con sedesol / Registro: Con los recursos convenidos para este programa se financiarán los proyectos presentados por las instancias ejecutoras a través de la Unidad Ejecutora Desarrollo Social. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.