

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
								Programa	Fondo	Ramo	Institución Ejecutora				Tipo de Proyecto	Estatus	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población
CHP1717020 085602	Centro de Salud Microregional De Tzajalichón Municipio De Chamisá Terminación Del Equipamiento - 56108	56108	Chiapas	Chamula	Tzajalichón	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y SALUD COMUNICACIONES	Salud	En Ejecución	2017	5868,341	5868,341	5781,188	5781,188	5434,170	5434,170	90	Otros	635	100.00	100.00	/ Física: /	
Registro: Financiera:																										
CHP1717020 0856106	Hospital Basico Comunitario De Doce Camas De Chiapa De Corzo Equipamiento Obra Exterior E Instalaciones Complementarias - 56115	56115	Chiapas	Chiapa de Corzo	Chiapa de Corzo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y SALUD COMUNICACIONES	Salud	En Ejecución	2017	527,616,669	527,616,669	519,177,346	519,177,346	513,757,595	513,757,595	49.82	00	Otros	11,274	100.00	32.00	/ Física: /
Registro: Financiera:																										
CHP1717020 0856140	Centro De Salud Con Servicios Ampliados De Chicomuseló Terminación De La Construcción Y Equipamiento - 65714	65714	Chiapas	Chicomuseló	Chicomuseló	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y SALUD COMUNICACIONES	Salud	En Ejecución	2017	524,047,793	524,047,793	519,166,001	511,770,453	511,770,453	511,770,453	48.95	00	Otros	9,008	100.00	34.00	/ Física: /
Registro: Financiera:																										
CHP1717020 0856844	Equipamiento Acabados Generales Obra Exterior E Instalaciones Complementarias - 65718	65718	Chiapas	Sabanilla	Sabanilla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y SALUD COMUNICACIONES	Salud	En Ejecución	2017	516,882,930	516,882,930	512,942,027	512,942,027	58,077,099	58,077,099	47.84	00	Otros	3,052	100.00	34.00	/ Física: /
Registro: Financiera:																										
CHP1717020 0857167	Centro De Salud De Tuxtla Gutiérrez Terminación De La Construcción Y Equipamiento - 67306	67306	Chiapas	Tuxtla Gutiérrez	Tuxtla Gutiérrez	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA Y SALUD COMUNICACIONES	Salud	En Ejecución	2017	547,443,262	547,443,262	528,730,790	528,730,790	528,730,790	528,730,790	60.56	00	Otros	11,500	100.00	54.00	/ Física: /
Registro: Financiera:																										