

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.201 Secretaría General de Gobierno y Mediación

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 071321A07801A22B001											
Pago indemnizatorio de los afectados por la obra de utilidad pública de la apertura y construcción del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (Liberación del derecho de vía, tramo III y entronques) 1a. Etapa.											
Componente											
1.-Superficie indemnizada por el derecho de vía por causa de la utilidad pública por la apertura y construcción del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (tramo III y entronques), Realizado											
Porcentaje de superficie indemnizada por la liberación del derecho de vía por causa de utilidad pública	16,194.51	16,194.51	0.00	0.00	0.00	16,194.51	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		16,194.51	0.00	0.00	0.00	16,194.51				Metro Cuadrado	16,194.51
		16,194.51	0.00	0.00	0.00	16,194.51					
Actividad											
1.1.- Integración de expedientes legales para el pago indemnizatorio de los afectados por la liberación del derecho de vía por causa de utilidad pública.											
Porcentaje de expedientes legales para el pago indemnizatorio integrados.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
1.2- Procedimiento administrativo para el pago a los afectados por la liberación del derecho de vía por causa de utilidad pública.											
Porcentaje de procedimientos administrativos para el pago a los afectados por la liberación de derecho de vía, realizados.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Procedimiento	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Secretaría de Finanzas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Gestión para disponer de los recursos autorizados para la compra de mobiliario, equipo de administración e informático; necesarios para mejorar las actividades de detección de actos ilícitos y de corrupción.											
Porcentaje de gestiones realizadas para la liberación de recursos destinados a la adquisición de mobiliario, equipo de administración e informático.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia 2025	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión 1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Gestión para disponer de los recursos autorizados para la compra de licencias informáticas; necesarios para optimizar la generación de información de inteligencia patrimonial y económica.											
Porcentaje de gestiones realizadas para la liberación de recursos destinados a la adquisición licencias informáticas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia 2025	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión 1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 171521B09801P18B001 Aportación Estatal al Fideicomiso 2050.- Para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR). Componente Recursos estatales del Fideicomiso 2050.- Para el Desarrollo Regional del Sur-Sureste (FIDESUR), aportados.											
Porcentaje de aportaciones de recursos estatales realizadas al FIDESUR.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia 2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Aportación 1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Gestión de los trámites necesarios para disponer de los recursos de inversión.											
Porcentaje de gestiones realizadas para la aportación de los recursos estatales aprobados al FIDESUR.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia 2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión 1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Secretaría de Finanzas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B077											
Construcción de la Autopista: Palenque – San Cristóbal; Tramo: Km. 0+000 – Km. 48+000 y Ramal Cascadas Agua Azul (4 Kms); Subtramo: Km. 0+000 – Km. 10+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	10.00	0.00	5.00	2.50	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5.00	2.50	2.50	10.00				Kilómetro	10.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 10+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	10.00	0.00	5.00	2.50	2.50	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5.00	2.50	2.50	10.00				Kilómetro	10.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H03901I11B039											
Construcción del Boulevard de la Zona Metropolitana Tuxtla Gutiérrez-San Fernando											
Componente											
Infraestructura vial construida.											
Porcentaje de infraestructura vial construida.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de boulevard											
Porcentaje de construcción de boulevard.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 082211H03901I11B045											
Imagen Urbana del Boulevard De Las Federaciones entre Calle Jiménez y Carretera Entronque a Tzimol en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez											
Componente											
Infraestructura de imagen urbana construida											
Porcentaje de infraestructura de imagen urbana construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de imagen urbana											
Porcentaje de construcción de imagen urbana	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H03901I11B051											
Mejoramiento Integral de Imagen Urbana y Turística del Boulevard Mariano Matamoros de la calle 1era. Ote. a la 1era. Pte. en la localidad Puerto Arista del municipio de Tonalá (Reconstrucción).											
Componente											
Infraestructura de imagen urbana reconstruida											
Porcentaje de infraestructura de imagen urbana reconstruida	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Reconstrucción de imagen urbana de boulevard											
Porcentaje de metros cuadrados de imagen urbana de boulevard	7,318.55	5,122.99	2,195.56	0.00	0.00	7,318.55	111.43	111.43	78.00	Gestión / Eficacia	2025
		5,122.99	2,195.56	0.00	0.00	7,318.55					
		5,708.47	0.00	0.00	0.00	5,708.47				Metro Cuadrado	7,318.55

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de piezas de imagen urbana de boulevard	49.00	35.00	14.00	0.00	0.00	49.00	109.20	109.20	78.00	Gestión / Eficacia	2025
		35.00	14.00	0.00	0.00	49.00				Pieza	49.00
		38.22	0.00	0.00	0.00	38.22					
Porcentaje de metros lineales de imagen urbana de boulevard	1,314.83	920.38	394.45	0.00	0.00	1,314.83	111.43	111.43	78.00	Gestión / Eficacia	2025
		920.38	394.45	0.00	0.00	1,314.83				Metro Lineal	1,314.83
		1,025.57	0.00	0.00	0.00	1,025.57					
Proyecto: 082411H04501I11B006											
Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Yajalón											
Componente											
Infraestructura deportiva reconstruida											
Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Reconstrucción de unidad deportiva											
Porcentaje de reconstrucción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 152231H05002C01D002											
Construcción de Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable, de la colonia Cruz El Gavilán a la colonia Arenal, en la cabecera municipal de Ocozocoautla de Espinosa.											
Componente											
Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Formalizar contrato											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Contrato	1.00	
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido											
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Supervisión	1.00	
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Licitación	1.00	
Proyecto: 182231H05002C01D001											
Construcción (2a. de 2 etapa) de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Agua Potable, de la localidad Frontera Corozal, municipio de Ocosingo											
Componente											
Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Sistema	1.00	
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Contrato	1.00	
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido											
Porcentaje del Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Supervisión	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 182231H05001C01B002											
Ampliación del Sistema de Agua Potable (Segunda etapa), en la localidad de Chalam, municipio de Mitontic.											
Componente											
Sistema de Agua Potable Ampliado											
Sistema de Agua Potable Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 083511H04101C03B005											
Estudios ambientales de la Construcción de la "Autopista Carretera Palenque Ocosingo" (tramo Km. 0+000 al Km. 95+000) y Ramal Ocosingo 16.28 km (Estudios ambientales)											
Componente											
Infraestructura carretera construida											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H03901I11B014											
Pavimentación de la Avenida Octava Oriente entre Calle Quinta Norte y Calle Séptima Sur Oriente en la Cabecera Municipal de Comitán de Domínguez											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 152131H03602C01D003											
Reconstrucción, Mejoramiento y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, de la cabecera municipal de Tzimol											
Componente											
Sistema de Saneamiento Reconstruido y Ampliado											
Sistema de Saneamiento Reconstruido y Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082411H04501I1B004											
Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Tzimol											
Componente											
Infraestructura deportiva reconstruida											
Porcentaje de infraestructura deportiva reconstruida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Reconstrucción de unidad deportiva											
Porcentaje de reconstrucción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 152131H03601C01B005 Construcción de sanitarios con biodigestor, en la localidad Guadalupe Bacja, municipio de Oxchuc											
Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	203.00	0.00	0.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	203.00	0.00	203.00				Baño Ecológico	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 082211H03901I11B049											
Pav con concr hidráulico de las calles: 480 ml de la c 66a Sur Ote entre Carr al Copalar y Prol de la 7ma Av Sur Ote y 359.10 ml de la Prol 7ma Av Sur Ote entre c 66a Sur Ote y Acceso a la Univ Rosario Castellanos (CRESUR) del mpio. de Comitán de Dgez (Construcción).											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	8,617.94	2,908.60	5,709.34	0.00	0.00	8,617.94	213.33	213.33	72.00	Gestión / Eficacia	2025
		2,908.60	5,709.34	0.00	0.00	8,617.94					
		6,204.92	0.00	0.00	0.00	6,204.92				Metro Cuadrado	8,617.94
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	72.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	43.00	0.00	0.00	43.00					
		30.96	0.00	0.00	0.00	30.96				Pieza	43.00
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,508.80	754.40	754.40	0.00	0.00	1,508.80	144.00	144.00	72.00	Gestión / Eficacia	2025
		754.40	754.40	0.00	0.00	1,508.80					
		1,086.34	0.00	0.00	0.00	1,086.34				Metro Lineal	1,508.80
Proyecto: 083351H02201I11B006											
Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Chuchiltón del Municipio de Larráinzar											
Componente											
Infraestructura de energía eléctrica construida.											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de red de distribución de energía eléctrica. Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 193511H04001C03B016 Reconstrucción del Camino: Las Rosas - E.C. (Tuxtla - Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas											
Porcentaje de caminos reconstruidos	13.00	0.00	6.50	3.25	3.25	13.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	6.50	3.25	3.25	13.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	13.00
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 13+000 (T.A.)											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	13.00	0.00	6.50	3.25	3.25	13.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	6.50	3.25	3.25	13.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	13.00
Proyecto: 083351H02201I11B011 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad San Nicolás Buenavista del Municipio de Zinacantán Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 083511H04101C03B003 Estudios, trámites y proyecto ante la CONAGUA de los Escurrimientos y Cauces que intervienen en la Autopista Palenque - Ocosingo del Cad. Km. 0+000 al Cad. Km. 49+000 (Estudios, tramites y proyecto) Componente Infraestructura carretera construida											
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Elaboración de estudios, trámites y proyectos de autopista											
Porcentaje de documentos de autopista	510.00	102.00	306.00	102.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		102.00	306.00	102.00	0.00	510.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	510.00
Proyecto: 082411H04501I11B024 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Ocotepec Componente Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 152231H05001C01B009											
Rehabilitación de la Línea de Conducción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Jesús María Garza, municipio de Villaflores.											
Componente											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04001C03B028											
Reconstrucción del Camino: Tapachula - El Edén - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 39+000; Subtramo: km. 16+000 - km. 27+000 (T.A.)											
Componente											
Carreteras alimentadoras reconstruidas											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de caminos reconstruidos	11.00	0.00	3.66	3.66	3.68	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	3.66	3.66	3.68	11.00				Kilómetro	11.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: Km. 16+000 - Km. 27+000 (T.A.)											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	11.00	0.00	3.66	3.66	3.68	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	3.66	3.66	3.68	11.00				Kilómetro	11.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082411H04501I11B025 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán Componente Infraestructura deportiva rehabilitada											
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Rehabilitación de unidad deportiva											
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 062211H04501I11B002 Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo de Infraestructura Social Estatal Componente Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado.											
Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Programa	1.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Ejecución de programa de seguimiento de obra pública											
Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	72.00	13.00	30.00	29.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		13.00	30.00	29.00	0.00	72.00				Supervisión	72.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 152131H03602C01D004 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Joljamil, municipio de Tumbalá Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 083351H02201I11B007											
Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Unenaltic y Unenaltic I del Municipio de Larráinzar											
Componente											
Infraestructura de energía eléctrica construida.											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de red de distribución de energía eléctrica.											
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 082211H03901I11B050											
Pavimentación de la Calle Laguna de Montebello desde el Blvd. Laguitos hasta el entronque con el Libramiento Nte. Pte. en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gtz (Construcción 2a. etapa) y C. Río Lagartero entre C. Laguna de Montebello y C. Cascadas de Agua (Construcción).											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,900.86	1,960.34	2,940.52	0.00	0.00	4,900.86	62.50	62.50	25.00	Gestión / Eficacia	2025
		1,960.34	2,940.52	0.00	0.00	4,900.86					
		1,225.22	0.00	0.00	0.00	1,225.22				Metro Cuadrado	4,900.86

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros cúbicos de vialidad con concreto hidráulico	16.80	6.72	10.08	0.00	0.00	16.80	62.50	62.50	25.00	Gestión / Eficacia	2025
		6.72	10.08	0.00	0.00	16.80				Metro Cúbico	16.80
		4.20	0.00	0.00	0.00	4.20					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	33.00	13.00	20.00	0.00	0.00	33.00	63.46	63.46	25.00	Gestión / Eficacia	2025
		13.00	20.00	0.00	0.00	33.00				Pieza	33.00
		8.25	0.00	0.00	0.00	8.25					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,482.07	992.83	1,489.24	0.00	0.00	2,482.07	62.50	62.50	25.00	Gestión / Eficacia	2025
		992.83	1,489.24	0.00	0.00	2,482.07				Metro Lineal	2,482.07
		620.52	0.00	0.00	0.00	620.52					
Proyecto: 082411H04501I11B014											
Espacio Multideportivo en la Cabecera Municipal de El Bosque											
Componente											
Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de espacio multideportivo											
Porcentaje de construcción de espacio multideportivo	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 152231H05001C01B003											
Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Bautista Chico (Barrio Yolon'Be y Yacol'Be), municipio de Chamula.											
Componente											
Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Sistema	1.00	
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Contrato	1.00	
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Licitación	1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Supervisión	1.00	
Proyecto: 082261H04501I11B004											
Mercado Público en la Cabecera Municipal de San Lucas											
Componente											
Infraestructura para el comercio y abasto construido											
Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra	1.00	
Actividad											
Construcción de mercado público											
Porcentaje de construcción de mercado público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 152231H05002C01D005											
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Tzunún, municipio de Oxchuc.											
Componente											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	99.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	99.00	0.00	99.00				Tanque	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 083351H02201I11B009											
Red de Distribución de Energía Eléctrica del Barrio Centro en la Localidad Rincón Chamula del Municipio de Rincón Chamula San Pedro											
Componente											
Infraestructura de energía eléctrica construida.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 152131H03602C01D002											
Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Francisco I, Madero, del municipio de Salto de Agua											
Componente											
Sistema de Saneamiento Construido											
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 152231H05002C01D001											
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Tojchotic, municipio de Mitontic											
Componente											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,383.76	1,315.12	3,068.64	0.00	0.00	4,383.76	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		1,315.12	3,068.64	0.00	0.00	4,383.76				Metro Cuadrado	4,383.76
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	17.00	5.00	12.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		5.00	12.00	0.00	0.00	17.00				Pieza	17.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,630.40	489.12	1,141.28	0.00	0.00	1,630.40	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		489.12	1,141.28	0.00	0.00	1,630.40				Metro Lineal	1,630.40
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 083351H02201I11B012											
Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Monterrey (Buenavista Poyospac) del Municipio de Tecpatán											
Componente											
Infraestructura de energía eléctrica construida.											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de red de distribución de energía eléctrica.											
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H03901I11B027											
Pavimentación de la Avenida Central 5 de Mayo entre Prolongación Hidalgo y Calle Constitucional en la Cabecera Municipal de Ocotepec											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00
Proyecto: 082411H04501I11B019 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de Huixtla											
Componente Infraestructura deportiva rehabilitada											
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00
Actividad Rehabilitación de unidad deportiva											
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00
Proyecto: 152131H03602C01D001 Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Tojchotic, municipio de Mitontic.											
Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	100.00	0.00	0.00	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Baño Ecológico	2025 1.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152131H03601C01B009 Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Pedro Pedernal Zona II, en la localidad San Pedro Pedernal, municipio de Huixtán Componente Sistema de Saneamiento Construido Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Planta de Tratamiento	2025 1.00	
Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de estudios de autopista	10.00	2.00	8.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		2.00	8.00	0.00	0.00	10.00				Estudio	10.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de metros cuadrados de autopista	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	60,000.00				Metro Cuadrado	60,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de proyectos de autopista	56.00	6.00	14.00	27.00	9.00	56.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		6.00	14.00	27.00	9.00	56.00				Proyecto	56.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de metros lineales de autopista	2,000.00	500.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		500.00	750.00	750.00	0.00	2,000.00				Metro Lineal	2,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04001C03B018											
Reconstrucción del Camino: Copainalá - Coapilla - Ocoatepec, Tramo: Km.0+000 - Km. 43+100; Consistente en Muros de Gavión en los cadenamientos Km. 33+300 y Km. 39+100											
Componente											
Carreteras alimentadoras reconstruidas											
Porcentaje de caminos reconstruidos	77.00	0.00	38.50	19.25	19.25	77.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	38.50	19.25	19.25	77.00				Metro Lineal	77.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras consistente en Muros de Gavión en los cadenamientos: km. 33+300 al km. 39+100											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	37.00	0.00	18.50	9.25	9.25	37.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	18.50	9.25	9.25	37.00				Metro Lineal	37.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	40.00	0.00	20.00	10.00	10.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	20.00	10.00	10.00	40.00				Metro Lineal	40.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 182131H03602C01D001											
Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa), en la localidad de Joinchoj, municipio de Larráinzar											
Componente											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H03901I11B018											
Pavimentación de la Calle de Acceso al CECYTECH 04 Jitotol en la Cabecera Municipal de Jitotol											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de construcción de edificio público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra	1.00	
Proyecto: 082211H03901I118026 Pavimentación de la Calle Primera Sur Poniente entre Calle Cuarta Sur Poniente y Calle Sexta Poniente Sur en la Cabecera Municipal de Nicolás Ruíz Componente Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra	1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra	1.00	
Proyecto: 082211H03901I118006 Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Muquén del Municipio de Chamula Componente Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra	1.00	
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Obra	1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 083351H02201I11B014 Red de Distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Kulaktik del Municipio de Tenejapa Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.											
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 082411H04501I11B011 Cancha Pública en la Cabecera Municipal de Chicoasén Componente Infraestructura deportiva rehabilitada											
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Rehabilitación de cancha pública											
Porcentaje de rehabilitación de cancha pública	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 082411H04501I11B029 Espacio Multideportivo en la Localidad Ponciano Arriaga del Municipio de Totolapa											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H03901I11B043 Pavimentación de la Calle Monte Oret entre Avenida Sabinos y Avenida Betania en la Colonia Nueva Jerusalem de la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez											
Componente Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 152231H05001C01B008 Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Cuchumtón "Barrio Centro", municipio de Mitontic											
Componente Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de construcción de cancha de usos múltiples	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 082211H03901I118048 Pavimentación de la Calle El Santuario entre Calle al Centro de Pocolum y Calle de Acceso a Sibalnijá en la Localidad Sibalnijá Pocolum del Municipio de Tenejapa Componente Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 082241H03901I118002 Alumbrado Público en la Cabecera Municipal de Santiago El Pinar Componente Infraestructura de alumbrado público construido											
Porcentaje de infraestructura de alumbrado público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Construcción de alumbrado público											
Porcentaje de construcción de alumbrado público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 082211H03901I11B033											
Pavimentación del Acceso y Calle Loma Verde de la Colonia Lomas de Pichualco en la Cabecera Municipal de Pichualco.											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H03901I11B013											
Pavimentación de la Calle Central entre Avenida Primera Sur Oriente y Avenida Primera Norte Oriente de la Localidad Julian Grajales del Municipio de Chiapa de Corzo											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 082211H03901I11B020											
Pavimentación de Calles y Avenidas en la Localidad Patentic del Municipio de Larráinzar											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 152131H03601C01B004											
Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Bawits, municipio de Oxchuc											
Componente											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	39.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	39.00	0.00	39.00				Baño Ecológico	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.											
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H03901I11B046 Pavimentación de la Calle 1 desde la Carretera San Juan Chamula - Ixtapa hacia el final de la Calle en la Localidad Yutosil Tres del Municipio de Chamula											
Componente Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082411H04501I11B021 Parque Público en la Localidad Tierra y Libertad del Municipio de Jiquipilas											
Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Rehabilitación de parque público. Porcentaje de rehabilitación de parque público.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00	
Proyecto: 152231H05001C01B011 Construcción de tanques individuales de captación pluvial de ferrocemento, en la localidad Amayilja, Municipio de Oxchuc Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	27.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27.00 27.00 0.00	0.00 0.00 0.00	27.00 27.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Tanque	2025 1.00	
Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Contrato	2025 1.00	
Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Licitación	2025 1.00	
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 082211H03901I11B047											
Pavimentación de la Calle 2a. Poniente entre Periférico Norte y Carretera a Bautista Chico del Barrio Xuchotic en la Localidad Bautista Grande del Municipio de Chamula											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H03901I11B030											
Pavimentación de la Avenida Aurora entre Calle Dr. Belisario Domínguez y Calle Santa Cruz en la Cabecera Municipal de Pichucalco											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 082411H04501I11B027											
Parque Público Infantil de la Colonia El Pedregal en la Cabecera Municipal de Solosuchiapa											
Componente											
Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Rehabilitación de parque público.											
Porcentaje de rehabilitación de parque público.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H03901I11B016											
Pavimentación de Calles y Avenidas en la Cabecera Municipal de Huixtán											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 152231H05002C01D003											
Perforación de Pozo Profundo de 120 metros consistentes en: Etapa exploratoria y terminación, aforo y calidad del agua, en la localidad La Aurora, municipio de Palenque.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Infraestructura carretera construida											
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Elaboración de proyectos ejecutivos de autopista											
Porcentaje de estudios de autopista	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Estudio	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de proyectos de autopista	34.00	5.00	12.00	14.00	3.00	34.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		5.00	12.00	14.00	3.00	34.00				Proyecto	34.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 092211H04501I11B001 Oficinas auxiliares de la Secretaría General de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación 3a. etapa)											
Componente Infraestructura de edificio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de edificio público rehabilitado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Rehabilitación de oficinas											
Porcentaje de metros cuadrados de oficinas	3,966.59	3,966.59	0.00	0.00	0.00	3,966.59	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		3,966.59	0.00	0.00	0.00	3,966.59				Metro Cuadrado	3,966.59
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de piezas de de oficinas	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	186.00	0.00	0.00	186.00				Pieza	186.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de oficinas	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00				Metro Lineal	3,800.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 083511H04101C03B002 Análisis y Dictamen de Riesgo para el Proyecto de la Autopista Palenque – Ocosingo, tramo: Agua Azul – Tenango del km. 48+000 al 95+500 y ramal Ocosingo (16 kms) (Análisis y dictamen de riesgo)											
Componente Infraestructura carretera construida											
Porcentaje de infraestructura carretera construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Elaboración de análisis y dictamen de riesgo de autopista											
Porcentaje de documentos de autopista	11.00	2.00	6.00	3.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		2.00	6.00	3.00	0.00	11.00				Documento	11.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H04501I11B001 Vivero de la Secretaría de Infraestructura (Reconstrucción).											
Componente Infraestructura de edificio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Reconstrucción de vivero											
Porcentaje de metros cuadrados de vivero	3,087.43	1,543.71	1,543.72	0.00	0.00	3,087.43	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		1,543.71	1,543.72	0.00	0.00	3,087.43				Metro Cuadrado	3,087.43
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	18.00	0.00	18.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 182231H05001C01B001 Programa de Supervisión para Obras de Infraestructura Hidráulica (FISE) Componente Obras contratadas con acciones de supervisión											
Obras contratadas con acciones de supervisión	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	18.00	0.00	18.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Supervisión de obras de infraestructura hidráulica											
Supervisión de obras de infraestructura hidráulica	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	18.00	0.00	18.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 062211H04501I11B003 Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas para el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos Componente Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado.											
Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Programa	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Ejecución de programa de seguimiento de obra pública											
Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		2.00	3.00	2.00	2.00	9.00				Supervisión	9.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 083351H02201I11B013 Red de distribución de Energía Eléctrica en la Localidad Cruztón del Municipio de Chamula Componente Infraestructura de energía eléctrica construida.											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica.											
Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 182131H03602C01D006 Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas) Componente Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Obras con supervisión técnica											
Obras con supervisión técnica	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 152231H05001C01B004 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros cuadrados de drenaje sanitario	208.05	208.05	0.00	0.00	0.00	208.05	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2025 208.05
		208.05	0.00	0.00	0.00	208.05					
		72.82	0.00	0.00	0.00	72.82					
Porcentaje de piezas de drenaje sanitario	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 15.00
		15.00	0.00	0.00	0.00	15.00					
		5.25	0.00	0.00	0.00	5.25					
Porcentaje de metros lineales de drenaje sanitario	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	171.33	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2025 171.33
		171.33	0.00	0.00	0.00	171.33					
		59.97	0.00	0.00	0.00	59.97					
Proyecto: 182131H03602C01D004											
Supervisión Técnica por Administración (Localidades Rurales)											
Componente											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Obras con supervisión técnica											
Obras con supervisión técnica	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2025 1.00
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 152131H03601C01B002											
Construcción de Sanitarios con biodigestor, en la localidad Kaketeal, municipio de Chanal											
Componente											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Baño Ecológico	2025 1.00
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 6+500 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	6.50	0.00	2.16	2.16	2.18	6.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 6.50
Proyecto: 082411H04501I11B005 Parque Público en la Localidad La Sirena del Municipio de Villaflores Componente Infraestructura de espacio público construido. Porcentaje de infraestructura de espacio público construido.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00
Actividad Construcción de parque público. Porcentaje de construcción de parque público.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00
Proyecto: 082131H03901I11B001 Dren Pluvial del Boulevard Poniente en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez Componente Infraestructura de drenaje pluvial construido. Porcentaje de infraestructura de drenaje pluvial construido.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00
Actividad Construcción de drenaje pluvial. Porcentaje de construcción de drenaje pluvial.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2025 1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 063511H04201I11B001											
Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales											
Componente											
Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de maquinaria											
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo	66.00	16.00	16.00	16.00	18.00	66.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		16.00	16.00	16.00	18.00	66.00				Mantenimiento	66.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Mantenimiento preventivo y correctivo a la maquinaria pesada y equipo											
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos realizados a la maquinaria pesada y equipo	66.00	16.00	16.00	16.00	18.00	66.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		16.00	16.00	16.00	18.00	66.00				Mantenimiento	66.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 063511H04201I11B003											
Programa Emergente de Conservación de Caminos											
Componente											
Mantener en optimas condiciones de operación la red de caminos rurales											
Porcentaje de conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00				Kilómetro	700.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Conservación de caminos rurales											
Porcentaje de conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00				Kilómetro	700.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 063511H04201I11B004											
Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Carretera											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Implementar estrategias y contratación de personal para la supervisión de las diversas obras de infraestructura que ejecuta esta Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00				Supervisión	180.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Conservación de caminos rurales	180.00	45.00	45.00	45.00	45.00	180.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
Porcentaje de asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto		45.00	45.00	45.00	45.00	180.00				Supervisión	180.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 063511H04201I11B002 Conservación y Mantenimiento de Vehículos para la Integración, Control, Ejecución y Supervisión de la obra pública en materia de Infraestructura Carretera e Hidráulica											
Componente Mantenimiento en condiciones optimas de operación el parque de vehicular	272.00	68.00	68.00	68.00	68.00	272.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular		68.00	68.00	68.00	68.00	272.00				Mantenimiento	272.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular	272.00	68.00	68.00	68.00	68.00	272.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
Porcentaje de mantenimientos preventivos y correctivos al parque vehicular		68.00	68.00	68.00	68.00	272.00				Mantenimiento	272.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 082211H03901I11B053											
Pavimentación de la Calzada de los Doctores (Desde el Inicio de la Privada de los Doctores hasta el final de la Calle), tramo del km. 0+000 al km. 471.62, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico mixto											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico mixto	6,977.01	0.00	6,977.01	0.00	0.00	6,977.01	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	6,977.01	0.00	0.00	6,977.01				Metro Cuadrado	6,977.01
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico mixto	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	48.00	0.00	0.00	48.00				Pieza	48.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico mixto	2,429.48	0.00	2,429.48	0.00	0.00	2,429.48	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	2,429.48	0.00	0.00	2,429.48				Metro Lineal	2,429.48
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H03901I11B042											
Pavimentación de la Calle Cristóbal Colón entre Carretera Panamericana a Chiapa de Corzo y Avenida San Francisco, Tramo del Km. 0+000 al Km. 0+080, de la Colonia San Juan Bautista en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico. Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H03901I11B054 Pavimentación de la C Primera Avenida Sur Oriente entre Calle Central y Calle Cuarta Oriente Sur, y Calle Central y Calle Cuarta oriente sur entre Primera Avenida Sur Oriente y Av. Central Oriente, en la Localidad Copoya del Municipio de Tuxtla Gutiérrez (Construcción). Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	5,188.31	0.00	3,631.81	1,556.50	0.00	5,188.31	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	3,631.81	1,556.50	0.00	5,188.31				Metro Cuadrado	5,188.31
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	42.00	0.00	29.00	13.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	29.00	13.00	0.00	42.00				Pieza	42.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,356.00	0.00	1,649.20	706.80	0.00	2,356.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1,649.20	706.80	0.00	2,356.00				Metro Lineal	2,356.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04001C03B036											
Rehabilitación del Camino: Crucero Nuevo Edén - Agrónomos Mexicanos - Domingo Chanona, tramo: km. 0+000 - km. 22+500 (T.A.)											
Componente											
Carreteras alimentadoras rehabilitadas											
Porcentaje de caminos rehabilitados	22.50	0.00	7.50	7.50	7.50	22.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	7.50	7.50	7.50	22.50				Kilómetro	22.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 22+500 (T.A.)											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	22.50	0.00	7.50	7.50	7.50	22.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	7.50	7.50	7.50	22.50				Kilómetro	22.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04001C03B031											
Rehabilitación del Camino: E.C. (Ocozacoautla - Villaflores) - Cuauhtémoc, tramo: km. 0+000 - km. 9+500 (T.A.)											
Componente											
Carreteras alimentadoras rehabilitadas											
Porcentaje de caminos rehabilitados	9.50	0.00	3.16	3.16	3.18	9.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	3.16	3.16	3.18	9.50				Kilómetro	9.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 9+500 (T.A.)											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	9.50	0.00	3.16	3.16	3.18	9.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	3.16	3.16	3.18	9.50				Kilómetro	9.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04001C03B034											
Reconstrucción del Camino: Santa Isabel - Domingo Chanona, Tramo: Km. 0+000 - Km. 67+500; Subtramo: Km. 30+000 - Km 45+000 (T.A)											
Componente											
Carreteras alimentadoras conservadas y/o reconstruidas											
Porcentaje de caminos reconstruidos	15.00	0.00	7.50	3.75	3.75	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	7.50	3.75	3.75	15.00				Kilómetro	15.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 30+000 - km. 45+000 (T.A.)											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	15.00	0.00	7.50	3.75	3.75	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	7.50	3.75	3.75	15.00				Kilómetro	15.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B071											
Construcción del Camino: E.C. Paraíso del Grijalva - Río Jordán, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04001C03B032											
Reconstrucción del Camino: Venustiano Carranza - Guadalupe Victoria, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000 (T.A.)											
Componente											
Carreteras alimentadoras rehabilitadas											
Porcentaje de caminos rehabilitados	8.00	0.00	2.66	2.66	2.68	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	2.66	2.66	2.68	8.00				Kilómetro	8.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000 (T.A.)											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	8.00	0.00	2.66	2.66	2.68	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	2.66	2.66	2.68	8.00				Kilómetro	8.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B070											
Construcción del Camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lázaro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+000 - km. 8+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B069 Construcción de Puente Vehicular "Los Cerritos" de 12.00 MI. Ubicado en el km. 0+741 sobre el Camino: E.C. (Venustiano Carranza - Pujilic) - Los Cerritos (Raíces) Componente Construcción de Puente Vehicular Porcentaje de puentes construidos											
12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00				Metro Lineal	12.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de Puente Vehicular "Los Cerritos" de 12.00 MI. Ubicado en el Km. 0+741 Porcentaje de avance en la ejecución del puente a construir											
12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00				Metro Lineal	12.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 082421H04501I11B001 Teatro de la Ciudad "Emilio Rabasa Estebanel" en Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción de Áreas de Vestíbulo y Mezzanine) Componente Infraestructura de edificio público reconstruido Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido											
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Reconstrucción de Teatro Porcentaje de reconstrucción de teatro											
1,578.36	0.00	1,578.36	0.00	0.00	1,578.36	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	1,578.36	0.00	0.00	1,578.36				Metro Cuadrado	1,578.36	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 082681H04501I11B006											
Oficinas Administrativas y Operativas del DIF del Estado de Chiapas en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción).											
Componente											
Infraestructura de edificio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Reconstrucción de oficinas											
Porcentaje de reconstrucción de oficinas	1,039.74	0.00	1,039.74	0.00	0.00	1,039.74	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1,039.74	0.00	0.00	1,039.74					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	1,039.74
Proyecto: 193511H04101C03B067											
Construcción del Camino: E.C. (Tenejapa-San Juan Cancuc) - Tzakuiviljok - Los Mangos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+346; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+346											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.34	0.00	0.44	0.45	0.45	1.34	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.44	0.45	0.45	1.34					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.34
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+346											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.34	0.00	0.44	0.45	0.45	1.34	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.44	0.45	0.45	1.34					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	1.34

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B068											
Construcción del Camino: E.C. (Tenejapa - San Juan Cancuc) - Baj 'lokilja, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+400; Subtramo: Km. 6+000 - Km. 7+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 6+000 - km. 7+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B062											
Construcción del Camino: Solosuchiapa - Álvaro Obregón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+500; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B061											
Construcción del Camino: San Vicente - El Porvenir - El Santuario II - Santuario I - Embarcadero Angostura, Tramo: Km. 3+500 - Km. 20+860; Subtramo: Km. 4+500 - Km. 5+500											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+500 - km. 5+500											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04001C03B024											
Rehabilitación del Camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo Sitala) - San Francisco Portugal - El Jardín, tramo: km. 1+000 - km. 4+000 (T.A.)											
Componente											
Carreteras alimentadoras rehabilitadas											
Porcentaje de caminos rehabilitados	3.00	0.00	1.50	0.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.50	0.75	0.75	3.00				Kilómetro	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 1+000 - km. 4+000 (T.A.)											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	3.00	0.00	1.50	0.75	0.75	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.50	0.75	0.75	3.00				Kilómetro	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04001C03B023											
Rehabilitación del Camino: Simojovel - La Pimienta, tramo: km. 0+000 - km. 8+800; subtramo: km. 0+000 - km. 4+415											
Componente											
Carreteras alimentadoras rehabilitadas											
Porcentaje de caminos rehabilitados	4.41	0.00	2.20	1.10	1.11	4.41	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	2.20	1.10	1.11	4.41				Kilómetro	4.41
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 4+415											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	4.41	0.00	2.20	1.10	1.11	4.41	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	2.20	1.10	1.11	4.41				Kilómetro	4.41
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B060											
Construcción del Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+500; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04001C03B026 Reconstrucción del Camino: E.C (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - San José Reforma, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600; Subtramo: Km. 3+400 - Km. 4+600 Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos											
1.20	0.00	0.40	0.40	0.40	1.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.40	0.40	0.40	1.20				Kilómetro	1.20	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: km. 3+400 - km. 4+600 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir											
1.20	0.00	0.40	0.40	0.40	1.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.40	0.40	0.40	1.20				Kilómetro	1.20	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04001C03B027 Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Tapachula - El Edén - Nueva Alemania) - Ramal Fracción El Porvenir (El Guineo), Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+000; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 8+000 (T.A) Componente Caminos Rurales Reconstruidos Porcentaje de caminos reconstruidos											
6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Kilómetro	6.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 2+000 - km. 8+000 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir											
6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Kilómetro	6.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04001C03B029 Reconstrucción del Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa - E.C. (Copainalá - Ocoatepec), Tramo: Km. 0+000 – Km. 30+400; Subtramo: Km. 18+400 - Km. 30+400 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras reconstruidas Porcentaje de caminos reconstruidos											
12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00				Kilómetro	12.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con Concreto Asfáltico del subtramo: Km. 18+400 - Km. 30+400 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir											
12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00				Kilómetro	12.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B064 Construcción del Camino: San Miguel La Sardina - Adolfo Ruíz Cortínez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos											
1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir											
1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B066											
Construcción del Camino: E.C. (Tecpatán - Raudales Malpaso) - Ejido Esperanza de los Pobres, Tramo: Km. 0+000 - Km. 36+000; Subtramo: Km. 19+000 - Km. 20+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 19+000 - km. 20+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B065											
Construcción del Camino: Tecpatán - San José Cushipac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+472.04; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B052 Construcción del Camino: Reforma Agraria - El Clavo - Berea - Nuevo Yajalón, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos											
1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir											
1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B053 Construcción del Camino: E.C. (Ruinas - Palenque) - Cuauhtémoc Cárdenas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+748.15; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+748.15 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos											
1.74	0.00	0.86	0.44	0.44	1.74	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.86	0.44	0.44	1.74				Kilómetro	1.74	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 al km. 5+748.15 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir											
1.74	0.00	0.86	0.44	0.44	1.74	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.86	0.44	0.44	1.74				Kilómetro	1.74	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B050											
Construcción del Camino: Oxchuc - Plaza Yochib, Tramo: Km. 0+000 - Km. 22+170.184; Subtramo: Km. 17+500 - Km. 18+500											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 17+500 al km. 18+500											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 083511H04101C03B008											
Construcción de la Autopista Palenque - San Cristóbal.											
Componente											
Infraestructura carretera construida											
Porcentaje de infraestructura carretera construida	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Obra	5.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de autopista											
Porcentaje de metros cuadrados de autopista	83,297.47	0.00	27,765.81	27,765.82	27,765.84	83,297.47	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	27,765.81	27,765.82	27,765.84	83,297.47				Metro Cuadrado	83,297.47
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de metros cúbicos de autopista	119,782.58	0.00	39,927.52	39,927.53	39,927.53	119,782.58	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	39,927.52	39,927.53	39,927.53	119,782.58				Metro Cúbico	119,782.58
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	9.00	0.00	4.50	2.25	2.25	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	4.50	2.25	2.25	9.00				Kilómetro	9.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B054 Camino: Carretera Pichucalco - Teapa - Ranchería El Azufre 1a Sección, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 2+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	2.00	0.00	1.00	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.50	0.50	2.00				Kilómetro	2.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Mantenimiento del subtramo: km. 0+000 al km. 2+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	2.00	0.00	1.00	0.50	0.50	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.50	0.50	2.00				Kilómetro	2.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B055 Camino: E.C. (Pichucalco - Estación Juárez) - El Suspiro - Nuevo Nicapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+020; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Mantenimiento del subtramo: km. 7+000 al km. 8+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B056 Construcción del Camino: San Fernando - Monterrey - Las Maravillas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 20+000; Subtramo: Km. 10+000 - Km. 11+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 10+000 al km. 11+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B057 Construcción del Camino: San Fernando - Colonia Cuauhtémoc, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+000; Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B024 Construcción del Camino: Ejido Belisario Domínguez - San Antonio Caridad - Crucero Santa Martha, Tramo: Km. 0+000 - Km. 7+000; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos											
1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir											
1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B025 Construcción del Camino: Tres Cerros - Miguel Utrilla (Los Chorros) - Majomut - E.C. Km. 22+000 (Chenalhó - Pantelhó), Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+369.50; Subtramo: Km. 4+200 - Km. 5+200 Componente Carreteras alimentadoras construidos Porcentaje de caminos construidos											
1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+200 - km. 5+200 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir											
1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B023											
Construcción del Camino: Takiucum - Poconichim, Tramo: Km. 0+000 - Km. 6+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082111H04501I11B001											
Relleno Sanitario en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo (Tramo Km 2+100 de la Carretera Estatal Número 101) (Construcción).											
Componente											
Infraestructura de relleno sanitario construido											
Porcentaje de infraestructura de relleno sanitario construido	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de relleno sanitario											
Porcentaje de construcción de relleno sanitario	14,275.75	0.00	14,275.75	0.00	0.00	14,275.75	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	14,275.75	0.00	0.00	14,275.75				Metro Cuadrado	14,275.75
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 082211H03901I11B009											
Pavimentación de la Calle El Zapotal entre Calle Cipres y Calle Ebano de la Colonia Pedregal San Ángel en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082211H03901I11B012											
Pavimentación de la Av. Central Oriente entre Calle Primera Oriente Norte entronque a Camino Nicolás Bravo de la Localidad Julian Grajales del Municipio de Chiapa de Corzo											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico.											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B018											
Construcción del Camino: Pajalton Bajo - Kotojte, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+500; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+500											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.50	0.00	0.50	0.50	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.50	0.50	1.50				Kilómetro	1.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 al km. 2+500											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.50	0.00	0.50	0.50	0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.50	0.50	1.50				Kilómetro	1.50
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B021											
Construcción del Camino: Pajalton - Naxic, Tramo: Km. 0+000 - Km. 3+720; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B017											
Construcción del Camino que comunica a la Localidad de Patyalemton, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+363.67; Subtramo: Km. 1+100 - Km. 2+363.67											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.26	0.00	0.42	0.42	0.42	1.26	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.42	0.42	0.42	1.26				Kilómetro	1.26
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+100 - km. 2+363.67											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.26	0.00	0.42	0.42	0.42	1.26	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.42	0.42	0.42	1.26				Kilómetro	1.26
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04001C03B009											
Rehabilitación del Entronque Carretero Icalumtic - Yut UK'Um Entronque Yitic, tramo: Km. 0+000 - Km. 3+600 (T.A.)											
Componente											
Carreteras alimentadoras rehabilitadas											
Porcentaje de caminos rehabilitados	3.60	0.00	1.20	1.20	1.20	3.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.20	1.20	1.20	3.60				Kilómetro	3.60
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 3+600 (T.A.)											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	3.60	0.00	1.20	1.20	1.20	3.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.20	1.20	1.20	3.60				Kilómetro	3.60
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B022											
Construcción del Camino: E.C. (Santa Rosa - Frontera Mexiquito) - Ramal Onilja - Tzajalnich, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+120; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04001C03B011											
Reconstrucción del Camino: Chanal - La Mendoza, Tramo: Km. 0+000 - Km. 28+586 (T.A.)											
Componente											
Carreteras alimentadoras reconstruidas											
Porcentaje de caminos reconstruidos	28.58	0.00	9.52	9.53	9.53	28.58	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	9.52	9.53	9.53	28.58				Kilómetro	28.58
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del tramo: km. 0+000 - km. 28+586 (T.A.)											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	28.58	0.00	9.52	9.53	9.53	28.58	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	9.52	9.53	9.53	28.58				Kilómetro	28.58
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04001C03B010											
Rehabilitación del Camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito, tramo: km. 10+000 - km. 21+260; subtramo: km. 10+000 - km. 17+200 (T.A.)											
Componente											
Carreteras alimentadoras rehabilitadas											
Porcentaje de caminos rehabilitados	7.20	0.00	2.40	2.40	2.40	7.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	2.40	2.40	2.40	7.20				Kilómetro	7.20
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Rehabilitación de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: 10+000 - Km. 17+200 (T.A.)											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a rehabilitar	7.20	0.00	2.40	2.40	2.40	7.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	2.40	2.40	2.40	7.20				Kilómetro	7.20
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04001C03B013											
Reconstrucción del Camino: Caté - Simojovel - Huitiupán, tramo: km. 0+000 - km. 44+000; subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)											
Componente											
Carreteras alimentadoras reconstruidas											
Porcentaje de caminos reconstruidos	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00				Kilómetro	12.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 0+000 - km. 12+000 (T.A.)											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	4.00	4.00	4.00	12.00				Kilómetro	12.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B031											
Construcción del Camino: El Bosque - Chabajebal, Tramo: Km. 0+000 - Km. 12+989; Subtramo: Km. 7+000 - Km. 8+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+000 - km. 8+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04001C03B012											
Reconstrucción del Camino: Soyalo - Francisco Sarabia - Chicoasén, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 22+000 - km. 25+000 (T.A.)											
Componente											
Carreteras alimentadoras reconstruidas											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Kilómetro	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Reconstrucción de Carreteras Alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 22+000 - Km. 25+000 (T.A.)											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a reconstruir	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Kilómetro	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B028											
Construcción del Camino: San José El Contento - Sibaca - Guaquitepec, Tramo: Km. 0+000 - Km. 28+713.50; Subtramo: Km. 20+000 - Km. 21+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 20+000 - km. 21+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B027											
Construcción del Camino: Oxchuc - Cruzón - San Juan Cancuc - Guaquitepec - Sitala, Tramo: Km. 29+500 = Km. 3+500 - Km. 58+000 = Km. 32+000; Subtramo: Km. 18+650 - Km. 19+650											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 18+650 - km. 19+650											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B026											
Construcción del Camino: E.C. (Palenque - Ocosingo) - San Jerónimo Tulijá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+200; Subtramo: Km. 3+000 - Km. 4+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B030											
Construcción del Camino: Cintalapa - Rafael Cal y Mayor, Tramo: Km. 0+000 - Km. 62+000; Subtramo: Km. 42+000 = 18+000 - Km. 43+000 = 19+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 42+000 = 18+000 - km. 43+000 = 19+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B029											
Construcción del Camino: Pomposo Castellanos - Eloy Borrás Aguilar, tramo: km. 0+000 - km. 10+200; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 - km. 5+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082261H04501I11B005											
Rastro Frigorífico Municipal de Comitán "Nueve Estrellas" (Reconstrucción).											
Componente											
Infraestructura de edificio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Reconstrucción de rastro frigorífico municipal											
Porcentaje de reconstrucción de rastro frigorífico municipal	8,356.47	0.00	5,013.75	3,342.72	0.00	8,356.47	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5,013.75	3,342.72	0.00	8,356.47				Metro Cuadrado	8,356.47
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04001C03B007											
Rehabilitación del Camino: Majomut - Icalumtic - Yoltojtik, tramo: km. 0+000 - km. 5+100 (T.A.)											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 082411H04501I11B001 Unidad Deportiva en la Cabecera Municipal de La Independencia Componente Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B039 Construcción del Camino: E.C. (Suytic - Santo Domingo) - Muctahuitz, tramo: km. 0+000 - km. 4+796.10; subtramo: km. 3+000 - km. 4+796.10 Componente Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	1.79	0.00	0.59	0.60	0.60	1.79	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.59	0.60	0.60	1.79				Kilómetro	1.79
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 al km. 4+796.10											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.79	0.00	0.59	0.60	0.60	1.79	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.59	0.60	0.60	1.79				Kilómetro	1.79
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B035											
Construcción del Camino: Jitotol - San Andrés Duraznal - E.C. (Ejido Cálido - Plan Paredón), Tramo: Km. 0+000 - Km. 8+534; Subtramo: Km. 2+000 - Km. 3+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 3+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B034											
Construcción del Camino: Jitotol - Rubén Jaramillo, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+351.37; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidos											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.33	0.33	0.34	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.33	0.33	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B038											
Construcción del Camino: E.C. (Larrainzar - Santo Domingo) - Chuchilton, Tramo: Km. 0+000 - Km. 2+240; Ramal: Km. 0+300 - Km. 1+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	0.70	0.00	0.23	0.23	0.24	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.23	0.23	0.24	0.70				Kilómetro	0.70
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+300 al km. 1+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	0.70	0.00	0.23	0.23	0.24	0.70	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.23	0.23	0.24	0.70				Kilómetro	0.70
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B042											
Construcción del Camino: Abraham González - Pino Suarez, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+209.07; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B037											
Construcción del Camino: E.C. (Larráinzar - Puerto Cate) - Tres Puentes, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+820.63											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	1.82	0.00	0.60	0.61	0.61	1.82	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.60	0.61	0.61	1.82				Kilómetro	1.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+820.63											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.82	0.00	0.60	0.61	0.61	1.82	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.60	0.61	0.61	1.82				Kilómetro	1.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B040											
Construcción del Camino: E.C. (Lagos de Montebello - Marqués de Comillas) - Jerusalén - Guadalupe Tepeyac, Tramo: Km. 0+000 - Km. 25+000; Subtramo: Km. 15+500 - Km. 16+500											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 15+500 - km. 16+500											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B041											
Construcción del Camino: E.C. (Las Margaritas - Nuevo Momon - San Quintín) - Agua María - San Lorenzo - San Isidro, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+000; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B051											
Construcción del Camino: E.C. (Catazajá - Rancho Nuevo Km. 124+900) - Mesbiljá, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+900; Subtramo: Km. 1+000 - Km. 2+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 al km. 2+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B049 Construcción del Camino: Oxchuc - Tzopilja, tramo: km. 0+000 - km. 7+100; Subtramo: km. 4+800 - km. 6+300 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos											
1.50	0.00	0.75	0.37	0.38	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.75	0.37	0.38	1.50				Kilómetro	1.50	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+800 al km. 6+300 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir											
1.50	0.00	0.75	0.37	0.38	1.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.75	0.37	0.38	1.50				Kilómetro	1.50	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 193511H04101C03B047 Construcción del Camino: E.C. (Ocozacoautla – Apic Pac) - Col. Dr. Manuel Velazco Suarez II, Tramo: Km. 0+000 - Km. 10+620; Subtramo: Km. 0+000 – Km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras construidas Porcentaje de caminos construidos											
1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir											
1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 193511H04101C03B048											
Construcción del Camino: E.C. Desvío Piedra Azul - Juan del Grijalva I, Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+842.79; Subtramo: Km. 0+000 - Km. 1+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 al km. 1+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B046											
Construcción del Camino: Ocoatepec - San Antonio Buena Vista, tramo: km. 0+000 - km. 13+193.71; subtramo: km. 7+300 - km. 8+300											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+300 al km. 8+300											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 082411H04501I11B002											
Unidad Deportiva en la Localidad Raudales Malpaso del Municipio de Mezcalapa											
Componente											
Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B043											
Construcción del Camino: Chimúcum - Al Mojón Chamula, tramo: km. 0+000 - km. 9+420; subtramo: km. 4+000 - km. 5+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+000 al km. 5+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.00	0.00	0.50	0.25	0.25	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.50	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B045											
Construcción del Camino: Queshil - San Antonio, tramo: km. 0+000 - km. 5+000; subtramo: km. 2+500 - km. 3+500											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.206 Secretaría de Infraestructura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Infraestructura de edificio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00			Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Reconstrucción de unidad administrativa											
Porcentaje de reconstrucción de unidad administrativa	8,225.82	0.00	5,758.07	2,467.75	0.00	8,225.82	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5,758.07	2,467.75	0.00	8,225.82				Metro Cuadrado	8,225.82
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 193511H04101C03B044 Construcción del Camino: V. Carranza - Guadalupe Victoria - Nicolas Ruiz, Tramo: Km. 13+000 - Km. 14+880											
Componente Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	1.88	0.00	0.94	0.47	0.47	1.88	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.94	0.47	0.47	1.88				Kilómetro	1.88
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 13+000 al km. 14+880											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	1.88	0.00	0.94	0.47	0.47	1.88	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.94	0.47	0.47	1.88				Kilómetro	1.88
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 072151J06201M01B006											
Restauración y Saneamiento de Microcuencas de la Nueva ERA en Chiapas.											
Componente											
C1.- Restauración y conservación de suelos en las microcuencas prioritarias de 33 municipios del territorio estatal.											
Porcentaje de hectáreas de restauración y conservación de suelos realizados	10,625.00	0.00	4,309.00	3,716.00	2,600.00	10,625.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	4,309.00	3,716.00	2,600.00	10,625.00				Hectárea	10,625.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C2.-Protección de recursos forestales con brechas cortafuego											
Porcentaje de brechas cortafuegos realizadas	3,123.00	0.00	1,550.00	0.00	1,573.00	3,123.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	1,550.00	0.00	1,573.00	3,123.00				Kilómetro	3,123.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C3.-Estufas ahorradoras de leña entregadas a mujeres rurales											
Porcentaje de estufas construidas para mujeres rurales beneficiadas	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1,700.00	1,700.00	1,600.00	5,000.00				Persona	1,600.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C4.- Asignación de equipos de cómputo y tecnologías de la información											
Porcentaje de equipos de computo y de tecnología de la información	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00	82.26	82.26	82.26	Gestión / Eficiencia	2025
		62.00	0.00	0.00	0.00	62.00					
		51.00	0.00	0.00	0.00	51.00				Equipo	62.00
C5.- Asignación de equipo de transporte terrestre											
Porcentaje de equipos de transporte terrestre asignados	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00					
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Vehículo	10.00
C6.- Recurso otorgado al Fideicomiso (FESA) para acciones de restauración y conservación											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de cursos de capacitación sobre prevención, combate de incendios forestales y manejo integral del fuego	20.00	3.00	0.00	3.00	4.00	10.00	100.00	100.00	15.00	Gestión / Eficacia	2023
		3.00	0.00	3.00	4.00	10.00				Curso	15.00
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
Impartición de talleres comunitarios para la sensibilización y difusión de la Normas Oficiales en el manejo del fuego Porcentaje de talleres comunitarios para la sensibilización y difusión de las Normas Oficiales en el manejo del fuego	40.00	8.00	0.00	8.00	9.00	25.00	75.00	75.00	15.00	Gestión / Eficacia	2023
		8.00	0.00	8.00	9.00	25.00				Taller	35.00
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
Realización de aperturas, rehabilitación de brechas corta fuego y líneas negras, como medida preventiva para evitar la propagación de incendios en zonas forestales Porcentaje de apertura, rehabilitación de brechas cortafuego y líneas negras	50.00	10.00	0.00	10.00	10.00	30.00	60.00	60.00	12.00	Gestión / Eficacia	2023
		10.00	0.00	10.00	10.00	30.00				Kilómetro Lineal	40.00
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
Realización de monitoreo en las ANPE's para detectar oportunamente los incendios forestales Porcentaje de monitoreo para detectar oportunamente incendios forestales	30.00	3.00	7.00	2.00	3.00	15.00	100.00	100.00	10.00	Gestión / Eficacia	2023
		3.00	7.00	2.00	3.00	15.00				Monitoreo	20.00
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
Realización de quemas prescritas o quemas controladas para la reducción de carga de combustibles forestales Porcentaje de superficie con quemas prescritas y/o quemas controladas	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Hectárea	2.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 062151J07101M01B004 Programa de Monitoreo en Áreas Naturales Protegidas (Biológico y Social) Componente C1.- Información biológica para fortalecer la conservación de las especies nativas, generado											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de documentos con información biológica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C2.- Información técnica para reducir la degradación y pérdida del hábitat en las Áreas Naturales Protegidas, generado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Ficha Técnica	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad A1.C2.- Realización de talleres para la disminución de la contaminación del hábitat	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Taller	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
A1C1.- Realización de monitoreos para la generación de información de la biodiversidad	129.00	0.00	34.00	61.00	34.00	129.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	34.00	61.00	34.00	129.00				Monitoreo	129.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
A2C1.- Realización de acciones para la disminución de las poblaciones de especies no nativas en el medio silvestre	8.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	4.00	4.00	8.00				Acción	8.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 072151J06201M01B003											
Inspección y Vigilancia Forestal											
Componente											
Acciones de inspección y vigilancia para la conservación de los recursos forestales realizados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia forestal	168.00	22.00	49.00	49.00	48.00	168.00	22.73	22.73	2.98	Gestión / Eficacia	2023
		22.00	49.00	49.00	48.00	168.00					
		5.00	0.00	0.00	0.00	5.00				Acción	280.00
Actividad											
Impartición de talleres de capacitación a cuerpos policíacos, servidores públicos y productores forestales del Estado											
Porcentaje de talleres en materia de inspección y vigilancia forestal	24.00	3.00	6.00	8.00	7.00	24.00	66.67	66.67	8.33	Gestión / Eficacia	2023
		3.00	6.00	8.00	7.00	24.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Taller	40.00
Integración de brigadas comunitarias de vigilancia forestal											
Porcentaje de integración de brigadas comunitarias de vigilancia forestal	6.00	1.00	2.00	3.00	0.00	6.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	2.00	3.00	0.00	6.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Brigada	10.00
Realización de inspecciones para atender las denuncias de ilícitos forestales											
Porcentaje de inspecciones forestales por denuncia	30.00	0.00	6.00	6.00	6.00	18.00	0.00	0.00	6.67	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	6.00	6.00	6.00	18.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Dictamen	30.00
Realización de operativos de vigilancia forestal en tramos carreteros											
Porcentaje de operativos de vigilancia forestal	120.00	0.00	40.00	40.00	40.00	120.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	40.00	40.00	40.00	120.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Operativo	200.00
Proyecto: 072151J06201M01B002											
Fortalecimiento al Desarrollo Forestal											
Componente											
C1. Información técnica para la recuperación forestal recabada.											
Porcentaje de diagnósticos técnicos con esquemas de reforestación	250.00	56.00	63.00	65.00	66.00	250.00	100.00	100.00	22.40	Gestión / Eficacia	2024
		56.00	63.00	65.00	66.00	250.00					
		56.00	0.00	0.00	0.00	56.00				Diagnóstico	250.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de conservación de semillas mediante almacenamiento adecuado	18.00	6.00	6.00	2.00	4.00	18.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2023
		6.00	6.00	2.00	4.00	18.00					
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					18.00
Elaboración de documento técnico final de resultados Porcentaje de documentos elaborados con información técnica relevante del proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00
Elaboración de fichas técnicas de especies nativas prioritarias para conservación Porcentaje de fichas sobre el manejo de semillas de especies nativas	5.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficacia	2023
		1.00	1.00	1.00	2.00	5.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					5.00
Impartición de talleres de capacitación en materia de manejo de semillas nativas Porcentaje de capacitación en materia de manejo de semillas	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					2.00
Realización de colectas de semillas de especies nativas y forestales multipropósito Porcentaje de colecta de semillas de especies nativas y forestales multipropósito en campo	18.00	6.00	6.00	2.00	4.00	18.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2023
		6.00	6.00	2.00	4.00	18.00					
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					18.00
Realización del manejo de semillas de especies nativas y forestales multipropósito colectadas Porcentaje de semillas manejadas en el área de procesamiento de frutos y semillas y laboratorio de análisis	18.00	6.00	6.00	2.00	4.00	18.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2023
		6.00	6.00	2.00	4.00	18.00					
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					18.00

Proyecto: 072151J07101M01B003
Conservación y Fomento de Plantas Comestibles y Medicinales de Chiapas.

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente											
Documento para la recuperación y fomento de saberes tradicionales de plantas comestibles y medicinales, generado											
Porcentaje de información técnica de plantas medicinales y comestibles	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Documento 2023 1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Aplicación de entrevistas etnobotánicas											
Porcentaje de recopilación de información etnobotánica	60.00	0.00	30.00	30.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Entrevista 2023 80.00	
		0.00	30.00	30.00	0.00	60.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Elaboración de artículo científico de plantas comestibles y medicinales											
Porcentaje de integración de información técnica sobre plantas comestibles y medicinales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Documento 2023 1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Elaboración de listado taxonómico de plantas comestibles y medicinales											
Porcentaje de integración de información en el uso de las plantas medicinales y comestibles para beneficio de las personas	2.00	0.00	0.50	0.50	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Documento 2023 2.00	
		0.00	0.50	0.50	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Impartición de talleres de medicina tradicional											
Porcentaje de capacitación sobre el uso y beneficio de plantas comestibles y medicinales	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Taller 2023 2.00	
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Impartición de talleres de rescate de saberes alimenticios de plantas nativas											
Porcentaje de talleres sobre el tema de rescate de saberes alimenticios de plantas nativas	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Taller 2023 2.00	
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 072151J06201M01B005											
Producción de Plantas Forestales Maderables Vivero Soconusco											
Componente											
Ejemplares de plantas forestales producidas y donadas											
Porcentaje de plantas entregadas por la vía de donación	70,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00				Planta	90,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Producción de plantas forestales maderables											
Porcentaje de producción de plantas forestales maderables	70,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00				Planta	125,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 062151J07101M01B001											
Rescate de la Paleobiodiversidad de Chiapas											
Componente											
Colección paleontológica fortalecida.											
Porcentaje de piezas ingresadas para fortalecer la colección paleontológica	59.00	0.00	0.00	30.00	25.00	55.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	30.00	25.00	55.00				Pieza	65.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Divulgación del conocimiento de la paleobiodiversidad											
Porcentaje de documentos de divulgación para el conocimiento de la paleobiodiversidad.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realización de rescate de la biodiversidad fosilífera.											
Porcentaje de fósiles recolectados para disminuir la pérdida de la paleobiodiversidad	65.00	10.00	26.00	23.00	0.00	59.00	100.00	100.00	15.38	Gestión / Eficacia	2023
		10.00	26.00	23.00	0.00	59.00					
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Pieza	71.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.207 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Recolección de material osteológico para la comparación anatómica. Porcentaje de material osteológico recolectado	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Ejemplar	2023 2.00	
Valorización de los fósiles como parte de la biodiversidad Porcentaje de exposiciones temporales	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Exposición	2023 2.00	
Proyecto: 052161J07101M01B001 Fideicomiso Público de Administración e Inversión "Fondo Estatal Ambiental" Componente Proyectos al cuidado medio ambiente y su biodiversidad, fortalecidos Porcentaje de proyectos fortalecidos	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Proyecto	2024 2.00	
Actividad Captación de recursos de multas y sanciones Porcentaje de recursos captados al patrimonio del Fideicomiso	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Registro	2024 2.00	
Realización de financiamiento a proyectos al cuidado de la biodiversidad Porcentaje de proyectos financiados	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Proyecto	2024 3.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.209 Secretaría del Humanismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 082681G01701A28B001											
Aportación del Gobierno del Estado de Chiapas, al Convenio entre el Gobierno de México y los Gobiernos de las Entidades Federativas para la Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente											
Componente											
Aportación del Gobierno del Estado de Chiapas al Fideicomiso para el Bienestar, realizada.											
Porcentaje de aportación realizada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Aportación	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
Actividad											
Integración de expedientes de comprobación sobre los avances de la pensión y la ejecución de los recursos.											
Porcentaje de expedientes integrados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Expediente	1.00
Realizar transferencia al Fideicomiso para el Bienestar.											
Porcentaje de transferencias realizadas	6.00	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2025
		2.00	2.00	1.00	1.00	6.00	6.00				
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00			Transferencia	6.00
Recepción de informes sobre los avances de la pensión y la ejecución de los recursos.											
Porcentaje de informes recepcionados	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			Informe	3.00
Proyecto: 082691G01701F11B001											
Conecta Chiapas.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.209 Secretaría del Humanismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de visitas realizadas.	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		18.00	0.00	0.00	0.00							18.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
Recabar estudios optométricos que se realizaron a las y los artesanos. Porcentaje de estudios optométricos recabados.	566.00	0.00	0.00	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	566.00	0.00							566.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
Recepcionar solicitudes para apoyos de lentes bifocales e insumos Porcentaje de solicitudes recepcionadas.	566.00	0.00	566.00	0.00	0.00	566.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	566.00	0.00	0.00							566.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 063211I05602I09D001											
Programas Federalizados (Aportación Estatal)											
Componente											
1. Aportaciones del Estado al Fideicomiso FOFAE para ejecución de proyectos y acciones en materia fitozoosanitaria realizada											
Aportaciones estatales de recurso radicados al FOFAE	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Aportación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
1.1 Suscripción de Anexo Técnico de Ejecución Específico											
Suscripción de Anexo Técnico de Ejecución Específico	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.2 Gestión de aportación de recursos estatales convenidos Federación - Estado											
Gestión de aportación de recursos estatales	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 093211I05501F01B001											
Exposiciones Ganaderas para Impulsar la Comercialización de Ganado de Alto Registro											
Componente											
1. Exposiciones ganaderas realizadas											
Porcentaje de expos ganaderas realizadas, para impulsar la comercialización de ganado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2025
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Evento	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
2. Apoyos económicos para la adquisición de sementales bovinos otorgados											
Porcentaje de apoyos económicos para adquisición de sementales bovinos	400.00	150.00	0.00	100.00	150.00	400.00	33.33	33.33	12.50	Estratégico / Eficacia	2025
		150.00	0.00	100.00	150.00	400.00					
		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00				Apoyo	400.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de paquetes de herramientas de trabajo para actividades agropecuarias	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				Paquete	2,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
1.1. Recepción de solicitudes de apoyo											
Solicitudes de paquetes de herramientas de productores	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				Solicitud	2,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.2. Integración del padrón de beneficiarios											
Padrón de productores que recibirán los apoyos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Padrón	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.3. Celebración de contrato de cesión de derechos											
Suscripción del contrato de cesión de derechos con productores pecuarios	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				Contrato	2,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.4. Suscripción de las actas de entrega recepción											
Actas de entrega recepción suscritas con productores	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00				Entrega – Recepción	2,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 093211I05501I11B001											
Infraestructura Básica Agropecuaria											
Componente											
1.- Obras de captación de agua pluvial para uso agropecuario construidas.											
Porcentaje de obras de captación de agua pluvial construidas para uso agropecuario.	70.00	0.00	30.00	19.00	21.00	70.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	30.00	19.00	21.00	70.00				Obra	70.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de seguimientos técnicos realizados para la habilitación de terrenos.	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00				Seguimiento	5.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3.4. Entrega recepción de terrenos para su incorporación a la producción agrícola.											
Porcentaje de actas de entrega recepción de terrenos habilitados.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Acta	10.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 063261I05501M02B001 Aseguramiento Catastrófico en Unidades Pecuarias del Estado											
Componente											
1. Seguro ganadero multirriesgos contra la ocurrencia de eventos catastróficos contratado											
Servicio de contratación del seguro mutirriesgos para unidades productivas pecuarias del estado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Servicio	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
1.1. Participación en el proceso de la contratación de la empresa aseguradora											
Procesos de la contratación de la empresa aseguradora para eventos catastróficos	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Proceso	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 063211I05601I11B001 Reparación de Maquinaria Pesada de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca											
Componente											
1. Maquinaria pesada y equipos para infraestructura agropecuaria reparadas											
Porcentaje de unidades pesadas y equipos diagnosticados viables para reparación	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	0.00	11.00	0.00	11.00				Repar. Maquinaria y Equipo	11.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de seguimientos técnicos a la rehabilitación de caminos saca-cosechas.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Seguimiento	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.4. Entrega recepción de obras de rehabilitación de caminos saca-cosechas											
Porcentaje de actas de entrega recepción de caminos saca-cosecha suscritas	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Acta	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 103231I05201A04B002 Pesca por el Bienestar											
Componente Apoyos económicos a pescadores por temporada baja y época de veda otorgados											
Porcentaje de apoyos económicos a pescadores	3,656.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	60,000.00				Apoyo	3,656.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Actualización de los expedientes de los pescadores sujetos del apoyo .											
Porcentaje de expedientes de pescadores	3,656.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	3,656.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00				Expediente	3,656.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Celebración de asambleas con cooperativas pesqueras y acuícolas para la validación y ratificación de altas y bajas de beneficiarios											
Porcentaje de asambleas de validación con cooperativas pesqueras y acuícolas	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	100.00	50.00	50.00	200.00				Reunión	50.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Otorgar servicio de asesoría y de gestión administrativa a los pescadores											
Porcentaje de servicios de asesoría y de gestión a pescadores	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	20.00	10.00	10.00	40.00				Servicio	10.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 093211I05601I09B001											
Producción de Especies Frutícolas											
Chiapa de Corzo											
Componente											
1.- Plantas frutícolas del vivero Chiapa de Corzo entregadas											
Porcentaje de entregas de plantas frutícolas del vivero Chiapa de Corzo	72,000.00	0.00	14,100.00	31,100.00	26,800.00	72,000.00	0.00	0.00	2.13	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	14,100.00	31,100.00	26,800.00	72,000.00				Planta	72,000.00
		1,530.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00					
2.-Plantas frutícolas del vivero Chiapa de Corzo producidas											
Porcentaje de producción de plantas frutícolas del vivero Chiapa de Corzo.	70,000.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	70,000.00				Planta	70,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3.- Cursos de capacitación otorgados											
Porcentaje de capacitaciones.	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00				Curso	5.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
1.1.- Aplicación de manejo fitosanitario y nutricional											
Aplicación de manejos fitosanitarios y nutricionales	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Manejo	4.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.2.- Mantenimiento de plantas frutícolas del año anterior											
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00				Planta	72,000.00
		72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00					
2.1.- Preparación de terreno para el establecimiento de semilleros.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de diagnósticos productivos realizados	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	50.00	0.00	0.00	50.00				Diagnóstico	50.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.2 Otorgamiento de asesoría técnica en materia reproductiva, sanitaria y manejo del rebaño											
Porcentaje de asesoría técnica en materia reproductiva, sanitaria y manejo de rebaño	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	50.00	0.00	0.00	50.00				Asesoría	50.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.3 Suscripción de contratos de cesión de derechos											
Porcentaje de contratos de cesión de derechos suscritos para la adquisición de sementales	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	50.00	0.00	0.00	50.00				Contrato	50.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.4 Suscripción de actas de entrega recepción											
Porcentaje de actas de recepción suscritas para la entrega de sementales ovinos	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	50.00	0.00	0.00	50.00				Acta	50.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.1 Suscripción de contratos de cesión de derechos.											
Porcentaje de contratos de cesión de derechos suscritos para la adquisición de sementales	80.00	25.00	0.00	25.00	30.00	80.00	64.00	64.00	20.00	Gestión / Eficacia	2025
		25.00	0.00	25.00	30.00	80.00				Contrato	80.00
		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00					
2.2 Suscripción de actas de entrega recepción											
Porcentaje de actas de recepción suscritas para la entrega de sementales ovinos	80.00	25.00	0.00	25.00	30.00	80.00	64.00	64.00	20.00	Gestión / Eficacia	2025
		25.00	0.00	25.00	30.00	80.00				Acta	80.00
		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00					

Proyecto: 093211I05501F01B004
Fomento a la Apicultura

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de volúmenes de producción de micro algas para alimentación de postlarvas	5.00	1.00	2.00	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	2.00	1.00	1.00	5.00				Metro Cúbico	5.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.3. Eclósión de huevecillos de postlarva de camarón											
Porcentaje de ciclos larvarios de producción de camarón	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	0.00	1.00	0.00	2.00				Ciclo larvario	2.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.4. Producción de postlarvas de camarón											
Porcentaje de producción de postlarvas de camarón para siembra en sistemas lagunarios	22,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		2,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	8,000,000.00	22,000,000.00				Postlarva	22,000,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 113211I06401I08B001											
Pabellón Agroalimentario											
Componente											
1. Eventos presenciales de productos agroalimentarios regionales realizados.											
Porcentaje de eventos agroalimentarios presenciales.	6.00	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2025
		0.00	1.00	3.00	2.00	6.00				Evento	6.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
1.1. Campañas de difusión y promoción de los productos agroalimentarios.											
Campañas de difusión y promoción.	6.00	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	1.00	3.00	2.00	6.00				Campaña	6.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.2. Invitación a empresas comercializadoras.											
Porcentaje de invitaciones a comercializadoras participantes.	30.00	0.00	5.00	15.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	5.00	15.00	10.00	30.00				Documento	30.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
1.3. Capacitación a productores para buenas prácticas comerciales. Porcentaje de capacitaciones a productores.	6.00	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Capacitación	2025 6.00
1.4. Registro de productores a participar en el pabellon agroalimentario. Porcentaje de productores registrados en el evento.	236.00	0.00	40.00	120.00	76.00	236.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Productor	2025 236.00
1.5. Instalación de centros de negocios para promover enlaces comerciales. Centros de negocios para la realización de enlaces comerciales.	6.00	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Instalación	2025 6.00
Proyecto: 093211I05601I09B006 Producción de Especies Frutícolas Selva											
Componente											
1.- Plantas frutícolas del vivero Selva entregadas Porcentaje de plantas frutícolas del vivero Selva entregadas	45,000.00	0.00	13,100.00	13,700.00	18,200.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Planta	2025 45,000.00
2.- Plantas frutícolas del vivero Selva producidas Porcentaje de plantas frutícolas del vivero Selva producidas	40,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Planta	2025 40,000.00
3.- Cursos de capacitación otorgados Cantidad de capacitaciones otorgadas	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Capacitación	2025 3.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de talleres a pescadores en materia normativa y administrativa	10.00	2.00	3.00	3.00	2.00	10.00	100.00	100.00	20.00	Gestión / Eficacia	2025
		2.00	3.00	3.00	2.00	10.00				Taller	10.00
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
2.2. Impartición de talleres grupales en manejo y conservación de productos pesqueros a pescadores de sociedades cooperativas	9.00	1.00	3.00	3.00	2.00	9.00	100.00	100.00	11.11	Gestión / Eficacia	2024
		1.00	3.00	3.00	2.00	9.00				Taller	9.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
2.3. Evaluación de mejora en la actividad técnica y normativa del sector pesquero	410.00	70.00	140.00	120.00	80.00	410.00	100.00	100.00	17.07	Gestión / Eficacia	2025
		70.00	140.00	120.00	80.00	410.00				Evaluación	410.00
		70.00	0.00	0.00	0.00	70.00					
3.1. Realización de visitas de prospección técnica a las unidades de manejo camaronero	20.00	3.00	8.00	7.00	2.00	20.00	100.00	100.00	15.00	Gestión / Eficacia	2025
		3.00	8.00	7.00	2.00	20.00				Eficacia	
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Visita	20.00
3.2 Impartición de asesorías en la instalación de unidades de manejo camaronero	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Eficacia	
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Asesoría	4.00
3.3 Impartición de asesorías en la rehabilitación y mantenimiento de unidades camaroneras	38.00	7.00	11.00	11.00	9.00	38.00	100.00	100.00	18.42	Gestión / Eficacia	2025
		7.00	11.00	11.00	9.00	38.00				Eficacia	
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00				Asesoría	38.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 093211I05501R03B001											
Inspección y Vigilancia Pecuaria											
Componente											
1. Unidades pecuarias y expedidores con control sanidad e inocuidad fortalecidas											
Porcentaje de unidades pecuarias y centros expedidores supervisados	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00				Unidad Pecuaria	120.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2. Servicios de impresión de guías REEMO contratados											
Servicios de impresión contratados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Servicio	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
1.1. Verificación documental del ingreso de semovientes, tomas y envío de muestras de nódulos linfáticos de los centros de sacrificio realizadas.											
Porcentaje de verificación documental realizadas	22.00	5.00	6.00	6.00	5.00	22.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		5.00	6.00	6.00	5.00	22.00				Verificación	22.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.2. Verificación documental del ingreso de semovientes, tomas y envío de muestras de nódulos linfáticos de los centros de sacrificio realizadas.											
Porcentaje de documentos e infraestructura y equipos inspeccionados	21.00	5.00	6.00	5.00	5.00	21.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		5.00	6.00	5.00	5.00	21.00				Inspección	21.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.3. Supervisión al personal acreditado en las asociaciones ganaderas y rastros otorgadas											
Porcentaje de supervisiones realizadas a la acreditación de personal	60.00	15.00	15.00	15.00	15.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		15.00	15.00	15.00	15.00	60.00				Supervisión	60.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de convenios de concertación de entrega de incentivos	8.00	2.00 0.00 0.00	1.00 2.00 0.00	1.00 3.00 0.00	4.00 5.00 0.00	8.00 10.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Convenio	2025 8.00
1.4 Seguimiento técnico de concursos en municipios productores de leche (apoyo logístico y organización) Porcentaje de seguimientos técnicos	8.00	2.00 0.00 0.00	1.00 3.00 0.00	1.00 2.00 0.00	4.00 4.00 0.00	8.00 9.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Seguimiento	2025 8.00
1.5 Acta de entrega - recepción de apoyos otorgados Porcentaje de actas de entrega - recepción	34.00	6.00 0.00 0.00	3.00 6.00 0.00	13.00 19.00 0.00	12.00 15.00 0.00	34.00 40.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Acta	2025 34.00
Proyecto: 103231105201A04B001 Inspección y Vigilancia Pesquera											
Componente											
1. Inspecciones lacustres y terrestres para disminuir el uso de artes y técnicas de pesca prohibidas y de productos pesqueros realizadas.											
Cantidad de visitas de inspección lacustres y terrestre	322.00	30.00 30.00 30.00	92.00 92.00 0.00	114.00 114.00 0.00	86.00 86.00 0.00	322.00 322.00 30.00	100.00	100.00	9.32	Estratégico / Eficacia Visita	2025 322.00
Actividad											
1.1. Recorridos lacustres para el aseguramiento de artes de pesca no reguladas normativamente en coordinación con la CONAPESCA											
Cantidad de aseguramientos de artes de pesca no reguladas por la normatividad	400.00	50.00 50.00 50.00	100.00 100.00 0.00	150.00 150.00 0.00	100.00 100.00 0.00	400.00 400.00 50.00	100.00	100.00	12.50	Gestión / Eficacia Asegurado	2025 400.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de constancias andrológicas entregadas	120.00	0.00	18.00	46.00	56.00	120.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	18.00	46.00	56.00	120.00				Constancia	120.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.1. Verificación de instalaciones pecuarias para impartición de cursos											
Porcentaje de verificaciones realizadas a instalaciones pecuarias	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Verificación	6.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.2. Seguimiento a la capacitación en el mejoramiento genético realizado											
Porcentaje de seguimientos realizados al mejoramiento genético	25.00	0.00	5.00	10.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	5.00	10.00	10.00	25.00				Seguimiento	25.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3.1. Verificación previa para criopreservación de células espermáticas en bovinos realizada											
Porcentaje de verificaciones realizadas en bovinos para criopreservación de células espermáticas	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00				Verificación	10.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3.2. Aplicación de la técnica de congelamiento de semen realizada											
Porcentaje de procesos técnicos aplicados en el congelamiento de semen	20.00	0.00	7.00	9.00	4.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	7.00	9.00	4.00	20.00				Proceso	20.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 093211I05601I09B002											
Producción de Especies Frutícolas de los Bosques.											
Componente											
1.- Plantas frutícolas del vivero de los Bosques entregadas											
Porcentaje de entrega de plantas frutícolas del vivero de los Bosques	35,000.00	0.00	10,700.00	11,500.00	12,800.00	35,000.00	0.00	0.00	25.71	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	10,700.00	11,500.00	12,800.00	35,000.00				Planta	35,000.00
		9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realización de concertaciones	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Reunión	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 093211I05601I09B004 Producción de Especies Frutícolas Norte											
Componente											
1.- Plantas frutícolas del vivero Norte entregadas											
Porcentaje de entrega de plantas frutícolas del vivero Norte	20,000.00	0.00	5,000.00	7,800.00	7,200.00	20,000.00	0.00	0.00	10.65	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5,000.00	7,800.00	7,200.00	20,000.00					
		2,130.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00				Planta	20,000.00
2.- Plantas frutícolas del vivero Norte producidas											
Porcentaje de producción de plantas frutícolas del vivero Norte	27,000.00	0.00	5,000.00	10,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5,000.00	10,000.00	12,000.00	27,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta	27,000.00
3.- Cursos de capacitación otorgados											
Otorgar capacitaciones	5.00	0.00	1.00	1.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	1.00	3.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	5.00
Actividad											
1.1.- Aplicación de manejo fitosanitario y nutricional											
Aplicación de manejos fitosanitarios y nutricional	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Manejo	3.00
1.2.- Mantenimiento de plantas frutícolas del año anterior											
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00					
		26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00				Planta	26,000.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
2.1.- Preparación de terreno para el establecimiento de semillero											
Porcentaje de establecimiento de semilleros	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Establecimiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.2.- Verificación de plantas frutícolas con crecimiento y desarrollo											
Porcentaje de verificaciones de plantas frutícolas	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Verificación	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3.- Plantas frutícolas injertadas											
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00				Planta	5,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3.1.- Concertación con agricultores para capacitación											
Cantidad de concertaciones realizadas	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00				Reunión	5.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 103231I05201A048001											
Reproducción de Especies Piscícolas Soconusco											
Componente											
1. Crías de mojarra tilapia mixtas entregadas											
Entrega de crías de mojarra tilapia	3,000,000.00	0.00	990,000.00	1,150,000.00	860,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3.17	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	990,000.00	1,150,000.00	860,000.00	3,000,000.00				Cría	3,000,000.00
		95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00					
2. Crías de mojarra tilapia hormonadas entregadas											
Entrega de crías de mojarra tilapia hormonada	500,000.00	0.00	250,000.00	180,000.00	70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	11.88	Estratégico / Eficiencia	2025
		0.00	250,000.00	180,000.00	70,000.00	500,000.00				Cría	500,000.00
		59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad											
1.1 Producción de cría de mojarra tilapia											
Cantidad de crías de mojarra tilapia	3,000,000.00	0.00	990,000.00	1,150,000.00	860,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3.17	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	990,000.00	1,150,000.00	860,000.00	3,000,000.00					
		95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00				Cría	3,000,000.00
1.2 Procesos para confinamiento de reproductores en estanques											
Procesos de confinamiento de centros reproductores	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	6.00
1.3 Rehabilitación de estanques para la reproducción de crías de mojarra tilapia mixta											
Rehabilitación de estanques	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estanque	2.00
2.1 Procesos para confinamiento de reproductores para producción de mojarra tilapia hormonada											
Procesos para confinamiento de centros reproductores	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	15.00
2.2 Producción de crías de mojarra tilapia para hormonación											
Cantidad de crías de mojarra tilapia para ser hormonadas	500,000.00	0.00	250,000.00	180,000.00	70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	11.88	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	250,000.00	180,000.00	70,000.00	500,000.00					
		59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00				Cría	500,000.00
2.3 Visitas de inspección y evaluación para la siembra de crías de mojarra tilapia en estanque											
Realización de visitas de inspección y evaluación	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Visita	15.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 093211I05601I09B001											
Establecimiento de Parcelas a Cielo Abierto y Agricultura Protegida											
Componente											
Módulos de parcelas demostrativas establecidas.											
Porcentaje de módulos establecidos.	12.00	0.00	2.00	6.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	2.00	6.00	4.00	12.00				Módulo	12.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Servicios de asistencia técnica especializada y cursos impartidos.											
Servicios de asistencia y capacitación impartidos.	18.00	0.00	6.00	6.00	6.00	18.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	6.00	6.00	6.00	18.00				Servicio	18.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Elaboración de fichas técnicas.											
Porcentaje de fichas técnicas elaboradas.	10.00	0.00	5.00	4.00	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5.00	4.00	1.00	10.00				Ficha Técnica	10.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Paquetes tecnológicos entregados para el establecimiento de módulos demostrativos.											
Porcentaje de paquetes tecnológicos entregados	12.00	0.00	2.00	6.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	2.00	6.00	4.00	12.00				Paquete	12.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Visitas de concertación a productores realizadas.											
Visitas de concertación realizadas.	8.00	0.00	1.00	2.00	5.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	2.00	5.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Visita	8.00
Visitas técnicas de factibilidad a las áreas productivas realizadas.											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
1.1- Aplicación de manejo fitosanitario y nutricional											
Aplicación de manejos fitosanitarios y nutricional	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Manejo	4.00
1.2.- Mantenimiento de plantas florícolas del año anterior											
Porcentaje de plantas florícolas con mantenimiento	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00					
		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00				Planta	25,000.00
2.1.- Preparación de terreno para el establecimiento de semilleros											
Cantidad de semilleros establecidos	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Establecimiento	2.00
2.2.- Siembra de esquejes y semillas.											
Siembra de esquejes y semillas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta	10,000.00
2.3.- Trasplante de plantas florícolas											
Trasplante de plantas florícolas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta	10,000.00
3.1.- Concertación con agricultores para capacitación											
Cantidad de concertaciones realizadas	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	2.00

Proyecto: 103231I05201A04B001
Impulso a las Cadenas Productivas
Acuícolas

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de producción de plantas frutícolas del vivero la Albarrada	35,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00							35,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
3.- Cursos de capacitaciones otorgados Porcentaje de capacitaciones	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	2.00	0.00							3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
Actividad 1.1 Aplicación de manejo fitosanitario y nutricional. Aplicación de manejos fitosanitarios y nutricional	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	0.00	1.00							2.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
1.2. Mantenimiento de plantas frutícolas del año anterior Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento.	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025	
		30,000.00	0.00	0.00	0.00							30,000.00
		30,000.00	0.00	0.00	0.00							30,000.00
2.1 Preparación de terreno para el establecimiento de semilleros Establecimiento de semilleros	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	1.00	0.00	0.00							1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
2.2.- Verificación de plantas frutícolas en crecimiento y desarrollo Porcentaje de verificaciones de plantas frutícolas	12.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	4.00	4.00	4.00							12.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
2.3 Injerto de plantas frutícolas Porcentaje de injerto de plantas frutícola	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00							10,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Entrega de crías de mojarra tilapia	1,250,000.00	0.00	500,000.00	475,000.00	275,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficiencia	2025
		0.00	500,000.00	475,000.00	275,000.00	1,250,000.00				Cría	1,250,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
1.1 Rehabilitación de jaulas flotantes en embalses para la producción de crías de mojarra tilapia											
Rehabilitación de jaulas	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00				Unidad	15.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.2 Proceso de confinamiento de reproductores en jaulas flotantes											
Proceso de confinamiento de reproductores mojarra	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00				Proceso	15.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.3 Producción de crías de mojarra tilapia											
Cantidad de crías de mojarra tilapia	1,250,000.00	0.00	500,000.00	475,000.00	275,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	500,000.00	475,000.00	275,000.00	1,250,000.00				Cría	1,250,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.4 Visitas de inspección y evaluación para la siembra de crías de mojarra tilapia en estanques											
Realización de visitas de inspección y evaluación	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00				Visita	9.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 093211I05601I09B009											
Propagación de Plantas Hortícolas											
Componente											
Plantas hortícolas entregadas											
Porcentaje de plantas a entregar	760,000.00	0.00	160,000.00	430,000.00	170,000.00	760,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	160,000.00	320,000.00	170,000.00	650,000.00				Planta	760,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de productores que participarán en talleres de innovación	450.00	0.00	120.00	197.00	133.00	450.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	120.00	197.00	133.00	450.00				Productor	450.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.3 Producción de plantas de café.											
Porcentaje de producción de plantas para la transferencia de tecnología a productores	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00				Planta	16,500.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 113211I06401F01B001											
Regulación y Promoción de Productos Orgánicos											
Componente											
1. Apoyos a los servicios de certificación orgánica y en proceso transición otorgados											
Porcentaje de apoyos a los servicios de certificación y procesos de transición orgánica	20.00	0.00	0.00	11.00	9.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	0.00	15.00	15.00	30.00				Apoyo	20.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2. Foro Estatal de productos orgánicos realizado											
Foro estatal de exposición de productos orgánicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Evento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
1.1.- Integración de expedientes de productos susceptibles a la certificación orgánica.											
Porcentaje de expedientes de productos susceptibles a certificar	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00				Expediente	30.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.2.- Realización de visitas de viabilidad técnica.											
Porcentaje de visitas de viabilidad técnica	25.00	0.00	5.00	10.00	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5.00	10.00	10.00	25.00				Visita	25.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
1.3 Suscripción de convenios de concertación de entrega de apoyos.											
Porcentaje de convenios de concertación suscritos	20.00	0.00	5.00	5.00	10.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	15.00	15.00	30.00				Convenio	20.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.4 Impartición de capacitaciones técnicas a productores orgánicos											
Porcentaje de capacitaciones técnicas a productores orgánicos	20.00	0.00	5.00	10.00	5.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	5.00	10.00	5.00	20.00				Capacitación	20.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.1 Realización de invitaciones al foro estatal											
Emisión de invitaciones al foro estatal orgánico	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Documento	15.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.2 Difusión del foro orgánico											
Difusión del Foro Estatal orgánico	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Difusión	4.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 093211I05601I09B007											
Centro Reproductor Florícola Santa Ana											
Componente											
1.- Plantas florícolas del vivero Santa Ana entregadas											
Porcentaje de entrega de plantas florícolas del vivero Santa Ana.	50,000.00	0.00	6,000.00	21,000.00	23,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	6,000.00	21,000.00	23,000.00	50,000.00				Planta	50,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.-Plantas florícolas del vivero Santa Ana producidas											
Porcentaje de producción de plantas florícolas del vivero Santa Ana	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00				Planta	20,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.210 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
3.- Cursos de capacitación otorgados											
Porcentaje de capacitaciones otorgadas	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	3.00
Actividad											
1.1.- Aplicación de manejo fitosanitario y nutricional.											
Porcentaje de aplicaciones de manejos fitosanitarios y nutricional	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Manejo	4.00
1.2.- Mantenimiento de plantas florícolas del año anterior											
Porcentaje de plantas florícolas con mantenimiento	269,235.00	269,235.00	0.00	0.00	0.00	269,235.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		269,235.00	0.00	0.00	0.00	269,235.00					
		269,235.00	0.00	0.00	0.00	269,235.00				Planta	269,235.00
2.1.- Preparación de terreno para el establecimiento de semilleros											
Porcentaje de establecimiento de semilleros	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Establecimiento	2.00
2.2.- Propagación de rizomas de especies exóticas tropicales											
Cantidad de rizomas de especies exóticas tropicales propagadas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Planta	20,000.00
3.1 Concertación con agricultores para capacitación											
Cantidad de concertaciones realizadas	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	3.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103711F03401T048003											
Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas (FIDETUR)											
Componente											
Aportación al Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas, realizada											
Porcentaje de aportación al Fideicomiso realizada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Aportación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Participación en reuniones de trabajo del Comité del Fideicomiso para acordar las acciones de turismo con los sectores privado, público y social.											
Porcentaje de reuniones realizadas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	4.00
Proyecto: 103711F03401T048002											
Corredores Turísticos											
Componente											
Eventos nacionales e internacionales participados											
Porcentaje de eventos participados	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00	100.00	100.00	18.18	Gestión / Eficacia	2025
		2.00	3.00	4.00	2.00	11.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Evento	11.00
Actividad											
Coordinación de la logística para la realización del evento.											
Porcentaje de coordinaciones de logística realizadas.	11.00	3.00	3.00	3.00	2.00	11.00	100.00	100.00	18.18	Gestión / Eficacia	2025
		2.00	3.00	4.00	2.00	11.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Coordinación	11.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de proceso normativo de licitación realizado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 113711F03401D07B003 Fortalecimiento del Centro Turístico Cascada Huextoc, El Salto 3a. etapa. Componente Fortalecimiento del Centro Turístico Cascada Huextoc, El Salto, ejecutada.											
Porcentaje de obra de infraestructura turística ejecutada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra.											
Porcentaje de expediente técnico integrado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.											
Porcentaje de proceso normativo de licitación realizado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 103711F03401T04B004 Material promocional, gráfico y audiovisual Componente (1) Herramientas promocionales para la difusión de los productos y segmentos turísticos producidas											
Porcentaje de herramientas promocionales producidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Herramienta	35,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
(2) Catálogo fotográfico digital para la difusión de los productos y segmentos turísticos realizado											
Porcentaje de Catálogo Fotográfico Digital realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Catálogo	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
(3) Video Promocional de la oferta turística de Chiapas producido.											
Porcentaje de Video Promocional producido.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Audiovisual	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
(1) Elaboración y diseño de herramientas promocionales de Chiapas											
Porcentaje de herramientas promocionales diseñadas	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00				Diseño	16.00
		16.00	0.00	0.00	0.00	16.00					
(2) Elaboración de propuesta para el levantamiento fotográfico											
Porcentaje de propuesta realizada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
(3) Participación en reuniones de trabajo para la planificación de las estrategias de promoción											
Porcentaje de reunión de trabajo realizada	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Reunión	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
(3) Realización del proceso normativo de la Ley de Adquisiciones y Servicios											
Porcentaje del proceso normativo realizado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Proceso	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 113711F03401D07B004											
Mejoramiento de Imagen Urbana del Pueblo Mágico de Ocozocoautla 3a. Etapa											
Componente											
Mejoramiento de Imagen Urbana del Parque Central del Pueblo Mágico de Ocozocoautla, ejecutada.											
Porcentaje de obra de infraestructura turística ejecutado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra.											
Porcentaje de expediente técnico integrado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.											
Porcentaje de proceso normativo de licitación realizado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 113711F03401C02B001											
Programa de Capacitación para la Competitividad Turística											
Componente											
Cursos de capacitación para personal administrativo y gerencial de empresas turísticas impartidos.											
Porcentaje de cursos impartidos.	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	35.00	0.00	0.00	35.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Curso	35.00
Actividad											
Elaboración de invitaciones a prestadores de servicios turísticos.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de invitaciones entregadas.	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00				Documento	50.00
		50.00	0.00	0.00	0.00	50.00					
Proyecto: 103711F03401T04B001 Chiapas a través de colectivos de interés											
Componente Viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés atendidos.											
Porcentaje de viajes atendidos	15.00	3.00	5.00	4.00	3.00	15.00	66.67	66.67	13.33	Gestión / Eficacia	2025
		3.00	5.00	4.00	3.00	15.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Viaje	15.00
Actividad Seguimiento a la difusión de Chiapas a través de medios especializados en turismo, agencias de viajes, tour operadoras y líderes de opinión.											
Porcentaje de seguimientos realizados.	18.00	3.00	5.00	6.00	4.00	18.00	100.00	100.00	16.67	Gestión / Eficacia	2025
		3.00	5.00	6.00	4.00	18.00					
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Seguimiento	18.00
Proyecto: 113711F03401P17B001 Atención y Atracción de Cruceros											
Componente (1) Eventos para la atracción de cruceros en Puerto Chiapas participados.											
Porcentaje de participación en eventos del segmento de cruceros.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Evento	1.00
(2) Atención de cruceros en Puerto Chiapas realizadas.											
Porcentaje de atenciones en eventos del segmento de cruceros.	7.00	4.00	3.00	0.00	0.00	7.00	100.00	100.00	57.14	Gestión / Eficacia	2025
		4.00	3.00	0.00	0.00	7.00					
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Atención	7.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad (1) Adquisición de promocionales de segmento de cruceros Porcentaje de promocionales elaborados.	1,000.00	500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2025
		500.00	500.00	0.00	0.00	1,000.00					
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00				Promocional	1,000.00
2) Impresión de material promocional del segmento de cruceros. Porcentaje de impresiones de folletería.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Folleto	1,500.00
Proyecto: 113711F03401D07B001 Integración del Inventario Turístico para el Impulso de Turismo Alternativo y de Naturaleza Componente Inventario de recursos turísticos para potencializar el segmento de turismo alternativo y de naturaleza elaborado. Porcentaje de inventarios turísticos elaborados.	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Estudio	6.00
Actividad Elaboración de expediente técnico para la obtención de los recursos. Porcentaje de expediente técnico elaborado.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
Identificación y valoración del potencial turístico con el que cuenta el destino turístico. Porcentaje de documentos de la actividad turística desarrollada.	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Documento	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.211 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 113711F03401T048006 Festival Chiapas Birding, Turismo de Naturaleza											
Componente Festival de aves, turismo de naturaleza realizada.											
Porcentaje de festival de aves realizado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Festival	1.00
Actividad Coordinación de la logística para la realización del festival.											
Porcentaje de coordinación de logística realizada.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Coordinación	1.00
Elaboración de invitaciones a prestadores de servicios turísticos.											
Porcentaje de invitaciones entregadas.	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2025
		700.00	0.00	0.00	0.00	700.00					
		700.00	0.00	0.00	0.00	700.00				Documento	700.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad del Pueblo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 091711C04601P10B006											
Fortalecimiento a las capacidades operativas y de profesionalización de la policía estatal.											
Componente											
Fortalecer los conocimientos, destrezas y competencias de los elementos de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva y de la Dirección de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).											
Porcentaje de capacitaciones a los elementos de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva y de la Dirección de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Servicio	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Incrementar las capacidades operativas de los elementos de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva y de la Dirección de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).											
Porcentaje de uniformes y equipos de seguridad para elementos de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva y de la Dirección de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)	30,000.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	30,350.00	0.00	0.00	30,350.00				Equipo	30,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Adquisición de equipamiento de seguridad para el personal operativo de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva y de la Dirección de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).											
Porcentaje de equipamiento de seguridad para elementos policiales	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	350.00	0.00	0.00	350.00				Equipamiento	350.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Adquisición de vestuario y uniformes para el personal operativo de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva y de la Dirección de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP).											
Porcentaje de vestuario y uniformes para elementos operativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00				Uniforme	30,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad del Pueblo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de equipo de seguridad pública adquirido para elementos policiales	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	330.00	330.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2.3. Adquisición de Equipo de defensa y seguridad											
Porcentaje de Equipo de defensa y seguridad adquiridos	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	200.00	200.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 121711C04602I15D012											
Evaluaciones de los Centros de Control y Comando											
Componente											
1. Atender las llamadas de emergencias y denuncias anónimas de la ciudadanía del Estado.											
Porcentaje de llamadas de emergencias (911) y denuncias ciudadanas (089) atendidas.	2,657,524.00	0.00	0.00	2,657,524.00	0.00	2,657,524.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	0.00	2,657,524.00	0.00	2,657,524.00				Llamada	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
1.1. Pago de sueldos del personal encargado de atender las llamadas de emergencias del 911 y denuncia ciudadana 089.											
Porcentaje del personal encargado de la atención del Sistema de atención de emergencia y Denuncias ciudadanas.	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	113.00	113.00				Trabajador	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.2 Contratación de Servicio de conducción de señales analógicas y digitales para el sistema de atención de emergencias y denuncia ciudadana.											
Porcentaje de Servicios Contratados para la operación eficiente del sistema de atención de emergencia y denuncia ciudadana	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	1.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad del Pueblo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 121711C04602I15D010											
Actualización y modernización de equipos de radiocomunicación que permitan una mejor interconexión y disponibilidad de la red											
Componente											
Adquisición de equipos de radiocomunicación (terminales portátiles)											
Porcentaje de equipo de radiocomunicación adquiridos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	0.00	100.00	0.00	100.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Mantenimiento a sitios de repetición para mantener la disponibilidad de la radiocomunicación.											
Porcentaje de mantenimiento a los sitios de repetición y unidades rectificadoras de voltaje	250.00	0.00	50.00	100.00	100.00	250.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	50.00	100.00	100.00	250.00				Mantenimiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Adquisición de 100 terminales portátiles											
Porcentaje de terminales portátiles adquiridos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	0.00	100.00	0.00	100.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Contratación del personal encargado del Soporte Técnico de la Red de Radiocomunicación estatal											
Porcentaje de trabajadores contratados para la Red de Radiocomunicación Estatal	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	51.00	51.00				Trabajador	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 061711C04602P10D007											
Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización											
Componente											
Realizar patrullajes virtuales para monitorear y detectar actos de vandalismo y delitos en zonas de visualización de las cámaras											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad del Pueblo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de servicios de señales analógicas y digitales proporcionados	3,010.00	0.00	750.00	850.00	1,410.00	3,010.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	750.00	850.00	1,410.00	3,010.00				Grabación	3,010.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Contratación de servicio de señales analógicas y digitales para el sistema de videovigilancia											
Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Servicio	12.00
Proyecto: 061711C04602P10D008											
Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia)											
Componente											
Fortalecimiento de los elementos de la Policía Estatal Preventiva con equipo y materiales de seguridad Pública (municiones, gas lacrimógeno, cargador de arma larga)											
Porcentaje de equipo y materiales de seguridad pública otorgado a elementos policiales	181,930.00	0.00	0.00	181,930.00	0.00	181,930.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024
		0.00	0.00	181,930.00	0.00	181,930.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	181,930.00
Fortalecimiento tecnológico (computadoras portátiles, monitor, unidad de protección y respaldo de energía UPS y software)											
Porcentaje de equipo tecnológico para las áreas operativas adquirido	447.00	0.00	0.00	447.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	447.00	0.00	447.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	447.00
Actividad											
Adquisición de equipo de computo para las áreas de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva											
Porcentaje de equipo de cómputo adquirido para las áreas operativas	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	140.00	0.00	0.00	140.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	140.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad del Pueblo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Adquisición de equipos ,cargadores para armas y gas lacrimógeno para el personal operativo de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva											
Porcentaje de cargadores para armas y gas lacrimógeno adquirido	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024
		0.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	1,860.00
Adquisición de licencias informaticas											
Porcentaje de licencias informáticas	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	67.00	0.00	0.00	67.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licencia	67.00
Adquisición de municiones para el personal de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva											
Porcentaje de municiones adquiridos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	100,000.00
Proyecto: 091711C04601P10B004											
Adquisición de 6 drone puerto, para el combate del delito en Chiapas.											
Componente											
Servicio Integral para el sistema de Drone puerto contratado, para prevenir la comisión de hechos delictivos en el estado de Chiapas											
Porcentaje de adquisición del servicio integral para el sistema de Drone Puerto	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
Actividad											
Adquisición del servicio integral de 6 Drone Puerto											
Porcentaje de compra 6 Drone Puerto	0.06	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	100.00	100.00	10,000.00	Gestión / Eficiencia	2025
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00					
		6.00	0.00	0.00	0.00	6.00				Equipo	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad del Pueblo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 061231C04802S08D001											
Dignificación y fortalecimiento de los Centros Penitenciarios											
Componente											
1.--Dignificar la imagen del personal custodio de los Centros de reinserción social de sentenciados. equipándolos con uniformes y prendas de protección (Botas, Camisola táctica, Gorra tipo beisbolera, Pantalón táctico, Playera cuello redondo, blancos y colchón)											
Porcentaje de uniformes y prendas de protección para el personal operativo penitenciario	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	1,280.00
Fortalecer las capacidades operativas del personal custodio de los Centros reinserción social de sentenciados, equipándolos con equipo informático y médico.											
Porcentaje de equipos de computo y médico adquirido para el personal custodio	228.00	0.00	0.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	228.00	0.00	228.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	228.00
Actividad											
Adquisición de Bienes Informáticos para el personal de los centros de reinserción social											
Porcentaje de bienes informáticos para las areas operativas de los centros de reinserción social	106.00	0.00	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024
		0.00	0.00	106.00	0.00	106.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	106.00
Adquisición de equipo médico para los centros de reinserción social											
Porcentaje de equipo medico para el personal custodio de los centros de reinserción social	32.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024
		0.00	0.00	32.00	0.00	32.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	32.00
Adquisición de software para el equipo informatico de los centros de reinserción social											
Porcentaje de licencias informáticas para el equipo de computo de los centros de reinserción social	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024
		0.00	0.00	80.00	0.00	80.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licencia	80.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad del Pueblo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Bienes informáticos adquiridos	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	0.00	24.00	0.00	24.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	1.00
Proyecto: 061711C04602P10D006 Equipamiento del personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia Componente Dignificar la imagen a los elementos de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva, mediante la adquisición de vestuario y uniformes (botas, camisa, pantalón, gorra y playera)											
Porcentaje de uniformes para el personal operativo de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva	2,852.00	0.00	0.00	2,852.00	0.00	2,852.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	2,852.00	0.00	2,852.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	2,480.00
Fortalecer a los elementos de la Policía Estatal Preventiva con equipo y materiales de seguridad pública (cascos y chalecos balísticos)											
Porcentaje de equipos de seguridad pública adquirido para elementos policiales	158.00	0.00	0.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	158.00	0.00	158.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	158.00
Actividad Adquisición de equipos de seguridad pública											
Porcentaje de equipo de seguridad pública adquirido para elementos policiales	530.00	0.00	0.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	530.00	0.00	530.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	158.00
Adquisición de uniformes para el personal de seguridad pública											
Porcentaje de uniformes adquiridos	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Equipo	2,480.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad del Pueblo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 061711C04602I15D002											
Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica											
Componente											
Evaluación de Competencias Básicas de la Función del Policía (Policía en Activo)											
porcentaje de policías evaluados	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024
		0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00				Evaluación	1,200.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Fortalecer los conocimientos, destrezas y competencias a los elementos de las policías preventivas y custodios penitenciarios estatales											
Porcentaje de capacitaciones al personal seguridad pública	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Persona	2.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Capacitar a los policías Estatales preventivos											
Porcentaje de policías preventivos capacitados	513.00	0.00	100.00	200.00	213.00	513.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	100.00	200.00	213.00	513.00				Persona	513.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Capacitar al personal custodio Estatal											
Porcentaje de personal Custodio capacitado	189.00	0.00	0.00	0.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	0.00	189.00	189.00				Persona	189.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 061711C04602P10D009											
Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de justicia (Unidades cibernéticas)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad del Pueblo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Atención de reportes de delitos cibernéticos en el Estado											
Porcentaje de denuncias por delitos cibernéticos reportados por la ciudadanía del Estado	996.00	0.00	498.00	249.00	249.00	996.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024
		0.00	498.00	249.00	249.00	996.00				Denuncia	996.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Adquisición de equipo informático											
Porcentaje de adquisición de equipo informático	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Equipo	2.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Adquisición de licencias informáticas											
Porcentaje de adquisición de licencias informáticas	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00				Licencia	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 061711C04602I15D004 Sistema Nacional de Atención de llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas.											
Componente Atender las llamadas de emergencia y denuncias anónimas de la ciudadanía											
Porcentaje de llamadas de emergencia (911) y denuncias ciudadanas (089) atendidas	2,657,254.00	664,381.00	664,381.00	664,381.00	664,381.00	2,657,524.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024
		664,381.00	664,381.00	664,381.00	664,381.00	2,657,524.00				Llamada	2,657,524.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Contratación de servicios de conducción de señales analógicas y digitales para el sistema de atención de emergencia y denuncias ciudadanas											
contratacion de servicios de señales digitales y analogicas	12.00	0.00	6.00	3.00	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2024
		0.00	6.00	3.00	3.00	12.00				Servicio	12.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad del Pueblo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 141711C04602I15D018											
Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura para las Unidades Especializadas en Inteligencia e Investigación en las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.											
Componente											
Atención de reportes de delitos cibernéticos en el estado											
Porcentaje de denuncias por delitos cibernéticos reportados por la ciudadanía del estado	1,500.00	0.00	400.00	400.00	700.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	400.00	400.00	700.00	1,500.00				Denuncia	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Adquisición de licencias de software especializado											
Porcentaje de Adquisición de licencias de software especializado adquiridas	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Licencia	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 061711C04602I15D003											
Red Nacional de Radiocomunicación											
Componente											
Mantenimiento a 10 sitios de repetición y a 10 unidades rectificadores de voltaje (UPS)de-48 V para mantener la disponibilidad de la radiocomunicaciónde las Instituciones de seguridad pública											
Porcentaje de mantenimiento a los sitios de repetición y unidades rectificadoras de voltaje	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	20.00	0.00	20.00				Mantenimiento	20.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Contratación del personal encargado del Soporte Técnico de la Red de radiocomunicación estatal											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
 PROYECTOS DE INVERSIÓN
 ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad del Pueblo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de trabajadores contratados para la Red de Radiocomunicaciones	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	51.00	0.00	0.00	51.00				Trabajador	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de mantenimiento a los sitios de repetición, componetes y UPS											
Proporcionar el servicio de mantenimiento a los equipos de radiocomunicación en el estado	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	20.00	0.00	20.00				Servicio	20.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 061711C04602I15D015											
Capacitaciones de Formación Inicial y Continua conforme al Programa Rector.											
Componente											
1. Fortalecer los conocimientos, destrezas y competencias de los elementos de las policías preventivas y custodios penitenciarios estatales. (Formación inicial y continúa)											
Porcentaje de personal de seguridad pública capacitado	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	870.00	0.00	870.00				Capacitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2. Evaluar las habilidades, conocimientos y actitudes de los elementos de las policías preventivas y custodios penitenciarios estatales.											
Porcentaje de personal de seguridad pública evaluado	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	800.00	0.00	800.00				Evaluación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
1.1 Capacitar a Policías Estatales Preventivos											
Porcentaje de Policías preventivos capacitados	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	750.00	0.00	750.00				Persona	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.2 Capacitar al Personal de Custodia Penitenciaria											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.215 Secretaría de Seguridad del Pueblo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de adquisición de vehículos blindados, para el fortalecimiento operativo en materia de seguridad	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Vehículo	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Adquisición del blindaje nivel V para 4 vehículos de la marca Jeep Gran Cherokee											
Porcentaje de adquisición de blindaje para vehículos	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Equipamiento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Pago de emplacamiento vehicular											
Porcentaje de pago de emplacamiento vehicular	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Pago	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
pago de póliza de seguro vehicular											
Porcentaje de pago de poliza de seguro	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Pago	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.216 Secretaría de Movilidad y Transporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 083561H03801R02B001											
Control, vigilancia e inspección de la Movilidad y el Transporte Público en el Estado de Chiapas.											
Componente											
Supervisiones al transporte público realizados.											
Porcentaje de supervisiones realizadas.	1,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,000.00	74.64	74.64	36.50	Gestión / Eficacia	2025
		489.00	489.00	489.00	490.00	1,957.00				Supervisión	1,957.00
		365.00	0.00	0.00	0.00	365.00					
Actividad											
Realización de trámites y gestiones del proyecto.											
Porcentaje de atención al sector transporte.	800.00	200.00	200.00	200.00	200.00	800.00	74.64	74.64	45.63	Gestión / Eficacia	2025
		489.00	489.00	489.00	490.00	1,957.00				Trámite	1,957.00
		365.00	0.00	0.00	0.00	365.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.218 Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 011811A11402001D001											
Programa de registro e identificación de población Fortalecimiento del Registro Civil del Estado de Chiapas 2025											
Componente											
1. Fortalecimiento del Registro Civil, a fin de garantizar la identidad y certeza jurídica a las personas, a través de la actualización tecnológica y del acervo registral, operatividad de paquetes de equipo para captación de datos biométricos y capacitación para el personal realizado.											
1. Porcentaje de acciones para el fortalecimiento del Registro Civil.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Acción	4.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2. Implementación de módulos del Registro Civil en instalaciones hospitalarias para el registro oportuno de nacimiento, realizadas.											
2. Porcentaje de módulos hospitalarios instalados.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Módulo	9.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3. Campañas especiales para el registro oportuno de niñas, niños y adolescentes, para abatir el subregistro de nacimiento, a la población vulnerable, realizadas.											
3. Porcentaje de Campañas realizadas en los municipios.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Campaña	20.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
1.1 Actualización tecnológica de oficinas de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad.											
1.1 Porcentaje de equipos instalados.	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00				Equipo	20.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.218 Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
2.3 Porcentaje de material publicitario adquiridos.	2,009.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	2,009.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	2,009.00							2,009.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
3.1 Tramitación de viáticos y gastos de campo para el personal que participa en las campañas especiales. 3.1 Porcentaje de tramites de viáticos y gastos de campo, realizadas.	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	120.00							120.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
3.2 Contratar por honorarios a 05 personas para llevar a cabo la revisión de documentos, así como acudir a los diferentes municipios del estado en donde se realizan las campañas de registros de nacimiento. 3.2 Porcentaje de contratos, realizados.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	5.00							5.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00
3.3 Adquisición de combustible para trasladar al personal, a los diferentes Municipios; Adquisición de 1 lote de Material y Útiles de Oficina y Compra de material publicitario para la difusión de campañas especiales. 3.3 Porcentaje de combustible, material y útiles de oficina y material publicitario, adquiridos.	1,004.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025	
		0.00	0.00	0.00	1,004.00							1,004.00
		0.00	0.00	0.00	0.00							0.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.1.1.304 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 013111F10601M05B001											
Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas											
Componente											
1. Ventanilla Integral Municipal que integra el módulo SARE para la apertura rápida de empresas instaladas.											
1. Ventanilla Integral Municipal instaladas	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Módulo	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
1.1 Taller de capacitación otorgados											
1.1 Taller de capacitación otorgados	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	50.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Taller	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
1.2 Otorgamiento de estrategias de difusión de los servicios que proporcionan las Ventanillas Integrales											
1.2 Estrategia de difusión realizadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Estrategia	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1.3.-Elaboración de Informes sobre la operación de los módulos SARE en las Ventanillas Integrales.											
1.3 Informes de operatividad elaborados	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2024
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	11.00
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 081741C04602F15D006											
Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia											
Componente											
Equipamiento dotado a las instituciones de seguridad pública municipales.											
Porcentaje del equipamiento de seguridad dotado a las instituciones de seguridad municipales.	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00				Equipamiento	6,180.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Adquisición de equipamiento para la policía municipal.											
Porcentaje de equipamiento adquirido	6,180.00	0.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	0.00	6,180.00	6,180.00				Equipamiento	6,180.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Procesos de adquisición del equipamiento de seguridad.											
Porcentaje de procesos de adquisición del equipamiento de seguridad.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proceso	1.00
Solicitudes municipales de apoyo en equipamiento atendidas.											
Porcentaje de solicitudes de equipamiento atendidas.	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		105.00	0.00	0.00	0.00	105.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Solicitud	110.00
Proyecto: 091741C04602I15D008											
Actualización y Modernización de Equipo Tecnológico y Software del Registro Público Vehicular (REPUVE).											
Componente											
Constancias de inscripción al padrón del Estado colocadas											
Porcentaje de constancias colocadas al padrón vehicular del Estado	3,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	50.80	50.80	12.70	Gestión / Eficacia	2025
		750.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00					
		381.00	0.00	0.00	0.00	381.00				Constancia	3,000.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de evaluación del Informe Policial Homologado	342.00	84.00	85.00	86.00	87.00	342.00	107.14	107.14	26.32	Gestión / Eficacia	2025
		84.00	85.00	86.00	87.00	342.00				Porcentaje	342.00
		90.00	0.00	0.00	0.00	90.00					
Alcanza un porcentaje de evaluación del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPS) igual o mayor al 67% en diciembre de 2025	262.00	64.00	65.00	66.00	67.00	262.00	115.63	115.63	28.24	Gestión / Eficacia	2025
		64.00	65.00	66.00	67.00	262.00				Porcentaje	262.00
		74.00	0.00	0.00	0.00	74.00					
Proceso de adjudicación de muebles, equipos de cómputo y tecnologías de la información, y licencias.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Proceso	3.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 101741C04602C14D002 Seguimiento y Evaluación de los Programas											
Componente											
Informe Estatal de Evaluación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública entregado al SESNSP.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Informe	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Entrega del proyecto para el Informe Estatal de Evaluación.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proyecto	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 081741C04602I06D004											
Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica											
Componente											
Elementos de seguridad pública municipal capacitados en todas sus modalidades.											
Porcentaje de elementos de seguridad municipal capacitados.	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00				Persona	1,380.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Capacitación a elementos municipales en el curso de Formación continua.											
Porcentaje de elementos municipales capacitados en el curso de Formación continua.	1,380.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00				Persona	1,380.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 081741C04602F15D003											
Equipamiento del personal de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia											
Componente											
Materiales y suministros dotado a la policía municipal.											
Porcentaje de materiales y suministros entregados a la policía municipal.	2,725.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00				Material	2,725.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Adquisición de materiales y suministros para elementos de la policía municipal.											
Porcentaje de materiales y suministros adquiridas para la policía municipal.	2,725.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2024
		0.00	0.00	0.00	2,725.00	2,725.00				Material	2,725.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Procesos de adquisición de materiales y suministros policiales.											

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.110 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de solicitudes de equipamiento atendidas.	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2025 74.00
Proyecto: 081741C04602F15D012 Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia (FOFISP). Componente Equipamiento dotado a la policía municipal consistente en vestuarios y uniformes. Porcentaje de vestuarios y uniformes dotado.	60,701.00	0.00	0.00	0.00	60,701.00	60,701.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 60,701.00
Actividad Adquisición de vestuario y uniformes para la policía municipal Porcentaje de vestuario y uniformes adquiridos.	60,701.00	0.00	0.00	60,701.00	0.00	60,701.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pieza	2025 60,701.00
Proceso de adquisición de equipamiento de seguridad para elementos de la Policía Municipal completados. Porcentaje de Proceso de adquisición de equipamiento completados.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Proceso	2025 1.00
Solicitudes municipales de apoyo en equipamiento atendidas. Porcentaje de solicitudes de equipamiento atendidas	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2025 96.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.120 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 031741C09302P10D003											
Prevención de la violencia en la población vulnerable en el estado de Chiapas.											
Componente											
Ayudas a personas en riesgo de sufrir violencia entregadas.											
Porcentaje de ayudas entregadas.	2,160.00	0.00	0.00	1,030.00	1,130.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	0.00	1,030.00	1,130.00	2,160.00				Ayuda	2,160.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Servicios a personas vulnerables de sufrir violencia entregados											
Porcentaje de servicios de prevención de la violencia entregados.	6.00	0.00	0.00	3.00	3.00	6.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	0.00	3.00	3.00	6.00				Servicio	6.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Atención a personas vulnerables.											
Porcentaje de atenciones realizadas a personas.	550.00	0.00	0.00	250.00	300.00	550.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	0.00	250.00	300.00	550.00				Atención	550.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Elaboración de diagnóstico sobre violencia en diversos municipios.											
Porcentaje de diagnósticos sobre violencia elaborados.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Diagnóstico	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Entrega de insumos socioproductivos, electrónicos y souvenirs.											
Porcentaje de personas que reciben insumos socioproductivos, electrónicos y souvenirs.	2,160.00	0.00	0.00	1,030.00	1,130.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	0.00	1,030.00	1,130.00	2,160.00				Persona	2,160.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Impartición de capacitaciones socio productivas a grupos vulnerables de sufrir violencia.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.120 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de capacitaciones impartidas.	10.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	0.00	6.00	4.00	10.00				Capacitación	10.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Impartición de pláticas a grupos vulnerables de sufrir violencia.											
Porcentaje de pláticas impartidas.	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	0.00	20.00	20.00	40.00				Plática	40.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realización de campañas de canje de armas y juguetes bélicos.											
Porcentaje de campañas realizadas.	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Campaña	2.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realización de evento deportivo.											
Porcentaje de eventos deportivos realizados.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Evento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 031741C09302P10D002											
Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil.											
Componente											
Ayudas a personas en riesgo de sufrir violencia entregadas.											
Porcentaje de ayudas entregadas.	762.00	0.00	0.00	762.00	0.00	762.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	0.00	762.00	0.00	762.00				Ayuda	762.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Servicios a personas vulnerables de sufrir violencia entregados.											
Porcentaje de servicios de prevención de la violencia entregados.	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2025
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Servicio	2.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.120 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de personas que reciben insumos de alisado de cabello.	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Persona	2025 260.00		
		0.00	0.00	260.00	0.00	260.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Impartición de talleres socioproductivos. Porcentaje de talleres impartidos.	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Taller	2025 11.00		
		0.00	0.00	11.00	0.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.130 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 091731C09502C11D002											
Evaluaciones de Control de Confianza para las Instituciones de Seguridad Pública: Aspirantes y Permanencia											
Componente											
Evaluaciones de control de confianza concluidas											
Porcentaje de evaluaciones de control de confianza concluidas	6,586.00	1,124.00	1,917.00	1,954.00	1,591.00	6,586.00	87.81	87.81	14.99	Gestión / Eficacia	2025
		1,124.00	1,917.00	1,954.00	1,591.00	6,586.00				Evaluación	6,586.00
		987.00	0.00	0.00	0.00	987.00					
Actividad											
Aplicación de evaluaciones de control de confianza											
Porcentaje de evaluaciones de control de confianza aplicadas	6,586.00	1,124.00	1,917.00	1,954.00	1,591.00	6,586.00	88.26	88.26	15.06	Gestión / Eficacia	2025
		1,124.00	1,917.00	1,954.00	1,591.00	6,586.00				Evaluación	6,586.00
		992.00	0.00	0.00	0.00	992.00					
Proyecto: 091731C09502C11D001											
Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza											
Componente											
Evaluaciones de control de confianza concluidas											
Porcentaje de evaluaciones de control de confianza concluidas	5,950.00	1,200.00	1,500.00	1,600.00	1,650.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		1,200.00	1,500.00	1,600.00	1,650.00	5,950.00				Evaluación	5,950.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Aplicación de evaluaciones de control de confianza											
Porcentaje de evaluaciones de control de confianza	5,950.00	1,200.00	1,500.00	1,600.00	1,650.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		1,200.00	1,500.00	1,600.00	1,650.00	5,950.00				Evaluación	5,950.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.130 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 083211I05101S06B001											
Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas											
Componente											
1. Asistencia técnica impartida.											
Porcentaje de asistencias técnicas impartidas.	192.00	48.00	48.00	48.00	48.00	192.00	100.00	100.00	25.00	Estratégico / Eficacia	2024
		48.00	48.00	48.00	48.00	192.00				Asistencia	192.00
		48.00	0.00	0.00	0.00	48.00					
Actividad											
1.1 Contratación de prestadores de servicios para la impartición de asistencia técnica.											
Porcentaje de prestadores de servicios contratados	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2024
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Contrato	8.00
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					
Proyecto: 063211I05101I08B002											
Renovación de plantaciones cafetaleras											
Componente											
1. Plantas de variedades mejoradas entregadas											
Porcentaje de plantas entregadas	100,000.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2024
		0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	100,000.00				Planta	119,740.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2. Hectáreas de cafetales renovadas											
Porcentaje de hectáreas renovadas	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Hectárea	40.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
1.1 Cotización con proveedores de plantas de café											
Porcentaje de cotizaciones realizadas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2025
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Cotización	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025

PTO2025-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.250 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
1.1 Cotización de mobiliario y equipo para eventos de barismo Porcentaje de cotizaciones de mobiliario y equipo	1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Cotización	2025 1.00	
2.1 Difusión y promoción de las actividades de los eventos Porcentaje de acciones de promoción y difusión	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Acción	2025 2.00	
Proyecto: 093211I05101F01B005 Impulso al Financiamiento de la Caficultura en Chiapas Componente Apoyos para el pago de garantías líquidas y de costo financiero otorgados Porcentaje de apoyos en garantías líquidas y de costo financiero	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Estratégico / Eficacia Apoyo	2025 1.00	
Actividad Celebración del convenio para apoyar con garantías líquidas o costo financiero. Porcentaje de convenios para apoyar con garantías líquidas o costo financiero	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Convenio	2025 1.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 063511H04101C03B001											
"Fortalecimiento a la infraestructura vial carretera y puentes del estado de Chiapas".											
Componente											
Carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos y/o rehabilitados											
Porcentaje de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes construidos y/o rehabilitados	515.00	0.00	258.00	129.00	128.00	515.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2025
		0.00	0.00	0.00	0.00	515.00				Kilómetro	515.00
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamientos de las carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes											
Porcentaje de avance en la ejecución de las carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes a construir y/o rehabilitar	515.00	0.00	258.00	129.00	128.00	515.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2025
		0.00	258.00	129.00	128.00	515.00				Kilómetro	515.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 103511H04201I11B003											
Programa Emergente de Conservación de Caminos											
Componente											
Mantener en optimas condiciones de operación la red de caminos rurales											
Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2025
		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00				Kilómetro	700.00
		175.00	0.00	0.00	0.00	175.00					
Actividad											
Conservación de caminos rurales											
Conservación de caminos rurales para las comunidades de alta y muy alta marginación	700.00	175.00	175.00	175.00	175.00	700.00	100.00	100.00	25.00	Gestión / Eficacia	2025
		175.00	175.00	175.00	175.00	700.00				Kilómetro	700.00
		175.00	0.00	0.00	0.00	175.00					
Proyecto: 063511H04001C03B004											
Reconstrucción del Camino: Soyalo - Francisco Sarabia – Chicoasén, tramo: km. 0+000 - km. 35+000; subtramo: km. 22+000 - km. 35+000 (T.A.)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025**

PTO2025-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO**

Fecha de corte: 31-marzo-2025

Organismo Público: 2.1.1.2.1.280 Comisión Estatal de Caminos

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de caminos a dar mantenimiento	13.60	0.00	6.80	6.80	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 13.60
Actividad Mantenimiento de carreteras alimentadoras con concreto asfáltico del subtramo: km. 5+200 - km. 6+000 (T.A.)											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino con mantenimiento	0.80	0.00	0.40	0.40	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 0.40
Proyecto: 063511H04101C03B005 Pavimentación con Concreto Mixto del Camino: Bochojbo Alto - E.C. (Nachig - Zinacantán), tramo: km. 0+000 - km. 2+080											
Componente Carreteras alimentadoras construidas											
Porcentaje de caminos construidos	2.08	0.00	0.32	0.88	0.88	2.08	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 2.08
Actividad Construcción de terracerías, alcantarillado, pavimento y señalética, del subtramo: km. 0+000 - km. 2+080											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	2.08	0.00	0.32	0.88	0.88	2.08	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Kilómetro	2025 2.08