

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

[illegible]

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de servicio de instalación de los equipos, contratado. Proyecto: 131811A07701O02B007 Fortalecimiento a los servicios públicos catastrales. Componente Equipamiento para mejora de los servicios públicos catastrales, realizados. Porcentaje de equipamiento para mejora de los servicios públicos catastrales. Actividad Integrar la documentación para el proceso licitatorio de la adquisición de bienes. Porcentaje de documentos de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborados. Realizar la contratación del servicio de instalación de los equipos. Porcentaje de servicios contratados para instalación de los equipos. Proyecto: 221321A07701A22B003 Pago indemnizatorio por afectación derivada de la construcción de la Autopista Arriaga-Ocozocoautla. Componente 1 Superficie indemnizada por el derecho de vía por causa de utilidad pública por la construcción de la autopista Arriaga-Ocozocoautla, realizado. Porcentaje de superficie indemnizada por la liberación del derecho de vía por causa de utilidad pública.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Servicio	2022 <

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 201321A07701002B002 Adquisición de predios en beneficio de los afectados del Caso Acteal. Componente Adquisición de predios para la resolución del conflicto social, realizados. Actividad Coadyuvar en la integración de expedientes de los predios a adquirirse para su regularización. Coadyuvar en la integración de expedientes de los predios a adquirir, integrados. Coordinación y participación en reuniones de trabajo con grupos de campesinos poseionarios irregulares para la firma de acuerdos. Porcentaje d/reuniones de trabajo con grupos d/campesinos poseionarios irregulares para la firma d/acuerdos, realizadas	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Predio	4.00
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Expediente	4.00
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Reunión	4.00
		0.00	4.00	0.00	0.00	4.00					
	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Predio	5.00
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					
	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Expediente	5.00
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de capacitación presenciada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Capacitación	1.00
5.- Campañas especiales y publicidad para el registro oportuno de niñas, niños y adolescentes, para abatir el subregistro de nacimiento, a la población vulnerable, realizadas.											
Porcentaje de campañas realizadas, en los municipios.	38.00	0.00	0.00	18.00	20.00	38.00	105.00	73.68	73.68	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	18.00	20.00	38.00					
		0.00	0.00	7.00	21.00	28.00				Campaña	38.00
6.-Implementación de módulos del Registro Civil en instalaciones hospitalarias para el registro oportuno de nacimiento, realizadas.											
Porcentaje de módulos hospitalarios instalados.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Módulo	5.00
7.-Difusión de los servicios de Registro Civil a la población México-Americana, realizadas.											
Porcentaje de difusión de servicios de la población México-Americano.	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	184.00	0.00	184.00					
		0.00	0.00	0.00	184.00	184.00				Difusión	184.00
8.-Difusión del servicio de impresión de actas en sistema braille, realizadas.											
Porcentaje de difusión del servicio de impresión de actas en sistema braille.	184.00	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	184.00	0.00	184.00					
		0.00	0.00	0.00	184.00	184.00				Difusión	184.00
Actividad											
1.1.-Contratación y pago al personal operativo que realizará las actividades de validación de los Registros de Defunción capturados en la base de datos											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de contratos, realizados.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Contrato	5.00
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					
2.1-Equipamiento con tecnología actualizada a oficialías de registro civil mediante la adquisición e instalación de 08 equipos de cómputo con su respectiva unidad de respaldo (No Break) e impresora											
Porcentaje de Oficialías de Registro Civil, equipadas.	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Oficina	8.00
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
3.1-Contratar por honorarios a 13 personas para la verificación, captura y correcciones de los registros de nacimiento en la Base de Datos Local.											
Porcentaje de contratos, realizados.	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	13.00	0.00	13.00				Contrato	13.00
		0.00	0.00	13.00	0.00	13.00					
3.2- Adquisición de 3 equipos de cómputo, con su respectiva unidad de respaldo (No. Break) y tres impresoras, para llevar a cabo la captura o corrección de los actos inscritos.											
Porcentaje de equipos de cómputo, adquiridos.	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00				Equipo	9.00
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
3.3-Adquisición de mobiliario de oficina para poder llevar a cabo las actividades pertinentes.											
Porcentaje de mobiliario de oficina, adquirido.	23.00	0.00	0.00	23.00	0.00	23.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	23.00	0.00	23.00				Mobiliario	23.00
		0.00	0.00	0.00	23.00	23.00					
3.4-Adquisición de 1 lote de Material y Útiles de Oficina.											
Porcentaje de materiales y útiles de oficina adquiridos.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Lote	1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de adquisición de carteles realizada. Proyecto: 111811A07702002D002 Proyecto Ejecutivo de Modernización Registral Componente 1.-Digitalización e indexación del acervo de las oficinas registrales de San Cristóbal de las Casas y Catazajá para garantizar el cierre físico de los libros, realizado. Porcentaje de digitalización e indexación del acervo d/las oficinas registrales d/San Cristóbal de las Casas y Catazajá. 2.- Análisis y transcripción jurídica de la caratula y actos jurídicos, para el armado del tracto sucesivo, para la generación y adecuación del folio real electrónico, en la oficina registral de San Cristóbal de Las Casas, realizado. Porcentaje d/análisis y transcripción jurídica d/la caratula y actos jurídicos, en la ofic registral d/ SCLC. Actividad 1.1- Gestionar ante el Comité de Adq, Arrendamientos y Serv d/la Secretaria General de Gobierno la realización del proceso licitatorio de los servicios de digitalización e indexación del acervo de las oficinas registrales de SCLC y Catazajá. Porcentaje de documento de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, elaborado.	57.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	57.00 57.00 0.00	0.00 0.00 57.00	57.00 57.00 57.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2022 57.00
	2,015,572.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,007,784.00 1,007,784.00 708,815.00	1,007,788.00 1,007,788.00 1,306,757.00	2,015,572.00 2,015,572.00 2,015,572.00	129.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Registro	2022 2,015,572.00
	162,991.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	81,495.00 81,495.00 0.00	81,496.00 81,496.00 162,991.00	162,991.00 162,991.00 162,991.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Registro	2022 162,991.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2022 1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.100 Secretaría General de Gobierno

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente 1.-Superficie indemnizada por el derecho de vía por causa de la utilidad pública por la apertura y construcción del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez (tramo III y entronques), Realizado Porcentaje de superficie indemnizada por la liberación del derecho de vía por causa de utilidad pública.	14,080.51	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	14,080.51 14,080.51 14,080.51	14,080.51 14,080.51 14,080.51	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2022 14,080.51	
Actividad 1.1.- Integración de expedientes legales para el pago indemnizatorio de los afectados por la liberación del derecho de vía por causa de utilidad pública Porcentaje de expedientes legales para el pago indemnizatorio integrados.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Expediente	2022 1.00	
1.2- Procedimiento administrativo para el pago a los afectados por la liberación del derecho de vía por causa de utilidad pública. Porcentaje de procedimientos administrativos para el pago a los afectados por la liberación de derecho de vía, realizado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Procedimiento	2022 1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.101 Comisión Estatal de Búsqueda de Personas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 271521C09702H01D001 Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) Componente Curso de capacitación para la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), contratado. Porcentaje de servicios de capacitación contratado para los servidores públicos de la UIPE. Sistemas informáticos fortalecidos en el manejo, registro y generación de información de inteligencia financiera. Porcentaje de servicios profesionales tecnológicos implementados para el sistema i2. Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) con aplicación y bienes informáticos, fortalecida. Porcentaje de la UIPE equipada con aplicación y bienes informáticos. Actividad Contratación de los servicios profesionales tecnológicos para el mejoramiento sistema i2. Porcentaje de contratos formalizados de los servicios profesionales tecnológicos. Realizar la adquisición de Aplicación Informática. Porcentaje de gestión para la adquisición de bienes informáticos para la UIPE.											
2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Acción	2.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Servicio	1.00
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Acción	1.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.110 Secretaría de Hacienda

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 361521B09701P18B001 Aportación Estatal al Fideicomiso 2050.- Para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR) Componente Recursos estatales del Fideicomiso 2050.- Para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR), aportados Actividad Gestión de recursos presupuestarios estatales para la aportación al FIDESUR	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Gestión	2.00
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Aportación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-57

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 011811B09901E11A001 Coordinación de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios de Uso Generalizado de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Componente Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios del Poder Ejecutivo coordinadas. Porcentaje de Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios Actividad Coordinación de las actividades para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. Porcentaje de actualizaciones de información en materia de transparencia coordinadas Realización de reuniones de trabajo para la planificación de estrategias de la actividad institucional. Porcentaje de reuniones de órganos administrativos internos.	52.00 <										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-57

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Capacitaciones a las y los servidores públicos en temas de perspectiva de género coordinados.											
Porcentaje de capacitaciones a las y los servidores públicos en temas de perspectiva de género coordinados.	3.00	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	200.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	0.00	1.00	3.00				Capacitación	3.00
		0.00	2.00	0.00	2.00	4.00					
Actividad											
Realización de gestiones para llevar a cabo capacitaciones en perspectiva de género.											
Porcentaje de gestiones realizadas para capacitaciones en perspectiva de género.	8.00	0.00	4.00	0.00	4.00	8.00	50.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	4.00	0.00	4.00	8.00					
		0.00	4.00	0.00	2.00	6.00				Gestión	8.00
Realización de gestiones para llevar a cabo las campañas en perspectiva de género											
Porcentaje de gestiones realizadas para campañas en temas de perspectiva de género.	10.00	3.00	0.00	3.00	4.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	0.00	3.00	4.00	10.00					
		3.00	0.00	3.00	4.00	10.00				Gestión	10.00
Proyecto: 021811B09901S01A001											
Administrar los Recursos Humanos, Financieros, Materiales y Servicios del Órgano Administrativo.											
Componente											
Informes ejecutivos de los procesos administrativos realizados.											
Porcentaje de informes ejecutivos de procesos administrativos realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Actividad											
Atención de las solicitudes de materiales y suministros requeridos por las áreas del Organismo Público.											
Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros atendidas	1,410.00	360.00	330.00	360.00	360.00	1,410.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		360.00	330.00	360.00	360.00	1,410.00					
		360.00	330.00	360.00	360.00	1,410.00				Solicitud	1,410.00

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-57

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de órdenes de pago tramitadas	257.00	64.00	48.00	69.00	76.00	257.00	110.53	112.84	112.84	Gestión / Eficacia	2022
		64.00	48.00	69.00	76.00	257.00				Orden	257.00
		64.00	68.00	74.00	84.00	290.00					
Proyecto: 024411B09901S01A001 Administración de recursos financieros para solventación del gasto.											
Componente											
Porcentaje de pagos a proveedores, gestionados											
Porcentaje de pagos a proveedores, gestionados.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Pago	1.00
Actividad											
Gestionar los recursos financieros, para el pago a proveedores.											
Porcentaje de acciones para pago a proveedores realizadas.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		2.00	1.00	0.00	0.00	3.00				Acción	3.00
Proyecto: 031811B09901E11A001 Atención de los Procesos Licitatorios de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.											
Componente											
Procesos de contratación de bienes y servicios para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo realizados.											
Porcentaje de procesos de contratación de bienes y servicios coordinados.	89.00	19.00	35.00	30.00	5.00	89.00	180.00	108.99	108.99	Gestión / Eficacia	2022
		19.00	35.00	30.00	5.00	89.00					
		19.00	39.00	30.00	9.00	97.00				Proceso	89.00
Actividad											
Elaboración de actas de fallo de los procesos de contratación de bienes y servicios.											
Porcentaje de actas de fallo emitidas por el Comité de Adquisiciones.	89.00	19.00	35.00	30.00	5.00	89.00	120.00	50.56	50.56	Gestión / Eficacia	2022
		19.00	35.00	30.00	5.00	89.00					
		10.00	16.00	13.00	6.00	45.00				Acta	89.00

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de informes ejecutivos de las adjudicaciones directas realizadas.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Actividad											
Actualización de la información de bienes y servicios registrados en el sistema CUBS (Catálogo Único de Bienes y Servicios)											
Porcentaje de actualizaciones de bienes y servicios en el sistema CUBS	6,768.00	0.00	0.00	0.00	6,768.00	6,768.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	6,768.00	6,768.00					
		0.00	0.00	0.00	6,768.00	6,768.00				Registro	6,768.00
Elaboración de informes de los bienes y servicios incorporados en el sistema CUBS a petición de las Dependencias y Entidades											
Porcentaje de informes de los bienes y servicios incorporados en el sistema CUBS	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Informe de validación de adecuaciones presupuestarias solicitadas por las Dependencias y Entidades de las partidas centralizadas.											
Porcentaje de informes de validación de adecuaciones presupuestarias solicitadas por las Dependencias y Entidades.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Informe	12.00
Proyecto: 051811B09901A22A001											
Atención de los Asuntos en Materia Legal y Administrativa de la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas.											
Componente											
Informes Generales de los Asuntos Jurídicos de la Oficialía Mayor.											
Porcentaje de informes generales de los asuntos jurídicos de la Oficialía Mayor.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Informe	4.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-57

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
POR PROYECTOS DE GASTO CORRIENTE
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.111 Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Tim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realización de reuniones de trabajo para la coordinación de las actividades a atender.	24.00	6.00	6.00	6.00	6.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Reunión	2022 24.00
Porcentaje de reuniones de trabajo para la coordinación de actividades.		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					
		6.00	6.00	6.00	6.00	24.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de estudios socioeconómicos realizados	260.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	260.00	0.00	0.00	260.00					
		0.00	260.00	0.00	0.00	260.00				Estudio	220.00
Realizar supervisiones a los grupos de las y los artesanos.											
Porcentaje de supervisiones realizadas	36.00	0.00	0.00	18.00	18.00	36.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	18.00	18.00	36.00					
		0.00	0.00	36.00	0.00	36.00				Supervisión	36.00
Realizar visitas de concertación con autoridades municipales y comunales											
Porcentaje de visitas realizadas	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00					
		0.00	6.00	0.00	0.00	6.00				Visita	6.00
Recabar estudios optométricos que se realizaron a las y los artesanos											
Porcentaje de estudios optométricos recabados	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	950.00	0.00	950.00					
		0.00	0.00	950.00	0.00	950.00				Estudio	950.00
Recepcionar solicitudes para apoyos de lentes bifocales e insumos											
Porcentaje de solicitudes recepcionadas	1,210.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00					
		0.00	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00				Solicitud	1,170.00
Proyecto: 102651G01701A23B001											
Apoyo a la Alimentación para el Bienestar											
Componente											
Apoyo de paquetes alimentarios a familias entregados.											
Porcentaje de apoyos de paquetes alimentarios entregados.	2,914.00	0.00	0.00	2,914.00	0.00	2,914.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2,914.00	0.00	2,914.00					
		0.00	0.00	2,914.00	0.00	2,914.00				Apoyo	2,914.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.170 Secretaría de Bienestar

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %				
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Integración de expedientes de comprobación de los apoyos de paquetes alimentarios.	4.00									Gestión / Eficacia	2022		
Porcentaje de expedientes de comprobación integrados.		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00			Expediente	4.00
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00							
Integración del padrón de beneficiarios.	4.00												
Porcentaje del padrón de beneficiarios integrado.		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Padrón	4.00		
Realizar reuniones de concertación con autoridades locales.	11.00												
Porcentaje de reuniones realizadas.		0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	11.00	0.00	0.00	11.00				Reunión	11.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022671G08501P13B003 Impulso a Proyectos Agropecuarios y Artesanales Indígenas. Componente Otorgar apoyos en especie para proyectos productivos Otorgar apoyos en especie para proyectos productivos Actividad Elaborar el expediente tecnico por cada apoyo entregado Elaborar el expediente tecnico por cada apoyo entregado	 										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.202 Educación Federalizada

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 092532D00401E05B002 Implementación de Biblioteca y Aula Virtual en la Unidad 072 Tapachula de la Universidad Pedagógica Nacional Componente Equipamiento informático otorgado a la UPN Tapachula para profesionalización y formación de los alumnos en el aula virtual Porcentaje de equipamiento informático para el aula virtual Actividad Realización del proceso de entrega de suministro y equipo informático a la UPN Tapachula Porcentaje de proceso de entrega de suministro y equipo informático a la Universidad Pedagógica Nacional 072	1.00									Gestión / Eficacia Equipamiento	2022 1.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
	1.00										Gestión / Eficacia Proceso	2022 1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00				
	Proyecto: 092532D00401E05B001 Implementación de Biblioteca y Aula Virtual en la Unidad 071 Tuxtla de la Universidad Pedagógica Nacional Componente Equipamiento informático otorgado a la UPN 071 Tuxtla para profesionalización y formación de los alumnos en el aula virtual Porcentaje de equipamiento informático en el aula virtual Actividad Proceso de entrega de suministro y equipo informático a la UPN Tuxtla Porcentaje de proceso de entrega de suministro y equipo informático a la Universidad Pedagógica Nacional 071 Tuxtla	1.00									Gestión / Eficacia Equipamiento	2022 1.00	
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
		1.00										Gestión / Eficacia Proceso	2022 1.00
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 061231C04802S08D001 Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional Componente Dignificar la imagen del personal custodio de los Centros de reinserción social de sentenciados, equipándolos con vestuario y uniformes (botas,pantalón,playeras,camisa) Porcentaje de uniformes para el personal operativo penitenciario 											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Adquisición de material de seguridad personal (spray químico y gas lacrimógenos) para los custodios de los centros penitenciarios											
Porcentaje de material de seguridad personal (spray) para los custodios de los centros penitenciarios	3,032.00	0.00	3,032.00	0.00	0.00	3,032.00	0.00	119.39	119.39	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	3,032.00	0.00	0.00	3,032.00					
		0.00	0.00	3,032.00	588.00	3,620.00				Equipo	2,163.00
Adquisición de uniformes para el personal custodio de los centros de reinserción social											
Porcentaje de uniformes para el personal custodio	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	126.11	126.11	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	900.00	0.00	900.00					
		0.00	0.00	0.00	1,135.00	1,135.00				Uniforme	900.00
Proyecto: 061711C04602P10D006											
Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública											
Componente											
Dignificar la imagen a los elementos de la Dirección Estatal Preventiva mediante la adquisición de uniformes (Botas, pantalón, camisa, playera y gorra)											
Porcentaje de uniformes para el personal operativo de la Dirección de la Policía Estatal Preventiva	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	2,445.00	0.00	2,445.00					
		0.00	0.00	1,222.00	1,223.00	2,445.00				Equipo	1.00
Fortalecer a los elementos de la Policía Estatal Preventiva, equipo y materiales de seguridad pública (fornituras, blancos, colchon, municiones y gas lacrimogeno)											
Porcentaje de equipo y materiales de seguridad pública otorgado a elementos policiales	103,984.00	2,920.00	1,064.00	0.00	100,000.00	103,984.00	7.89	102.33	102.33	Gestión / Eficacia	2021
		2,920.00	1,064.00	0.00	100,000.00	103,984.00					
		0.00	1,020.00	97,500.00	7,888.00	106,408.00				Equipo	1.00
Actividad											
Adquisición de Bienes Informaticos, para las Instituciones de Seguridad Pública											
Porcentaje de Bienes Informaticos, para las Instituciones de Seguridad Pública	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	64.00	0.00	0.00	64.00					
		0.00	0.00	0.00	64.00	64.00				Pieza	1.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Adquisición de Blancos y Otros Productos Textiles,excepto prendas de vestir (almohadas, colchones, sábanas) Porcentaje de Blancos y Otros Productos Textiles,excepto prendas de vestir, para las Instituciones de Seguridad Pública	1,000.00	1,000.00 1,000.00 0.00	0.00 0.00 1,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,000.00 1,000.00 1,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2021 1.00
Adquisición de Materiales de Seguridad Pública (municiones) Porcentaje de Material de Seguridad Pública adquirido	100,000.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 95,600.00	100,000.00 100,000.00 4,400.00	100,000.00 100,000.00 100,000.00	4.40	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2021 1.00
Adquisición de Mobiliario, para las Instituciones de Seguridad Pública Porcentaje de Mobiliario, para las Instituciones de Seguridad Pública	20.00	20.00 20.00 0.00	0.00 0.00 20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 24.00	20.00 20.00 44.00	0.00	220.00	220.00	Gestión / Eficacia Pieza	2021 1.00
Adquisición de Prendas de Protección Personal, para las Instituciones de Seguridad Pública (Impermeables,Fornituras) Porcentaje de Prendas de Protección Personal, para las Instituciones de Seguridad Pública	2,900.00	1,900.00 1,900.00 0.00	1,000.00 1,000.00 0.00	0.00 0.00 1,900.00	0.00 0.00 3,400.00	2,900.00 2,900.00 5,300.00	0.00	182.76	182.76	Gestión / Eficacia Pieza	2021 1.00
Adquisición de uniformes para la Policía Estatal Preventiva (botas,pantalón,camisa,playeras y gorras) Porcentaje de uniformes adquiridos para la Policía Estatal Preventiva	2,425.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2,425.00 2,425.00 1,222.00	0.00 0.00 1,223.00	2,425.00 2,425.00 2,445.00	0.00	100.82	100.82	Gestión / Eficacia Equipo	2021 1.00
Proyecto: 061711C04602P10D007 Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización Componente Realizar patrullajes virtuales para monitorear y detectar actos de vandalismo y delitos en las zonas de visualización de las cámaras											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**


PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de servicios de videovigilancia realizados	3,010.00	0.00	750.00	850.00	1,410.00	3,010.00	52.70	97.77	97.77	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	750.00	850.00	1,410.00	3,010.00					
		0.00	1,365.00	835.00	743.00	2,943.00				Grabación	3,010.00
Actividad											
Pago de servicio de conducción de señales analógicas y digitales para el sistema de videovigilancia											
Servicios de conducción de señales analogicas y digitales	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	266.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
		0.00	0.00	4.00	8.00	12.00				Grabación	12.00
Proyecto: 061711C04602I15D003											
Red Nacional de Radiocomunicación											
Componente											
Mantenimiento a los sitios de repetición (30) y saltos de repetición de microondas (2) para mantener la disponibilidad de la radiocomunicación de las instituciones de seguridad pública de forma unificada, cifrada, codificada y privada.											
Porcentaje de mantenimiento a los sitios de repetidora (29) y saltos de repetición de microondas	900.00	0.00	300.00	300.00	300.00	900.00	75.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	300.00	300.00	300.00	900.00					
		0.00	450.00	225.00	225.00	900.00				Servicio	900.00
Actividad											
Adquisición de Bienes y Licencias de Equipos Informaticos											
Porcentaje de Bienes y Licencias de equipos Informaticos	21.00	0.00	0.00	1.00	20.00	21.00	105.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	1.00	20.00	21.00					
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00				Equipo	1.00
Adquisición de Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones											
Porcentaje de equipos y aparatos de comunicaciones y Telecomunicaciones	40.00	0.00	0.00	20.00	20.00	40.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	20.00	20.00	40.00					
		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00				Equipo	1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de personal del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana capacitado											
Porcentaje de operadores telefónicos y supervisores del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denunci	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Persona	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de policías preventivos capacitados											
Porcentaje de policías preventivos capacitados	715.00	0.00	0.00	0.00	715.00	715.00	103.50	103.50	103.50	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	715.00	715.00				Persona	1.00
		0.00	0.00	0.00	740.00	740.00					
Porcentaje del personal custodio capacitado											
Porcentaje de personal custodio capacitado	419.00	0.00	0.00	0.00	419.00	419.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	419.00	419.00				Persona	1.00
		0.00	0.00	0.00	419.00	419.00					
Proyecto: 061711C04602I15D005											
Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP											
Componente											
Mantener actualizada la base de datos de información del Sistema Nacional de Información de Seguridad											
Porcentajes de registros actualizados en el Sistema Nacional de Información	5,120.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	5,120.00	111.72	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	5,120.00					
		1,024.00	1,926.00	740.00	1,430.00	5,120.00				Registro	1.00
Actividad											
Contratación de personal para operar el Sistema Nacional de Información											
Porcentaje de trabajadores contratados para el Sistema de seguridad Nacional	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	96.00	96.00	Gestión / Eficacia	2021
		25.00	0.00	0.00	0.00	25.00				Persona	1.00
		0.00	23.00	1.00	0.00	24.00					
Proyecto: 061711C04602I15D004											
Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Atender llamadas de emergencias y denuncias anonimas de la ciudadanía del Estado											
Porcentaje de llamadas de emergencias (911) y denuncias ciudadanas (089) atendidas	2,657,524.00	664,381.00	664,381.00	664,381.00	664,381.00	2,657,524.00	113.81	122.71	122.71	Gestión / Eficacia	2021
		664,381.00	664,381.00	664,381.00	664,381.00	2,657,524.00				Llamada	1.00
		814,773.00	864,038.00	826,138.00	756,122.00	3,261,071.00					
Actividad Pago de honorarios del personal encargado de atender las llamadas de emergencias del 911 y denuncia ciudadana 089											
Porcentaje del personal contratado para la atención del Sistema de atención de emergencia y denuncias ciudadanas	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	90.27	90.27	Gestión / Eficacia	2021
		113.00	0.00	0.00	0.00	113.00				Persona	1.00
		0.00	98.00	0.00	4.00	102.00					
Pago de servicio de señales analogicas y digitales para el Sistema de atención de emergencias y denuncia ciudadana											
Porcentaje de servicios contratados para la operación eficiente del Sistema de Atención de emergencia y denuncia ciudadana	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	400.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Servicio	1.00
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
Pago de servicios de certificación de procesos del sistema de gestión de calidad para los servicios que se brindan a la ciudadanía en la atención de llamadas de emergencia											
Porcentaje de servicios de certificación de procesos para el Sistema de atención de emergencias y denuncias	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Servicio	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Pago de Viaticos para el personal del Sistema 911 en los 10 diferentes CALL del Estado de Chiapas											
Porcentaje de viáticos para el personal del sistema de atención de llamadas de emergencias y denuncias ciudadana	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	356.00	157.00	157.00	Gestión / Eficacia	2021
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Servicio	1.00
		0.00	0.00	68.00	89.00	157.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 121711C04601P10B001 Dirección de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (Escudo Urbano C5) Componente Capacitación al personal operativo y administrativo para el manejo y operación de equipo tecnologico y de radiocomunicación Porcentaje de servicios de capacitación proporcionados para el Sistema de Videovigilancia Fortalecer la operatividad del sistema de vigilancia, telefonía y radiocomunicación, mediante la adquisición de equipo y Sistemas tecnologicos Porcentaje de adquisición de equipos y sistemas tecnologicos para el Sistema de Videovigilancia y Radiocomunicación Proporcionar los Servicios de instalación, acondicionamiento y mantenimiento para fortalecer el sistema de videovigilancia y Radiocomunicación Porcentaje de servicios de instalación, acondicionamiento y mantenimiento del Sistema de Videovigilancia proporcionados Actividad Porcentajes de servicios de instalación y mantenimiento de los sistemas de videovigilancia y telecomunicaciones Porcentaje de servicios de instalación y mantenimiento proporcionados al sistema de telecomunicaciones Suministro de bienes informaticos Porcentaje de bienes informaticos adquiridos											
	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Servicio	1.00
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	774.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		774.00	0.00	0.00	0.00	774.00					
		0.00	472.00	167.00	135.00	774.00				Equipo	1.00
	562.00	0.00	0.00	300.00	262.00	562.00	6.11	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	300.00	262.00	562.00					
		0.00	0.00	546.00	16.00	562.00				Servicio	1.00
	562.00	0.00	0.00	300.00	262.00	562.00	6.11	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	300.00	262.00	562.00					
		0.00	0.00	546.00	16.00	562.00				Servicio	1.00
	472.00	472.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	54.24	54.24	Gestión / Eficacia	2022
		472.00	0.00	0.00	0.00	472.00					
		0.00	256.00	0.00	0.00	256.00				Equipo	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Suministro de capacitación y soporte técnico											
Porcentajes de servicios de capacitación	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Capacitación	1.00
Suministro de equipos audiovisuales											
Porcentaje de equipo audiovisual adquirido	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	270.00	0.00	1.85	3.70	Gestión / Eficacia	2022
		135.00	0.00	135.00	0.00	270.00					
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Equipo	1.00
Suministro de equipos de comunicaciones y telecomunicaciones											
Porcentaje de equipo de comunicaciones y telecomunicaciones suministrados	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00	0.00	307.19	307.19	Gestión / Eficacia	2022
		167.00	0.00	0.00	0.00	167.00					
		0.00	211.00	0.00	302.00	513.00				Equipo	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICIEMBRE
Organismo Público: 2.1.1.1.1.231 Instituto de Formación Policial

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 011711C09302F07D001 Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública Componente Rehabilitación de Plaza Cívica y Muros de Contención Porcentaje de avance de rehabilitación de Plaza Cívica y Muros de Contención Actividad Gestionar Recursos ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Porcentaje de Reuniones para la Gestion de Recursos	3.00 <										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 133561H03801R02B001 Control,vigilancia e inspección de la movilidad y el transporte público en el Estado de Chiapas. Componente Servicio de transporte público en el estado atendido y vigilado. Porcentaje de informes de la atención y vigilancia Actividad Operativos y/o supervisiones al servicio de transporte público Porcentaje de supervisiones al transporte público.	4.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Informe	2022 4.00
	600.00	150.00 150.00 150.00	150.00 150.00 150.00	150.00 150.00 150.00	150.00 150.00 150.00	600.00 600.00 600.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Supervisión	2022 600.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Proyecto: 081341B04702A31D002 Revisar los recursos otorgados al Programa de Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en Materia de Cultura del Agua. Componente Auditorías y verificaciones en las Entidades de la Administración Pública Estatal. Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas. Actividad Monto auditado en las auditorías y verificaciones terminadas. Porcentaje de monto auditado en las auditorías y verificaciones.	1.00									Gestión / Eficacia Auditoría	2022 1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00			
	1,000,000.00										Gestión / Eficacia Pesos	2022 1,000,000.00
		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
	Proyecto: 081341B04702A31D001 Verificar el ejercicio de los recursos otorgados al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA). Componente Auditorías y verificaciones en las Entidades de la Administración Pública Estatal. Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas. Actividad Monto auditado en las auditorías y verificaciones terminadas. Porcentaje de monto auditado en las auditorías verificaciones.	1.00									Gestión / Eficacia Auditoría	2022 1.00
			0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00		
			0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00		
		3,755,830.38										Gestión / Eficacia Pesos
0.00			0.00	3,755,830.38	0.00	3,755,830.38	0.00	76.94	76.94			
0.00			0.00	3,755,830.38	0.00	3,755,830.38	0.00	76.94	76.94			

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN**

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 051341B04702A31D001 Verificar el ejercicio de los recursos otorgados al Programa de Registro e Identificación de Póblación, Fortalecimiento del Registro Civil del Estado de Chiapas 2022. Componente Auditorías y verificaciones en las Dependencias de la Administración Pública Estatal. Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas. Actividad Monto auditado en las auditorías y verificaciones terminadas. Porcentaje de monto auditado.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Auditoría	2022 1.00
	3,221,721.72	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,221,721.72 3,221,721.72 0.00	3,221,721.72 3,221,721.72 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pesos	2022 3,221,721.72

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**


PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Proyecto: 042131H03901I11B001 Colector sanitario en la Av. Paseo Interior de Convivencia Infantil entre la calle Sabinal Rd y entronque al Río Sabinal en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura de drenaje sanitario construido Porcentaje de infraestructura de drenaje sanitario construido Actividad Construcción de colector sanitario Porcentaje de metros cúbicos de colector sanitario Porcentaje de metros lineales de colector sanitario	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
	96.00	0.00	0.00	72.00	24.00	96.00	128.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	72.00	24.00	96.00				Metro Cúbico	96.00	
		0.00	0.00	65.28	30.72	96.00						
	546.50	0.00	0.00	409.87	136.63	546.50	128.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	409.87	136.63	546.50						
		0.00	0.00	371.62	174.88	546.50				Metro Lineal	546.50	
	Proyecto: 052211H03901I11B002 Obras de Protección de la 1a Av. Poniente sur entre calle central poniente y calle 2a sur poniente en la cabecera municipal de Tzimol (Construcción) Componente Infraestructura vial construida Porcentaje de infraestructura vial construida Actividad Construcción de obras de protección Porcentaje de construcción de obras de protección	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
			0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
			0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		105.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
			0.00	0.00	105.00	0.00	105.00					
			0.00	0.00	105.00	0.00	105.00				Metro Lineal	105.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo											
Porcentaje de elaboración del estudio y proyecto ejecutivo	3.00	0.00	1.50	1.50	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.50	1.50	0.00	3.00					
		0.00	0.60	0.60	1.80	3.00				Proyecto	3.00
Proyecto: 042211H03901I11B060											
Pavimentación con concreto hidráulico de la Vialidad Internacional entre la rotonda El Lacandón a la calle Girasol en la cabecera municipal de Ocosingo (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Pieza	10.00
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	3,020.00	0.00	0.00	1,250.00	1,770.00	3,020.00	170.62	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1,250.00	1,770.00	3,020.00					
		0.00	0.00	0.00	3,020.00	3,020.00				Metro Lineal	3,020.00
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	4,800.00	0.00	0.00	2,000.00	2,800.00	4,800.00	171.43	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2,000.00	2,800.00	4,800.00					
		0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00				Metro Cuadrado	4,800.00
Proyecto: 042211H03901I11B056											
Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Agustín de Iturbide entre calle Guadalupe Victoria hacia la localidad Santa Lucía Cad. km. 0+000 al km. 0+658 en la localidad La Central del municipio de Pijijiapan (Construcción)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,316.16	0.00	0.00	1,316.16	0.00	1,316.16	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1,316.16	0.00	1,316.16					
		0.00	0.00	0.00	1,316.16	1,316.16				Metro Lineal	1,316.16
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00					
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00				Pieza	35.00
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	6,007.61	0.00	0.00	1,603.21	4,404.40	6,007.61	136.40	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1,603.21	4,404.40	6,007.61					
		0.00	0.00	0.00	6,007.61	6,007.61				Metro Cuadrado	6,007.61
Proyecto: 042211H03901I11B029											
Pavimentación con concreto hidráulico del circuito del fraccionamiento Montebello desde la calle del Charro hasta el final del circuito en la cabecera Municipal de Juárez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 042211H03901I11B023 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 21 de Octubre entre Ángel Albino Corzo y calle Bartolomé de las Casas en la cabecera municipal de Chiapa de Corzo (Construcción de Obras Complementarias) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Proyecto: 042211H03901I11B016 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 1a poniente entre av. 1a sur y av. 2a sur; y av. 2a sur entre calle 1a poniente y calle central en la localidad Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) del municipio de Las Margaritas (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

[illegible]




**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 042211H03901I11B012											
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida central entre calle central y calle 1a oriente norte en la localidad Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) del municipio de Las Margaritas (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada.											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidades											
Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 042211H03901I11B058											
Pavimentación de la calle 14 Poniente Sur desde Libramiento sur poniente cad. km. 0+069 hasta la Av. 12a Sur Poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Reconstrucción)											
Componente											
Infraestructura vial reconstruida											
Porcentaje de infraestructura vial reconstruida	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Reconstrucción vialidad con concreto hidráulico											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	165.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	165.00	0.00	165.00				Metro Lineal	165.00
		0.00	0.00	0.00	165.00	165.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	645.15	0.00	0.00	645.15	0.00	645.15	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	645.15	0.00	645.15				Metro Cuadrado	645.15
		0.00	0.00	0.00	645.15	645.15					
Proyecto: 042211H03901I11B046											
Vialidad Pacificada de la Calle El Sabinal al margen norte del Río Sabinal entre la calle Las Brisas y Avenida América Cad. Km. 0+000 al km. 0+260 en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Construcción de vialidad											
Porcentaje de piezas de vialidad	49.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	49.00	0.00	49.00				Pieza	49.00
		0.00	0.00	14.70	34.30	49.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad	1,400.73	0.00	0.00	1,400.73	0.00	1,400.73	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1,400.73	0.00	1,400.73				Metro Lineal	1,400.73
		0.00	0.00	420.22	980.51	1,400.73					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad	3,294.00	0.00	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	3,294.00	0.00	3,294.00				Metro Cuadrado	3,294.00
		0.00	0.00	988.20	2,305.80	3,294.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
Actividad Construcción de vialidades Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
Proyecto: 042211H03901I11B006 Imagen urbana de la calle El Sabinal - Sauces entre las calles 19a poniente y 16a poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)											
Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
Proyecto: 042211H03901I11B064 Pavimentación con concreto hidráulico de la C. 13 de Mayo entre C. Fray Matías de Córdoba y Libramiento No. 1; y concreto asfáltico del Libramiento No. 1 entre camino a los Almacenes de Pemex y c. 13 de Mayo en la cab. municipal de Reforma (Construcción)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico y asfáltico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad	1,378.75	0.00	0.00	780.00	598.75	1,378.75	230.27	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	780.00	598.75	1,378.75					
		0.00	0.00	0.00	1,378.75	1,378.75				Metro Lineal	1,378.75
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad	9,565.45	0.00	0.00	4,025.67	5,539.78	9,565.45	172.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	4,025.67	5,539.78	9,565.45					
		0.00	0.00	0.00	9,565.45	9,565.45				Metro Cuadrado	9,565.45
Porcentaje de piezas de vialidad	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	53.00	53.00					
		0.00	0.00	0.00	53.00	53.00				Pieza	53.00
Proyecto: 042211H03901I11B037											
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 9a poniente entre av. 18a sur y av. 19a sur en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación)											
Componente Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Rehabilitación de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de rehabilitaciones de vialidades	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042211H03901I11B017 Pavimentación con concreto asfáltico de la Calzada Señor del Pozo entre libramiento sur y avenida Flamingos de la colonia Los Pájaros en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
Proyecto: 042211H03901I11B008 Pavimentación con concreto hidráulico de la av. 14a sur poniente entre las calles 14a poniente y privada de la 17a poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
Actividad Construcción de vialidad Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042211H03901I11B011 Puente vehicular sobre el Río La Sierra en la avenida central entre calle 2a oriente y calle Principal en la cabecera municipal de Ixhuatán (Ampliación) Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidades Porcentaje de construcción de vialidad	 1.00 1.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00	 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 Gestión / Eficacia Obra Gestión / Eficacia Obra	 <	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 042211H03901I11B039 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle privada 9a poniente entre av. 19a sur y av. 20a sur; y av. 20a sur entre calle privada 9a poniente y calle 8a poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación) Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Rehabilitación de vialidades Porcentaje de rehabilitación de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022			
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Proyecto: 042211H03901I11B054 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tucanes entre av. Torcazas y av. El Condor de la colonia Los Pájaros en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022		
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						Obra	1.00
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		2,312.50	0.00	0.00	1,850.00	462.50	2,312.50	351.35	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022		
0.00			0.00	1,850.00	462.50	2,312.50				Metro Lineal			2,312.50	
0.00			0.00	687.51	1,624.99	2,312.50								

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042211H03901I11B051 Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Canarios entre calzada Señor del Pozo y calle Tucanes de la colonia Los Pájaros en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico	5,891.73	0.00	0.00	4,713.38	1,178.35	5,891.73	351.35	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	4,713.38	1,178.35	5,891.73					
		0.00	0.00	1,751.61	4,140.12	5,891.73				Metro Cuadrado	5,891.73
	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	70.25	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00					
		0.00	0.00	4.76	11.24	16.00				Pieza	16.00
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
	13.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	13.00	0.00	13.00					
		0.00	0.00	5.15	7.85	13.00				Pieza	13.00
	4,706.00	0.00	0.00	4,706.00	0.00	4,706.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	4,706.00	0.00	4,706.00					
		0.00	0.00	1,865.46	2,840.54	4,706.00				Metro Cuadrado	4,706.00
1,591.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00	1,591.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
	0.00	0.00	1,591.00	0.00	1,591.00						
	0.00	0.00	630.67	960.33	1,591.00				Metro Lineal	1,591.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042211H03901I11B059 Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Belisario Domínguez - 12 de Diciembre entre calle Curva del Petrolero hasta calle El Porvenir en la localidad Raudales Malpaso del municipio de Mezcalapa (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	 1.00 12,000.00 4,500.00 59.00	 0.00 0.00 									

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Construcción de vialidad											
Porcentaje de piezas de vialidad	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	64.00	0.00	64.00				Pieza	64.00
		0.00	0.00	16.00	48.00	64.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad	3,599.94	0.00	0.00	3,599.94	0.00	3,599.94	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	3,599.94	0.00	3,599.94					
		0.00	0.00	899.98	2,699.96	3,599.94				Metro Cuadrado	3,599.94
Porcentaje de metros lineales de vialidad	1,202.02	0.00	0.00	1,202.02	0.00	1,202.02	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1,202.02	0.00	1,202.02					
		0.00	0.00	300.50	901.52	1,202.02				Metro Lineal	1,202.02
Proyecto: 042211H03901I11B030											
Pavimentación con concreto asfáltico del Boulevard Napaná desde Tramo Ixtacomitán - Pichualco hasta el final del Boulevard en la cabecera municipal de Pichualco (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 042211H03901I11B010											
Pavimentación con concreto hidráulico de la av. 11a sur poniente entre las calles 14a poniente y 15a poniente en la cabecera municipal de Tuxtla Gutierrez (Construcción)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58


**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 042211H03901I11B052											
Pavimentación con concreto hidráulico de la av. El Palmar 2 entre calzada Señor del Pozo y calle Rebombero de la colonia Arroyo Grande en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,639.34	0.00	0.00	2,639.34	0.00	2,639.34	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2,639.34	0.00	2,639.34					
		0.00	0.00	1,715.57	923.77	2,639.34				Metro Cuadrado	2,639.34
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,195.90	0.00	0.00	1,195.90	0.00	1,195.90	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1,195.90	0.00	1,195.90					
		0.00	0.00	777.34	418.56	1,195.90				Metro Lineal	1,195.90
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00					
		0.00	0.00	6.50	3.50	10.00				Pieza	10.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de vialidad con concreto asfáltico											
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto asfáltico	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	60.00	0.00	60.00				Pieza	60.00
		0.00	0.00	34.80	25.20	60.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto asfáltico	10,808.00	0.00	0.00	10,808.00	0.00	10,808.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	10,808.00	0.00	10,808.00					
		0.00	0.00	6,268.64	4,539.36	10,808.00				Metro Cuadrado	10,808.00
Proyecto: 042211H03901I11B034											
Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Faizanes entre calle Señor del Pozo y calle Las Gaviotas de la colonia Los Pájaros en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de rehabilitaciones de vialidades	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 042211H03901I11B040											
Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Benito Juárez entre calle Montebello y las vías férreas cad. km. 0+603 al km. 1+120 (carril de acceso) en la cabecera municipal de Juárez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,989.50	3,232.00	757.50	0.00	0.00	3,989.50	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3,232.00	757.50	0.00	0.00	3,989.50					
		0.00	3,989.50	0.00	0.00	3,989.50				Metro Cuadrado	3,989.50
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		66.00	0.00	0.00	0.00	66.00					
		0.00	66.00	0.00	0.00	66.00				Pieza	66.00
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	560.00	0.00	0.00	560.00					
		0.00	560.00	0.00	0.00	560.00				Metro Lineal	560.00
Proyecto: 042211H03901I11B027											
Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Benito Juárez entre Carretera Estación Juárez - Cunduacán y calle Ganadera cad. km. 0+000 al km. 0+560 (Carril de entrada) en la cabecera municipal de Juárez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 042211H03901I11B024											
Rotonda en la intersección de la calle 13 de Mayo y carretera El Carmen en la cabecera municipal de Reforma (Construcción)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 042211H03901I11B062											
Pavimentación con concreto hidráulico del Periférico Poniente entre cruce del eje vial 1 y calle El Bosque en la cabecera municipal de San Cristóbal de Las Casas (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	11,594.00	0.00	0.00	5,726.00	5,868.00	11,594.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5,726.00	5,868.00	11,594.00				Metro Cuadrado	11,594.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	2,615.00	0.00	0.00	1,200.00	1,415.00	2,615.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1,200.00	1,415.00	2,615.00				Metro Lineal	2,615.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	22.00	22.00				Pieza	22.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042211H03901I11B018											
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Palenque entre Carretera Chicoasén y calle Yaxchilán de la colonia San José Yeguiste en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 042211H03901I11B028											
Pavimentación con concreto hidráulico de la av. Benito Juárez entre calle Ganadera y Vías Férreas cad. km. 0+560 al km. 1+120 (Carril de entrada) en la cabecera municipal de Juárez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042211H03901I11B001 Periférico sur entre carretera San Cristóbal - Comitán hasta Carretera a Tuxtla Gutiérrez en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Construcción 1a etapa) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de construcción de vialidad Proyecto: 042211H03901I11B002 Construcción del Doble paso a desnivel vehicular en el Libramiento Norte Poniente en las intersecciones con el boulevard Juan Crispín y boulevard Los Laguitos (Construcción) Componente Infraestructura vial construida Porcentaje de infraestructura vial construida Actividad Construcción de doble paso a desnivel vehicular Porcentaje de metros lineales de doble paso a desnivel vehicular											
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	1,559.26	389.82	389.82	389.82	389.80	1,559.26	140.01	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		389.82	389.82	389.82	389.80	1,559.26				Metro Lineal	1,559.26
		155.93	421.00	436.59	545.74	1,559.26					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros cuadrados de doble paso a desnivel vehicular Proyecto: 042211H03901I11B003 Construcción del Doble paso a desnivel vehicular en el Libramiento Norte Poniente en las intersecciones con el boulevard Juan Crispín y boulevard Los Laguitos (Supervisión Externa) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de construcción de vialidad Proyecto: 042211H03901I11B063 Imagen Urbana de la Carretera Internacional a la Trinitaria entre entronque a Tzimol hasta acceso a Jatón Chacaljemel en Comitán de Domínguez (Construcción 1a etapa) Componente Infraestructura de imagen urbana construida Porcentaje de infraestructura de imagen urbana construida Actividad Construcción de imagen urbana	67,064.27	16,766.07 16,766.07 6,706.43	16,766.07 16,766.07 18,107.35	16,766.07 16,766.07 18,778.00	16,766.06 16,766.06 23,472.49	67,064.27 67,064.27 67,064.27	140.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2022 67,064.27
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Obra	1.00
0.00		0.00	0.00	1.00	1.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de imagen urbana	6,000.00	0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	6,000.00	133.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1,500.00	4,500.00	6,000.00				Metro Lineal	6,000.00
		0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00					
Porcentaje de metros cuadrados de imagen urbana	7,500.00	0.00	0.00	2,250.00	5,250.00	7,500.00	142.86	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2,250.00	5,250.00	7,500.00				Metro Cuadrado	7,500.00
		0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00					
Porcentaje de piezas de imagen urbana	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	75.00	75.00				Pieza	75.00
		0.00	0.00	0.00	75.00	75.00					
Proyecto: 042211H03901I11B067											
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerro de las Delicias entre Av. Mactumatza y Av. Tacaná de la Colonia San Pedro Progresivo en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Pieza	7.00
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,037.76	0.00	0.00	0.00	1,037.76	1,037.76	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,037.76	1,037.76				Metro Cuadrado	1,037.76
		0.00	0.00	0.00	1,037.76	1,037.76					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	546.86	0.00	0.00	0.00	546.86	546.86	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	546.86	546.86				Metro Lineal	546.86
		0.00	0.00	0.00	546.86	546.86					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042211H03901I11B005 Pavimentación con concreto asfáltico del Blvd. Andrés Serra Rojas entre boulevard Ángel Albino Corzo y libramiento sur en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de construcción de vialidad	 										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042211H03901I11B021 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Guásimo entre carretera Tuxtla Gutiérrez - Juárez y calle central en la localidad Nuevo Xochimilco del municipio de Ostucán (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada 											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 042211H03901I11B013 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle central entre av. 1a norte y av. 2a norte; y av. 1a norte entre calle central y calle 1a poniente en la localidad Nuevo San Juan Chamula (El Pacayal) del municipio de Las Margaritas (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada. Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidades Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Obra	1.00				
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Gestión / Eficacia	2022		
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	1.00				
	Proyecto: 042211H03901I11B045 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle de acceso al Espacio Multideportivo desde la 3a poniente sur cad. km. 0+000 hasta cad. km 0+333.31 en la cabecera municipal de Coapilla (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
			0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	Obra	1.00			
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
			0.00	1,119.93	1,679.87	0.00	2,799.80			0.00	100.00	100.00
			0.00	1,119.93	1,679.87	0.00	2,799.80	Metro Cuadrado	2,799.80			
0.00		0.00	1,847.87	951.93	2,799.80							

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	666.62	0.00	266.65	399.97	0.00	666.62	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	266.65	399.97	0.00	666.62				Metro Lineal	666.62
		0.00	0.00	439.97	226.65	666.62					
Porcentaje de metros cúbicos de vialidad con concreto hidráulico	64.00	0.00	25.60	38.40	0.00	64.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	25.60	38.40	0.00	64.00				Metro Cúbico	64.00
		0.00	0.00	42.24	21.76	64.00					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	12.00	0.00	7.00	5.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	7.00	5.00	0.00	12.00				Pieza	12.00
		0.00	0.00	7.92	4.08	12.00					
Proyecto: 042211H03901I11B043											
Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Palenque entre Carretera Chicoasén y calle Yaxchilán de la colonia San José Yeguiste en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	15.00	0.00	0.00	15.00				Pieza	15.00
		0.00	6.75	8.25	0.00	15.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,709.99	0.00	2,709.99	0.00	0.00	2,709.99	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2,709.99	0.00	0.00	2,709.99				Metro Cuadrado	2,709.99
		0.00	1,219.50	1,490.49	0.00	2,709.99					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	963.53	0.00	963.53	0.00	0.00	963.53	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	963.53	0.00	0.00	963.53				Metro Lineal	963.53
		0.00	433.59	529.94	0.00	963.53					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042211H03901I11B044 Pavimentación con concreto hidráulico de 13a av. sur poniente entre calle 12a. poniente sur y av. 12a. sur poniente y la calle 12a poniente sur entre 12a. av. sur poniente y 13a. av. sur poniente en la Cabecera Municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1.00 <										

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de infraestructura vial reconstruida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Reconstrucción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	10,988.74	0.00	0.00	7,692.12	3,296.62	10,988.74	333.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	7,692.12	3,296.62	10,988.74					
		0.00	0.00	0.00	10,988.74	10,988.74				Metro Cuadrado	10,988.74
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	1,544.06	0.00	0.00	772.03	772.03	1,544.06	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	772.03	772.03	1,544.06					
		0.00	0.00	0.00	1,544.06	1,544.06				Metro Lineal	1,544.06
Proyecto: 042211H03901I11B049											
Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Miguel Hidalgo entre las calles Sin Nombre y José María Morelos y Pavón de la Localidad de Las Brisas en el municipio de Pijijiapan (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	100.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	3,217.63	0.00	1,005.51	2,212.12	0.00	3,217.63	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1,005.51	2,212.12	0.00	3,217.63					
		0.00	0.00	2,960.22	257.41	3,217.63				Metro Cuadrado	3,217.63
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	670.34	0.00	670.34	0.00	0.00	670.34	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	670.34	0.00	0.00	670.34					
		0.00	0.00	616.71	53.63	670.34				Metro Lineal	100.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico Proyecto: 042211H03901I11B022 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 13 de mayo entre calle Fray Matías de Córdoba y Carretera a El Carmen en la cabecera municipal de Reforma (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de construcción de vialidad Proyecto: 042211H04501I11B006 Instalaciones de la Guardia Nacional en Chiapa de Corzo (Construcción de muro de contención e impermeabilización) Componente Infraestructura de edificio público construido Porcentaje de infraestructura de edificio público construido Actividad Construcción de muro de contención e impermeabilización Porcentaje de construcción de muro de contención e impermeabilización	12.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	12.00 12.00 11.04	0.00 0.00 0.96	12.00 12.00 12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2022 100.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1,375.35	0.00 0.00 0.00	385.10 385.10 0.00	990.25 990.25 1,100.28	0.00 0.00 275.07	1,375.35 1,375.35 1,375.35	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2022 1,375.35

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042211H04501I11B001 Andador Turístico del tramo Iglesia San Lorenzo a la Iglesia San Sebastián sobre calle Doctor Manuel Gamio en la cabecera municipal de Zinacantán (Construcción) Componente Infraestructura de espacio público construido Porcentaje de infraestructura de espacio público construido Actividad Construcción de espacio público Porcentaje de construcción de espacio público Proyecto: 042211H03901I11B032 Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tucanes entre av. Panteón San Marcos y av. Canarios de la colonia Los Pájaros en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de rehabilitaciones de vialidades	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 042211H03901I11B009 Pavimentación con concreto hidráulico de la av. 14a sur poniente entre la calle privada de la 17a poniente y calle Postola; y calle Postola entre av. 14a sur poniente y libramiento sur en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de vialidad											
Porcentaje de construcción de vialidad	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 052211H03901I11B001 Puente Vehicular en la Calle 2a Poniente Norte entre Av. Público número uno y 3a Norte Poniente en la Cabecera Municipal de Yajalón (Construcción de Obras Complementarias) Componente Infraestructura vial construida											
Porcentaje de infraestructura vial construida	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad Construcción de obras complementarias de puente vehicular											
Porcentaje de construcción de obras complementarias de puente vehicular	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	120.00	0.00	120.00					
		0.00	0.00	54.00	66.00	120.00				Metro Lineal	120.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 052211H03901I11B004 Paso a Desnivel Vehicular en el cruce del Libramiento Sur y Blvd. Andrés Serra Rojas en Tuxtla Gutiérrez (Construcción de Obras Complementarias) Componente Infraestructura vial construida Porcentaje de infraestructura vial construida Actividad Construcción de obras complementarias de paso a desnivel vehicular Porcentaje de metros cuadrados de obras complementarias de paso a desnivel vehicular Porcentaje de metros lineales de obras complementarias de paso a desnivel vehicular	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	1,230.00	0.00	1,230.00				Metro Cuadrado	1,230.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1,371.55	0.00	0.00	1,371.55	0.00	1,371.55	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	1,371.55	0.00	1,371.55				Metro Lineal	1,371.55	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Proyecto: 042251H04501I11B003 Programa de Atención Inmediata en el municipio de San Andrés Duraznal (Construcción de piso firme, electrificación en la vivienda y sanitarios con biodigestor) Componente Infraestructura de edificio público construido Porcentaje de infraestructura de edificio público construido Actividad Construcción de piso firme, electrificación en la vivienda y sanitarios con biodigestor Porcentaje de construcción de piso firme, electrificación en la vivienda y sanitarios con biodigestor	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042251H04501I11B001 Programa de Atención Inmediata en el municipio de Santiago el Pinar (Construcción de piso firme, electrificación en la vivienda y sanitarios con biodigestor) Componente Infraestructura de edificio público construido Porcentaje de infraestructura de edificio público construido Actividad Construcción de piso firme, electrificación en la vivienda y sanitarios con biodigestor Porcentaje de construcción de piso firme, electrificación en la vivienda y sanitarios con biodigestor	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
Proyecto: 042211H04501I11B003 Programa de Seguimiento y Control de Obras Públicas (Programa de Seguimiento de Obra Pública para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)) Componente Programa de seguimiento y control de obras públicas realizado Porcentaje de programas de seguimiento y control de obras públicas realizados Actividad Ejecución de programa de seguimiento de obra pública Porcentaje de ejecución de programa de seguimientos de obra pública	1.00 17.00	0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00 11.00 11.00 7.99	0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 3.80	1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.21	1.00 1.00 1.00 17.00 17.00 17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Programa Gestión / Eficacia Supervisión	2022 2022 17.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Infraestructura de edificio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
Actividad Reconstrucción de estación de radio											
Porcentaje de metros lineales de estación de radio	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	635.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	635.00	0.00	0.00	635.00					
		0.00	615.95	19.05	0.00	635.00				Metro Lineal	635.00
Porcentaje de metros cuadrados de estación de radio	512.36	0.00	512.36	0.00	0.00	512.36	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	512.36	0.00	0.00	512.36					
		0.00	496.99	15.37	0.00	512.36				Metro Cuadrado	512.36
Porcentaje de piezas de estación de radio	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	4.85	0.15	0.00	5.00				Pieza	5.00
Proyecto: 042411H04501S03B047											
Parque público de la colonia Vida Mejor en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación)											
Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de rehabilitación de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042411H04501S03B030 Parque público Central en la cabecera municipal de La Libertad (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado Actividad Rehabilitación de parque público Porcentaje de rehabilitación de parque público	 										

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Infraestructura de edificio público construido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de piso firme, electrificación en la vivienda y sanitarios con biodigestor											
Porcentaje de construcción de piso firme, electrificación en la vivienda y sanitarios con biodigestor	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 042411H04501S03B005 Unidad deportiva en la cabecera municipal de Chiapilla (Rehabilitación)											
Componente Infraestructura deportiva rehabilitada											
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Rehabilitación de unidad deportiva											
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 042411H04501S03B053 Parque público de la colonia Montes Azules en la cabecera municipal de Palenque (Rehabilitación)											
Componente Infraestructura de espacio público construido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**


PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Construcción de parque público											
Porcentaje de construcción de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 042411H04501S03B037 Parque público Margarita E. Zavala Gómez del Campo en la cabecera municipal de Pichucalco (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de rehabilitación de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 042411H04501S03B054 Parque público en la cabecera municipal de Tzimol (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público construido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad Construcción de parque público											
Porcentaje de construcción de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 042411H04501S03B032 Parque público en la localidad Yalcoc en el municipio de Las Margaritas (Rehabilitación)											
Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de rehabilitación de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 042411H04501S03B050 Parque público de la colonia Xamaipak en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación)											
Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad											
Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de rehabilitación de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 042411H04501S03B027											
Parque público Santa Cecilia en la cabecera municipal de El Parral (Rehabilitación)											
Componente											
Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de rehabilitación de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 042411H04501S03B067											
Parque Público en el Fraccionamiento Real del Bosque en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación)											
Componente											
Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de piezas de parque público	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00				Pieza	17.00
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros cuadrados de parque público Proyecto: 042411H04501S03B017 Unidad deportiva en la cabecera municipal de Venustiano Carranza (Construcción) Componente Infraestructura deportiva construida Porcentaje de infraestructura deportiva construida Actividad Construcción de unidad deportiva Porcentaje de construcción de unidad deportiva Proyecto: 042411H04501S03B020 Parque público "La Sirena" en la cabecera municipal de Villaflores (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público construido Porcentaje de infraestructura de espacio público construido Actividad Construcción de espacio público Porcentaje de construcción de espacio público	8,027.92	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,908.00 3,908.00 0.00	4,119.92 4,119.92 8,027.92	8,027.92 8,027.92 8,027.92	194.86	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2022 8,027.92
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042411H04501S03B044 Parque público Central en la localidad Villa de Guadalupe del Municipio de Totolapa (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado Actividad Rehabilitación de parque público Porcentaje de rehabilitación de parque público	 										

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de infraestructura deportiva rehabilitada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Rehabilitación de unidad deportiva											
Porcentaje de rehabilitación de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	25.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.01	0.74	0.25	1.00				Obra	1.00
Proyecto: 042411H04501S03B063											
Unidad Deportiva en la localidad de Santo Domingo municipio de Unión Juárez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de metros cúbicos de unidad deportiva	250.48	0.00	0.00	175.34	75.14	250.48	326.68	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	175.34	75.14	250.48					
		0.00	0.00	5.01	245.47	250.48				Metro Cúbico	250.48
Porcentaje de metros lineales de unidad deportiva	516.50	0.00	0.00	0.00	516.50	516.50	98.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	516.50	516.50					
		0.00	0.00	10.33	506.17	516.50				Metro Lineal	516.50
Porcentaje de piezas de unidad deportiva	11.00	0.00	0.00	1.00	10.00	11.00	107.80	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	10.00	11.00					
		0.00	0.00	0.22	10.78	11.00				Pieza	11.00
Porcentaje de metros cuadrados de unidad deportiva	6,528.05	0.00	0.00	4,811.09	1,716.96	6,528.05	372.61	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	4,811.09	1,716.96	6,528.05					
		0.00	0.00	130.56	6,397.49	6,528.05				Metro Cuadrado	6,528.05

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042411H04501S03B061 Parque Público Central en la cabecera municipal de Benemérito de las Américas (Construcción) Componente Infraestructura de espacio público construido Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad Construcción de parque público Porcentaje de metros cuadrados de parque público	9,534.16	0.00	0.00	6,591.34	2,942.82	9,534.16	323.98	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	6,591.34	2,942.82	9,534.16					
		0.00	0.00	0.00	9,534.16	9,534.16				Metro Cuadrado	9,534.16
Porcentaje de piezas de parque público	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	25.00	0.00	25.00					
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00				Pieza	25.00
Proyecto: 042411H04501S03B031 Parque público en el Barrio Sacsalum en la cabecera municipal de Las Margaritas (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Rehabilitación de parque público Porcentaje de rehabilitación de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042411H04501S03B033 Parque público Central en la cabecera municipal de Las Rosas (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado Actividad Rehabilitación de parque público Porcentaje de rehabilitación de parque público 											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**


PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de construcción de espacio público Proyecto: 042411H04501S03B029 Parque público del fraccionamiento El Mirador en la cabecera municipal de Juárez (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado Actividad Rehabilitación de parque público Porcentaje de rehabilitación de parque público Proyecto: 042411H04501S03B024 Parque público del Barrio Centro en la cabecera municipal de Bochil (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado Actividad Rehabilitación de parque público Porcentaje de rehabilitación de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de rehabilitación de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 042411H04501S03B021 Unidad deportiva "Las Gardenias" en la cabecera municipal de Villaflores (Rehabilitación)											
Componente Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 042411H04501S03B009 Parque público en la cabecera municipal de Ixtapangajoya (Rehabilitación)											
Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de rehabilitación de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 042411H04501S03B026 Parque público La Laguna en la cabecera municipal de El Parral (Rehabilitación)											
Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de rehabilitación de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 042411H04501S03B016 Unidad deportiva en la cabecera municipal de Unión Juárez (Construcción)											
Componente Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Componente											
Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de piezas de unidad deportiva	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	52.00	52.00				Pieza	52.00
		0.00	0.00	0.00	52.00	52.00					
Porcentaje de metros cuadrados de unidad deportiva	25,766.22	0.00	0.00	16,724.55	9,041.67	25,766.22	284.97	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	16,724.55	9,041.67	25,766.22					
		0.00	0.00	0.00	25,766.22	25,766.22				Metro Cuadrado	25,766.22
Porcentaje de metros lineales de unidad deportiva	712.46	0.00	0.00	0.00	712.46	712.46	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	712.46	712.46					
		0.00	0.00	0.00	712.46	712.46				Metro Lineal	712.46
Proyecto: 042411H04501S03B035											
Parque público de la localidad Raudales Malpaso del municipio de Mezcalapa (Rehabilitación)											
Componente											
Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de rehabilitación de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas


Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042411H04501S03B028 Parque público en la localidad El Triunfo del municipio de Escuintla (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado Actividad Rehabilitación de parque público Porcentaje de rehabilitación de parque público	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.42	1.00 1.00 0.58	1.00 1.00 1.00	58.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00	
Proyecto: 052411H04501S03B002 Parque Público de la cabecera municipal de Frontera Hidalgo (Construcción de Obras Complementarias) Componente Infraestructura de espacio público construido Porcentaje de infraestructura de espacio público construido Actividad Construcción de obras complementarias de parque público Porcentaje de piezas de parque público Porcentaje de metros cuadrados de parque público	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
18.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18.00 18.00 0.00	0.00 0.00 18.00	18.00 18.00 18.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2022 18.00	
520.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	520.00 520.00 0.00	0.00 0.00 520.00	520.00 520.00 520.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2022 520.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042411H04501S03B062 Parque Público en la localidad la Libertad del municipio de Suchiate (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado Actividad Rehabilitación de parque público Unidad deportiva en la cabecera municipal de Comitán de Domínguez (Construcción 3a. etapa)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
	752.20	0.00	0.00	0.00	752.20	752.20	94.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	752.20	752.20					
		0.00	0.00	45.13	707.07	752.20				Metro Lineal	752.20
	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	94.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	28.00	28.00					
		0.00	0.00	1.68	26.32	28.00				Pieza	28.00
3,438.63	0.00	0.00	2,784.59	654.04	3,438.63	494.21	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
	0.00	0.00	2,784.59	654.04	3,438.63						
	0.00	0.00	206.32	3,232.31	3,438.63				Metro Cuadrado	3,438.63	



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042411H04501S03B038 Parque público en la colonia Zona VI en la cabecera municipal de Reforma (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado Actividad Rehabilitación de parque público Porcentaje de rehabilitación de parque público Proyecto: 042411H04501S03B046 Parque público de la colonia Plan de Ayala en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado Actividad Rehabilitación de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00


**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

[illegible]



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad Construcción de unidad deportiva											
Porcentaje de construcción de unidad deportiva	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	90.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.10	0.90	1.00					
Proyecto: 042681H04501I11B006 Edificio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la cabecera municipal de Huitiupán (Construcción)											
Componente Infraestructura de edificio público construido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad Construcción de edificio											
Porcentaje de construcción de edificio	801.89	0.00	0.00	250.00	551.89	801.89	145.30	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	250.00	551.89	801.89					
		0.00	0.00	0.00	801.89	801.89				Metro Cuadrado	801.89
Proyecto: 042681H04501I11B001 Casa hogar para Ancianos I en la cabecera municipal de Tuxtla Gutierrez (Reconstrucción del Andador Principal)											
Componente Infraestructura de edificio público reconstruido											
Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Reconstrucción de edificio público											
Porcentaje de reconstrucción de edificio público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 042411H04501S03B001 Parque central en la cabecera municipal de Ixhuatán (Reconstrucción de cancha de Básquetbol) Componente Infraestructura de espacio público construido											
Porcentaje de infraestructura de espacio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Reconstrucción de cancha de básquetbol											
Porcentaje de reconstrucción de cancha de básquetbol	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 042411H04501S03B025 Parque público Central en la cabecera municipal de Chicoasén (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de rehabilitación de parque público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00

[illegible]

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Proyecto: 042681H04501I11B005 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Huitiupán (Construcción) Componente Infraestructura de edificio público construido Actividad Construcción de protección perimetral de catedral Proyecto: 042681H04501I11B003 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la cabecera municipal de Ixtapa (Rehabilitación) Componente Infraestructura de edificio público en rehabilitación	Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
			0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
	Construcción de protección perimetral de catedral											
	Porcentaje de construcción de protección perimetral de catedral	136.95	0.00	0.00	136.95	0.00	136.95	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
			0.00	0.00	136.95	0.00	136.95					
			0.00	0.00	0.00	136.95	136.95				Metro Lineal	136.95
	Infraestructura de edificio público construido											
	Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
	Construcción de Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata											
Porcentaje de construcción de Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata	829.49	0.00	0.00	320.38	509.11	829.49	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	320.38	509.11	829.49						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	829.49	
				</								

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
rehabilitación de mercado público											
Porcentaje de rehabilitación de mercado público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Proyecto: 043111H04501I08B012											
Mercado público Guadalupeño en la cabecera municipal de Mazatlán (Construcción)											
Componente											
Infraestructura para el comercio y abasto construido											
Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de mercado público											
Porcentaje de construcción de mercado público	1,308.90	0.00	0.00	654.46	654.44	1,308.90	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	654.46	654.44	1,308.90					
		0.00	0.00	0.00	1,308.90	1,308.90				Metro Cuadrado	1,308.90
Proyecto: 042681H04501I11B004											
Centro de Atención para el Trastorno del Espectro Autista en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Rehabilitación)											
Componente											
Infraestructura de edificio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de edificio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Rehabilitación de Centro de Atención para el Trastorno del Espectro Autista											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de rehabilitación de Centro de Atención para el Trastorno del Espectro Autista Proyecto: 042681H04501I11B002 Centro de Desarrollo Integral para la Atención Inmediata en la Cabecera Municipal de Osumacinta (Rehabilitación) Componente Infraestructura de edificio público en rehabilitación Porcentaje de infraestructura de edificio público en rehabilitación Actividad Rehabilitación de edificio público Porcentaje de rehabilitación de edificio público Proyecto: 043111H04501I08B007 Mercado público en la cabecera municipal de Montecristo de Guerrero (Construcción) Componente Infraestructura para el comercio y abasto construido Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido Actividad Construcción de mercado público Porcentaje de construcción de mercado público	2,667.90	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,990.20 1,990.20 213.43	677.70 677.70 2,454.47	2,667.90 2,667.90 2,667.90	362.18	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2022 2,667.90
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 043111H04501I08B006 Mercado público Guadalupeño en la cabecera municipal de Mazatán (Construcción 1a etapa) Componente Infraestructura para el comercio y abasto construido Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido Actividad Construcción de mercado público Porcentaje de construcción de mercado público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Proyecto: 043351H02201I11B009 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Arroyo Granizo del municipio de Ocosingo (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica ampliada Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
			0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1.00
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		50,492.82	0.00	50,492.82	0.00	0.00	50,492.82	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
			0.00	50,492.82	0.00	0.00	50,492.82				Metro Lineal	50,492.82
			0.00	25,246.41	23,125.71	2,120.70	50,492.82					
945.00		0.00	945.00	0.00	0.00	945.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	945.00	0.00	0.00	945.00				Pieza	945.00	
		0.00	472.50	432.81	39.69	945.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Proyecto: 043351H02201I11B015 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad La Esperanza Cinco de Mayo del municipio de Chicomuselo (Construcción) Componente Red de distribución de energía eléctrica construida Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Construcción Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
	125.00	0.00	43.00	82.00	0.00	125.00				0.00	100.00	100.00
		0.00	43.00	82.00	0.00	125.00				Pieza	100.00	
		0.00	6.25	102.50	16.25	125.00						
	4,930.18	0.00	2,931.48	1,998.70	0.00	4,930.18	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	2,931.48	1,998.70	0.00	4,930.18				Metro Lineal	100.00	
		0.00	246.51	4,042.75	640.92	4,930.18						
	Proyecto: 043111H04501I08B004 Mercado público en la cabecera municipal de Jitotol (Construcción 1a etapa) Componente Infraestructura para el comercio y abasto construido Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido Actividad Construcción de mercado público Porcentaje de construcción de mercado público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 043111H04501I08B010 Mercado Público en la cabecera municipal de Larráinzar (Construcción 2a. Etapa) Componente Infraestructura para el comercio y abasto construido Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido Actividad Construcción de mercado público Porcentaje de construcción de mercado público	1.00 <										

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros cúbicos de mercado público	51.28	0.00	0.00	51.28	0.00	51.28	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	51.28	0.00	51.28					
		0.00	0.00	3.59	47.69	51.28				Metro Cúbico	51.28
Porcentaje de piezas de mercado público	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.07	0.93	1.00				Pieza	1.00
Proyecto: 043111H04501I08B002											
Mercado público Primero de Mayo en la cabecera municipal de Berriozábal (Construcción)											
Componente											
Infraestructura para el comercio y abasto construido											
Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de mercado público											
Porcentaje de construcción de mercado público	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	45.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.08	0.47	0.45	1.00				Obra	1.00
Proyecto: 043351H02201I11B022											
Red de distribución de energía eléctrica del Barrio Mirador en la localidad de Cruzchén del municipio de Tenejapa (Construcción)											
Componente											
Infraestructura de energía eléctrica construida											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de red de distribución de energía eléctrica											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 043351H02201I11B014 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Yoshib del municipio de Oxchuc (Ampliación) Componente Red de distribución de energía eléctrica ampliada Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada Actividad Ampliación Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 043111H04501I08B009 Mercado público en la cabecera municipal de Rincón Chamula San Pedro (Construcción) Componente Infraestructura para el comercio y abasto construido Porcentaje de infraestructura para el comercio y abasto construido	465.00	0.00	0.00	94.00	371.00	465.00	125.34	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	94.00	371.00	465.00					
		0.00	0.00	0.00	465.00	465.00				Pieza	465.00
	11,051.27	0.00	0.00	3,867.94	7,183.33	11,051.27	153.85	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	3,867.94	7,183.33	11,051.27					
		0.00	0.00	0.00	11,051.27	11,051.27				Metro Lineal	11,051.27
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	89,222.71	0.00	62,455.90	26,766.81	0.00	89,222.71	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	62,455.90	26,766.81	0.00	89,222.71					
		0.00	0.00	27,659.04	61,563.60	89,222.64				Metro Lineal	100.00
	2,385.00	0.00	1,717.00	668.00	0.00	2,385.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
	0.00	1,717.00	668.00	0.00	2,385.00						
	0.00	0.00	739.35	1,645.65	2,385.00				Pieza	100.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	302.00	0.00	210.00	92.00	0.00	302.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	210.00	92.00	0.00	302.00					
		0.00	45.30	178.18	78.52	302.00					
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	30,003.67	0.00	21,002.58	9,001.09	0.00	30,003.67	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	21,002.58	9,001.09	0.00	30,003.67					
		0.00	4,500.55	17,702.17	7,800.95	30,003.67					
Proyecto: 053351H02201I11B001											
Suministro e Instalación de transformador sobre la calle acceso al CECyT en la localidad Nuevo Juan del Grijalva del municipio de Ostucán (Equipamiento)											
Componente											
Infraestructura de energía eléctrica realizada											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica realizada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Suministro e instalación de transformador											
Porcentaje de piezas de transformador	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Proyecto: 043351H02201I11B003											
Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Pajaltón Alto del municipio de Chamula (Ampliación)											
Componente											
Infraestructura de energía eléctrica construida											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 043351H02201I118004 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Patentic del municipio de Larráinzar (Construcción) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica Construcción de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 043351H02201I118020 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de San José Mujular del municipio de Bochil (Mantenimiento) Componente Infraestructura de energía eléctrica realizada Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica realizada Actividad Mantenimiento de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.45	0.00 0.00 0.52	1.00 1.00 0.03	1.00 1.00 1.00	3.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.30	0.00 0.00 0.57	1.00 1.00 0.13	1.00 1.00 1.00	13.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	276.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	67.00 67.00 13.80	209.00 209.00 262.20	276.00 276.00 276.00	125.45	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2022 276.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 043351H02201I11B008 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Corazón de María del municipio de San Cristóbal de las Casas (Construcción) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	10,665.44	0.00	0.00	2,753.04	7,912.40	10,665.44	128.05	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2,753.04	7,912.40	10,665.44				Metro Lineal	10,665.44
		0.00	0.00	533.27	10,132.17	10,665.44					
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	141,142.17	0.00	84,685.30	56,456.87	0.00	141,142.17	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	84,685.30	56,456.87	0.00	141,142.17				Metro Lineal	141,142.17
	0.00	33,874.12	55,045.45	52,222.60	141,142.17						
2,534.00	0.00	1,693.00	841.00	0.00	2,534.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
	0.00	1,693.00	841.00	0.00	2,534.00				Pieza	2,534.00	
	0.00	608.16	988.26	937.58	2,534.00						
Proyecto: 043351H02201I11B002 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad El Pozo del municipio de Chamula (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica											
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 043351H02201I11B005 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Corazón de María del municipio de San Cristóbal de las Casas (Construcción 1a. etapa) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de obras de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 043351H02201I11B018 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Zamora Pico de Oro del municipio de Marqués de Comillas (Mantenimiento) Componente Infraestructura de energía eléctrica realizada Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica realizada Actividad Mantenimiento de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.28	0.00 0.00 0.68	1.00 1.00 0.04	1.00 1.00 1.00	4.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1,433.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	483.00 483.00 0.00	950.00 950.00 1,433.00	1,433.00 1,433.00 1,433.00	150.84	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2022 1,433.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 043351H02201I11B007 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Pajaltón del municipio de Tenejapa (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 043351H02201I11B010 Red de distribución de energía eléctrica en el Barrio la Pista I en la cabecera municipal de Benemérito de las Américas (Ampliación) Componente Red de distribución de energía eléctrica ampliada Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada Actividad Ampliación Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	31,543.76	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22,080.64 22,080.64 0.00	9,463.12 9,463.12 31,543.76	31,543.76 31,543.76 31,543.76	333.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2022 31,543.76
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.30	0.00 0.00 0.58	1.00 1.00 0.12	1.00 1.00 1.00	12.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1,246.00	0.00 0.00 0.00	832.00 832.00 124.60	414.00 414.00 929.52	0.00 0.00 191.88	1,246.00 1,246.00 1,246.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2022 100.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 043351H02201I11B006 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Nuevo Corral Che'N el Ángel del municipio de San Cristóbal de las Casas (Construcción) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de construcción de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 043351H02201I11B023 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad de Toquián Grande del municipio de Siltepec (Construcción) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida Actividad Construcción de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	40,339.82	0.00 0.00 0.00	26,893.21 26,893.21 4,033.98	13,446.61 13,446.61 30,093.51	0.00 0.00 6,212.33	40,339.82 40,339.82 40,339.82	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2022 100.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.34	0.00 0.00 0.54	1.00 1.00 0.12	1.00 1.00 1.00	12.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	21,936.33	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7,677.72 7,677.72 0.00	14,258.61 14,258.61 21,936.33	21,936.33 21,936.33 21,936.33	153.85	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2022 21,936.33

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 043351H02201I11B017 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Carmen Yaichuch del municipio de Huixtán (Ampliación) Componente Infraestructura de energía eléctrica ampliada Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica Proyecto: 043351H02201I11B013 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad San Martín del municipio de Chicomuselo (Ampliación) Componente Red de distribución de energía eléctrica ampliada Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada Actividad Ampliación	470.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	121.00 121.00 0.00	349.00 349.00 470.00	470.00 470.00 470.00	134.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2022 470.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
	521.00	0.00 0.00 0.00	79.00 79.00 0.00	442.00 442.00 416.80	0.00 0.00 104.20	521.00 521.00 521.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2022 521.00
	23,034.22	0.00 0.00 0.00	6,910.27 6,910.27 0.00	16,123.95 16,123.95 18,427.38	0.00 0.00 4,606.84	23,034.22 23,034.22 23,034.22	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Metro Lineal	2022 23,034.22
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 043351H02201I11B021 Red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán (Mantenimiento) Componente Infraestructura de energía eléctrica realizada Actividad Mantenimiento de red de distribución de energía eléctrica	27,828.01	0.00	26,767.71	1,060.30	0.00	27,828.01	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	26,767.71	1,060.30	0.00	27,828.01					
		0.00	0.00	20,871.01	6,957.00	27,828.01				Metro Lineal	100.00
	292.00	0.00	144.00	148.00	0.00	292.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	144.00	148.00	0.00	292.00					
		0.00	0.00	219.00	73.00	292.00				Pieza	100.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
	31,765.37	0.00	0.00	11,117.88	20,647.49	31,765.37	153.85	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	11,117.88	20,647.49	31,765.37					
		0.00	0.00	0.00	31,765.37	31,765.37				Metro Lineal	31,765.37
	988.00	0.00	0.00	264.00	724.00	988.00	136.46	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	264.00	724.00	988.00					
		0.00	0.00	0.00	988.00	988.00				Pieza	988.00
Proyecto: 043351H02201I11B011 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Emiliano Zapata del municipio de Socoltenango (Ampliación) Componente Red de distribución de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Ampliación											
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	30,156.41	0.00	15,078.20	15,078.21	0.00	30,156.41	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	15,078.20	15,078.21	0.00	30,156.41					
		0.00	301.56	29,251.72	603.13	30,156.41				Metro Lineal	100.00
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	1,132.00	0.00	566.00	566.00	0.00	1,132.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	566.00	566.00	0.00	1,132.00					
		0.00	11.32	1,098.00	22.68	1,132.00				Pieza	100.00
Proyecto: 043351H02201I11B019											
Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Belén Nuevo San Gerón del municipio de Teopisca (Construcción)											
Componente											
Infraestructura de energía eléctrica construida											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	542.00	0.00	0.00	158.00	384.00	542.00	141.15	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	158.00	384.00	542.00					
		0.00	0.00	0.00	542.00	542.00				Pieza	542.00
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	16,096.51	0.00	0.00	5,633.78	10,462.73	16,096.51	153.85	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5,633.78	10,462.73	16,096.51					
		0.00	0.00	0.00	16,096.51	16,096.51				Metro Lineal	16,096.51
Proyecto: 043351H02201I11B016											
Red de distribución de energía eléctrica en los Barrios AguaZarca y Los Tulipanes en la cabecera municipal y la localidad El Castaño del municipio de Chicomuselo (Ampliación)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Infraestructura de energía eléctrica ampliada											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica ampliada	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	21,353.93	0.00	8,541.57	12,812.36	0.00	21,353.93	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	8,541.57	12,812.36	0.00	21,353.93					
		0.00	0.00	10,676.96	10,676.97	21,353.93				Metro Lineal	21,353.93
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	903.00	0.00	362.00	541.00	0.00	903.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	362.00	541.00	0.00	903.00					
		0.00	0.00	451.50	451.50	903.00				Pieza	903.00
Proyecto: 043351H02201I11B001											
Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Cruztón del municipio de Chamula (Ampliación)											
Componente Infraestructura de energía eléctrica construida											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad Ampliación de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de ampliación de red de distribución de energía eléctrica	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.65	0.32	0.03	1.00				Obra	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042131H03901I11B002 Red pluvial de la av. Panteón San Marcos entre calle Tucanes y calle Halcón de la colonia Los Pájaros en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura de red pluvial construida Porcentaje de infraestructura de red pluvial construida Actividad Construcción de red pluvial Porcentaje de construcción de red pluvial	 1.00 53.46	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 1.00 1.00 1.00 53.46 53.46 53.46	 1.00 1.00 1.00 53.46 53.46 53.46	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	 Gestión / Eficacia Obra Gestión / Eficacia Metro Lineal	 2022 2022 53.46		
Proyecto: 052131H03901I11B001 Red sanitaria en la Cerrada Las Gaviotas desde Av. Faizanes de la colonia Los Pájaros en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura de drenaje sanitario construido Porcentaje de infraestructura de drenaje sanitario construido Actividad Construcción de red sanitaria Porcentaje de construcción de red sanitaria	 1.00 98.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 1.00 1.00 1.00 98.00 98.00 98.00	 1.00 1.00 1.00 98.00 98.00 98.00	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00	 Gestión / Eficacia Obra Gestión / Eficacia Metro Lineal	 2022 2022 98.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	666.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	666.00	666.00					
		0.00	0.00	0.00	666.00	666.00				Metro Cuadrado	666.00
Proyecto: 042211H03901I11B093											
Pavimentación de la calle 1 entre calle 4 y calle acceso en la localidad Viejo Nicapa del municipio de Pichucalco											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	936.00	0.00	0.00	0.00	936.00	936.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	936.00	936.00					
		0.00	0.00	0.00	936.00	936.00				Metro Cuadrado	100.00
Proyecto: 042211H03901I11B095											
Pavimentación de la av. Loma Bonita entre calz. Emiliano Zapata y calle Los campesinos de la col. Loma Bonita en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de construcción de vialidad con concreto hidráulico	2,111.05	0.00	0.00	0.00	2,111.05	2,111.05	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2,111.05	2,111.05					
		0.00	0.00	0.00	2,111.05	2,111.05				Metro Cuadrado	2,111.05



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**


PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,341.78	0.00	0.00	0.00	1,341.78	1,341.78	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,341.78	1,341.78				Metro Cuadrado	1,341.78
		0.00	0.00	0.00	1,341.78	1,341.78					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Pieza	5.00
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	421.60	0.00	0.00	0.00	421.60	421.60	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	421.60	421.60					
		0.00	0.00	0.00	421.60	421.60				Metro Lineal	421.60
Proyecto: 042211H03901I11B090											
Pavimentación de la calle Ing. Armando Falcón entre av. Ing. Luis Castillo y av. Francisco J. Grajales de la col. Caminera en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Pieza	8.00
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	629.52	0.00	0.00	0.00	629.52	629.52	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	629.52	629.52					
		0.00	0.00	0.00	629.52	629.52				Metro Lineal	629.52
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,795.32	0.00	0.00	0.00	1,795.32	1,795.32	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,795.32	1,795.32					
		0.00	0.00	0.00	1,795.32	1,795.32				Metro Cuadrado	1,795.32



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,412.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	1,412.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,412.00	1,412.00				Metro Cuadrado	1,412.00
		0.00	0.00	0.00	1,412.00	1,412.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	420.10	0.00	0.00	0.00	420.10	420.10	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	420.10	420.10				Metro Lineal	420.10
		0.00	0.00	0.00	420.10	420.10					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Pieza	4.00
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
Proyecto: 042211H03901I11B089											
Pavimentación de la av. Tuxtla Gutiérrez entre calle Ocosingo y calle La Trinitaria de la col. Las Granjas en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,142.40	0.00	0.00	0.00	1,142.40	1,142.40	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,142.40	1,142.40				Metro Cuadrado	1,142.40
		0.00	0.00	0.00	1,142.40	1,142.40					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	464.00	0.00	0.00	0.00	464.00	464.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	464.00	464.00				Metro Lineal	464.00
		0.00	0.00	0.00	464.00	464.00					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Pieza	5.00
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	557.62	0.00	0.00	0.00	557.62	557.62	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	557.62	557.62				Metro Lineal	557.62
		0.00	0.00	0.00	557.62	557.62					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,309.14	0.00	0.00	0.00	1,309.14	1,309.14	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,309.14	1,309.14					
		0.00	0.00	0.00	1,309.14	1,309.14				Metro Cuadrado	1,309.14
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Pieza	7.00
Proyecto: 042211H03901I11B073											
Pavimentación de la calle 4 desde calle Principal hasta 40 metros después de la calle 3 en la localidad Doctor Belisario Domínguez del municipio de Juárez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00					
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00				Pieza	26.00
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	2,322.41	0.00	0.00	0.00	2,322.41	2,322.41	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2,322.41	2,322.41					
		0.00	0.00	0.00	2,322.41	2,322.41				Metro Cuadrado	2,322.41
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	971.35	0.00	0.00	0.00	971.35	971.35	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	971.35	971.35					
		0.00	0.00	0.00	971.35	971.35				Metro Lineal	971.35

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042211H03901I11B075 Pavimentación de la calle Prof. Consuelo Solórzano entre calle Bravo y calle Bustamante García; y calle Bustamante García entre calle Prof. Consuelo Solórzano al cadenamiento km. 0+172 en la cabecera municipal de Acala (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada <											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,490.50	0.00	0.00	0.00	1,490.50	1,490.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,490.50	1,490.50				Metro Cuadrado	1,490.50
		0.00	0.00	0.00	1,490.50	1,490.50					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Pieza	6.00
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	629.00	0.00	0.00	0.00	629.00	629.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	629.00	629.00				Metro Lineal	629.00
		0.00	0.00	0.00	629.00	629.00					
Proyecto: 042211H03901I11B085											
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle el Guasimo entre carretera Tuxtla Gutiérrez - Ostuacán y calle central en la localidad Nuevo Xochimilco del municipio de Ostuacán (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Pieza	15.00
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	1,457.55	0.00	0.00	0.00	1,457.55	1,457.55	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,457.55	1,457.55				Metro Cuadrado	1,457.55
		0.00	0.00	0.00	1,457.55	1,457.55					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de proyecto ejecutivo de infraestructura vial realizado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00
Actividad											
Elaboración de proyecto ejecutivo de paso a desnivel vehicular											
Porcentaje de elaboración de proyecto ejecutivo de paso a desnivel vehicular	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00
Proyecto: 042211H03901I118076											
Pavimentación de la avenida 1 entre calle 1 y calle 3 en la localidad San José Chavarría del municipio de Bochil (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	512.80	0.00	0.00	0.00	512.80	512.80	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	512.80	512.80				Metro Lineal	512.80
		0.00	0.00	0.00	512.80	512.80					
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Pieza	5.00
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	993.91	0.00	0.00	0.00	993.91	993.91	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	993.91	993.91					
		0.00	0.00	0.00	993.91	993.91				Metro Cuadrado	993.91

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042211H03901I11B069 Pavimentación de la calle San Marcos entre Av. San Pedro y Blvd. La Misión en la colonia La Misión de la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Porcentaje de infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico	1.00 <										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 042211H03901I11B084 Pavimentación del periférico Hermanos Pérez entre Av. Central y calle Camposanto cad. km. 0+000 al km. 0+630 en la cabecera municipal de Chalchihuitán (Construcción) Componente Infraestructura vial pavimentada Actividad Construcción de vialidad con concreto hidráulico	5,122.92	0.00	0.00	0.00	5,122.92	5,122.92	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5,122.92	5,122.92				Metro Cuadrado	5,122.92
		0.00	0.00	0.00	5,122.92	5,122.92					
	1,430.56	0.00	0.00	0.00	1,430.56	1,430.56	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,430.56	1,430.56				Metro Lineal	1,430.56
		0.00	0.00	0.00	1,430.56	1,430.56					
	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00				Pieza	29.00
		0.00	0.00	0.00	29.00	29.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00				Pieza	32.00
		0.00	0.00	0.00	32.00	32.00					
	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	630.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	630.00	630.00				Metro Lineal	630.00
		0.00	0.00	0.00	630.00	630.00					
	3,685.00	0.00	0.00	0.00	3,685.00	3,685.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3,685.00	3,685.00				Metro Cuadrado	3,685.00
		0.00	0.00	0.00	3,685.00	3,685.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Reconstrucción de obras de protección de vialidad											
Porcentaje de piezas de obras de protección de vialidad	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Pieza	2.00
Porcentaje de metros cúbico de obras de protección de vialidad	414.96	0.00	0.00	0.00	414.96	414.96	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	414.96	414.96					
		0.00	0.00	0.00	414.96	414.96				Metro Cúbico	414.96
Proyecto: 052211H03901I11B006											
Pavimentación de la calle quinta poniente sur desde calle San Marcos cad. Km. 0+000 al km. 0+014 de la colonia la Misión en la cabecera municipal de Tuxtla Gutiérrez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura vial pavimentada											
Porcentaje de infraestructura vial pavimentada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Construcción de vialidad con concreto hidráulico											
Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico	148.40	0.00	0.00	0.00	148.40	148.40	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	148.40	148.40					
		0.00	0.00	0.00	148.40	148.40				Metro Cuadrado	148.40
Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico	56.00	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	56.00	56.00					
		0.00	0.00	0.00	56.00	56.00				Metro Lineal	56.00
Proyecto: 042211H03901I11B092											
Pavimentación de la av. Absalón Castellanos Domínguez entre calle Vicente Guerrero y calle Miguel Hidalgo y Costilla en la cabecera municipal de Sunuapa (Construcción)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de piezas de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico Porcentaje de metros lineales de vialidad con concreto hidráulico Proyecto: 042211H04501I11B009 Edificio Administrativo de la Secretaría de Educación en Tuxtla Gutiérrez (Proyecto Ejecutivo) Componente Proyecto ejecutivo de infraestructura de edificio público realizado Porcentaje de proyecto ejecutivo de infraestructura de edificio público realizado Actividad Elaboración de proyecto ejecutivo de edificio administrativo Porcentaje de elaboración de proyecto ejecutivo de edificio administrativo Proyecto: 042211H04501I11B007 Barda de acceso de la Base Aeronaval, en el municipio de Tapachula (Construcción) Componente Infraestructura de edificio público construido Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Pieza	12.00
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
	2,324.72	0.00	0.00	0.00	2,324.72	2,324.72	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2,324.72	2,324.72				Metro Cuadrado	2,324.72
		0.00	0.00	0.00	2,324.72	2,324.72					
	909.27	0.00	0.00	0.00	909.27	909.27	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	909.27	909.27				Metro Lineal	909.27
		0.00	0.00	0.00	909.27	909.27					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proyecto	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Construcción de barda de acceso de la base aeronaval Porcentaje de metros cuadrados de barda de acceso de la base aeronaval Porcentaje de piezas de barda de acceso de la base aeronaval	 574.18 40.00	 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00	 574.18 574.18 574.18 40.00 40.00 40.00	 574.18 574.18 40.00 40.00 40.00	 100.00 100.00	 100.00 100.00	 100.00 100.00	 Gestión / Eficacia Metro Cuadrado Gestión / Eficacia Pieza	 2022 2022 40.00
Proyecto: 042211H04501I11B008 Centro Reproductivo Genético de Camarón (Reconstrucción) Componente Infraestructura de edificio público reconstruido Porcentaje de infraestructura de edificio público reconstruido	 1.00	 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00	 1.00 1.00 1.00	 1.00 1.00 1.00	 100.00 100.00	 100.00 100.00	 100.00 100.00	 Gestión / Eficacia Obra	 2022 1.00
Actividad Reconstrucción del edificio público centro reproductivo genético de camarón Porcentaje de reconstrucción de edificio público	 1,538.36	 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00	 1,538.36 1,538.36 1,538.36	 1,538.36 1,538.36 1,538.36	 100.00 100.00	 100.00 100.00	 100.00 100.00	 Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	 2022 1,538.36
Proyecto: 042241H03901I11B003 Alumbrado público con luminarias solares del Periférico norte oriente en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Construcción) Componente Infraestructura de alumbrado público construido Porcentaje de infraestructura de alumbrado público construido	 1.00	 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00	 1.00 1.00 1.00	 1.00 1.00 1.00	 100.00 100.00	 100.00 100.00	 100.00 100.00	 Gestión / Eficacia Obra	 2022 1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Construcción de alumbrado público con luminarias solares Porcentaje de construcción de alumbrado público con luminarias solares Proyecto: 042331H01301O03B001 Hospital Básico Comunitario de 18 Camas en Venustiano Carranza (Proyecto ejecutivo) Componente Infraestructura de salud construida Porcentaje de infraestructura de salud construida Actividad Proyecto ejecutivo de hospital Porcentaje de realización de proyecto ejecutivo de hospital Proyecto: 042411H04501S03B069 Parque Público en la cabecera municipal de Ostucán (Rehabilitación) Componente Infraestructura de espacio público rehabilitado Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado Actividad Rehabilitación de parque público Porcentaje de metros cuadrados de parque público	 248.00 1.00 <										

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas


Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de piezas de parque público	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Pieza	10.00
Porcentaje de metros cuadrados de parque público	2,448.32	0.00	0.00	0.00	2,448.32	2,448.32	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2,448.32	2,448.32					
		0.00	0.00	0.00	2,448.32	2,448.32				Metro Cuadrado	2,448.32
Proyecto: 042411H04501S03B070											
Parque público en la cabecera municipal de Acala (Rehabilitación)											
Componente											
Infraestructura de espacio público rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de espacio público rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Rehabilitación de parque público											
Porcentaje de piezas de parque público	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Pieza	15.00
Porcentaje de metros cuadrados de parque público	6,057.01	0.00	0.00	0.00	6,057.01	6,057.01	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	6,057.01	6,057.01					
		0.00	0.00	0.00	6,057.01	6,057.01				Metro Cuadrado	6,057.01
Proyecto: 042411H04501S03B072											
Centro Deportivo en la localidad Benito Juárez del Municipio de Socoltenango (Rehabilitación de cancha 1 y construcción de cancha 2 con cubierta metálica)											
Componente											
Infraestructura deportiva construida											
Porcentaje de infraestructura deportiva construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de metros cuadrados de parque público 											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de piezas de centro cultural	15,286.00	0.00	0.00	0.00	15,286.00	15,286.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	15,286.00	15,286.00				Pieza	15,286.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Porcentaje de metros cuadrados de centro cultural	1,756.96	0.00	0.00	0.00	1,756.96	1,756.96	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,756.96	1,756.96					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	1,756.96
Porcentaje de metros cúbicos de centro cultural	13.67	0.00	0.00	0.00	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	13.67	13.67					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cúbico	13.67
Porcentaje de metros lineales de centro cultural	2,039.32	0.00	0.00	0.00	2,039.32	2,039.32	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2,039.32	2,039.32					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	2,039.32
Proyecto: 052421H04501S03B007											
Casa Cural del Templo de San Vicente De Ferrer (Rehabilitación)											
Componente											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Rehabilitación de casa cural del templo											
Porcentaje de metros lineales de casa cural del templo	434.00	0.00	0.00	0.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	434.00	434.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	434.00
Porcentaje de piezas de casa cural del templo	12,768.00	0.00	0.00	0.00	12,768.00	12,768.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	12,768.00	12,768.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	12,768.00
Porcentaje de metros cuadrados de casa cural del templo	1,511.17	0.00	0.00	0.00	1,511.17	1,511.17	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,511.17	1,511.17					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	1,511.17

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 052421H04501S03B010											
Templo de San Agustin (Rehabilitación)											
Componente											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Rehabilitación de templo											
Porcentaje de metros cuadrados de templo	12,560.65	0.00	0.00	0.00	12,560.65	12,560.65	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	12,560.65	12,560.65					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	12,560.65
Porcentaje de metros lineales de templo	860.30	0.00	0.00	860.30	0.00	860.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	860.30	0.00	860.30					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	860.30
Proyecto: 052421H04501S03B013											
Templo de la Virgen de la Asunción (Rehabilitación)											
Componente											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Rehabilitación de templo											
Porcentaje de metros cuadrados de templo	1,437.41	0.00	0.00	0.00	1,437.41	1,437.41	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,437.41	1,437.41					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	1,437.41
Porcentaje de piezas de templo	9,242.00	0.00	0.00	0.00	9,242.00	9,242.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	9,242.00	9,242.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	9,242.00




**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 052421H04501S03B008 Museo de la Ciudad (Rehabilitación) Componente Infraestructura de monumento histórico rehabilitado Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado Actividad Rehabilitación de museo Porcentaje de piezas de museo Porcentaje de metros cuadrados de museo Porcentaje de metros lineales de museo Proyecto: 052421H04501S03B012 Templo de San Jacinto de Polonia (Rehabilitación) Componente Infraestructura de monumento histórico rehabilitado Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado Actividad	408.55	0.00	0.00	0.00	408.55	408.55	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	408.55	408.55					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	408.55
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	74.00	74.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	74.00
	1,922.02	0.00	0.00	0.00	1,922.02	1,922.02	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,922.02	1,922.02					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	1,922.02
	618.00	0.00	0.00	0.00	618.00	618.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	618.00	618.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	618.00
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00	



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad Rehabilitación de templo											
Porcentaje de metros lineales de templo	63.30	0.00	0.00	0.00	63.30	63.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	63.30	63.30					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	63.30
Porcentaje de metros cuadrados de templo	520.50	0.00	0.00	0.00	520.50	520.50	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	520.50	520.50					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	520.50
Porcentaje de piezas de templo	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	9.00
Proyecto: 052421H04501S03B004											
Murales en el Templo de San Agustín en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas (Equipamiento)											
Componente Infraestructura de monumento histórico construido											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad Equipamiento de murales en Templo											
Porcentaje de equipamiento de murales en templo	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Pieza	10.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 052421H04501S03B006											
Convento de Nuestra Señora de la Asunción (Rehabilitación)											
Componente											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Rehabilitación de convento											
Porcentaje de piezas de convento	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	16,800.00	16,800.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	16,800.00
Porcentaje de metros cuadrados de convento	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	703.00	703.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	703.00
Porcentaje de metros lineales de convento	627.46	0.00	0.00	0.00	627.46	627.46	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	627.46	627.46					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	627.46
Proyecto: 052421H04501S03B016											
Templo San Gabriel Arcángel (Rehabilitación)											
Componente											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Rehabilitación de templo											
Porcentaje de metros cuadrados de templo	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	560.00	560.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	560.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 052421H04501S03B014 Templo de San Sebastián (Rehabilitación) Componente Infraestructura de monumento histórico rehabilitado Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado Actividad Rehabilitación de templo Porcentaje de metros cúbicos de templo Porcentaje de metros lineales de templo Porcentaje de piezas de templo Porcentaje de metros cuadrados de templo Proyecto: 052421H04501S03B015 Convento de San Francisco (Rehabilitación)	62.95	0.00	0.00	0.00	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	62.95	62.95				Metro Lineal	62.95
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Pieza	15.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8.20	0.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	8.20	8.20				Metro Cúbico	8.20
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,098.74	0.00	0.00	0.00	1,098.74	1,098.74	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,098.74	1,098.74				Metro Lineal	1,098.74
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15,005.00	0.00	0.00	0.00	15,005.00	15,005.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	15,005.00	15,005.00				Pieza	15,005.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,027.92	0.00	0.00	0.00	1,027.92	1,027.92	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,027.92	1,027.92				Metro Cuadrado	1,027.92
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Componente											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Rehabilitación de convento											
Porcentaje de piezas de convento	6,841.00	0.00	0.00	0.00	6,841.00	6,841.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	6,841.00	6,841.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	6,841.00
Porcentaje de metros cuadrados de convento	1,104.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	1,104.00
Porcentaje de metros lineales de convento	632.43	0.00	0.00	0.00	632.43	632.43	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	632.43	632.43					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Lineal	632.43
Proyecto: 052421H04501S03B018											
Hacienda Santa Barbara Bajucu (Rehabilitación)											
Componente											
Infraestructura de monumento histórico rehabilitado											
Porcentaje de infraestructura de monumento histórico rehabilitado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Rehabilitación de hacienda											
Porcentaje de metros cuadrados de hacienda	624.30	0.00	0.00	0.00	624.30	624.30	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	624.30	624.30					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	624.30



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Ampliación de edificio público											
Porcentaje de metros cuadrados de edificio público	210.50	0.00	0.00	0.00	210.50	210.50	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	210.50	210.50					
		0.00	0.00	0.00	210.50	210.50				Metro Cuadrado	210.50
Porcentaje de metros lineales de edificio público	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	80.00	80.00					
		0.00	0.00	0.00	80.00	80.00				Metro Lineal	80.00
Proyecto: 043351H02201I11B028											
Red de distribución de energía eléctrica en la cabecera municipal de Socoltenango (Ampliación)											
Componente											
Infraestructura de energía eléctrica construida											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Ampliación de red de distribución de energía eléctrica											
Porcentaje de piezas de red de distribución de energía eléctrica	94.00	0.00	0.00	0.00	94.00	94.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	94.00	94.00					
		0.00	0.00	0.00	94.00	94.00				Pieza	94.00
Porcentaje de metros lineales de red de distribución de energía eléctrica	1,292.83	0.00	0.00	0.00	1,292.83	1,292.83	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,292.83	1,292.83					
		0.00	0.00	0.00	1,292.83	1,292.83				Metro Lineal	1,292.83
Proyecto: 053351H02201I11B002											
Seccionadores de circuitos eléctricos en el Libramiento Sur y Blvd. Andrés Serra Rojas en Tuxtla Gutiérrez (Construcción)											
Componente											
Infraestructura de energía eléctrica construida											
Porcentaje de infraestructura de energía eléctrica construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 043351H02201I11B025 Red de distribución de energía eléctrica en la localidad Arvenza II del municipio de Chamula (Construcción) Componente Infraestructura de energía eléctrica construida											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.270 Secretaría de Obras Públicas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de infraestructura de edificio público construido	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2022 1.00
Actividad Construcción de plataforma y hangar de carga del aeropuerto											
Porcentaje de construcción de plataforma y hangar de carga del aeropuerto	30,752.86	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	30,752.86 30,752.86 0.00	30,752.86 30,752.86 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2022 30,752.86

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 063711F03401T04B006 Festival Chiapas Birding, Turismo de Naturaleza Componente Festival de aves, turismo de naturaleza realizada Porcentaje de fesitival de aves realizado Actividad Coordinación de la logística para la realización del festival Porcentaje de coordinaciones de logísticas realizadas Elaboración de invitaciones a prestadores de servicios turísticos Porcentaje de invitaciones entregadas Proyecto: 083711F03401D07B001 Integración del Inventario Turístico para el impulso de Turismo Alternativo y de Naturaleza Componente Inventario de recursos turísticos para potencializar el segmento de turismo alternativo y de naturaleza elaborado Porcentaje de inventarios turístico elaborados Actividad Elaboración de expediente técnico para la obtención de los recursos.											
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Festival	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Coordinación	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00				Eficacia	
		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00				Documento	500.00
	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00				Eficacia	
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Estudio	6.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 083711F03401D07B002 Mejoramiento de Imagen Urbana de Copoya Componente Conservación de 05 paramentos con intervención en muros de fachadas, techumbres, herrerías, cancelerías, carpinterías, ampliación de banquetas, guarniciones, instalación de mobiliario urbano y luminarias en Calle Central entre Av. Central y Primera Actividad Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	1.00	2.00	2.00	6.00				Documento	6.00
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
	10.00	0.00	1.00	4.00	5.00	10.00	0.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	4.00	5.00	10.00				Reunión	10.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.											
Porcentaje de procesos normativos realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 083711F03401D07B010											
Fortalecimiento del Centro Turístico El Naranjal											
Componente											
Construcción de cabañas, módulo de servicio sanitario, palapas asadores, senderos rústicos, delimitación del área de acampar, tirolesa con estación de inicio y final, instalación de señales indicativas en El Naranjal, ejecutado.											
Porcentaje de obra de infraestructura turística ejecutada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra.											
Porcentaje de expediente técnico integrado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra.											
Porcentaje de reuniones de trabajos realizados.	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Reunión	5.00
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00					
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.											
Porcentaje de proceso normativo realizado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de 2000m de senderos para trekking, 1200m de sendero bicicros, 2 miradores de 72m2 y 100m de tirolesa en Montetik, ejecutado.											
Porcentaje de obra de infraestructura turística ejecutada.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra											
Porcentaje de expediente Técnico integrados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra.											
Porcentaje de reuniones de trabajo realizados.	5.00	0.00	1.00	4.00	5.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00					
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00				Reunión	10.00
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.											
Porcentaje de procesos normativos realizado.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
Proyecto: 083711F03401D07B007											
Mejoramiento de Imagen Urbana del Acceso y Alrededor de la Plaza Central de Zinacantán											
Componente											
Conservación 5 paramentos alrededor de la plaza central de Zinacantán entre av. Cristóbal Colón a la 1ra. av. Isabel la Católica entre la calle Crescencio Rojas a la Calle Islas, con intervención en los muros,pintura,techumbres,herrerías,cancelería s,											



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de promocionales elaboradas	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	800.00	0.00	0.00	800.00				Promocional	800.00
		0.00	800.00	0.00	0.00	800.00					
Porcentaje de folletos del segmento de cruceros impresos.											
Porcentaje de folletos del segmento de cruceros impresos.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	62.50	62.50	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00					
		0.00	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00				Folleto	5,000.00
Proyecto: 083711F03401D07B008											
Conservación de Torre Divisadero en la Cima del Volcán Tacaná											
Componente											
Conservación y reconstrucción de estructura,instalación de barandal,piso,lámpara luz de obstrucción,ejecutada											
Porcentaje de obras de conservación y reconstrucción ejecutada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra											
Porcentaje de expedientes técnicos integrados	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Expediente	1.00
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra.											
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado	1.00	0.00	1.00	4.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	4.00	5.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Reunión	10.00
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de procesos nomativos realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 083711F03401D07B005											
Construcción del Andador Turístico en Lacanjá Chansayab											
Componente											
Construcción de Andador Turístico, compuesto de guarniciones, pisos y obra exterior en Lacanja Chansayab, ejecutado.											
Porcentaje de obras de infraestructura turística ejecutada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra											
Porcentaje de expediente Técnico integrado	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra.											
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado	10.00	0.00	1.00	4.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	4.00	5.00	10.00				Reunión	10.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Realización del proceso normativo de licitación de la obra.											
Porcentaje de procesos nomativos realizado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 083711F03401D07B011											
Fortalecimiento del Centro Turístico Cascada Huextoc El Salto											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Construcción de cabaña, tirolesa, módulo de servicio sanitario, mirador, ampliación de restaurante; rehabilitación de mirador, senderos y barandales; delimitación del área de camping; instalación de mobiliario urbano y señales indicativas, ejecutado. Porcentaje de obra de Infraestructura turística ejecutada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra. Porcentaje de expediente Técnico integrado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra. Porcentaje de reuniones de trabajo realizados.	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00					
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Reunión	5.00
Realización del proceso normativo de licitación de la obra. Porcentaje de proceso normativo realizado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
Proyecto: 083711F03401D07B012											
Fortalecimiento del Centro Turístico Cascadas de Agua Azul											
Componente											
Construcción de andadores; rehabilitación de locales comerciales; instalación de barandales, señales indicativas y mobiliario urbano en las Cascadas de Agua Azul ejecutado											



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de obra de Infraestructura turística ejecutada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
Actividad Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra. Porcentaje de expediente Técnico integrado. Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra. Porcentaje de reuniones de trabajo realizado. Realización del proceso normativo de licitación de la obra. Porcentaje de procesos normativos realizados. Proyecto: 083711F03401D07B009 Mejoramiento de Imagen Urbana de Comitán de Domínguez Componente Rehabilitación de guarniciones y banquetas, instalación de mobiliario urbano e iluminación, sobre la Avenida Central Nte., desde la 4a. Calle Pte. Nte. a la intersección con la 7a. calle Pte. Norte; piso en calle, tomas domiciliarias y drenaje 4a.y 5a Porcentaje de obra turística ejecutada		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Reunión	5.00
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
	Actividad										

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos para la ejecución de la obra. Porcentaje de expediente técnico integrado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de obra. Porcentaje de reuniones de trabajo realizados	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Reunión	5.00
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00					
Realización del proceso normativo de licitación de la obra. Porcentaje de procesos normativos realizados.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
Proyecto: 173711F03401T04B001											
Chiapas a través de colectivos de interés											
Componente											
Viajes de familiarización y recorridos a colectivos de interés atendidos											
Porcentaje de viajes atendidos	17.00	3.00	5.00	5.00	4.00	17.00	100.00	111.76	111.76	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	5.00	5.00	4.00	17.00					
		4.00	7.00	4.00	4.00	19.00				Viaje	17.00
Actividad											
Organización y logística para la atención de medios de comunicación											
Porcentaje de organización y logística atendidos	20.00	2.00	6.00	6.00	6.00	20.00	133.33	135.00	135.00	Gestión / Eficacia	2022
		2.00	6.00	6.00	6.00	20.00					
		2.00	6.00	11.00	8.00	27.00				Difusión	20.00
Proyecto: 063711F03401C02B001											
Programa de Capacitación para la Competitividad Turística											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo


Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Cursos de capacitación para personal administrativo y gerencial de empresas turísticas impartidos Porcentaje de cursos impartidos	74.00	0.00 0.00 0.00	45.00 9.00 0.00	40.00 65.00 64.00	8.00 0.00 1.00	93.00 74.00 65.00	0.00	87.84	87.84	Gestión / Eficacia Curso	2022 93.00
Actividad Elaboración de invitaciones a prestadores de servicios turísticos Porcentaje de invitaciones entregadas	100.00	100.00 100.00 0.00	0.00 0.00 50.00	0.00 0.00 50.00	0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 100.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2022 100.00
Proyecto: 083711F03401D07B004											
Programa de Señalización Turística Estatal, 3a. Etapa											
Componente Señalética de Orientación turística, instaladas. Porcentaje de Señalamientos Instalados	65.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	65.00 65.00 65.00	65.00 65.00 65.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Señalamiento	2022 65.00
Actividad Elaboración de Expediente Técnico para la liberación de recursos. Porcentaje de expedientes técnicos integrados	1.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Expediente	2022 1.00
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la instalación de los señalamientos Porcentaje de reuniones de trabajo realizados	5.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	2.00 3.00 3.00	3.00 2.00 2.00	6.00 5.00 5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Reunión	2022 6.00

[illegible]

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje del proceso normativo realizado Proyecto: 023711F03401T048003 Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas (FIDETUR) Componente Aportación al Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas,realizada Porcentaje de Aportación al Fideicomiso realizada Actividad Participación en reuniones de trabajo del Comité del Fideicomiso para acordar las acciones de turismo con los sectores privado, público y social. Porcentaje de Reuniones realizadas Proyecto: 023711F03401T048005 Fomento a la difusión turística de Chiapas en mercados emisores de turismo Componente Campaña de promoción turística de Chiapas en mercados emisores de turismo realizada Porcentaje de Campañas de promoción realizadas Actividad Realización de reuniones de trabajo para la planificación de las estrategias de promoción	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Proceso	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Aportación	2022 1.00
	4.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 1.00	4.00 4.00 4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Reunión	2022 4.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Campaña	2022 1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 173711F03401T048002 Corredores Turísticos Componente Eventos nacionales e internacionales participados Porcentaje de eventos participados Actividad Coordinación de la logística para la realización del evento Porcentaje de coordinaciones de logísticas realizadas Realización del proceso normativo de licitación Procentaje del proceso normativo realizados Proyecto: 183711F03401S068001 Equipamiento de vehículos para el fortalecimiento turístico carretero Componente Vehículos equipados, para el servicio de auxilio turístico por las rutas carreteras de Chiapas, adquiridos.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Reunión	2.00
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
	15.00	4.00	2.00	2.00	5.00	13.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		4.00	4.00	2.00	5.00	15.00				Evento	13.00
		4.00	3.00	3.00	5.00	15.00					
	15.00	3.00	3.00	2.00	5.00	13.00	71.43	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	3.00	2.00	7.00	15.00				Coordinación	13.00
		4.00	3.00	3.00	5.00	15.00					
	15.00	3.00	3.00	2.00	5.00	13.00	85.71	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	3.00	2.00	7.00	15.00				Licitación	13.00
		4.00	3.00	2.00	6.00	15.00					

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de vehículos equipados para auxilio turístico carretero adquiridos. Actividad Elaboración de expediente técnico para la liberación de recursos Porcentaje de expediente técnico integrado Participación en reunión de trabajo para el seguimiento de la adquisición de vehículos equipados Porcentaje de reunión de trabajo realizado Realización del proceso normativo de licitación para la adquisición de vehículos Porcentaje de procesos normativos realizado Proyecto: 083711F03401D07B013 Colocación de Señalización Turística de las Regiones Metropolitana, Istmo-Costa y Soconusco Componente Colocación de Señal Informativa (SID-8, SID-9 y SID-10) Turística, realizado Porcentaje de Señalamientos colocados Actividad Elaboración de Nota Técnica para la liberación de recursos.	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Vehículo	10.00
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Reunión	1.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
	113.00	0.00	0.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	113.00	113.00				Señalamiento	113.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICIEMBRE
Organismo Público: 2.1.1.1.1.280 Secretaría de Turismo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Nota Técnica elaborada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Expediente	1.00
Participación en las reuniones de trabajo para el seguimiento de la colocación de los señalamientos.											
Porcentaje de reuniones de trabajo realizado.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Reunión	5.00
Realización del proceso normativo de licitación.											
Porcentaje de proceso normativo realizado.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de construcción de obra física para áreas de atención a usuarios y visitas	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	16.00
C3.- CONSTRUCCIÓN DE ÁREA COMÚN (piso de concreto y loseta, muro panel w y plafond)											
Porcentaje de construcción de obra física para área común	27.65	0.00	0.00	0.00	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	27.65	27.65					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	27.65
C4.- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑO (piso de concreto y loseta, muro panel w y plafond)											
Porcentaje de construcción de obra física para módulos de baño	13.90	0.00	0.00	0.00	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	13.90	13.90					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	13.90
C5.- CONSTRUCCIÓN DE VENTANAS DE CANCELERÍA											
Porcentaje de construcción e instalación de ventanas de cancelería	47.60	0.00	0.00	0.00	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	47.60	47.60					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	47.60
C6.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO											
Porcentaje de construcción de obra física para banquetta	32.80	0.00	0.00	0.00	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	32.80	32.80					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Metro Cuadrado	32.80
C7.- CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 3 m3											
Porcentaje de construcción de obra física para cisterna	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	1.00
C8.- INSTALACIÓN DE TINACO DE 1100 LTS											
Porcentaje de instalación de unidades de almacenamiento de agua	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	2.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Promedio de pagos por construcción de obra física para módulos de baño	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Pago	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
A1-C5.- Pago por construcción e instalación de ventanas de cancelería											
Promedio de pagos por construcción e instalación de ventanas de cancelería	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Pago	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
A1-C6.- Pago por construcción de obra física de banqueta de concreto											
Promedio de pagos por construcción de obra física de banqueta de concreto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Pago	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
A1-C7.- Pago por construcción de obra física de cisterna											
Promedio de pagos por construcción de obra física para cisterna	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Pago	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
A1-C9.- Pago por instalación de bomba centrífuga											
Promedio de pagos por instalación de bomba centrífuga	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Pago	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 182151J06101M01B003 Servicios Ambientales.											
Componente											
C1 Reducir la deforestación y degradación de los recursos naturales en los ecosistemas forestales.											
Porcentajes de superficie con acciones de restauración, protección y conservación forestal.	25,000.00	0.00	9,621.22	0.00	0.00	9,621.22	0.00	100.00	38.48	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	9,621.22	0.00	0.00	9,621.22				Hectárea	9,175.00
		0.00	9,621.22	0.00	0.00	9,621.22					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Promedio de pagos de obra por construcción de brazo de metal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	1.00
A1-C4.- Pago por construcción de obra en el centro de conservación e investigación del manatí											
Promedio de pagos de obra por construcción de techo de lámina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	1.00
A1-C5.- Pago por rehabilitación de obra en el centro de conservación e investigación del manatí											
Promedio de pagos de obra por rehabilitación de techo principal	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	1.00
A1-C6.- Pago por construcción de obra en el centro de conservación e investigación del manatí											
Promedio de pagos de obra por construcción de rampa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	1.00
A1-C7.- Pago por construcción de obra en el centro de conservación e investigación del manatí											
Promedio de pagos de obra por construcción de barra de concreto	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	1.00
A1-C8.- Pago por adquisición e instalación de equipos de levantamiento en el centro de conservación e investigación del manatí											
Promedio de pagos por adquisición e instalación de equipos de levantamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Promedio de cumplimiento de pago por rehabilitación de campamentos tortugueros	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	3.00
Proyecto: 032151J07001C07B001											
Fortalecimiento de los campamentos tortugueros en la Costa de Chiapas y primera etapa de Museo de la Tortuga Marina											
Componente											
C1 Infraestructuras rehabilitadas para la conservación y protección de las especies de tortuga marina											
Porcentaje de obras de rehabilitación de infraestructura de campamentos tortugueros	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Rehabilitación	4.00
C2 Adecuación de infraestructura (Ex casa de Gobierno, primera etapa, del museo de la tortuga marina)											
Porcentaje de adecuación de infraestructura para la conservación y exhibición de las especies de tortuga marina	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00
Actividad											
A1.C1 Pago por rehabilitación de infraestrutur											
Promedio de cumplimiento de pago por rehabilitacón de campamentos tortugueros	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	4.00
A2.C1 Pago por adecuación de infraestructua (ex casa de Gobierno) primera etapa											
Promedio de cumplimiento de pago por adecuación de infraestructura	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pago	1.00
Proyecto: 152161J07001M01B001											
Fideicomiso público de administración e inversión Fondo Estatal Ambiental											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Componente											
C1.- Proyectos al cuidado del medio ambiente y su biodiversidad, financiados											
Porcentaje de proyectos financiados	5.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	5.00
Actividad											
A1-C1 Incrementar el patrimonio del Fideicomiso mediante captación de recursos por multas y sanciones											
Porcentaje de gestiones para el incremento del patrimonio del Fideicomiso	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Registro	3.00
A2-C1 Realizar análisis de proyectos susceptibles de financiamiento											
Porcentaje de propuestas de inversión revisadas y analizadas para su financiamiento	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Proyecto	5.00
Proyecto: 172151J06101M01B001											
Sanidad forestal											
Componente											
C1 Reducir la deforestación y degradación de los recursos naturales en los ecosistemas forestales.											
Porcentaje de superficie con acciones de restauración, protección y conservación forestal.	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	146.63	146.63	146.63	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	800.00	800.00					
		0.00	0.00	0.00	1,173.04	1,173.04				Hectárea	800.00
Actividad											
A1-C1 Verificación de superficie para detectar plagas y enfermedades forestales realizadas.											
Porcentaje de hectáreas verificadas para detectar plagas y enfermedades forestales.	5,000.00	100.00	2,000.00	2,800.00	100.00	5,000.00	1,860.00	123.36	123.36	Gestión / Eficacia	2021
		100.00	2,000.00	2,800.00	100.00	5,000.00					
		100.00	1,157.00	3,050.80	1,860.00	6,167.80				Hectárea	8,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
A1-C1 Realizar convenios de colaboración para establecer acuerdos de compromiso entre SEMAHN y comunidades beneficiadas con el proyecto											
Porcentaje de convenios de colaboración	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00				Convenio	5.00
A1-C2 Realizar la instalación de viveros comunitarios para la producción de plantas de especies tropicales para ser plantadas en las áreas identificadas como degradadas o con necesidades de reforestación											
Porcentaje de instalación de viveros comunitarios	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	1.00	4.00	0.00	5.00				Instalación	5.00
A2-C1 Elaboración de diagnósticos en las comunidades para identificar los sitios prioritarios para realizar acciones de conservación, protección y restauración											
Porcentaje de elaboración de diagnósticos	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	5.00	0.00	0.00	5.00					
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Diagnóstico	5.00
A2-C2 Producir plantas de especies tropicales en las ANP's											
Porcentaje de producción de plantas de especies tropicales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00					
		0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00				Planta	50,000.00
A3-C1 Realizar asesorías y capacitación de extensionismo a los grupos de trabajo, mismos que serán integrados para realizar todas las acciones inherentes al proyecto											
Porcentaje de asesorías y capacitación de extensionismo	25.00	0.00	10.00	10.00	5.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	10.00	10.00	5.00	25.00					
		0.00	2.00	18.00	5.00	25.00				Taller	25.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de hectáreas promovidas para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales.	18,000.00	400.00	950.00	950.00	700.00	3,000.00	112.14	100.90	16.82	Gestión / Eficacia	2020
		400.00	950.00	950.00	700.00	3,000.00					
		200.00	1,000.00	1,042.00	785.00	3,027.00				Hectárea	3,000.00
A2-C2.- Ejecución del proceso de reforestación.											
Porcentaje de hectáreas de reforestación establecidas.	300.00	0.00	0.00	150.00	150.00	300.00	67.67	100.33	100.33	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	150.00	150.00	300.00					
		0.00	50.00	149.50	101.50	301.00				Hectárea	300.00
A3-C1 Asesoramiento técnico a productores con programa de manejo forestal.											
Porcentaje de asesorías técnicas en manejo forestal.	800.00	30.00	40.00	40.00	40.00	150.00	115.00	100.00	18.75	Gestión / Eficacia	2020
		30.00	40.00	40.00	40.00	150.00					
		15.00	44.00	45.00	46.00	150.00				Asesoría	150.00
A4-C1 Asesoramiento técnico a productores con plantaciones forestales comerciales.											
Porcentaje de asesorías técnicas en plantaciones forestales comerciales.	800.00	60.00	110.00	100.00	80.00	350.00	86.25	103.43	45.25	Gestión / Eficacia	2020
		60.00	110.00	100.00	80.00	350.00					
		35.00	153.00	105.00	69.00	362.00				Asesoría	350.00
Proyecto: 032151J07001M01B004											
Programa de Monitoreo en Áreas Naturales Protegidas (Biológico y Social)											
Componente											
C1.- Generar información biológica para fortalecer la conservación de las especies nativas											
Porcentaje de documento con información Biológica.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	33.33	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
C2.- Transferencia de Conocimiento para Reducir la Degradación y Pérdida de Habitat de la Áreas Naturales Protegidas.											
porcentaje de ficha técnica con información para la Reducción de la Degradación y Pérdida de Hábitad.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	33.33	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Ficha Técnica	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad A1C1.- Acciones para la disminución de las poblaciones de especies no nativas en el medio silvestre. Porcentaje de acciones para el control de especies no nativas. A1C2.-Implentación de talleres para la disminución de la contaminación del habitat. Porcentaje de talleres implementados para disminuir la contaminación del hábitat. A2C1.- Monitoreo para la generación de información de la biodiversidad. Porcentaje de monitoreo de la biodiversidad en ANP´S Proyecto: 202151J06101M01B001 Empresas Forestales Comunitarias. Componente C1.- Empresas forestales comunitarias consolidadas. Porcentaje de empresas forestales comunitarias consolidadas. Actividad A1.C1.- Elaborar diagnósticos para la consolidación de la empresa forestal comunitaria. Porcentaje de diagnóstico para la consolidación de las empresas forestales.	 24.00 9.00 18.00 										

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
A2.C1.- Suscribir convenios de concertación con las comunidades beneficiadas. Porcentaje de convenios suscritos con comunidades.	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Convenio	2022 7.00
A3.C1.- Brindar capacitación para integrantes de las empresas forestales comunitarias con base al diagnóstico. Porcentaje de capacitaciones realizadas a integrantes de las empresas forestales.	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	3.00 3.00 3.00	7.00 7.00 7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Capacitación	2022 7.00
A4.C1.- Brindar asesoría para integrantes de las empresas forestales comunitarias. Porcentaje de asesorías realizadas a integrantes de las empresas forestales.	40.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 9.00	15.00 15.00 18.00	16.00 16.00 13.00	40.00 40.00 40.00	81.25	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Asesoría	2022 40.00
A5.C1.- Realizar talleres de intercambio de experiencias para los responsables de las empresas forestales comunitarias. Porcentaje de talleres de intercambio realizados para responsables de empresas forestales.	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 2.00	7.00 7.00 2.00	7.00 7.00 4.00	28.57	57.14	57.14	Gestión / Eficacia Taller	2022 7.00
Proyecto: 062151J06801M01B003 Educación ambiental a servidores públicos municipales del Estado de Chiapas. Componente C1 mejorar las capacidades y conocimientos de los servidores públicos municipales y estatales											
Porcentaje de servidores públicos capacitados en temas ambientales	250.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	250.00 250.00 1,020.00	250.00 250.00 1,020.00	408.00	408.00	408.00	Gestión / Eficacia Persona	2022 800.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
A1C1 Talleres de capacitación en materia ambiental											
Porcentaje de talleres de capacitación a servidores públicos municipales.	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	110.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00				Taller	30.00
		3.00	5.00	11.00	11.00	30.00					
A2C1 Asesoría a servidores públicos a través de una plataforma en línea											
Porcentaje de asesorías de seguimiento en línea	100.00	50.00	25.00	25.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		50.00	25.00	25.00	0.00	100.00					
		13.00	0.00	75.00	12.00	100.00				Asesoría	200.00
A3C1 Actividades ambientales en los municipios											
Porcentaje de acciones de educación ambiental implementadas en los municipios	50.00	0.00	15.00	20.00	15.00	50.00	20.00	166.00	166.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	15.00	20.00	15.00	50.00					
		0.00	0.00	80.00	3.00	83.00				Acción	50.00
A4C1 Certificación de servidores públicos municipales en materia ambiental.											
Porcentaje de certificados emitidos.	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	60.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	250.00	250.00					
		0.00	0.00	100.00	150.00	250.00				Certificado	250.00
Proyecto: 032151J07001M018005											
Protección y conservación de la tortuga marina en chiapas.											
Componente											
C1 Fortalecer la Conservación de las Especies Nativas.											
Porcentaje de Información de documento de la Conservación de Tortugas Marinas.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
C2.- Reducir la degradación y pérdida de Hábitat de la Áreas Naturales Protegidas.											
Porcentaje de ficha técnica platicas para la reducción de la contaminación y degradación del hábitat.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Ficha Técnica	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente C1.- Acciones realizadas de inspección y vigilancia Forestal Porcentaje de acciones de inspección y vigilancia forestal.	362.00	81.00	88.00	104.00	89.00	362.00	177.53	110.50	110.50	Estratégico / Eficacia	2021
		81.00	88.00	104.00	89.00	362.00					
		77.00	64.00	101.00	158.00	400.00				Acción	222.00
Actividad A1C1.- Realizar investigaciones para atender las denuncias de ilícitos forestales. Porcentajes de inspecciones forestal.	60.00	10.00	15.00	20.00	15.00	60.00	226.67	106.67	106.67	Estratégico / Eficacia	2021
		10.00	15.00	20.00	15.00	60.00					
		10.00	7.00	13.00	34.00	64.00				Dictamen	60.00
A2C1.- Realizar operativos de vigilancia forestal en tramos carreteros. Porcentajes de operativos de vigilancia forestal.	200.00	55.00	50.00	50.00	45.00	200.00	197.78	112.50	112.50	Estratégico / Eficacia	2021
		55.00	50.00	50.00	45.00	200.00					
		52.00	38.00	46.00	89.00	225.00				Operativo	70.00
A3C1.- Impartir talleres de capacitación a cuerpos policíacos, servidores públicos y productores forestales del Estado Porcentaje de talleres en materia de inspección y vigilancia forestal.	90.00	15.00	20.00	30.00	25.00	90.00	156.00	110.00	110.00	Estratégico / Eficacia	2021
		15.00	20.00	30.00	25.00	90.00					
		14.00	15.00	31.00	39.00	99.00				Taller	80.00
A4C1.-Integración de comites de vigilancia forestal participativa. Porcentaje de integración de comites de vigilancia forestal participativa.	12.00	1.00	3.00	4.00	4.00	12.00	150.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2021
		1.00	3.00	4.00	4.00	12.00					
		1.00	3.00	2.00	6.00	12.00				Comité	12.00
Proyecto: 182151J06101M01B004											
Programas de manejo forestal.											

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de convenios de colaboración suscritos	40.00	0.00	0.00	10.00	30.00	40.00	163.33	122.50	122.50	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	10.00	30.00	40.00					
		0.00	0.00	0.00	49.00	49.00				Convenio	40.00
A1-C2 Promover el mantenimiento de las plantaciones forestales establecidas											
Porcentaje de reuniones con los beneficiarios del proyecto	36.00	0.00	0.00	18.00	18.00	36.00	88.89	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	18.00	18.00	36.00					
		0.00	0.00	20.00	16.00	36.00				Reunión	36.00
A2-C1 Realizar reuniones con los dueños y poseedores de terrenos con vocación forestal para el establecimiento de plantaciones											
Porcentaje de reuniones con los beneficiarios	36.00	0.00	0.00	18.00	18.00	36.00	88.89	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	0.00	18.00	18.00	36.00					
		0.00	0.00	20.00	16.00	36.00				Reunión	36.00
A2-C2 Seguimiento y asesorías técnicas a productores para el mantenimiento de las plantaciones forestales comerciales											
Porcentaje de asesorías técnicas brindadas a los beneficiarios	72.00	0.00	0.00	36.00	36.00	72.00	238.89	134.72	134.72	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	36.00	36.00	72.00					
		0.00	0.00	11.00	86.00	97.00				Asesoría	72.00
A3-C1 Seguimiento y asesorías técnicas a productores para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales											
Porcentaje de asesorías técnicas brindadas a los beneficiarios	72.00	0.00	0.00	36.00	36.00	72.00	86.11	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	36.00	36.00	72.00					
		0.00	0.00	41.00	31.00	72.00				Asesoría	72.00
Proyecto: 042151J06101M01B002											
Conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales de Chiapas											
Componente											
C1- Fortalecer la conservación de las especies nativas											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de actualización de documentos con información técnica de plantas medicinales y comestibles.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
A1-C1 Realizar talleres de medicina tradicional											
Porcentaje de capacitación sobre el uso y beneficios de las plantas comestibles y medicinales.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Taller	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
A2-C1 Realizar entrevistas etnobotánicas											
Porcentaje de recopilación de Información etnobotánica	180.00	20.00	20.00	20.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020
		20.00	20.00	20.00	0.00	60.00				Entrevista	30.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
A3-C1 Realizar listado de plantas comestibles y medicinales											
Porcentaje de uso de plantas medicinales y comestibles para beneficio de las personas.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 042151J07001M018003											
Conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales de Chiapas											
Componente											
C1- Fortalecer la conservación de las especies nativas											
Porcentaje de actualización de documentos con información técnica de plantas medicinales y comestibles.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Actividad											
A1-C1 Realizar talleres de medicina tradicional											
Porcentaje de capacitación sobre el uso y beneficios de las plantas comestibles y medicinales.	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00	50.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Taller	1.00
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN


ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320

Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %				
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
A2-C1 Realizar entrevistas etnobotánicas	180.00									Gestión / Eficacia	2020		
Porcentaje de recopilación de Información etnobotánica		20.00	20.00	20.00	0.00	60.00	0.00	100.00	33.33			Entrevista	30.00
		20.00	20.00	20.00	0.00	60.00							
		0.00	32.00	28.00	0.00	60.00							
A3-C1 Realizar listado de plantas comestibles y medicinales	4.00									Gestión / Eficacia	2020		
Porcentaje de uso de plantas medicinales y comestibles para beneficio de las personas		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	50.00			Documento	1.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00							
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00							
A4-C1 Realizar fichas técnicas	24.00									Gestión / Eficacia	2022		
Porcentaje de fichas técnicas de plantas comestibles y medicinales		0.00	3.00	2.00	3.00	8.00	100.00	100.00	33.33			Ficha Técnica	8.00
		0.00	3.00	2.00	3.00	8.00							
		0.00	2.00	3.00	3.00	8.00							
Proyecto: 052151J06801M01B001													
Prevenir la Contaminación de la Cuenca del Río Grande -Lagunas de Montebello,para la Adaptación al Cambio Climático.													
Componente													
C1.- Personas capacitadas en materia ambiental													
Porcentajes de personas capacitadas.	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2022		
		0.00	0.00	0.00	120.00	120.00						Persona	120.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Actividad													
Impartir talleres de capacitación.	4.00									Estratégico / Eficacia	2022		
Porcentaje de capacitaciones a pobladores.		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00			Capacitación	1.00
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto: 032151J07001M01B007													
Conservación del manatí (Trichechus manatus) en los humedales del norte de chiapas.													



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente C1.- Fortalecer la Conservación de la Especies Nativas, al generar documentos técnicos. Porcentaje de documentos de la conservación del manatí y su hábitad.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia Documento	2020 1.00
C2 Reducir la degradación y pérdida de hábitat de las Áreas Naturales Protegidas, a través de la generación y difusión de información. Porcentaje de Informe de la realización de actividades para la reducción de la degradación y pérdida de hábitat.	3.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia Informe	2020 1.00
Actividad A1-C1.- Disminución de las poblaciones de especies no nativas en el medio silvestre. Porcentaje de acciones para la extracción de especies no nativas.	12.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	0.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia Acción	2020 4.00
A1-C2.- Realizar acciones para disminución de la contaminación del hábita del manatí. Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación del hábitat del manatí.	9.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	50.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia Acción	2020 4.00
A2-C1.-Implementar programa de monitoreo del manatí para generar información de la especie. Porcentaje de monitoreo del manatí.	15.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	50.00	100.00	33.33	Gestión / Eficacia Monitoreo	2020 5.00
Proyecto: 042151J06101M01B001 Programa de manejo, conservación y abasto de semillas nativas en el Estado de Chiapas.											

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de documentos que reflejen la informacion técnica relevante del proyecto.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
Proyecto: 062151J07001M01B001 Rescate de la Paleobiodiversidad de Chiapas. Componente C1.- Fortalecer el resguardo de la paleodiversidad. Porcentaje de piezas ingresadas para fortalecer la colección paleontológica. Actividad A1.-C1. Divulgar el conocimiento de la paleobiodiversidad. Porcentaje de documentos de divulgación para el conocimiento de la paleobiodiversidad. A2.-C1. Rescatar la biodiversidad fosilífera. Porcentaje de fósiles recolectados para disminuir la pérdida de la paleobiodiversidad.		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
	62.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00	100.00	80.65	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	25.00	25.00	50.00				Pieza	50.00
		0.00	0.00	25.00	25.00	50.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Documento	1.00
	62.00	10.00	24.00	28.00	0.00	62.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020
		10.00	24.00	28.00	0.00	62.00					
		0.00	10.00	32.00	20.00	62.00				Pieza	95.00

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Dietas para los animales bajo cuidado humano del ZooMAT.	527,248.00	131,812.00	131,812.00	131,812.00	131,812.00	527,248.00	0.00	45.03	45.03	Gestión / Eficacia	2022
		131,812.00	131,812.00	131,812.00	131,812.00	527,248.00					
		79,485.00	79,392.00	78,520.00	0.00	237,397.00				Mantenimiento	527,248.00
A6C1.- Evaluación del estado clínico de los ejemplares residentes.	1,616.00										
Muestreo epidemiológico de animales residentes		404.00	404.00	404.00	404.00	1,616.00	0.00	153.90	153.90	Gestión / Eficacia	2022
		404.00	404.00	404.00	404.00	1,616.00				Análisis	1,616.00
		724.00	1,016.00	747.00	0.00	2,487.00					
Proyecto: 042151J07001M01B002											
Protección y Conservación de la Flora y Fauna del Centro para la Conservación e Investigación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas.											
Componente											
C1.- Informe de actividades de protección y conservación de la flora y fauna realizado.											
Porcentaje de la elaboración del informe técnico.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Informe	1.00
Actividad											
A1C1.- Realizar pláticas de sensibilización enfocadas en la conservación de la flora y fauna de la región.											
Pláticas informativas sobre la conservación de la flora y fauna.	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Plática	4.00
A2C1.- Realizar mantenimiento del bosque para eviitar daños a la flora y fauna que habita en el área.											
Mantenimiento de las áreas del Centro de Conservación de la Biodiversidad de los Altos de Chiapas.	16.00	0.00	8.00	8.00	0.00	16.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	8.00	8.00	0.00	16.00					
		0.00	8.00	8.00	0.00	16.00				Mantenimiento	16.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.360 Secretaría de Igualdad de Género

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 032681G01901D02B001 Sostenibilidad Económica para Mujeres en Situación de Vulnerabilidad 2022 (SEMUV) Componente 1.0 Apoyos económicos a mujeres vulnerables entregados. Porcentaje de apoyos económicos a mujeres en situación de vulnerabilidad entregados 2.0 Capacitación para la formulación de los proyectos productivos brindadas. Porcentaje de capacitaciones para elaboración de proyectos productivos brindadas Actividad 1.1 Promoción del programa con las instituciones y organismos civiles pertinentes para realizar la selección de las mujeres vulnerables Porcentaje de reuniones para promocionar el programa 1.2 Integración de expedientes y sistematización de la información Porcentaje de integración de expedientes 2.1 Integración de proyectos productivos Porcentaje de integración de proyectos productivos											
180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	180.00	180.00				Apoyo	180.00
		0.00	0.00	0.00	180.00	180.00					
	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	180.00	0.00	180.00				Capacitación	180.00
		0.00	0.00	0.00	180.00	180.00					
	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00				Reunión	5.00
		0.00	0.00	5.00	0.00	5.00					
	180.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	180.00	0.00	180.00					
		0.00	0.00	0.00	180.00	180.00				Expediente	180.00
	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	180.00	180.00					
		0.00	0.00	0.00	180.00	180.00				Documento	180.00

[illegible]

[illegible]



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Cantidad de procesos para confinamiento de reproductores (mojarras) realizados	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Proceso	4.00
1.3 Estanques para la producción de crías de mojarra tilapia mixta rehabilitados											
Cantidad de estanques rehabilitados	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Rehabilitación	2.00
2.1 Procesos para la cría de mojarra tilapia hormonada											
Cantidad de procesos para la cría de mojarra tilapia hormonada	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Proceso	6.00
2.2 Crías de mojarra tilapia para hormonación extraídas											
Cantidad de crías de mojarra tilapia para hormonación extraídas	1,000,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	1,000,000.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	200,000.00	400,000.00	400,000.00	1,000,000.00					
		0.00	200,000.00	600,000.00	200,000.00	1,000,000.00				Cría	1,000,000.00
2.3 Visitas de inspección y evaluación de la siembra de crías de mojarra tilapia en estanques											
Cantidad de visitas de inspección y evaluación realizadas	15.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00					
		0.00	5.00	5.00	5.00	15.00				Visita	15.00
Proyecto: 253231I05201A04B003											
Reproducción de Especies Piscícolas Maya											
Componente											
Crías de mojarras tilapia entregadas											
Cantidad de crías de mojarras tilapia entregadas	2,500,000.00	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00					
		0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00				Cría	2,500,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Apoyos en semillas mejoradas para Incrementar la producción de frijol entregados. Porcentaje de apoyos en semillas entregados a productores de frijol.	3,333.00	0.00 0.00 0.00	3,333.00 3,333.00 2,092.00	0.00 3,333.00 4,574.00	0.00 0.00 0.00	3,333.00 6,666.00 6,666.00	0.00	100.00	200.00	Gestión / Eficacia Apoyo	2022 3,333.00
Actividad Entrega recepción de los insumos agrícolas a productores (Semilla mejorada). Porcentaje de entregas recepción de Insumos agrícolas realizadas	2,333.00	0.00 0.00 0.00	3,333.00 3,333.00 2,092.00	0.00 3,333.00 4,574.00	0.00 0.00 0.00	3,333.00 6,666.00 6,666.00	0.00	100.00	285.73	Gestión / Eficacia Entrega – Recepción	2022 3,333.00
Integración de la comprobación del gasto Porcentaje de documentación de comprobación del gasto Integrada	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2022 1.00
Integración de los lineamientos de operación para el proyecto. Porcentaje de reglas de operación elaboradas para la operatividad del proyecto	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2022 1.00
Integración del padrón de beneficiarios Porcentaje de padrones de beneficiarios Integrados	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Padrón	2022 1.00
Recepción, revisión y validación de expedientes de productores. Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados	3,333.00	0.00 0.00 0.00	3,333.00 3,333.00 2,092.00	0.00 3,333.00 4,574.00	0.00 0.00 0.00	3,333.00 6,666.00 6,666.00	0.00	100.00	200.00	Gestión / Eficacia Expediente	2022 3,333.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 283211I05501G03B001 Fortalecimiento a la Innovación y Transferencia de Tecnología Citycafé Componente 1. Eventos de capacitación en materia de caficultura realizados Porcentaje de eventos en manejo, plagas y postcosecha de cafetales realizados 2. Plantas de café entregadas Porcentaje de plantas de café de calidad genética entregadas Actividad 1.1 Convocatorias a los eventos realizados Porcentaje de convocatorias realizadas 1.2 Productores participantes registrados Porcentaje de productores registrados 2.1 Plantas de café producidas Porcentaje de plantas producidas 2.2 Plantas de café adquiridas Porcentaje de plantas de café adquiridas	3.00 <										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 173211I05501I09B007 Formulación de diagnósticos micro-regionales para la atención productiva de 7 municipios con Menor Índice de Desarrollo Humano Componente Diagnósticos micro-regionales para la atención de municipios con menor IDH realizados Porcentaje de diagnósticos microregionales realizados Actividad 1. Aplicación de encuestas de campo para la priorización de acciones Porcentaje de encuestas realizadas 2. Talleres comunitarios participativos Porcentaje de talleres impartidos 3. Perfiles de proyectos de acciones estratégicas Porcentaje de perfiles de proyectos integrados Proyecto: 153211I05501F01B002 Fomento a la Producción Primaria de Cultivos Cíclicos Componente Paquetes de insumos agrícolas para producción de cultivos cíclicos entregados Porcentaje de paquetes de insumos agrícolas entregados a productores											
	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Diagnóstico	7.00
	315.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	315.00	315.00				Encuesta	315.00
	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Taller	7.00
	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00				Documento	21.00
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00					
						</					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Actividad											
1.1. Recepción, revisión, análisis y dictaminación de solicitudes para su atención											
Porcentaje de solicitudes de productores revisadas, analizadas y dictaminadas	41,394.00	0.00	25,394.00	0.00	0.00	25,394.00	0.00	77.90	77.90	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	25,394.00	16,000.00	0.00	41,394.00				Solicitud	25,394.00
		0.00	11,567.00	20,380.00	297.00	32,244.00					
1.2. Recepción, revisión y validación de expedientes de productores											
Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados	41,394.00	0.00	25,394.00	0.00	0.00	25,394.00	0.00	77.90	77.90	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	25,394.00	16,000.00	0.00	41,394.00				Expediente	25,394.00
		0.00	11,567.00	20,380.00	297.00	32,244.00					
1.3. Integración del padrón estatal											
Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Padrón	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
1.4. Integración de las reglas de operación para la operatividad del proyecto											
Porcentaje de reglas de operación para la operatividad del proyecto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Documento	1.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
1.5. Entrega recepción de los insumos agrícolas a productores											
Porcentaje de entregas recepción de insumos agrícolas realizadas	41,394.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	41,393.00	0.00	41,394.00				Entrega – Recepción	1.00
		0.00	0.00	41,097.00	297.00	41,394.00					
1.6. Integración de expedientes de la comprobación del gasto											
Porcentaje de expedientes de comprobación del gasto integrado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Expediente	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 153211I05501F01B003											
Adquisición de Equipamiento para el Beneficio del café											
Componente											
Equipos para beneficio de café entregados.											
Porcentaje de equipos de café entregados.	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	123.00	0.00	123.00					
		0.00	0.00	0.00	123.00	123.00				Equipo	123.00
Paquetes de herramientas de trabajo para café entregados.											
Porcentaje de paquetes entregados.	254.00	0.00	0.00	254.00	0.00	254.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	254.00	0.00	254.00					
		0.00	0.00	0.00	254.00	254.00				Paquete	254.00
Actividad											
Actas de entrega recepción de equipos formalizada.											
Porcentaje de actas de entrega recepción formalizadas.	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	123.00	0.00	123.00					
		0.00	0.00	0.00	123.00	123.00				Acta	123.00
Formalización de convenios para la entrega de los equipos realizada.											
Porcentaje de convenios formalizados para la entrega de equipos.	123.00	0.00	0.00	123.00	0.00	123.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	123.00	0.00	123.00					
		0.00	0.00	0.00	123.00	123.00				Documento	123.00
Paquetes de herramientas entregadas.											
Porcentaje de paquetes entregados.	254.00	0.00	0.00	254.00	0.00	254.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	254.00	0.00	254.00					
		0.00	0.00	0.00	254.00	254.00				Paquete	254.00
Solicitudes de paquetes agrícolas recepcionados.											
Porcentaje de solicitudes recepcionadas.	254.00	0.00	0.00	254.00	0.00	254.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	254.00	0.00	254.00					
		0.00	0.00	0.00	254.00	254.00				Solicitud	254.00

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de visitas realizadas para entrega recepción de caminos saca cosechas	20.00	0.00	6.00	7.00	7.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	6.00	7.00	7.00	20.00					
		0.00	6.00	7.00	7.00	20.00				Visita	20.00
3.1. Dictamen de viabilidad técnica de terrenos con vocación productiva agrícola.											
Porcentaje de visitas de campo realizadas para viabilidad técnica de terrenos	10.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00					
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00				Visita	10.00
3.2. Suscripción de Convenios de Coordinación y Colaboración de servicios técnicos, Maquinaria pesada y equipo, para habilitación de terrenos agrícolas											
Porcentaje de convenios de coordinación y colaboración suscritos para habilitación de terrenos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Convenio	1.00
3.3. Seguimiento a la habilitación de terrenos productivos agrícolas											
Porcentaje de visitas de seguimiento técnico realizadas a la habilitación de terrenos	3.00	0.00	3.00	4.00	3.00	10.00	100.00	100.00	333.33	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00					
		0.00	3.00	4.00	3.00	10.00				Visita	10.00
3.4. Entrega recepción de terrenos para su incorporación a la producción agrícola.											
Porcentaje de visitas de campo realizadas para entrega-recepción de terrenos habilitados a la producción agrícola	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	3.00	3.00	4.00	10.00					
		0.00	3.00	3.00	4.00	10.00				Visita	10.00
Proyecto: 283211I06301F01B002											
Regulación y Promoción de Productos Orgánicos											
Componente											
Apoyos a los servicios de certificación orgánica y procesos de transición realizados											
Porcentaje de apoyos a los servicios de certificación y procesos de transición otorgados	20.00	0.00	2.00	11.00	7.00	20.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	2.00	11.00	7.00	20.00					
		0.00	0.00	6.00	14.00	20.00				Apoyo	20.00

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de apoyos otorgados para la adquisición de sementales Actividad 1.1. Reuniones de trabajo con las asociaciones ganaderas celebradas Porcentaje de reuniones de trabajo realizadas 1.2. Convenios de concertación con asociaciones ganaderas suscritos Porcentaje de convenios de concertación suscritos 1.3. Seguimiento a los eventos de exposiciones ganaderas y entrega de sementales bovino Porcentaje de seguimientos realizados a los eventos de expos ganaderas 1.4. Seguimiento y evaluación en la comprobación del recurso Porcentaje del seguimiento y evaluación de comprobación del gasto Suscripción de las actas de entrega de apoyos para la adquisición de sementales con registro Porcentaje de actas de entrega de apoyos suscritas Proyecto: 243231I05201A048002 Inspección y Vigilancia Pesquera	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	66.00	66.00				Apoyo	66.00
	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Reunión	2.00
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Convenio	2.00
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Seguimiento	2.00
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
	6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00				Seguimiento	2.00
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	66.00	57.58	57.58	57.58	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	66.00	66.00					
		0.00	0.00	0.00	38.00	38.00				Acta	66.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca


[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
1.1 Visitas de prospección técnica para determinar las condiciones productivas de las áreas y unidades acuícolas realizadas	125.00	31.00	32.00	30.00	32.00	125.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Visita	2022 125.00
Cantidad de visitas a áreas y unidades de producción acuícolas realizadas		31.00	32.00	30.00	32.00	125.00					
		31.00	32.00	30.00	32.00	125.00					
1.2 Asesoría a los productores para mejorar las condiciones productivas de las unidades acuícolas otorgadas	30.00	7.00	7.00	9.00	7.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Asesoría	2022 30.00
Cantidad de asesorías impartidas		7.00	7.00	9.00	7.00	30.00					
		7.00	7.00	9.00	7.00	30.00					
1.3 Estudios técnicos para construcción y rehabilitación de infraestructura pesquera realizados	7.00	0.00	1.00	6.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Estudio	2022 7.00
Cantidad de estudios técnicos para diagnósticos de construcción y rehabilitación de infraestructura pesquera		0.00	1.00	6.00	0.00	7.00					
		0.00	1.00	6.00	0.00	7.00					
2.1 Visitas de prospección técnica a las unidades acuícolas para determinar la viabilidad de la gestión realizadas	30.00	6.00	10.00	10.00	4.00	30.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Visita	2022 30.00
Cantidad de visitas de prospección realizadas		6.00	10.00	10.00	4.00	30.00					
		7.00	10.00	9.00	4.00	30.00					
2.2 Asesorías a productores acuícolas en la integración de expedientes otorgadas	25.00	5.00	6.00	8.00	6.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Asesoría	2022 25.00
Cantidad de asesorías realizadas		5.00	6.00	8.00	6.00	25.00					
		5.00	6.00	8.00	6.00	25.00					
Proyecto: 133211I05501F01B003 Fomento a la Apicultura											



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porentaje de visitas de campo realizadas	20.00	0.00	8.00	8.00	4.00	20.00	675.00	195.00	195.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	8.00	8.00	4.00	20.00					
		0.00	8.00	4.00	27.00	39.00				Visita	20.00
Visitas de campo realizadas											
Porcentaje de visitas realizadas	10.00	0.00	4.00	5.00	1.00	10.00	500.00	120.00	120.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	4.00	5.00	1.00	10.00					
		0.00	4.00	3.00	5.00	12.00				Visita	10.00
Proyecto: 243231I05201A04B001											
Pesca por el Bienestar											
Componente											
Apoyos económicos a pescadores otorgados											
Apoyo destinado a pescadores por temporada baja y época de veda	48,126.00	8,021.00	16,042.00	8,021.00	16,042.00	48,126.00	100.77	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		8,021.00	16,042.00	8,021.00	16,042.00	48,126.00					
		8,021.00	16,042.00	7,898.00	16,165.00	48,126.00				Apoyo	48,126.00
Actividad											
Asambleas para la validación y ratificación de altas y bajas de beneficiarios realizadas											
Cantidad de asambleas para la validación y ratificación realizadas	200.00	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00					
		50.00	50.00	50.00	50.00	200.00				Reunión	200.00
Expedientes de los pescadores sujetos de apoyos actualizados											
Cantidad de expedientes actualizados	8,021.00	2,000.00	2,021.00	2,000.00	2,000.00	8,021.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		2,000.00	2,021.00	2,000.00	2,000.00	8,021.00					
		2,000.00	2,021.00	2,000.00	2,000.00	8,021.00				Expediente	8,021.00
Servicio de asesoría y gestión administrativa a los pescadores otorgados											
Cantidad de servicios de asesoría y gestión otorgados	40.00	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00					
		10.00	10.00	10.00	10.00	40.00				Servicio	40.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 263231I05201A048001 Fortalecimiento de las Capacidades Pesqueras Componente 1. Sociedades cooperativas pesqueras regularizadas Porcentaje de sociedades cooperativas regularizadas 2. Pescadores de sociedades cooperativas legalmente constituidas con conocimientos técnicos, legales y normativas Porcentaje de pescadores con conocimientos adquiridos 3. Asistencia técnica en manejo camarero impartidas Porcentaje de asistencias técnicas impartidas Actividad 1.1 Asistencia técnicas en materia legal y administrativa a sociedades cooperativas impartidas Porcentajes de asistencias técnicas impartidas 1.2 Acompañamiento técnico en la integración de expedientes normativos a sociedades cooperativas pesqueras para ser sujetas de apoyo ante instancias institucionales otorgadas Cantidad de acompañamientos otorgados												
		95.00	16.00	37.00	31.00	11.00	95.00	90.91	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
			16.00	37.00	31.00	11.00	95.00				Sociedad	95.00
			16.00	37.00	32.00	10.00	95.00					
		380.00	140.00	160.00	40.00	40.00	380.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
			140.00	160.00	40.00	40.00	380.00				Pescador	380.00
			140.00	160.00	40.00	40.00	380.00					
		50.00	7.00	15.00	16.00	12.00	50.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
			7.00	15.00	16.00	12.00	50.00				Asistencia	50.00
			7.00	15.00	16.00	12.00	50.00					
		260.00	20.00	80.00	80.00	80.00	260.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
			20.00	80.00	80.00	80.00	260.00				Asistencia	260.00
			20.00	80.00	80.00	80.00	260.00					
		95.00	16.00	37.00	31.00	11.00	95.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
			16.00	37.00	31.00	11.00	95.00				Acompañamiento	95.00
			16.00	37.00	31.00	11.00	95.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
2.1 Talleres grupales en materia normativa y administrativa a pescadores de sociedades cooperativas legalmente constituidas impartidos											
Cantidad de talleres impartidos	10.00	4.00	4.00	1.00	1.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		4.00	4.00	1.00	1.00	10.00				Taller	10.00
		4.00	4.00	1.00	1.00	10.00					
2.2 Talleres grupales sobre el manejo y conservación de productos pesqueros a pescadores de sociedades cooperativas legalmente constituidas impartidos											
Cantidad de talleres impartidos	9.00	3.00	4.00	1.00	1.00	9.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		3.00	4.00	1.00	1.00	9.00					
		3.00	4.00	1.00	1.00	9.00				Taller	9.00
2.3 Evaluación de mejora en la actividad técnica y normativa del sector pesquero											
Cantidad de evaluaciones realizadas	380.00	140.00	160.00	40.00	40.00	380.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		140.00	160.00	40.00	40.00	380.00					
		140.00	160.00	40.00	40.00	380.00				Evaluación	380.00
3.1 Visitas de prospección técnica a las unidades de manejo camaronero											
Cantidad de visitas realizadas	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00				Visita	20.00
3.2 Asesorías en la instalación de unidades de manejo camaronero impartidas											
Cantidad de asesorías impartidas	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Asesoría	4.00
3.3 Asesorías en la rehabilitación y mantenimiento de unidades de manejo camaronero impartidas											
Cantidad de asesorías realizadas	38.00	7.00	11.00	11.00	9.00	38.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		7.00	11.00	11.00	9.00	38.00					
		7.00	11.00	11.00	9.00	38.00				Asesoría	38.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 133211I05501F01B001 Centro de Mejoramiento Genético Bovino Componente 1. Servicios de pruebas de fertilidad para mejoramiento genético en bovinos otorgados Porcentaje de servicios de pruebas de fertilidad otorgados 2. Cursos de capacitación teórico-práctico en inseminación artificial impartidos Porcentaje de cursos de capacitación impartidos en inseminación artificial 3. Servicios para crío-preservación de dosis de semen otorgado Porcentaje de servicios de crío-preservación de dosis de semen otorgados Actividad 1.1. Evaluación genotípica y fenotípica de sementales bovinos realizada Porcentaje de evaluaciones genotípicas y fenotípicas realizadas 1.2. Expedición de constancias andrológicas expedidas Porcentaje de constancias andrológicas expedidas 2.1. Verificación de instalaciones pecuarias para impartición de cursos factibles	250.00	0.00	82.00	84.00	84.00	250.00	176.19	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	82.00	84.00	84.00	250.00					
		0.00	20.00	82.00	148.00	250.00				Servicio	250.00
	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	300.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		0.00	2.00	0.00	3.00	5.00				Curso	5.00
	2,000.00	0.00	666.00	667.00	667.00	2,000.00	22.49	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	666.00	667.00	667.00	2,000.00					
		0.00	100.00	1,750.00	150.00	2,000.00				Servicio	2,000.00
	250.00	0.00	82.00	84.00	84.00	250.00	176.19	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	82.00	84.00	84.00	250.00					
		0.00	20.00	82.00	148.00	250.00				Evaluación	250.00
	250.00	0.00	82.00	84.00	84.00	250.00	176.19	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	82.00	84.00	84.00	250.00					
		0.00	20.00	82.00	148.00	250.00				Constancia	250.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de verificaciones físicas realizadas a instalaciones pecuarias 2.2. Seguimiento al mejoramiento genético realizado Porcentaje de seguimientos realizados al mejoramiento genético 3.1. Verificación previa para crío-preservación de células espermáticas en bovinos realizada Porcentaje de verificaciones realizadas en bovinos para crío-preservación de células espermáticas 3.2. Aplicación de la técnica de congelamiento de semen realizada Porcentaje de procedimientos técnicos aplicados en el congelamiento de semen Proyecto: 143211I05501R03B001Inspección y Vigilancia Pecuaria Componente 1. Unidades pecuarias y expeditores con control, sanidad e inocuidad fortalecidos Porcentaje de unidades pecuarias y centros expeditores supervisados Actividad 1.1. Supervisión de emisión de guías de movilización para mejorar la trazabilidad pecuaria y rastreabilidad de animales, de productos y subproductos	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00				Verificación	5.00
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
	25.00	0.00	8.00	8.00	9.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	8.00	8.00	9.00	25.00				Seguimiento	25.00
		0.00	8.00	8.00	9.00	25.00					
	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	3.00	3.00	4.00	10.00				Verificación	10.00
		0.00	1.00	5.00	4.00	10.00					
	10.00	0.00	3.00	3.00	4.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	3.00	3.00	4.00	10.00					
		0.00	1.00	5.00	4.00	10.00				Proceso	10.00
	120.00	30.00	30.00	30.00	30.00	120.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		30.00	30.00	30.00	30.00	120.00					
		0.00	60.00	30.00	30.00	120.00				Unidad Pecuaria	120.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de supervisiones realizadas en la emisión de guía	90.00	0.00	30.00	30.00	30.00	90.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	30.00	30.00	30.00	90.00					
		0.00	30.00	30.00	30.00	90.00				Supervisión	90.00
1.2. Verificación documental del ingreso de semovientes, tomas y envío de muestras de nódulos linfáticos de los centros de sacrificio realizadas.											
Porcentaje de verificación documental realizadas	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		5.00	5.00	5.00	5.00	20.00					
		0.00	10.00	5.00	5.00	20.00				Verificación	20.00
1.3. Inspección de documentación, infraestructura y equipamiento adecuado en los centros de acopio realizada											
Porcentaje de documentos e infraestructura y equipos inspeccionados	35.00	5.00	10.00	10.00	10.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		5.00	10.00	10.00	10.00	35.00					
		0.00	15.00	10.00	10.00	35.00				Inspección	35.00
1.4. Supervisión al personal acreditado en las asociaciones ganaderas y rastros otorgadas											
Porcentaje de supervisiones al personal acreditado	55.00	10.00	15.00	15.00	15.00	55.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		10.00	15.00	15.00	15.00	55.00					
		0.00	25.00	15.00	15.00	55.00				Supervisión	55.00
Proyecto: 233231I05201A048001											
Reposición de Equipos y Artes de Pesca como Estímulo a la Pesca Responsable											
Componente											
1- Reposición de artes de pesca reglamentadas a sociedades cooperativas entregadas											
Porcentaje de artes de pesca entregadas	1,336.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	900.00	436.00	1,336.00					
		0.00	0.00	900.00	436.00	1,336.00				Artes Pesca	900.00
2. Embarcaciones menores a pescadores entregadas											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Cantidad de convenios celebrados	141.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	385.29	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	107.00	34.00	141.00					
		0.00	0.00	10.00	131.00	141.00				Convenio	20.00
Proyecto: 173211I05501I09B011											
Propagación de Plantas Florícolas Meseta Comiteca											
Componente											
1. Plantas florícolas entregadas.											
Plantas florícolas entregadas.	15,000.00	0.00	2,800.00	5,200.00	7,000.00	15,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2,800.00	5,200.00	7,000.00	15,000.00					
		0.00	2,800.00	5,200.00	7,000.00	15,000.00				Planta	15,000.00
2. Producción de plantas florícolas											
Plantas florícolas producidas.	22,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	20,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5,000.00	17,000.00	22,000.00					
		0.00	0.00	5,000.00	17,000.00	22,000.00				Planta	20,000.00
3. Productores con capacidades fortalecidas											
Productores capacitados.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Productor	3.00
Actividad											
1.1. Manejo fitosanitario y nutricional realizados											
Manejo fitosanitario y nutricionales aplicados	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Manejo	2.00
1.2. Mantenimietno de plantas florícolas sembradas											
Plantas florícolas con mantenimiento	10,430.00	10,430.00	0.00	0.00	0.00	10,430.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		10,430.00	0.00	0.00	0.00	10,430.00					
		10,430.00	0.00	0.00	0.00	10,430.00				Planta	10,430.00
2.1. Preparación de terreno y semilleros											



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de semilleros preparados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
2.2. Trasplante de esquejes a bolsas											
Plantas transplantadas	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00					
		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00				Planta	4,000.00
3.1. Talleres de capacitación impartida											
Talleres impartidos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Taller	2.00
3.2. Asistencia Técnica otorgada											
Asistencia técnica otorgadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Asistencia	1.00
Proyecto: 133211I05501F01B002											
Concurso Estatal de la Vaca Lechera											
Componente											
1.- Incentivos a los productores ganadores con equipos pecuarios entregados											
Porcentaje de incentivos en equipos pecuarios entregados	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00					
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00				Equipo	12.00
Actividad											
1.1. Solicitudes de apoyo dictaminadas											
Porcentaje de solicitudes analizadas y dictaminadas	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Solicitud	1.00
1.2. Reuniones de trabajo con las asociaciones ganaderas locales celebradas											

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de reuniones celebradas con asociaciones ganaderas	2.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	0.00	100.00	250.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00				Reunión	2.00
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00					
1.3. Convenios de concertación de entrega de incentivos a productores suscrito											
Porcentaje de convenios de concertación de entrega de incentivos suscritos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	1.00
1.4. Seguimiento técnico de concursos en municipios productores de leche (apoyo logístico y organización) realizado											
Porcentaje de seguimientos técnicos realizados a concursos por municipio	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00					
		0.00	3.00	2.00	0.00	5.00				Seguimiento	5.00
1.5. Actas de entrega - recepción de los apoyos entregados suscrita											
Porcentaje de actas de entrega recepción de entrega de apoyos suscritas	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00					
		0.00	0.00	12.00	0.00	12.00				Acta	12.00
Proyecto: 173211I05501I09B006											
Producción de Especies Frutícolas											
Soconusco											
Componente											
1. Plantas y varetas frutícolas entregadas											
Plantas frutícolas entregadas	30,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	108.47	108.47	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	6,000.00	9,000.00	15,000.00	30,000.00					
		0.00	26,500.00	6,042.00	0.00	32,542.00				Planta	30,000.00
2. Plantas frutícolas producidas											
Plantas producidas	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00					
		0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00				Planta	40,000.00
3. Servicios de capacitación otorgados											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Capacitaciones otorgadas	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Servicio	3.00
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
Actividad											
1.1. Manejo fitosanitario y nutricional aplicado											
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Manejo	2.00
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
1.2. Mantenimiento de plantas frutícolas terminadas del año anterior											
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	71,407.00	71,407.00	0.00	0.00	0.00	71,407.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		71,407.00	0.00	0.00	0.00	71,407.00				Planta	71,407.00
		71,407.00	0.00	0.00	0.00	71,407.00					
2.1. Preparación de terrenos para el establecimiento de semilleros											
Porcentaje de semilleros establecidos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
2.2. Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas											
Porcentaje de planta frutícola propagadas	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00				Planta	40,000.00
		0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	50,000.00					
2.3. Plantas frutícolas injertadas											
Porcentaje de planta frutícolas injertada	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00				Planta	10,000.00
		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00					
2.4. Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas de semillas certificadas											
Porcentaje de plantas frutícolas certificada propagadas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00				Planta	10,000.00
		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00					



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Planta frutícolas producidas	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00					
		0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00				Planta	30,000.00
2.3 Plantas frutícolas injertadas											
Planta frutícolas injertada	7,000.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00					
		0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	7,000.00				Planta	7,000.00
3.1 Talleres de capacitación otorgados											
Talleres otorgados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Taller	2.00
3.2 Asistencias técnicas otorgadas											
Asistencias técnicas otorgadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Asistencia	1.00
Proyecto: 233231I05201A04B002											
Impulso a la Comercialización Pesquera											
Componente											
Pescadores con equipamiento para la comercialización de productos pesqueros otorgados											
Cantidad de equipos otorgados	69.00	0.00	0.00	21.00	19.00	40.00	60.42	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	21.00	48.00	69.00					
		0.00	0.00	40.00	29.00	69.00				Equipo	40.00
Actividad											
Convocatoria para la asignación de equipamiento para la comercialización de productos pesqueros emitida											
Cantidad de convocatorias emitidas	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Convocatoria	1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de paquetes tecnológicos entregados	12.00	1.00	2.00	5.00	4.00	12.00	125.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	2.00	5.00	4.00	12.00					
		0.00	2.00	5.00	5.00	12.00				Paquete	12.00
Visistas técnicas de factibilidad a las áreas productivas realizadas.											
Porcentaje de visitas técnicas realizadas.	30.00	2.00	6.00	14.00	8.00	30.00	375.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		2.00	6.00	14.00	8.00	30.00					
		0.00	0.00	0.00	30.00	30.00				Visita	30.00
Visitas de concertación a productores realizada											
Concertaciones realizadas	8.00	0.00	3.00	2.00	3.00	8.00	66.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	3.00	2.00	3.00	8.00					
		0.00	2.00	4.00	2.00	8.00				Documento	8.00
Proyecto: 173211I05501I09B005											
Producción de Especies Frutícolas Selva											
Componente											
1.- Plantas frutícolas entregadas											
Plantas entregadas	40,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00	20,000.00	40,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	8,000.00	12,000.00	20,000.00	40,000.00					
		0.00	8,000.00	12,000.00	20,000.00	40,000.00				Planta	40,000.00
2. Plantas frutícolas producidas											
Plantas frutícolas producidas	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00					
		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00				Planta	40,000.00
3. Servicios de capacitación otorgados											
capacitaciones otorgadas	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Servicio	3.00
Actividad											
1.1. Manejo fitosanitario y nutricional aplicado											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Manejo	2.00
1.2. Mantenimiento de plantas frutícolas terminadas del año anterior											
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00					
		56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00				Planta	56,000.00
2.1. Preparación de terrenos para el establecimiento de semilleros											
Porcentaje de semilleros establecidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
2.2. Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas de semillas certificadas											
Porentaje de planta frutícola propagadas	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00					
		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00				Planta	40,000.00
2.3. Plantas frutícolas injertadas con calidad genética											
Porcentaje de plantas injertadas	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00					
		0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00				Planta	5,000.00
3.1. Talleres de capacitación impartidos											
Porcentaje de talleres impartidos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Taller	2.00
3.2. Asistencia técnicas otorgadas											
Porcentaje de asistencias técnicas otorgadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Asistencia	1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 183211I05501G03B001											
Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales											
Componente											
Plantas producidas en el laboratorio e invernadero entregadas.											
Plantas entregadas.	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	150,000.00	212.67	99.93	99.93	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	150,000.00				Planta	150,000.00
		0.00	35,800.00	50,300.00	63,800.00	149,900.00					
Actividad											
Propagación de plantas en el laboratorio e invernadero realizada.											
Plantas propagadas.	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	150,000.00	211.82	100.90	100.90	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	60,000.00	60,000.00	30,000.00	150,000.00				Planta	150,000.00
		0.00	47,780.00	40,028.00	63,546.00	151,354.00					
Visitas guiadas al laboratorio.											
Vivistas guiadas realizadas.	15.00	2.00	6.00	5.00	2.00	15.00	600.00	80.00	80.00	Gestión / Eficacia	2022
		2.00	6.00	5.00	2.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00				Visita	15.00
Visitas técnicas de factibilidad a las áreas productivas realizadas											
Visitas técnicas de factibilidad	45.00	5.00	15.00	15.00	10.00	45.00	420.00	97.78	97.78	Gestión / Eficacia	2022
		5.00	15.00	15.00	10.00	45.00					
		0.00	2.00	0.00	42.00	44.00				Visita	45.00
Proyecto: 133211I05501F01B004											
Desarrollo Sostenible de la Producción Ovina											
Componente											
Paquetes de ovinos entregados											
Porcentaje de paquetes de ovinos entregados	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	65.00	65.00					
		0.00	0.00	0.00	65.00	65.00				Paquete	65.00
Actividad											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Asesorías técnicas en materia reproductiva, sanitaria y manejo de rebaños otorgadas											
Porcentaje de asesorías técnicas reproductiva, sanitaria y manejo de rebaños otorgadas	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	65.00	0.00	65.00				Asesoría	65.00
		0.00	0.00	0.00	65.00	65.00					
Elaboración de diagnósticos productivos											
Porcentaje de diagnósticos productivos elaborados	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	65.00	0.00	65.00				Diagnóstico	65.00
		0.00	0.00	0.00	65.00	65.00					
Proyecto: 153211I05501F01B001 Maíz de Corazón, Seguridad Alimentaria											
Componente											
1. Paquetes de semillas mejoradas para incrementar la producción de maíz entregados											
Porcentaje de paquetes en semillas mejoradas entregados a productores de maíz	11,763.00	0.00	9,411.00	0.00	0.00	9,411.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	9,411.00	2,352.00	0.00	11,763.00				Paquete	9,411.00
		0.00	8,811.00	1,100.00	1,852.00	11,763.00					
Actividad											
1.1. Recepción, revisión, análisis y dictaminación de solicitudes para su atención											
Porcentaje de solicitudes de productores revisadas, analizadas y dictaminadas	11,763.00	0.00	9,411.00	0.00	0.00	9,411.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	9,411.00	2,352.00	0.00	11,763.00				Solicitud	9,411.00
		0.00	8,811.00	1,100.00	1,852.00	11,763.00					
1.2. Recepción, revisión y validación de expedientes de productores											
Porcentaje de expedientes revisados, analizados y dictaminados	11,763.00	0.00	9,411.00	0.00	0.00	9,411.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	9,411.00	2,352.00	0.00	11,763.00				Expediente	9,411.00
		0.00	8,811.00	1,100.00	1,852.00	11,763.00					
1.3. Integración del padrón de beneficiarios											
Porcentaje de padrones de beneficiarios integrados	50.00	0.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	88.00	88.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	44.00	6.00	0.00	50.00				Padrón	44.00
		0.00	29.00	9.00	6.00	44.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Mecanica operativa elaboradas para la operatividad del proyecto	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2022 1.00
1.3. Suscripción del actas de entrega recepción de los equipos (Molinos)											
Porcentaje de actas entregas recepción de molinos suscritas	3,571.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3,571.00 3,571.00 1,794.00	0.00 0.00 1,777.00	3,571.00 3,571.00 3,571.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Acta	2022 3,571.00
1.4. Integración de la comprobación del gasto											
Porcentaje de documentación comprobatoria integrada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2022 1.00
Proyecto: 073211I05501P22B001											
Fortalecimiento a la Sanidad Vegetal de Chiapas											
Componente											
Superficie de plantaciones de mango con control biológico de plagas realizado											
Porcentaje de superficie con control biológico de plagas atendidas	18,413.00	0.00 0.00 0.00	9,209.00 9,209.00 18,413.00	9,204.00 9,204.00 0.00	0.00 0.00 0.00	18,413.00 18,413.00 18,413.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Hectárea	2022 18,413.00
Actividad											
1. Elaboración y suscripción del convenio											
Porcentaje de convenios suscritos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Convenio	2022 1.00
2. Integración de las reglas de operación para la operatividad del proyecto											
Porcentaje de reglas de operación elaboradas para la operatividad del proyecto	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2022 1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
3. Seguimiento al cumplimiento del empaque y liberación de la mosca de la fruta											
Porcentaje de seguimientos realizados al empaque y liberación de la mosca de la fruta	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	5.00	5.00	0.00	10.00					
		0.00	5.00	4.00	1.00	10.00				Seguimiento	10.00
Proyecto: 173211I05501I09B003											
Producción de Especies Frutícolas La Albarrada											
Componente											
1. Plantas frutícolas entregadas.											
Plantas entregadas.	30,000.00	0.00	4,500.00	9,000.00	16,500.00	30,000.00	93.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	4,500.00	9,000.00	16,500.00	30,000.00					
		0.00	4,900.00	9,700.00	15,400.00	30,000.00				Planta	30,000.00
2. Plantas frutícolas producidas.											
Plantas producidas	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00					
		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00				Planta	40,000.00
3.- Servicios de capacitación											
Capasitaciones otorgadas.	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Servicio	3.00
Actividad											
1.1 Manejo fitosanitario y nutricional aplicado.											
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Manejo	4.00
1.2 Mantenimiento de plantas frutícolas terminadas delaño anterior.											
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento reallozado.	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	85.06	85.06	Gestión / Eficacia	2022
		43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00					
		36,575.00	0.00	0.00	0.00	36,575.00				Planta	43,000.00

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Plantas producidas	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00				Planta	80,000.00
		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00					
3.- Servicios de capacitación											
Capacitaciones otorgadas	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00					
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00				Servicio	5.00
Actividad											
1.1 Manejo fitosanitario y nutricioanol aplicado.											
Porcentaje de manejo fitosanitario y nutricional aplicado.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00				Manejo	4.00
1.2 Mantenimiento de plantas frutícolas terminadas del año anterior.											
Porcentaje de plantas frutícolas con mantenimiento realizado.	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00					
		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00				Planta	100,000.00
2.1. Preparación de terrenos para el establecimiento de semilleros											
Porcentaje de semilleros establecidos.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Actividad	2.00
2.2 Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas.											
Porcentaje de plantas frutícolas propagadas.	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00					
		0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	60,000.00				Planta	60,000.00
2.3 Plantas frutícolas injertadas.											
Porcentaje de plantas frutícolas injertadas	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00					
		0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00				Planta	30,000.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Capacitaciones realizadas	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Servicio	3.00
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
Actividad											
1.1. Manejo fitosanitario y nutricional											
Manejo fitosanitario y nutricional aplicado	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00				Proceso	2.00
1.2. Mantenimiento de plantas frutícolas terminadas del año anterior											
Plantas futícolas con mantenimiento realizado	26,650.00	26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00					
		26,650.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00				Planta	26,650.00
2.1. Preparación de terreno para el establecimiento semilleros											
Semilleros establecidos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Actividad	1.00
2.2. Plantas frutícolas injertadas											
Planta injertada	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00					
		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00				Planta	5,000.00
2.3. Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas de semilla certificada											
Planta frutícola producidas	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00					
		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00				Planta	10,000.00
2.4. Propagación, crecimiento y desarrollo de plantas frutícolas											
Planta frutícola producidas	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00					
		0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	15,000.00				Planta	15,000.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
2.5. Plantas frutícolas injertadas con calidad genética											
Planta frutícola injertada	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00				Planta	5,000.00
		0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00					
3.1 Talleres de capacitación otorgados											
Talleres otorgados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Taller	2.00
3.2. Asistencias técnicas otorgadas											
Asistencia técnicas otorgadas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Asistencia	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
1.1. Integración de expediente técnico para la gestión de recursos ante la instancia normativa.											
2. Expediente técnico integrado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Expediente	1.00
1.2. Realización de sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Recinto Fiscalizado Estratégico.											
3. Sesión del Comité Técnico realizada	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sesión	1.00
Proyecto: 203121F02902I13D001											
Estrategias de Apoyo a Población Desempleada											
Componente											
1. Becas de capacitación a buscadores de trabajo que enfrentan dificultades para incorporarse a un empleo o actividad por cuenta propia entregadas.											
1. Becas de capacitación	1,141.00	0.00	596.00	545.00	0.00	1,141.00	0.00	98.77	98.77	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	596.00	545.00	0.00	1,141.00					
		0.00	0.00	347.00	780.00	1,127.00				Beca	1,736.00
Actividad											
1.1. Recepción y revisión de solicitudes de buscadores de trabajo que les permita acceder a becas de capacitación para su incorporación a un empleo o actividad por cuenta propia.											
2. Solicitudes de becas de capacitación recibidas	1,141.00	0.00	596.00	545.00	0.00	1,141.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	596.00	545.00	0.00	1,141.00					
		0.00	352.00	408.00	381.00	1,141.00				Solicitud	1,736.00
Proyecto: 053111F03201I08B001											
Estrategia Marca Chiapas											

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente 1. Estrategias de fortalecimiento y comercialización de la Marca Chiapas implementadas. 1. Implementación de estrategias de fortalecimiento y comercialización de la Marca Chiapas 2. Sesiones del Consejo Regulador y Comités de la Estrategia Marca Chiapas coordinados. 2. Coordinación de sesiones del Consejo Regulador y Comités de la Estrategia Marca Chiapas 3. Eventos de promoción de la Marca Chiapas coordinados. 3. Coordinación de eventos de promoción de la Marca Chiapas 4. Estrategias de promoción y difusión de la Marca Chiapas implementadas. 4. Implementación de estrategias de promoción y difusión de la Marca Chiapas Actividad 1.1. Acciones de logística para la implementación de estrategias, fortalecimiento y comercialización de la Marca Chiapas 5. Acciones de logística realizadas 2.1. Realización de acciones de logística para la coordinación de las sesiones del Consejo Regulador y Comités de la Estrategia Marca Chiapas.	 2.00 3.00 4.00 3.00 6.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 	 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 	 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 	 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 	 Gestión / Eficacia Estrategia Gestión / Eficacia Sesión Gestión / Eficacia Evento Gestión / Eficacia Estrategia Gestión / Eficacia Acción	 2022 2021 2021 2021 2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
3. Implementación de campañas publicitarias de promoción y difusión de productos y servicios chiapanecos	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Campaña	1.00
4. Estrategias de impulso a la formalidad y fortalecimiento de empresas implementadas.	5.00										
4. Implementación de estrategias de impulso a la formalidad y fortalecimiento de empresas		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
0.00		0.00	3.00	2.00	5.00				Estrategia	5.00	
0.00		0.00	1.00	4.00	5.00						
5. Licencia para uso de plataforma y aplicación digital adquirida.	1.00										
5. Adquisición de licencia para uso de plataforma y aplicación digital para la promoción de productos y servicios		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
0.00		0.00	1.00	0.00	1.00				Licencia	2.00	
6. Eventos de vinculación de empresarios y/o comercialización de productos chiapanecos organizados.	15.00										
6. Organización de eventos de vinculación de empresarios y/o comercialización de productos chiapanecos		0.00	2.00	8.00	4.00	14.00	160.00	93.33	93.33	Gestión / Eficacia	2021
0.00		2.00	8.00	5.00	15.00						
0.00		1.00	5.00	8.00	14.00				Evento	7.00	
7. Subsidios a emprendedores y/o empresarios para fomentar la producción y/o distribución y comercialización de bienes y servicios entregados.	8.00										
7. Entrega de subsidios para fomentar la producción y/o distribución y comercialización de bienes y servicios		0.00	0.00	5.00	3.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
0.00		0.00	5.00	3.00	8.00				Subsidio	4.00	
Actividad											
1.1. Presentación de solicitudes de empresarios o emprendedores para el registro de sus marcas ante el IMPI.	2.00										
8. Solicitudes de registro presentadas		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021
0.00		0.00	1.00	1.00	2.00				Solicitud	2.00	
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
14. Acciones de logística realizadas	26.00	0.00	0.00	15.00	9.00	24.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	15.00	11.00	26.00					
		0.00	0.00	15.00	11.00	26.00				Acción	8.00
Proyecto: 053111F03201M05B002 Fondo de Garantía para MIPYMES											
Componente											
1. Aportación económica al Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial realizada.											
1. Aportación al Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Aportación	2.00
Actividad											
1.1. Integración de expediente técnico para la gestión de recursos.											
2. Expediente técnico integrado	2.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00				Expediente	1.00
Proyecto: 093111F03301P17B001 Promoción de Inversiones											
Componente											
1. Estrategias promocionales para la atracción de inversiones implementadas.											
1. Implementación de estrategias promocionales para la atracción de inversiones	6.00	0.00	2.00	2.00	2.00	6.00	200.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	2.00	2.00	2.00	6.00					
		0.00	0.00	4.00	4.00	8.00				Estrategia	11.00
2. Encuentros de negocios con inversionistas organizados.											
2. Organización de encuentros de negocios con inversionistas	45.00	0.00	6.00	23.00	16.00	45.00	181.25	148.89	148.89	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	6.00	23.00	16.00	45.00					
		0.00	2.00	36.00	29.00	67.00				Evento	52.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
3. Vinculación con instancias para la promoción de inversiones realizadas. 3. Instancias vinculadas para la promoción de inversiones	40.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 1.00	17.00 17.00 30.00	18.00 18.00 25.00	40.00 40.00 56.00	138.89	140.00	140.00	Gestión / Eficacia Instancia	2021 42.00
4. Eventos de atracción de inversiones coordinados. 4. Coordinación de eventos para la atracción de inversiones	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 4.00	4.00 4.00 2.00	6.00 6.00 6.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Evento	2021 3.00
5. Estudio para la atracción de inversiones realizado. 5. Estudio para la atracción de inversiones	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Estudio	2021 1.00
Actividad											
1.1. Contratación de empresas especializadas en el diseño de estrategias y herramientas promocionales. 6. Contrato de prestación de servicios celebrado.	6.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 4.00	2.00 2.00 4.00	6.00 6.00 8.00	200.00	133.33	133.33	Gestión / Eficacia Contrato	2021 11.00
2.1. Realización de acciones de logística para la organización de encuentros de negocios. 7. Acciones de logística realizadas	45.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 2.00	23.00 23.00 36.00	16.00 16.00 29.00	45.00 45.00 67.00	181.25	148.89	148.89	Gestión / Eficacia Acción	2021 52.00
3.1 Realización de reuniones con instancias que fomenten la atracción de inversiones. 8. Reuniones de negocios realizadas	40.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 1.00	17.00 17.00 30.00	18.00 18.00 25.00	40.00 40.00 56.00	138.89	140.00	140.00	Gestión / Eficacia Reunión	2021 42.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN**
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
4.1. Realización de acciones de logística para la coordinación de eventos de atracción de inversiones.											
9. Acciones de logística realizadas	6.00	0.00	0.00	2.00	4.00	6.00	50.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	2.00	4.00	6.00					
		0.00	0.00	4.00	2.00	6.00				Acción	19.00
5.1. Celebración de contrato con empresa especializada para la realización del estudio para la atracción de inversiones en le Región Metropolitana.											
10. Contrato de prestación de servicios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.1.1.421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.1.421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
1.3 Informes de operatividad elaborados	9.00	0.00	3.00	3.00	3.00	9.00	100.00	122.22	122.22	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	3.00	3.00	3.00	9.00				Informe	9.00
		2.00	3.00	3.00	3.00	11.00					
2.1.- Logística y Contratación de servicios para lleva a cabo las sesiones de consejo de mejora regulatoria realizadas.											
2.1 Empresas contratadas para prestación de servicios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Empresa	1.00
3.1 Contratación de empresa para la adquisición de equipamiento tecnológico											
3.1 Empresa especializada contratada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2018
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Empresa	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.2.011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Proyecto: 111121B06601R07B002 Fiscalización de los recursos federales del Convenio de Coordinación del Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral (PEMC) y Registral (PEMR) 2021. Componente Informes con los resultados definitivos de auditoría de los Entes Públicos Estatales elaborados. Porcentaje en el cumplimiento del informe individual. Actividad Notificación y desarrollo de los procedimientos auditoría. Porcentaje de órdenes de auditoría notificadas.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Informe	2022	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					2.00	
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00						
	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Orden	2022	
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				2.00		
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00						
	Proyecto: 111121B06601R07B001 Fiscalización de los recursos federales del Convenio de Reasignación para la Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores en el Estado de Chiapas. Componente Informe con los resultados definitivos de auditoría. Porcentaje en el cumplimiento del informe individual. Actividad Notificación y desarrollo de los procedimientos auditoría. Porcentaje de órdenes de auditoría notificadas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Informe	2022
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					1.00
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia Orden	2022
			0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
			0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.2.011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 111121B06601R07B003 Fiscalización de los recursos federales del Convenio de Coordinación del Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral (PEMC) y Registral (PEMR) 2022. Componente Informes con los resultados definitivos de auditoría de los Entes Públicos Estatales elaborados. Porcentaje en el cumplimiento del informe individual. Actividad Notificación y desarrollo de los procedimientos auditoría. Porcentaje de órdenes de auditoría notificadas.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia Informe	2022 2.00
	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia Orden	2022 2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.3.010 Consejo de la Judicatura

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 021211C08001I01D001 Ampliación del juzgado especializado en materia laboral con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para la puesta en marcha del juzgado segundo especializado en materia laboral Componente Ampliación del edificio del juzgado especializado en materia laboral construido Porcentaje de ampliación del edificio para la puesta en marcha del juzgado segundo especializado en materia laboral Equipamiento de la ampliación del edificio del juzgado especializado en materia laboral realizado Porcentaje de equipamiento de la ampliación del edificio para la puesta en marcha del juzgado segundo especializado en m Actividad Licitación para el equipamiento de la ampliación del edificio del juzgado especializado en materia laboral Proceso de licitación para adjudicación del equipamiento de la ampliación del edificio para la puesta en marcha del juzg Licitación para los trabajos de ampliación del edificio del juzgado especializado en materia laboral Proceso de licitación para adjudicación de los trabajos para la ampliación de edificio para la puesta en marcha del juzg	 <										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de equipamiento del Centro Justicia para las mujeres.	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	195.00	0.00	0.00	195.00				Equipo	195.00
		0.00	0.00	195.00	0.00	195.00					
Actividad											
Adquisición de diversos muebles excepto de oficina y estantería.											
Porcentaje de adquisición de muebles excepto de oficina.	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	8.00	0.00	0.00	8.00					
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00				Pieza	8.00
Adquisición de mobiliario de oficina a utilizarse en el Centro de Justicia para las Mujeres.											
Porcentaje de adquisición de mobiliario de oficina.	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	186.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	186.00	0.00	0.00	186.00					
		0.00	0.00	186.00	0.00	186.00				Pieza	186.00
Adquisición de otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.											
Porcentaje de adquisición de otro mobiliario y equipo educacional.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Pieza	1.00
Proyecto: 401221C08102C11D007											
Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública.											
Componente											
Ampliación de la infraestructura del edificio de la Fiscalía de Distrito Istmo Costa en Tonalá.											
Porcentaje de ampliación y mejoramiento de infraestructura e instalaciones	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Construcción de la primera etapa del edificio de la Dirección General de la Policía Especializada											
Porcentaje de construcción de la Dirección General de la Policía Especializada (1a. Etapa)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Acción de construcción de infraestructura en las instalaciones de la Fiscalía General. Porcentaje de acciones de construcción en procuración de justicia ejecutadas. Realización de adecuaciones de espacios para el personal de la Institución y público en general. Porcentaje de adecuación de espacios físicos.	1.00 13.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 13.00	1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 13.00	1.00 1.00 1.00 13.00 13.00 13.00	100.00 0.00	100.00 100.00	100.00 100.00	Gestión / Eficacia Acción Gestión / Eficacia Espacio	2022 2022 13.00
Proyecto: 401221C08102C11D002 Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública. Componente Fortalecimiento de los conocimientos, destrezas y habilidades a Fiscales del Ministerio Público, Policías y Peritos. Porcentaje de cursos en materia de procuración de justicia. Actividad Capacitación al personal operativo de la institución. Porcentaje de personal operativo capacitado en la Institución. Evaluación de competencias básicas de la función para policías de investigación. Porcentaje de evaluaciones a policías de investigación.	22.00 491.00 90.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 5.00 230.00 230.00 165.00	11.00 11.00 16.00 261.00 261.00 321.00	22.00 22.00 21.00 491.00 491.00 486.00	145.45 122.99	95.45 98.98	95.45 98.98	Gestión / Eficacia Curso Gestión / Eficacia Persona Gestión / Eficacia Evaluación	2022 2022 491.00 2022 90.00

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de adquisición de equipos de cómputos	129.00	0.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	129.00	0.00	129.00				Pieza	129.00
		0.00	0.00	129.00	0.00	129.00					
Contratación del servicio de instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental de laboratorio.											
Porcentaje de servicios de instalación, reparación y mantenimiento.	5.00	0.00	0.00	3.00	1.00	4.00	250.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	3.00	2.00	5.00					
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00				Servicio	4.00
Dotación de prendas de protección para el personal pericial.											
Porcentaje de prendas de protección para peritos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00					
		0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00				Pieza	4,000.00
Proyecto: 401221C08102C11D006											
Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto.											
Componente											
Fortalecimiento con equipamiento para la operatividad de la Fiscalía Antisecuestro.											
Porcentaje de equipamiento para la operatividad de la Fiscalía Antisecuestro.	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	66.67	66.67	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00				Equipo	3.00
Actividad											
Adquisición de equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.											
Porcentaje de adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Pieza	1.00
Adquisición de licencias informáticas para acceso a dispositivos móviles.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de adquisición de licencias informáticas.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licencia	1.00
Adquisición de software informático de geolocalizador.											
Porcentaje de adquisición software informático de geolocalizador.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licencia	1.00
Proyecto: 401221C08102C11D005											
Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP.											
Componente											
Mejoramiento de los instrumentos y métodos para el registro y actualización de la base de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública.											
Porcentaje de registros en la base de datos del sistema.	6,858.00	0.00	2,164.00	2,290.00	2,404.00	6,858.00	112.81	145.03	145.03	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2,164.00	2,290.00	2,404.00	6,858.00					
		0.00	4,056.00	3,178.00	2,712.00	9,946.00				Equipo	6,858.00
Actividad											
Adquisición de licencias informáticas para protección de los servidores y equipos de cómputos.											
Porcentaje de adquisición de licencias informáticas	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	7.00	0.00	0.00	7.00					
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00				Licencia	7.00
Contratación del servicio del mantenimiento y conservación del equipo de telecomunicaciones.											
Porcentaje de servicio de mantenimiento del conmutador telefónico.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Servicio	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.4.300 Fiscalía General del Estado

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 401221C08102C11D003 Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública. Componente Fortalecimiento del equipamiento con materiales de seguridad a la policía de investigación que permita y agilice la persecución de los delitos. Porcentaje de equipamiento con materiales de seguridad pública. Actividad Adquisición de equipos de cómputo, software y licencias informáticas. Porcentaje de adquisición de equipos de cómputos, software y licencias informáticas. Adquisición de mobiliario de oficina, otros mobiliarios y equipo de administración a utilizarse en la policía de investigación. Porcentaje de adquisición de mobiliario de oficina, otros mobiliarios y equipo de administración. Adquisición de vehículos terrestres para la policía de investigación. Porcentaje de adquisición de vehículos terrestres. Adquisición de vestuarios y uniformes, prendas de protección y equipo de defensa para la policía de investigación. Porcentaje de adquisición de vestuarios y uniformes, prendas de protección y equipo de defensa.	2,180.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	601.00 601.00 545.00	1,535.00 1,579.00 1,635.00	2,136.00 2,180.00 2,180.00	103.55	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Equipo	2022 2,136.00
238.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	38.00 38.00 37.00	200.00 200.00 201.00	238.00 238.00 238.00	100.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2022 238.00	
563.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	563.00 563.00 413.00	0.00 0.00 150.00	563.00 563.00 563.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2022 563.00	
5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	5.00 5.00 5.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Vehículo	2022 5.00	
1,379.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 95.00	1,335.00 1,379.00 1,284.00	1,335.00 1,379.00 1,379.00	93.11	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Pieza	2022 1,335.00	

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.4.700 Universidad Autónoma de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.4.700 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de licitaciones Proyecto: 012532D00401E05B003 Terminación de edificio atípico denominado polilaboratorio, para la Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV, en Tapachula Chiapas. Componente Terminación de edificio atípico para 04 laboratorios de docencia, 08 laboratorios de prácticas, cubículos para docentes, oficinas administrativas, módulos sanitarios y áreas de circulación, construido Porcentaje de metros cuadrados de construcción Actividad Emisión de convocatoria pública para participar en la construcción del edificio para la sede académica Porcentaje de licitaciones Proyecto: 012532D00401E05B001 Construcción de edificio tipo U3-C de 13 e.e. para la Sede Regional Multidisciplinaria Nuevo San Juan Chamula, en Las Margaritas, Chiapas. Componente Construcción de edificio tipo U3-C de 13 e.e. para la Sede Regional Multidisciplinaria Nuevo San Juan Chamula, en Las Margaritas, Chiapas. Porcentaje de metros cuadrados de construcción	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Licitación	2022

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.4.700 Universidad Autónoma de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.4.700 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de unidad académica equipada	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Lote de Equipo	2.00
Equipamiento para centro de cómputo para diseño arquitectónico, para la Licenciatura en Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura, Campus I, con sede en Tuxtla Gutiérrez, adquirido.											
Porcentaje de unidad académica equipada	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Lote de Equipo	1.00
Equipamiento para centro de cómputo, equipamiento especializado para laboratorio de física y para conectividad inalámbrica para la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, adquirido.											
Porcentaje de unidad académica equipada	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	12.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	3.50	0.50	4.00				Lote de Equipo	4.00
Equipamiento para laboratorio especializado de big data y de seguridad informática para la Lic. en Ingeniería y Tecnologías en Desarrollo de Software, de la Facultad de Contaduría y Administración, Campus I, con sede en Tuxtla Gutiérrez, adquirido.											
Porcentaje de unidad académica equipada	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Lote de Equipo	2.00
Equipamiento tecnológico de aulas, de centro de cómputo y para conectividad inalámbrica, para la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho C-III, con sede en San Cristóbal de las Casas, adquirido.											
Porcentaje de unidad académica equipada	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	7.67	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	2.77	0.23	3.00				Lote de Equipo	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.4.700 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Equipamiento tecnológico de aulas, de centro de cómputo, de centro de recursos multimedia y para conectividad inalámbrica para la Licenciatura en Derecho, de la Extensión Tapachula de la Facultad de Derecho C-III, adquirido.											
Porcentaje de unidad académica equipada	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Lote de Equipo	4.00
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
Actividad											
Actividad Emisión de convocatoria pública para participar en la construcción del edificio en la sede académica											
Porcentaje de licitaciones	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Gestión para dotar de equipamiento especializado a los laboratorios de biología molecular, genética, diagnóstico molecular y análisis clínicos especiales											
Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Gestión para dotar de equipo al centro de cómputo para diseño arquitectónico y para conectividad inalámbrica											
Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Gestión para dotar de equipo al centro de cómputo para estudiantes y de equipamiento tecnológico a las aulas para docencia											
Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.1.4.700 Universidad Autónoma de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Gestión para dotar de equipo tecnológico para aulas, centro de cómputo y equipo para conectividad inalámbrica											
Porcentaje de acciones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Gestión para dotar de equipo tecnológico a las aulas de docencia y centro de cómputo											
Porcentaje de gestiones administrativas para dotar de equipamiento	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 072681H01701F09B002 Fortalecimiento para el Centro de Atención de Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes (Berriozábal II, Chiapas) Componente Obra de construcción y habilitación para el centro asistencial realizada. Porcentaje de obra para la construcción y habilitación del centro. Actividad Construcción de áreas exteriores para el mejoramiento del centro asistencial. Porcentaje de obra para la construcción de guarniciones, banquetas, jardines, señalamientos, barda, muro y pavimento. Construcción de capilla para el centro asistencial. Porcentaje de obra para la construcción de capilla. Construcción de planta de tratamiento de agua y canal pluvial en el centro asistencial. Porcentaje de obra para la construcción de la planta de tratamiento y canal pluvial. Construcción de pozo profundo para el abastecimiento de agua en las instalaciones del centro asistencial. Porcentaje de obra para la construcción de pozo profundo. Instalación de literas en los dormitorios del centro asistencial.											
11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	90.91	90.91	90.91	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	11.00	11.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Obra	11.00
	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Obra	6.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Obra	2.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1.00

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de obra para habilitación de andadores.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Instalación de comedores para niñas, niños, adolescentes y familias migrantes en el Centro de Atención para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes (Berriozábal I).											
Porcentaje de obra para instalación de comedores.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1.00
Proyecto: 062681G01701F09B002											
Atención Emergente para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes											
Componente											
Atención integral de las niñas, niños adolescentes, personas adultas hombres y mujeres migrantes, durante su estancia en el albergue temporal otorgada.											
Porcentaje de atenciones integrales a migrantes.	2,600.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	96.27	96.27	Gestión / Eficacia	2022
		1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	2,600.00					
		0.00	2,503.00	0.00	0.00	2,503.00				Atención	2,600.00
Actividad											
Atención legal a niñas, niños, adolescentes y personas migrantes.											
Porcentaje de atenciones jurídicas.	1,200.00	600.00	600.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	96.83	96.83	Gestión / Eficacia	2022
		600.00	600.00	0.00	0.00	1,200.00					
		0.00	1,162.00	0.00	0.00	1,162.00				Atención	1,200.00
Educación y asistencia pedagógica para desarrollo integral de los migrantes.											
Porcentaje de actividades educativas y recreativas.	100.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	103.00	103.00	Gestión / Eficacia	2022
		50.00	50.00	0.00	0.00	100.00					
		0.00	103.00	0.00	0.00	103.00				Actividad	100.00
Integración de expedientes de las niñas, niños, adolescentes y personas adultas hombres y mujeres migrantes.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de expedientes integrados.	2,600.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	96.27	96.27	Gestión / Eficacia	2022
		1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	2,600.00				Expediente	2,600.00
		0.00	2,503.00	0.00	0.00	2,503.00					
Revisión médica para conocer el estado de salud de los migrantes.	2,400.00						0.00	94.33	94.33		
Porcentaje de revisiones médicas.		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,400.00				Gestión / Eficacia	2022
		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,400.00				Revisión	2,400.00
Sesión psicológica para conocer el estado salud mental de los migrantes.	2,000.00						0.00	98.15	98.15		
Porcentaje de sesiones psicológicas.		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00				Gestión / Eficacia	2022
		1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00				Sesión	2,000.00
Proyecto: 032681G01701P21B002											
Fortalecimiento al Fideicomiso "Una Mano...Una Esperanza"											
Componente											
Aportación económica para la operación del fideicomiso "Una Mano...Una Esperanza" realizado.											
Porcentaje de aportación económica al fideicomiso.	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Aportación	1.00
Actividad											
Integración del padrón de hombres y mujeres del fideicomiso.											
Porcentaje de beneficiarios identificados en el padrón del fideicomiso.	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	140.00	0.00	0.00	140.00				Persona	140.00
Proyecto: 072681H01701F09B005											
Fortalecimiento para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes en Tapachula II. Chiapas											



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Colocación de impermeabilizante, de domos de sanitarios, juegos infantiles y alumbrado en general, para el buen funcionamiento del albergue.											
Porcentaje de obra para la impermeabilización, colocación de domos, suministros, juego infantil y alumbrado en general.	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00				Obra	4.00
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
Construcción de espacios para el mejoramiento del albergue.											
Porcentaje de obra para la construcción de un canal pluvial exterior, de muros divisorios y área de usos múltiples.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Obra	3.00
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
Elaboración de convenios de colaboración para la ejecución de la obra.											
Porcentaje de convenios realizados.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Convenio	1.00
Instalación de mobiliario en diversas áreas del albergue para la atención de la población migrante.											
Porcentaje de obra para la instalación de mobiliario de jardín y colocación de mobiliario interno y aire acondicionado.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Obra	2.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
Rehabilitación de la barda perimetral y de la estructura de la bodega y del comedor del albergue.											
Porcentaje de obra de rehabilitación de la barda perimetral, estructura metálica de la bodega y comedor del albergue.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Obra	2.00
Proyecto: 072681H01701F09B003											
Fortalecimiento para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes (Palengue I. Chianpas)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de obra para la rehabilitación de pisos, baños y galera de proyectos productivos.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
Proyecto: 052651G01801A23B009 Huertos Escolares Pedagógicos Componente Paquetes para la producción de alimentos para las adolescentes mujeres y hombres, entregados. Porcentaje de paquetes para la producción de alimentos. Actividad Instalación de comités comunitarios. Porcentaje de comités comunitarios. Proyecto: 032681G01701A28B003 Donación de Paquetes Sensoriales para Infantes y Adolescentes con Trastorno del Espectro Autista Componente Paquetes de material sensorial para pacientes infantes y adolescentes con diagnóstico de trastorno autista otorgados. Porcentaje de paquetes a pacientes con autismo. Actividad Integración de expedientes clínicos de pacientes con autismo. Porcentaje de expedientes clínicos.		0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00			Obra	3.00
	288.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	288.00	0.00	288.00				Paquete	288.00
		0.00	0.00	0.00	288.00	288.00					
	288.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	288.00	0.00	288.00				Comité	288.00
	747.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	747.00	747.00				Paquete	581.00
		0.00	0.00	0.00	747.00	747.00					
	747.00	0.00	0.00	0.00	581.00	581.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	747.00	747.00				Expediente	581.00
		0.00	0.00	0.00	747.00	747.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**


PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Proyecto: 032681G01701S02B001 Apoyos a las Personas en Situación de Vulnerabilidad para su Autoempleo Componente Apoyos para personas en situación de vulnerabilidad para autoempleo entregados. Porcentaje de apoyos diversos. Actividad Integración de expedientes de personas en situación de vulnerabilidad. Porcentaje de expedientes integrados.	80.00	40.00	20.00	20.00	0.00	80.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		40.00	20.00	20.00	0.00	80.00				Apoyo	80.00	
		0.00	0.00	74.00	6.00	80.00						
	80.00	40.00	20.00	20.00	0.00	80.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		40.00	20.00	20.00	0.00	80.00						
		0.00	0.00	74.00	6.00	80.00				Expediente	80.00	
	Proyecto: 032681G01701A28B004 Atención a la Salud Bucal de Infantes y Adolescentes con Discapacidad Componente Atenciones odontológicas a infantes y adolescentes con discapacidad realizadas. Porcentaje de atenciones odontológicas. Actividad Integración de expedientes clínicos de los beneficiarios. Porcentaje de expedientes clínicos integrados. Orientación a padres o tutores sobre el cuidado bucal de los infantes.	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
			0.00	0.00	0.00	900.00	900.00					
			0.00	0.00	0.00	900.00	900.00				Atención	900.00
		300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
0.00			0.00	0.00	300.00	300.00						
0.00			0.00	0.00	300.00	300.00				Expediente	300.00	



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de paquetes escolares de nivel secundaria.	5,607.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	80,100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5,600.00	7.00	5,607.00				Paquete	5,600.00
		0.00	0.00	0.00	5,607.00	5,607.00					
Distribución de paquetes escolares a niñas y niños de nivel primaria.											
Porcentaje de paquetes escolares de nivel primaria.	5,789.00	0.00	0.00	5,783.00	0.00	5,783.00	96,483.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	5,783.00	6.00	5,789.00				Paquete	5,783.00
		0.00	0.00	0.00	5,789.00	5,789.00					
Integración de expedientes de los beneficiarios de paquetes escolares											
Porcentaje de expedientes integrados.	11,396.00	0.00	0.00	11,383.00	0.00	11,383.00	87,661.54	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	11,383.00	13.00	11,396.00				Expediente	11,383.00
		0.00	0.00	0.00	11,396.00	11,396.00					
Proyecto: 032681G01701A28B006											
Reequipamiento de 26 Unidades Básicas de Rehabilitación en Municipios de Alta y Muy Alta Marginación del Estado de Chiapas											
Componente											
Reequipamiento de unidades básicas de rehabilitación, para la atención de las personas con discapacidad entregadas.											
Porcentaje de reequipamiento de las unidades básicas de rehabilitación.	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00				Reequipamiento	26.00
		0.00	0.00	0.00	26.00	26.00					
Actividad											
Integración de los expedientes clínicos de las personas con algún tipo de discapacidad.											
Porcentaje de expedientes integrados.	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	780.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	780.00	780.00				Expediente	780.00
		0.00	0.00	0.00	780.00	780.00					
Proyecto: 142681G01701S02B001											
Abrigando de Corazón											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Apoyos de cobertores para personas afectadas en temporada invernal y frentes fríos entregados. Porcentaje de cobertores entregados.	18,332.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22,062.00 18,332.00 18,332.00	22,062.00 18,332.00 18,332.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Apoyo	2022 22,062.00
Actividad Integración de expedientes para la entrega de cobertores a población vulnerable. Porcentaje de expedientes integrados.	18,332.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	22,062.00 18,332.00 18,332.00	22,062.00 18,332.00 18,332.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Expediente	2022 22,062.00
Proyecto: 032681G01701A28B007											
Donación de Órtesis Termoplásticas a Pacientes con Limitación Motora											
Componente Apoyo de órtesis termoplásticas terminadas para las personas con discapacidad entregadas. Porcentaje de apoyos de órtesis terminadas.	88.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	88.00 88.00 88.00	88.00 88.00 88.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Apoyo	2022 88.00
Actividad Integración de expedientes de personas con discapacidad. Porcentaje de expedientes.	85.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	85.00 85.00 85.00	85.00 85.00 85.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Expediente	2022 85.00
Verificación del funcionamiento de las órtesis termoplásticas terminadas. Porcentaje de verificaciones.	88.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	88.00 88.00 88.00	88.00 88.00 88.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Verificación	2022 88.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 052651G01801A23B001 Alimentación a Familias Vulnerables y a Grupos en Situación de Emergencia Componente Apoyos alimentarios para mejorar la alimentación de las niñas y niños no escolarizados, personas adultas mujeres y hombres, y personas adultas en situación de vulnerabilidad entregados. Porcentaje de apoyos alimentarios.	555,718.00	83,506.00	125,259.00	125,259.00	125,259.00	459,283.00	90.42	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		83,506.00	125,259.00	174,435.00	172,518.00	555,718.00					
		83,506.00	122,094.00	194,126.00	155,992.00	555,718.00				Apoyo	459,283.00
Actividad Distribución de despensas alimentarias a personas adultas mujer y hombre en situación de vulnerabilidad. Porcentaje de despensas a personas en situación de emergencia.	156,707.00	15,890.00	23,835.00	23,835.00	23,835.00	87,395.00	64.91	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		15,890.00	23,835.00	58,491.00	58,491.00	156,707.00					
		15,890.00	23,835.00	79,017.00	37,965.00	156,707.00				Despensa	87,395.00
Distribución de despensas alimentarias a personas adultas mujeres y hombre. Porcentaje de despensas a personas de atención prioritaria.	94,795.00	12,304.00	18,456.00	18,456.00	18,456.00	67,672.00	100.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		12,304.00	18,456.00	32,976.00	31,059.00	94,795.00					
		12,304.00	18,446.00	32,830.00	31,215.00	94,795.00				Despensa	67,672.00
Distribución de despensas para niños de dos a cinco años 11 meses no escolarizados. Porcentaje de despensas a niños de dos a cinco años 11 meses.	304,216.00	55,312.00	82,968.00	82,968.00	82,968.00	304,216.00	104.63	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		55,312.00	82,968.00	82,968.00	82,968.00	304,216.00					
		55,312.00	79,813.00	82,279.00	86,812.00	304,216.00				Despensa	304,216.00
Integración de comités comunitarios Porcentaje de comités comunitarios constituidos.	1,719.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1,499.00	220.00	0.00	1,719.00					
		0.00	1,499.00	220.00	0.00	1,719.00				Comité	1,499.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas


[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de atención del mejoramiento alimentario.	496.00	124.00	124.00	124.00	124.00	496.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		124.00	124.00	124.00	124.00	496.00					
		124.00	124.00	124.00	124.00	496.00				Atención	496.00
Actividad											
Capacitación a beneficiarios de los comités de los proyectos alimentarios sobre temas de orientación alimentaria.											
Porcentaje de capacitación en materia alimentaria.	3,564.00	396.00	1,188.00	1,188.00	792.00	3,564.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		396.00	1,188.00	1,188.00	792.00	3,564.00					
		396.00	1,188.00	1,188.00	792.00	3,564.00				Capacitación	3,564.00
Participación social de los comités comunitarios en el proyecto Barriguita Llana, Corazón Contento de Regreso a Casa mediante la aplicación de encuestas.											
Porcentaje de encuestas de participación social.	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	496.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	496.00	0.00	0.00	496.00					
		0.00	496.00	0.00	0.00	496.00				Encuesta	496.00
Supervisión de la entrega, preparación y consumo de los apoyos alimentarios en los comités instalados.											
Porcentaje de supervisión a los comités comunitarios.	5,448.00	792.00	1,188.00	1,188.00	792.00	3,960.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		792.00	1,188.00	1,932.00	1,536.00	5,448.00					
		792.00	1,188.00	1,932.00	1,536.00	5,448.00				Supervisión	3,960.00
Verificación del aseguramiento de la calidad de los insumos alimenticios.											
Porcentaje de verificación a los almacenes municipales.	294.00	147.00	0.00	147.00	0.00	294.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		147.00	0.00	147.00	0.00	294.00					
		147.00	0.00	147.00	0.00	294.00				Verificación	294.00
Proyecto: 032681G01701P21B001											
Medicamentos Especializados para la Población Vulnerable											
Componente											
Apoyos con medicamentos especializados para las personas en situación de vulnerabilidad entregados.											



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de resoluciones jurídicas.	103.00	22.00	29.00	29.00	23.00	103.00	100.00	119.42	119.42	Gestión / Eficacia	2022	
		22.00	29.00	29.00	23.00	103.00						
		23.00	29.00	48.00	23.00	123.00				Resolución	103.00	
Trámites para solucionar los conflictos familiares de las personas realizados.	1,626.00											
		Porcentaje de trámites de conflictos familiares.	336.00	517.00	466.00	307.00	1,626.00	105.21	98.52	98.52	Gestión / Eficacia	2022
		336.00	517.00	466.00	307.00	1,626.00						
		305.00	471.00	503.00	323.00	1,602.00				Trámite	1,626.00	
Actividad												
Atención a las niñas y niños de 0 a 5 años maltratados o víctimas de delito.												
Porcentaje de detecciones atendidas de niñas y niños de 0 a 5 años vulnerados en sus derechos.	46.00	11.00	12.00	12.00	11.00	46.00	100.00	110.87	110.87	Gestión / Eficacia	2022	
		11.00	12.00	12.00	11.00	46.00						
		11.00	17.00	12.00	11.00	51.00				Detección	46.00	
Atención jurídica en los centros de asistencia social.												
Porcentaje de apoyo jurídico.	103.00	22.00	29.00	29.00	23.00	103.00	100.00	119.42	119.42	Gestión / Eficacia	2022	
		22.00	29.00	29.00	23.00	103.00						
		23.00	29.00	48.00	23.00	123.00				Apoyo	103.00	
Detección de niñas, niños y adolescentes maltratados o víctimas de delito.												
Porcentaje de detecciones de maltrato o víctimas de delito.	477.00	119.00	119.00	120.00	119.00	477.00	90.76	80.50	80.50	Gestión / Eficacia	2022	
		119.00	119.00	120.00	119.00	477.00						
		43.00	111.00	122.00	108.00	384.00				Detección	477.00	
Elaboración de planes de restitución de derechos.												
Porcentaje de planes de restitución de derechos.	599.00	150.00	150.00	150.00	149.00	599.00	91.28	71.79	71.79	Gestión / Eficacia	2022	
		150.00	150.00	150.00	149.00	599.00						
		50.00	103.00	141.00	136.00	430.00				Plan	599.00	
Investigación domiciliaria de personas con problemas jurídicos.												

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de visitas de trabajo social.	622.00	155.00	156.00	156.00	155.00	622.00	91.61	94.21	94.21	Gestión / Eficacia	2022
		155.00	156.00	156.00	155.00	622.00					
		142.00	142.00	160.00	142.00	586.00				Visita	622.00
Realización de talleres de prevención de la violencia de género.											
Porcentaje de talleres de prevención de la violencia de género.	912.00	228.00	228.00	228.00	228.00	912.00	90.35	95.94	95.94	Gestión / Eficacia	2022
		228.00	228.00	228.00	228.00	912.00					
		208.00	224.00	237.00	206.00	875.00				Taller	912.00
Recepción de denuncias de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de delito.											
Porcentaje de denuncias sobre violencia infantil.	737.00	151.00	191.00	225.00	170.00	737.00	91.76	82.63	82.63	Gestión / Eficacia	2022
		151.00	191.00	225.00	170.00	737.00					
		58.00	187.00	208.00	156.00	609.00				Denuncia	737.00
Reintegración de niñas, niños y adolescentes a su familia nuclear o extensa.											
Porcentaje de reintegración.	5.00	0.00	4.00	1.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	4.00	1.00	0.00	5.00					
		0.00	4.00	1.00	0.00	5.00				Reintegración	5.00
Representación a la niñez ante las autoridades jurídicas y administrativas.											
Porcentaje de representaciones ante autoridades jurisdiccionales y administrativas.	892.00	193.00	273.00	273.00	153.00	892.00	100.00	96.52	96.52	Gestión / Eficacia	2022
		193.00	273.00	273.00	153.00	892.00					
		204.00	254.00	250.00	153.00	861.00				Representación	892.00
Proyecto: 082681G01701P16B001											
Enlaces Regionales para el Desarrollo Integral											
Componente											
Apoyos diversos para el cumplimiento de la metas establecidas de las delegaciones otorgados.											
Porcentaje de apoyos diversos.	14,310.00	3,390.00	3,660.00	3,780.00	3,480.00	14,310.00	92.87	93.84	93.84	Gestión / Eficacia	2022
		3,390.00	3,660.00	3,780.00	3,480.00	14,310.00					
		3,390.00	3,375.00	3,431.00	3,232.00	13,428.00				Apoyo	14,310.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Difusión para dar a conocer los servicios del DIF Chiapas. Porcentaje de difusiones.	2,976.00	744.00 744.00 681.00	744.00 744.00 742.00	744.00 744.00 737.00	744.00 744.00 739.00	2,976.00 2,976.00 2,899.00	99.33	97.41	97.41	Gestión / Eficacia Difusión	2022 2,976.00
Identificación de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela. Porcentaje de documentos requisitados.	8,000.00	2,583.00 2,583.00 2,583.00	5,417.00 5,417.00 5,417.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8,000.00 8,000.00 8,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Documento	2022 8,000.00
Supervisión para la aplicación de las reglas de operación de los centros infantiles de los programas alimentarios. Porcentaje de supervisiones realizadas.	3,732.00	783.00 783.00 766.00	1,083.00 1,083.00 1,065.00	1,083.00 1,083.00 1,070.00	783.00 783.00 760.00	3,732.00 3,732.00 3,661.00	97.06	98.10	98.10	Gestión / Eficacia Supervisión	2022 3,732.00
Proyecto: 052651G01801A23B006 Huertos Familiares Comunitarios y Enseres Domésticos Componente Paquetes de producción de alimentos y enseres domésticos para el autoconsumo de las mujeres en situación de pobreza entregados. Porcentaje de paquetes para la producción de alimentos y enseres domésticos.											
	23,801.00	0.00 0.00 0.00	23,611.00 23,611.00 15,253.00	0.00 190.00 8,548.00	0.00 0.00 0.00	23,611.00 23,801.00 23,801.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Paquete	2022 23,611.00
Actividad Instalación de comités comunitarios. Porcentaje de comités comunitarios.	711.00	0.00 0.00 0.00	710.00 710.00 710.00	0.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	710.00 711.00 711.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Comité	2022 710.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Elaboración de estudios optométricos a personas con agudeza visual.											
Porcentaje de estudios optométricos.	7,064.00	0.00	2,650.00	2,494.00	0.00	5,144.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2,650.00	3,522.00	892.00	7,064.00					
		0.00	2,650.00	3,522.00	892.00	7,064.00				Estudio	5,144.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 121741C04602I11D006 Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública Componente Mejoramiento del Estacionamiento del SESESP realizado Porcentaje de metros cuadrados de mejoramiento de estacionamiento Actividad Adjudicación de Proyectos por el Comité de Obra Pública del SESESP Porcentaje de Proyectos adjudicados por el Comité de Obra del SESESP Avance físico de la obra: Mejoramiento y/o Ampliación de el Área de Estacionamiento principal en las Instalaciones del SESESP Porcentaje de Avance de la obra revisada Formalización de Contrato de Obra adjudicado por el Comité. Porcentaje Contratos de Obra Pública Formalizados Formalización de las Actas de entrega-recepción de las obras contratadas por el SESESP. Porcentaje de actas de entrega-recepción.	703.16 										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 101741C04602C14D002											
Seguimiento y Evaluación de los Programas.											
Componente											
Seguimiento al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública implementadas.											
Porcentaje de compromisos cumplidos.	20.00	3.00	3.00	11.00	3.00	20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	3.00	11.00	3.00	20.00				Seguimiento	20.00
		3.00	3.00	11.00	3.00	20.00					
Actividad											
Elaboración de avances físicos financieros FASP.											
Porcentaje de avances físicos financieros elaborados.	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00				Registro	12.00
		3.00	3.00	3.00	3.00	12.00					
Elaboración de proyecto para el Informe Estatal de Evaluación.											
Porcentaje de proyecto elaborado.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Proyecto	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Revisión de gabinete a los organismos ejecutores del recurso FASP.											
Porcentaje de revisión de gabinete realizadas.	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00				Registro	7.00
		0.00	0.00	7.00	0.00	7.00					
Proyecto: 081741C04602I06D004											
Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública											
Componente											
Elementos de seguridad pública municipal capacitados.											
Porcentaje de elementos de seguridad pública municipal capacitados	647.00	70.00	240.00	261.00	76.00	647.00	222.37	110.82	110.82	Gestión / Eficacia	2022
		70.00	240.00	261.00	76.00	647.00				Persona	647.00
		0.00	341.00	207.00	169.00	717.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de vehículos dotados.	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	84.21	84.21	84.21	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	57.00	57.00				Vehículo	63.00
		0.00	0.00	0.00	48.00	48.00					
Actividad											
Procesos de adquisición de equipamiento de seguridad para elementos de la Policía Municipal completados.											
Porcentaje de Procesos de adquisición de equipamiento completados.	3.00	0.00	2.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	2.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Proceso	4.00
Procesos de adquisición de vehículos para elementos de la Policía Municipal completados.											
Porcentaje de Procesos de adquisición de vehículos completados.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Proceso	2.00
Solicitudes municipales de apoyo en equipamiento recibidas.											
Porcentaje de solicitudes de equipamiento recibidas	110.00	60.00	50.00	0.00	0.00	110.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020
		60.00	50.00	0.00	0.00	110.00					
		56.00	48.00	6.00	0.00	110.00				Solicitud	90.00
Solicitudes municipales de apoyo en vehículos de seguridad recibidas											
Porcentaje de solicitudes de vehículos recibidas	110.00	60.00	50.00	0.00	0.00	110.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020
		60.00	50.00	0.00	0.00	110.00					
		56.00	48.00	6.00	0.00	110.00				Solicitud	90.00
Proyecto: 091741C04602I15D001											
Sistema Nacional de Información, Base de Datos del SNSP											
Componente											
Adquisición de bienes informáticos y software											
Porcentaje de bienes informáticos y software adquiridos	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	101.18	101.18	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	85.00	0.00	85.00					
		0.00	0.00	52.00	34.00	86.00				Equipo	85.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Mantener las Bases de Datos sobre seguridad pública actualizadas											
Porcentaje de bases de datos actualizadas	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00				Base de datos	2.00
Mantenimientos a equipo AFIS y aires acondicionados realizados											
Porcentaje de servicios de mantenimientos realizados	32.00	0.00	0.00	1.00	31.00	32.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	31.00	32.00					
		0.00	1.00	0.00	31.00	32.00				Servicio	32.00
Vehículos para fortalecer el padrón vehicular adquiridos											
Porcentaje de vehículos adquiridos	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Vehículo	2.00
Actividad											
Alcanza un porcentaje de evaluación del Informe Policial Homologado (IPH) igual o mayor al 84% en diciembre de 2022											
Porcentaje de evaluación del Informe Policial Homologado	309.00	74.00	75.00	76.00	84.00	309.00	105.95	118.45	118.45	Gestión / Eficacia	2022
		74.00	75.00	76.00	84.00	309.00					
		97.00	0.00	180.00	89.00	366.00				Porcentaje	309.00
Alcanza un porcentaje de evaluación del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (RNPS) igual o mayor al 66% en diciembre de 2022											
Porcentaje de evaluación del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública	258.00	63.00	64.00	65.00	66.00	258.00	98.48	100.39	100.39	Gestión / Eficacia	2022
		63.00	64.00	65.00	66.00	258.00					
		65.00	64.00	65.00	65.00	259.00				Porcentaje	258.00
Proceso de adjudicación de bienes informáticos y software											
Porcentaje de procesos de adjudicación de bienes informáticos y software realizados	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00					
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Proceso	3.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentajes de mantenimientos RFID efectuados	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	10.00	0.00	10.00				Mantenimiento Preventivo	10.00
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
Procesos de adquisición de cómputo y comunicaciones											
Porcentaje de procesos de adquisición de cómputo y comunicaciones	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Proceso	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 031741C09202P10D001 Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en el estado de Chiapas Componente Servicios de prevención social de la violencia y la delincuencia proporcionados en diversos municipios Servicios de prevención social de la violencia y la delincuencia proporcionados en diversos municipios Actividad Campañas de difusión realizadas con el tema "Juntos por la Paz" Campañas de difusión realizadas en diversos municipios Capacitación a grupos en riesgo de sufrir violencia en diversos municipios Porcentaje de capacitaciones realizadas a grupos en riesgo de sufrir violencia Entrega de herramientas, insumos socioproductivos y electrónicos a personas en riesgo de sufrir violencia Porcentaje de ayudas otorgadas a personas en riesgo de sufrir violencia Pláticas impartidas a personas en riesgo de sufrir violencia Número de pláticas impartidas a personas en riesgo de sufrir violencia Talleres impartidos a personas en riesgo de sufrir violencia											
9.00	0.00	0.00	3.00	6.00	9.00	116.67	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		0.00	0.00	3.00	6.00	9.00					
		1.00	0.00	1.00	7.00	9.00				Servicio	12.00
	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	66.67	66.67	66.67	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Campaña	3.00
	50.00	0.00	0.00	20.00	30.00	50.00	0.00	8.00	8.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	20.00	30.00	50.00					
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Capacitación	5.00
	1,534.00	0.00	0.00	500.00	1,034.00	1,534.00	110.44	79.47	79.47	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	500.00	1,034.00	1,534.00					
		0.00	0.00	77.00	1,142.00	1,219.00				Ayuda	4,703.00
	11.00	0.00	0.00	3.00	8.00	11.00	112.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	3.00	8.00	11.00					
		0.00	0.00	2.00	9.00	11.00				Plática	5.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.561 Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Talleres socioproductivos y deportivos impartidos	15.00	0.00	0.00	5.00	10.00	15.00	150.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	5.00	10.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Taller	8.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 091731C09402C11D001 Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza Componente Evaluaciones de control de confianza aplicadas Porcentaje de evaluaciones de control de confianza aplicadas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Actividad Aplicación de evaluaciones de control de confianza del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública Porcentaje de evaluaciones de control de confianza del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública (FASP)	8,276.00	1,482.00 1,482.00 1,101.00	2,330.00 2,330.00 1,823.00	2,400.00 2,400.00 1,868.00	2,064.00 2,064.00 1,983.00	8,276.00 8,276.00 6,775.00	96.08	81.86	81.86	Gestión / Eficacia Evaluación	2021 5,676.00
	8,276.00	1,482.00 1,482.00 1,101.00	2,330.00 2,330.00 1,823.00	2,400.00 2,400.00 1,868.00	2,064.00 2,064.00 1,983.00	8,276.00 8,276.00 6,775.00	96.08	81.86	81.86	Gestión / Eficacia Evaluación	2021 5,676.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 082421D00801P09B003 Rehabilitación del Museo de San Cristóbal de las Casas Componente Rehabilitación parcial de muros y de impermeablización y de elementos del museo realizado. Actividad Formalización de convenio de colaboración y coordinación Gestión de pagos de anticipos a contratistas Gestión de pagos de estimaciones y finiquito a contratistas	696.64	0.00	0.00	0.00	696.64	696.64	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	696.64	696.64					
		0.00	0.00	0.00	696.64	696.64				Metro	696.64
	98.54	0.00	0.00	0.00	98.54	98.54	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	98.54	98.54					
		0.00	0.00	0.00	98.54	98.54				Metro	98.54
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Convenio	1.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Gestión	2.00

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de gestión de pagos de anticipos a contratistas	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1.00
Gestión de pagos de estimaciones y finiquito a contratistas											
Porcentaje de gestión de pagos de estimaciones y finiquitos	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Gestión	2.00
Trabajos de consolidación y reposición en muros											
Porcentaje de trabajos de consolidación y reposición de muros	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00
Trabajos de limpieza en drenes pluviales											
Porcentaje de trabajos de limpieza en drenes pluviales	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00
Trabajos de rehabilitación en domo interior											
Porcentaje de trabajos de rehabilitación en domo interior	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00
Trabajos de retiro y colocación de tejas de barro en cubierta											
Porcentaje de trabajos de retiro y colocación de tejas de barro en cubierta	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2023
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Actividad	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Proyecto: 022351E01402003D025 Rehabilitación y mantenimiento del hospital regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa Tuxtla A.E. (INSABI 2022) Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del hospital regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa Tuxtla . Porcentaje de beneficios otorgados al hospital regional. Actividad Mantener en óptimo estado el hospital regional Dr. Rafael Pascasio Gamboa Tuxtla para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento. Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el hospital regional.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Unidad Médica	1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
	Proyecto: 022351E01402003D027 Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud Patria Nueva A.E. (INSABI 2022) Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del centro de salud Patria Nueva. Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Unidad Médica	1.00
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Unidad Médica	1.00
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Unidad Médica	1.00	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud. Proyecto: 022351E01402003D002 Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud Tuxtla Gutiérrez A.E. (INSABI 2022) Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del centro de salud Tuxtla Gutiérrez Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud Actividad Mantener en óptimo estado el Centro de Salud Tuxtla Gutiérrez para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento. Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud Proyecto: 022351E01402003D026 Rehabilitación y mantenimiento del hospital Chiapas Nos Une Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza A.E. (INSABI 2022) Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del hospital Chiapas Nos Une Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza Porcentaje de beneficios otorgados al hospital general	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Unidad Médica	1.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1.00
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Unidad Médica	1.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud. Actividad Mantener en óptimo estado el centro de salud Venustiano Carranza para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento. Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud. Proyecto: 022351E01402003D028 Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud Laja Tendida A.E. (INSABI 2022) Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del centro de salud Laja Tendida. Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud. Actividad Mantener en óptimo estado el centro de salud Laja Tendida para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento. Porcentaje de rehabilitación y mantenimiento para el centro de salud. Proyecto: 022351E01402003D029 Rehabilitación y mantenimiento del hospital de la mujer San Cristóbal de las Casas A.E. (INSABI 2022)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Unidad Médica	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Unidad Médica	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del centro de salud Ixhuatán. Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Unidad Médica	2022 1.00
Actividad Mantener en óptimo estado el centro de salud Ixhuatán para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento. Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2022 1.00
Proyecto: 022351E01402003D012 Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud Juárez A.E. (INSABI 2022). Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del centro de salud Juárez. Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Unidad Médica	2022 1.00
Actividad Mantener en óptimo estado el centro de salud Juárez para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento. Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2022 1.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud


Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022351E01402O03D014 Rehabilitación y mantenimiento de la clínica de la mujer Pichucalco A.E. (INSABI 2022). Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas de la clínica de la mujer Pichucalco Porcentaje de beneficios otorgados a la clínica de la mujer Actividad Mantener en óptimo estado de la clínica de la mujer Pichucalco para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para la clínica de la mujer	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Unidad Médica	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2022 1.00
Proyecto: 022351E01402O03D009 Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud Tectupán A.E. (INSABI 2022). Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del centro de salud Tectupán. Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud Actividad Mantener en óptimo estado el centro de salud Tectupán para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Unidad Médica	2022 1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud. Proyecto: 022351E01402003D011 Rehabilitación y mantenimiento del hospital general Reforma A.E. (INSABI 2022) Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del hospital general Reforma. Porcentaje de beneficios otorgados al hospital general. Actividad Mantener en óptimo estado el hospital general Reforma para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento. Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el hospital general. Proyecto: 022351E01402003D010 Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud Reforma A.E. (INSABI 2022) Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del centro de salud Reforma Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud Actividad	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Unidad Médica	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Unidad Médica	2022 1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de beneficios otorgados a la UNEME. Actividad Mantener en óptimo estado a la UNEME CAPACITS Tapachula para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento. Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para la UNEME Proyecto: 022351E01402O03D020 Rehabilitación y mantenimiento de la UNEME SORID Tapachula A.E. (INSABI 2022) Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas de la UNEME SORID Tapachula. Porcentaje de beneficios otorgados a la UNEME. Actividad Mantener en óptimo estado a la UNEME SORID Tapachula para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento. Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para la UNEME. Proyecto: 022351E01402O03D021 Rehabilitación y mantenimiento de la UNEME CAPA I Tapachula A.E. (INSABI 2022)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Unidad Médica	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Unidad Médica	1.00
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas de la UNEME CAPA I Tapachula. Porcentaje de beneficios otorgados a la UNEME.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Unidad Médica	2022 1.00
Actividad Mantener en óptimo estado al UNEME CAPA I Tapachula para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento. Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para la UNEME.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2022 1.00
Proyecto: 022351E01402003D017 Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud el Eden A.E. (INSABI 2022) Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del centro de salud el Eden. Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Unidad Médica	2022 1.00
Actividad Mantener en óptimo estado al centro de salud el Eden para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento. Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2022 1.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022351E01402003D031 Rehabilitación y mantenimiento del hospital general Tapachula A.E. (INSABI 2022) Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del hospital general Tapachula Porcentaje de beneficios otorgados al hospital general Actividad Mantener en óptimo estado el hospital general Tapachula para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento. Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el hospital general	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Unidad Médica	2022 1.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Rehabilitación	2022 1.00
Proyecto: 022351E01402003D023 Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud Pacayal Frontera A.E. (INSABI 2022). Componente Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del centro de salud Pacayal Frontera. Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud. Actividad Mantener en óptimo estado al centro de salud Pacayal Frontera para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Unidad Médica	2022 1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**


PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICIEMBRE
Organismo Público: 2.1.1.2.0.640 Instituto de Salud

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Mantener en óptimo estado el centro de salud Vicente Guerrero para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento.											
Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1.00
Proyecto: 022351E01402003D003											
Rehabilitación y mantenimiento del centro de salud Santa Rosalía A.E. (INSABI 2022).											
Componente											
Fortalecimiento a la infraestructura física en salud a través de rehabilitación y mantenimiento en diferentes áreas del centro de salud Santa Rosalía											
Porcentaje de beneficios otorgados al centro de salud.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Unidad Médica	1.00
Actividad											
Mantener en óptimo estado el centro de salud Santa Rosalía para la prestación de servicios de salud a través de acciones de rehabilitación y mantenimiento.											
Porcentajes de rehabilitaciones y mantenimientos para el centro de salud	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de investigaciones realizadas	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	28.00	28.00				Documento	28.00
		0.00	0.00	0.00	28.00	28.00					
Investigación científica para documentación comprobatoria del centro de control de contenidos de data											
Porcentaje de investigaciones realizadas	28.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	28.00	28.00				Documento	28.00
		0.00	0.00	0.00	28.00	28.00					
Investigación científica para documentación comprobatoria del sistema de comunicación satelital											
Porcentaje de investigaciones realizadas	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	41.00	41.00				Documento	41.00
		0.00	0.00	0.00	41.00	41.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022511D00601E11B008 229019.- Jardín de Niños Juan Gonzalez (07DCC0561T) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 2.43	2.00 2.00 0.57	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Proyecto: 022511D00601E11B024 229077.- Jardín de Niños Jacinto Perez Pajarito (07DCC0328N) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.81	0.00 0.00 0.19	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
Proyecto: 022511D00601E11B024 229077.- Jardín de Niños Jacinto Perez Pajarito (07DCC0328N) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.15	2.00 2.00 2.83	2.00 2.00 1.02	4.00 4.00 4.00	51.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
	4.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.15	1.00 1.00 2.83	1.00 1.00 1.02	4.00 4.00 4.00	102.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.04	0.00 0.00 0.71	0.00 0.00 0.25	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022511D00601E11B023 229047.- Jardín de Niños Jose Maria Morelos y Pavon (07DCC1101P) Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Proyecto: 032511D00601E11B065 219289.- Jardín de Niños Angela Peralta Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Prescolar. Construcción de Espacios Físicos Educativos Prescolar.											
3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.96	2.04	0.00	3.00					
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.32	0.68	0.00	1.00				Obra	1,843.00
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.32	0.68	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1,843.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos.	4.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.52	2.00 2.00 2.48	1.00 1.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para Construcción de Espacios Físicos Educativos del Tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para la Construcción y Equipamiento de espacios Educativos.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.38	0.00 0.00 0.62	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 184,300.00
Proyecto: 022513D00601E11B064 229016.- Telesecundaria 829 Tierra y Libertad. (07ETV0851N)											
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.82	1.00 1.00 0.18	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	4.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 3.28	0.00 0.00 0.72	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	5.00	2.00 2.00 0.00	2.00 2.00 4.10	1.00 1.00 0.90	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Proyecto: 022513D00601E11B067 229043.- Escuela Secundaria Tecnica Industrial 146. (07DST0149T)											

[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.	1.00	0.50 0.50 1.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos secundaria. Construcción de Espacios Físicos Educativos secundaria.	1.00	0.50 0.50 1.00	0.50 0.50 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Proyecto: 022513D00601E11B084 229044.- Telesecundaria 1212 Carlos Pellicer Camara. (07ETV1235I)											
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	7.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 3.92	0.00 0.00 3.08	3.00 3.00 0.00	7.00 7.00 7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.68	3.00 3.00 1.32	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2022 1,843.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	10.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 5.60	3.00 3.00 4.40	3.00 3.00 0.00	10.00 10.00 10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2022 1,843.00
Proyecto: 022513D00601E11B065 229017.- Telesecundaria 1458 Vicente Guerrero. (07ETV0153S)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	7.00	3.00 3.00 0.00	4.00 4.00 3.01	0.00 0.00 3.99	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	7.00	3.00 3.00 0.00	4.00 4.00 3.01	0.00 0.00 3.99	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Proyecto: 022513D00601E11B091 229061.- Telesecundaria 046 Jose Vasconcelos Calderon (07ETV0021A)											
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.84	1.00 1.00 1.16	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.26	1.00 1.00 1.74	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.42	0.00 0.00 0.58	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
Proyecto: 022513D00601E11B085 229063.- Telesecundaria 310 Alfonso Caso Alvarez (07ETV01160)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.	7.00	0.00	0.00	4.00	3.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.		0.00	0.00	4.00	3.00	7.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	2.39	4.61	0.00	7.00					
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	0.68	1.32	0.00	2.00				Obra	1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para Construcción de Espacios Físicos Educativos del Tipo Básico.	9.00										
Porcentaje de Gestiones para la Construcción y Equipamiento de espacios Educativos.		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	11.11	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
		0.00	0.34	0.66	0.00	1.00					
Proyecto: 032513D00601E11B050											
219331.- Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 160.											
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.	7.00										
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.		4.00	3.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		4.00	3.00	0.00	0.00	7.00				Obra	1,843.00
		6.16	0.84	0.00	0.00	7.00					
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria.	7.00										
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.		4.00	3.00	0.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		4.00	3.00	0.00	0.00	7.00				Obra	1,843.00
		6.16	0.84	0.00	0.00	7.00					
Proyecto: 032513D00601E11B063											
219297.-Secundaria Belisario Domínguez Palencia											

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.	2.00	1.00 1.00 1.64	1.00 1.00 0.36	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos secundaria. Construcción de Espacios Físicos Educativos secundaria.	2.00	1.00 1.00 1.64	1.00 1.00 0.36	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Proyecto: 022513D00601E11B066 229018.- Telesecundaria 195 14 de Septiembre. (07ETV0262Z)											
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	6.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 2.77	0.00 0.00 3.23	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.92	2.00 2.00 1.08	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	8.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 3.69	2.00 2.00 4.31	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Proyecto: 032513D00601E11B083 219357.- Telesecundaria 141 Jose Emilio Grajales Moguel											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria.											
Rehabilitación de Espacios Educativos	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00					
		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00				Rehabilitación	1,843.00
Proyecto: 032513D00601E11B060											
219294.-Telesecundaria 1413											
Quetzalcoatl											
Componente											
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Obra	1,843.00
Actividad											
Construcción de Espacios Físicos Educativos secundaria.											
Construcción de Espacios Físicos Educativos secundaria.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Obra	1,843.00
Proyecto: 022513D00701E11B003											
229101.- Telesecundaria 484											
(07ETV0508B)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	14.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.01	0.85	0.14	1.00				Obra	1,843.00
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	8.00	0.00	3.00	3.00	2.00	8.00	58.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	3.00	3.00	2.00	8.00					
		0.00	0.08	6.76	1.16	8.00				Rehabilitación	1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022513D00701E11B086 229065.- Telesecundaria 340 Benito Juárez García (07ETV0345H) Componente -Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Gestión de Recursos para Construcción de Espacios Físicos Educativos del Tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para la Construcción y Equipamiento de espacios Educativos. Proyecto: 022513D00701E11B087 229068.- Telesecundaria 123 Jaime Sabines Gutierrez (07ETV0359K) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Gestión de Recursos para Construcción de Espacios Físicos Educativos del Tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para la Construcción y Equipamiento de espacios Educativos.	3.00	3.00 3.00 2.05	0.00 0.00 0.95	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
	4.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.20	1.00 1.00 2.80	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.30	0.00 0.00 0.70	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	14.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 9.46	5.00 5.00 4.54	5.00 5.00 0.00	14.00 14.00 14.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.68	0.00 0.00 0.32	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00

[illegible]

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	15.00	0.00	7.00	7.00	1.00	15.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	7.00	7.00	1.00	15.00					
		0.00	7.73	7.27	0.00	15.00				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.52	0.48	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022513D00601E11B092											
229076.- Telesecundaria 1015											
Sentimientos de la Nacion (07ETV1014Y)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.12	0.88	0.00	2.00				Obra	1,843.00
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.12	0.88	0.00	2.00				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica.											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.56	0.44	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022513D00701E11B085											
229062.- Telesecundaria 394											
(07ETV0401J)											

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.01	0.99	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E12B005											
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL											
Componente											
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2020
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1,843.00
Actividad											
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E12B012											
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XII SELVA LACANDONA											
Componente											
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1,843.00
Actividad											
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022513D00701E11B004 229103.- Telesecundaria 383 Sentimientos de La Nacion (07ETV0155Q) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Espacios Educativos. Proyecto: 022512D00601E12B001 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región I METROPOLITANA Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	10.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	5.00	5.00	10.00				Espacio	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	3.00	5.00	0.00	8.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.48	7.52	0.00	8.00					
	8.00	0.00	3.00	5.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	3.00	5.00	0.00	8.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.48	7.52	0.00	8.00					
100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021
	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Espacio	1,843.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022513D00601E11B069 229100.- Telesecundaria 754 Paulo Freire (07ETV0774Z) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico, Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022513D00601E11B090 229069.- Telesecundaria 1451 Manuel Velasco Suarez (07ETV1474I) Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad	100.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	100.00 100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2021 1,843.00
	4.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.12	2.00 2.00 3.20	1.00 1.00 0.68	4.00 4.00 4.00	68.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.06	0.00 0.00 1.60	1.00 1.00 0.34	2.00 2.00 2.00	34.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.03	0.00 0.00 0.80	0.00 0.00 0.17	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00
	3.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.40	1.00 1.00 2.60	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022513D00601E11B003 229060.- Escuela Secundaria Tecnica 93 (07DST0097D) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E12B006 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal y Federal, Región VI FRAILESCA Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Espacio	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	24.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.60	4.16	0.24	5.00					
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
		0.00	0.12	0.83	0.05	1.00					
	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Espacio	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Espacio	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Proyecto: 022512D00601E12B003 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región III MEZCALAPA Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2021 1,843.00	
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2021 1,843.00	
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Proyecto: 022512D00601E12B009 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región IX ISTMO-COSTA Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2021 1,843.00
			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2021 1,843.00
			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**


Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 022512D00601E11B012 229037.- Primaria Juan Alvarez Hurtado (07DPB2735L). Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos														
		3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
			0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Rehabilitación	1,843.00		
			0.00	2.79	0.21	0.00	3.00							
		3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
			0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Espacio	1,843.00		
			0.00	2.79	0.21	0.00	3.00							
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
			0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00		
			0.00	0.93	0.07	0.00	1.00							
		Proyecto: 022512D00601E11B044 229006.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (07EPR0342L) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.												
				1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
					0.00	0.50	0.50	0.00	1.00				Obra	1,843.00
					0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
				1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
	0.00			0.50	0.50	0.00	1.00				Gestión	1,843.00		
	0.00			1.00	0.00	0.00	1.00							



AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2021
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Eficiencia	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1,843.00
Actividad											
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión /	2021
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Eficiencia	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B011											
229036.- Primaria Jaime Sabines Gutierrez (07EPR0586G).											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	9.00	0.00	4.00	5.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2021
		0.00	4.00	5.00	0.00	9.00				Eficacia	
		0.00	5.33	3.67	0.00	9.00				Rehabilitación	1,843.00
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2021
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00				Eficacia	
		0.00	2.37	1.63	0.00	4.00				Espacio	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Eficacia	
		0.00	0.59	0.41	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E12B014											
Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostenimiento Estatal y Federal, Región XIV TULILJA TSELTAL CHOL											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	100.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	100.00 100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2021 1,843.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	100.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	25.00 25.00 0.00	100.00 100.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2021 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B021 229010.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio (07DPR3860R).											
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 2.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2021 1,843.00
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	7.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 7.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B039 229096.- Primaria Union y Progreso (07EPR0189H)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B040 229097.- Primaria Manuel Gamio Martínez Centro de Integración Social 9 (07DCI0009W) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	 2.00 5.00 1.00 3.00 1.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.10 2.00 2.00 0.25 1.00 1.00 0.05 1.00 1.00 1.00 0.02	 1.00 1.00 1.62 2.00 2.00 4.05 0.00 0.00 0.00 0.81 1.00 1.00 0.98	 1.00 1.00 0.28 1.00 1.00 0.70 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00	 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00	 28.00 70.00 0.00 0.00	 100.00 100.00 100.00 100.00	 <		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 022512D00601E11B033 229088.- Primaria Voz de Mi Patria (07DPR1190E) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos														
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	20.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
			0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Rehabilitación	1,843.00		
			0.00	0.09	2.31	0.60	3.00							
		4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
			0.00	1.00	3.00	0.00	4.00							
			0.00	0.12	3.08	0.80	4.00				Obra	1,843.00		
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
			0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
			0.00	0.03	0.77	0.20	1.00				Gestión	1,843.00		
		Proyecto: 022512D00601E11B032 229087.- Primaria 16 de Septiembre (07DPB0215P) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
					0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
					0.00	0.09	2.91	0.00	3.00				Obra	1,843.00
1.00	0.00			1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
	0.00			1.00	0.00	0.00	1.00							
	0.00			0.03	0.97	0.00	1.00				Gestión	1,843.00		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00601E11B013 229038.- Primaria Lucio Blanco (07DPB0966P). Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.94	2.00 2.00 1.06	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2021 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B038 229095.- Primaria Erasto Urbina Garcia (07DPB0178B) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.65	1.00 1.00 0.35	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.06	1.00 1.00 2.94	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.02	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.02	0.00 0.00 0.98	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00601E11B025 229072.- Primaria Rafael Ramirez Castañeda (07DPR1271P). Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B089 229013.- Primaria Republica Argentina. (07DPR2910B) Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.											
	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		0.00	1.64	3.36	0.00	5.00				Obra	184,300.00
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.33	0.67	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		2.00	1.00	0.00	0.00	3.00					
		0.00	2.13	0.87	0.00	3.00				Anexo	1,843.00
	5.00	1.00	2.00	2.00	0.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	2.00	2.00	0.00	5.00					
		0.00	3.55	1.45	0.00	5.00				Rehabilitación	1,843.00
8.00	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00						
	0.00	5.68	2.32	0.00	8.00				Obra	1,843.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	3.00										
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.84	2.16	0.00	3.00					
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	1.12	2.88	0.00	4.00				Espacio	1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.	1.00										
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
		0.00	0.28	0.72	0.00	1.00					
Proyecto: 022512D00601E11B015											
229054.- Primaria 24 de Febrero (07DPB0860W)											
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	5.00										
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		0.00	1.05	3.95	0.00	5.00				Obra	1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.	1.00										
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.21	0.79	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B027											
229074.- Primaria Rodolfo Figueroa Esquina (07EPR0572D)											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B002 229027.- Primaria Alvaro Obregon (07DPB0453Q). Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B035 229091.- Primaria Guadalupe Victoria (07DPR4005M)	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.03	0.97	0.00	1.00					
	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.09	2.91	0.00	3.00				Obra	1,843.00
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.03	0.97	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.50	0.50	0.00	2.00				Espacio	1,843.00
	7.00	0.00	3.00	4.00	0.00	7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	3.00	4.00	0.00	7.00					
		0.00	5.25	1.75	0.00	7.00				Rehabilitación	1,843.00
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
	0.00	0.75	0.25	0.00	1.00				Gestión	1,843.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 100.00 100.00 Gestión / Eficiencia 2021 Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos 4.00 0.00 1.00 2.00 1.00 4.00 168.00 100.00 100.00 Gestión / Eficiencia 2021 0.00 0.10 1.06 0.84 2.00 Rehabilitación 1,843.00 0.00 1.00 2.00 1.00 4.00 Gestión / Eficiencia 2021 0.00 0.20 2.12 1.68 4.00 Obra 1,843.00 Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. 6.00 0.00 1.00 4.00 1.00 6.00 252.00 100.00 100.00 Estratégico / Eficiencia 2021 Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos 0.00 1.00 4.00 1.00 6.00 Estratégico / Eficiencia 2021 0.00 0.30 3.18 2.52 6.00 Gestión 1,843.00 Proyecto: 022512D00601E11B028 229071.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec (07DPR4666U) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria 5.00 0.00 2.00 2.00 1.00 5.00 0.00 100.00 100.00 Gestión / Eficiencia 2021 Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa 0.00 2.00 2.00 1.00 5.00 Gestión / Eficiencia 2021 0.00 1.50 3.50 0.00 5.00 Obra 1,843.00 Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 100.00 100.00 Gestión / Eficiencia 2021 Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 Gestión / Eficiencia 2021 0.00 0.30 0.70 0.00 1.00 Gestión 1,843.00 Proyecto: 022512D00601E11B007 229032.- Primaria Cesar Cruz Soto (07DPR1093C).											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	1.30	0.70	0.00	2.00				Espacio	1,843.00
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	2.60	1.40	0.00	4.00				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.65	0.35	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B026 229073.- Primaria Cuauhtemoc (07DPR0785G)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5.00	0.00	2.00	2.00	1.00	5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	2.00	2.00	1.00	5.00					
		0.00	1.53	3.47	0.00	5.00				Obra	1,843.00
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.61	1.39	0.00	2.00				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.31	0.69	0.00	1.00				Gestión	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00601E11B005 229030.- Primaria Netzahualcoyotl (07DPB2428E). Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.74	2.00 2.00 1.26	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2021 1,843.00
1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.58	0.00 0.00 0.42	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00	
Proyecto: 032512D00601E11B082 219315.- Primaria Emiliano Zapata Salazar Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	4.00 4.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
4.00	4.00 4.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00	
Proyecto: 022512D00601E11B010 229035.- Primaria Ignacio Ramirez Calzada (07DPB0366V).											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	7.00 2.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 2.87	4.00 4.00 3.71	0.00 0.00 0.42	7.00 7.00 7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.41	0.00 0.00 0.53	0.00 0.00 0.06	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B008 229033.- Primaria Cuauhtemoc (07DPB3199I). Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	4.00 1.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.04	2.00 2.00 1.96	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 0.00 0.51	0.00 1.00 0.49	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00601E11B030 229052.- Primaria 24 de Febrero (07DPR1475J) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica.	2.00									Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
		0.00	0.50	0.50	1.00	2.00	0.00	100.00	100.00		
		0.00	0.50	0.50	1.00	2.00					
		0.00	0.56	1.44	0.00	2.00					
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.28	0.72	0.00	1.00					
Proyecto: 022512D00601E11B022 229012.- Primaria Raul Tellez Chavez (07DPR4261C). Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00
		0.00	2.00	2.00	0.00	4.00					
		0.00	2.87	1.13	0.00	4.00					
	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Espacio	2021 1,843.00
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00					
		0.00	2.15	0.85	0.00	3.00					
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00						
	0.00	0.72	0.28	0.00	1.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00601E11B024 229056.- Primaria Siervo de la Nacion (07DPB0312R) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B016 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, FAM Fideicomiso de Infraestructura Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos											
3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	120.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021	
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00				Obra	1,843.00
		0.00	1.20	0.60	1.20	3.00					
7.00	0.00	3.00	3.00	1.00	7.00	280.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021	
	0.00	3.00	3.00	1.00	7.00				Rehabilitación	1,843.00	
	0.00	2.80	1.40	2.80	7.00						
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021	
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00	
	0.00	0.40	0.20	0.40	1.00						
100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021	
	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Obra	1,843.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021	
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas


Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00601E11B036 229093.- Primaria Fray Bartolome de las Casas (07EPR0301L) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B093 229026.- Primaria Melchor Ocampo (07DPB1190D) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.	 <										

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5.00	3.00 3.00 4.45	2.00 2.00 0.55	0.00 0.00 0.00	0.00	5.00 5.00 5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	5.00	3.00 3.00 4.45	2.00 2.00 0.55	0.00 0.00 0.00	0.00	5.00 5.00 5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00
Proyecto: 032512D00601E11B074 219307.- Primaria Adolfo Lopez Mateos											
Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	6.00	4.00 4.00 3.07	2.00 2.00 2.93	0.00 0.00 0.00	0.00	6.00 6.00 6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	6.00	4.00 4.00 3.07	2.00 2.00 2.93	0.00 0.00 0.00	0.00	6.00 6.00 6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B070 2021003.- Reconstrucción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la Escuela Primaria Valentin Gómez Farias CLAVE, CCT 07DPR3213M, en la cabecera municipal de Altamirano.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 032512D00601E11B075 219308.- Primaria Benito Juarez Garcia Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 032512D00601E11B080 219313.- Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00 <										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 032512D00601E11B017 219318.- Primaria Alberto Gonzalez Blanco Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1,843.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1,843.00
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
Proyecto: 032512D00601E11B062 219292.-Primaria Hercilio Espinoza Esquinca Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Obra	1,843.00
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Obra	1,843.00
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
Proyecto: 032512D00601E11B076 219309.- Primaria la Democracia.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00					
		0.75	2.25	0.00	0.00	3.00				Obra	1,843.00
Proyecto: 032512D00601E11B079											
219312.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec.											
Componente											
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Obra	1,843.00
Actividad											
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00				Obra	1,843.00
Proyecto: 032512D00601E11B018											
219319.- Primaria Jaime Torres Bodet											
Componente											
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1,843.00
Actividad											
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00				Obra	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 032512D00601E11B053 219330.- Primaria 21 de Marzo. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	3.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
Proyecto: 032512D00601E11B088 219367.- Primaria Benito Juarez Garcia. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	3.00 3.00 1.81	0.00 0.00 1.19	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
Proyecto: 032512D00601E11B061 219291.- Primaria Carlos Augusto Vidal Sanchez	3.00	3.00 3.00 1.81	0.00 0.00 1.19	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 032512D00601E11B054 219335.- Primaria Ignacio Allende. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos. Proyecto: 032512D00701E11B081 219314.- Primaria Francisco Ignacio Madero Gonzalez Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		3.72	0.28	0.00	0.00	4.00				Obra	1,843.00
	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		3.72	0.28	0.00	0.00	4.00				Obra	1,843.00
	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.70	0.30	0.00	0.00	1.00				Obra	1,843.00
	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00					
		0.70	0.30	0.00	0.00	1.00				Obra	1,843.00
	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00					
		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00				Rehabilitación	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Rehabilitación de Espacios Educativos	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00					
		13.00	0.00	0.00	0.00	13.00				Rehabilitación	1,843.00
Proyecto: 022512D00701E11B092											
229317.- Primaria Donaciano Gonzalez Flores (07DPR0470H)											
Componente											
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	2.00	1.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Espacio	1,843.00
Proyecto: 032512D00601E11B067											
219353.- Primaria Nicolas Bravo Rueda.											
Componente											
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		1.96	2.04	0.00	0.00	4.00				Obra	1,843.00
Actividad											
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		4.00	0.00	0.00	0.00	4.00					
		1.96	2.04	0.00	0.00	4.00				Obra	1,843.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00701E11B051 229042.- Primaria Netzahualcoyotl. (07DPB0949Z) Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Espacios Educativos.											
4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Rehabilitación	1,843.00	
	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	100.00	133.33	Gestión / Eficiencia	2022	
	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00				Rehabilitación	1,843.00	
	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00						
Proyecto: 032512D00601E11B026 219369.-Primaria Juan Escutia y Martinez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos											
3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021	
	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Obra	1,843.00	
	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00						
3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021	
	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00				Obra	1,843.00	
	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00						
Proyecto: 022512D00701E11B002 229011.- Primaria Mexico (07DPR4638Y).											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	11.00	1.00 1.00 0.00	5.00 5.00 7.77	5.00 5.00 3.23	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.71	0.00 0.00 0.29	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
Proyecto: 022512D00701E11B001 229029.- Primaria Belisario Dominguez Palencia (07DPB1947H).											
Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básico. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	8.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 8.00	4.00 4.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico, Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
Proyecto: 032512D00701E11B050 219337.- Primaria Fernando Castañon Gamboa.											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 032512D00601E11B077 219310.- Primaria Ignacio Zaragoza Seguin. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 032512D00701E11B073 219306.- Primaria Felipe Carrillo Puerto Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad	5.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.25	3.00 3.00 4.75	1.00 1.00 0.00	5.00 5.00 5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2021 1,843.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.05	0.00 0.00 0.95	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00	
	4.00	4.00 4.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00	
		4.00	4.00 4.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
			13.00	13.00 13.00 13.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	13.00 13.00 13.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Proyecto: 022512D00701E11B003 229039.-Primaria Belisario Dominguez Palencia (07EPR0107H). Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00701E11B004 229057.- Primaria Narciso Mendoza (07DPR0737X) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	16.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 16.00	8.00 8.00 0.00	0.00 0.00 0.00	16.00 16.00 16.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
	10.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 7.50	4.00 4.00 2.50	2.00 2.00 0.00	10.00 10.00 10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.75	0.00 0.00 0.25	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	 11.00 1.00	 0.00 0.00 0.00	 1.00 1.00 0.18	 5.00 5.00 10.82	 5.00 5.00 0.00	 11.00 11.00 11.00	 0.00 0.00	 100.00 100.00	 100.00 100.00	 Gestión / Eficacia Rehabilitación Gestión / Eficacia Obra	 2021 1,843.00 2021 1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	 1.00	 0.00 0.00 0.00	 1.00 1.00 0.02	 0.00 0.00 0.98	 0.00 0.00 0.00	 1.00 1.00 1.00	 0.00	 100.00	 100.00	 Gestión / Eficacia Gestión	 2021 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E12B011 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sostén Estatal y Federal, Región XI SIERRA MARISCAL Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	 100.00	 25.00 25.00 0.00	 25.00 25.00 0.00	 25.00 25.00 0.00	 25.00 25.00 0.00	 100.00 100.00 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 Gestión / Eficiencia Espacio	 2021 1,843.00
Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	 100.00	 25.00 25.00 0.00	 25.00 25.00 0.00	 25.00 25.00 0.00	 25.00 25.00 0.00	 100.00 100.00 0.00	 0.00	 0.00	 0.00	 Gestión / Eficiencia Espacio	 2021 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Proyecto: 022512D00601E12B007 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal y Federal, Región VII DE LOS BOSQUES Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Espacio	1,843.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Espacio	1,843.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Proyecto: 022512D00601E12B015 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Básico, con Sosténimiento Estatal y Federal, Región XV MESETA COMITECA TOJOLABAL Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021
			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Espacio	1,843.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021
			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00				Espacio	1,843.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 032511D00601E11B085 219361.- Jardín de Niños Alvaro Obregón. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	 										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 022512D00701E11B029												
229051.- Primaria Chiapa Unida (07DPR1329Z)												
Componente												
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica.												
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica.	22.00	0.00	10.00	10.00	2.00	22.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	10.00	10.00	2.00	22.00				Rehabilitación		1,843.00
		0.00	6.45	15.55	0.00	22.00						
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.29	0.71	0.00	1.00				Obra		1,843.00
Actividad												
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica.												
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.29	0.71	0.00	1.00				Gestión		1,843.00
Proyecto: 022511D00601E11B021												
229004.- Jardín de Niños Luz Esther Sanchez Ramirez (07EJN0708K)												
Componente												
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.												
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Obra		1,843.00
Actividad												
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.												
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.	3.00	1.00	1.00	1.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		1.00	1.00	1.00	0.00	3.00						
		0.00	3.00	0.00	0.00	3.00				Gestión		1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 022511D00601E11B091											
229022.- Jardín de Niños Gerardo Murillo (07DJN07050)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar.	10.00	0.00	5.00	5.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	5.00	5.00	0.00	10.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	4.54	5.46	0.00	10.00					
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	1.00	0.00	2.00					
		0.00	0.91	1.09	0.00	2.00				Obra	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.45	0.55	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022511D00601E11B090											
229021.- Jardín de Niños Frida Kahlo Calderon (07DJN2097P)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	2.00	0.00	0.00	2.00					
		0.00	1.08	0.92	0.00	2.00				Obra	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.54	0.46	0.00	1.00				Gestión	1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Proyecto: 032511D00601E11B050 219332.- Jardín de Niños Agustín Melgar. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos. Proyecto: 032511D00601E11B010 219327.- Jardín de Niños Benito Juárez García Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	6.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	4.00	4.00 4.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
	4.00	4.00 4.00 4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
	2.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00
	2.00	2.00 2.00 2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Rehabilitación de Espacios Educativos. Proyecto: 032511D00701E11B071 219346.- Jardín de Niños Jose Maria Morelos y Pavon Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Proyecto: 022511D00701E11B017 229001.- Jardín de Niños Calmecac (07DJN0420J) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Actividad	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Rehabilitación	1,843.00
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					
	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Rehabilitación	1,843.00
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					
	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00				Rehabilitación	1,843.00
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00					
	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00				Obra	1,843.00
		9.00	0.00	0.00	0.00	9.00					
6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00				Rehabilitación	1,843.00	
	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00						

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Proyecto: 022511D00701E11B006 229024.- Jardín de Niños Hector Ventura (07EJN0606N) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico, Medio Superior y Proyecto: 022511D00701E11B026 229050.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca Rodríguez (07EJN0281Y) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica.	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	5.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 5.00	2.00 2.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 5.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022511D00701E11B024 229048.- Jardín de Niños Niños Heroes de Chapultepec (07DCC0652K) Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Proyecto: 032511D00701E11B072 219304.- Jardín de Niños Manuel Maria Ponce Componente Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar . Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021	
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00	
		1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
			0.00	0.50	0.50	0.00	1.00					
			0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Rehabilitación	1,843.00	
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
			0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
			0.00	1.00	0.00	0.00	1.00			Gestión	1,843.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022511D00701E11B025 229049.- Jardín de Niños David Alfaro Siqueiros (07DJN1708S) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica.	11.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 7.70	6.00 6.00 3.30	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 11.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
Proyecto: 022511D00701E11B011 229079.- Jardín de Niños Maria Rosaura Zapata Cano (07EJN0509L) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico	6.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.24 0.00 0.04	3.00 3.00 5.76 1.00 0.96	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00 1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00 2022 1,843.00
		0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.04	0.00 0.00 0.96	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Proyecto: 022532D00601E12B002 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2021 1,843.00	
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Espacio	2021 1,843.00	
		25.00	25.00	25.00	25.00	100.00						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	Proyecto: 022532D00601E11B002 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Superior, FAM Fideicomiso de Infraestructura Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Superior. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2020 1,843.00
			25.00	25.00	25.00	25.00	100.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
			0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 022511D00701E11B023 229070.- Jardín de Niños Rosario Castellanos Figueroa (07DCC1342N) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos		1.00						0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021		
			0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						1.00	
			0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021		
			0.00	2.00	0.00	0.00	2.00				Rehabilitación	1,843.00		
			0.00	2.00	0.00	0.00	2.00							
		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021		
			0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00		
			0.00	1.00	0.00	0.00	1.00							
		Proyecto: 032521D00601E11B002 219370.-Plantel Conalep 312 Tuxtla Gutierrez. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Media Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
					1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Obra	1,843.00
					1.14	0.86	0.00	0.00	2.00					
				2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
					1.00	1.00	0.00	0.00	2.00				Obra	1,843.00
					1.14	0.86	0.00	0.00	2.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 032523D00601E11B050 219341.- Centro de Capacitacion Tecnica Industrial 86. Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Media Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	2.00	1.00 1.00 1.10	1.00 1.00 0.66	0.00 0.00 0.24	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
Proyecto: 022522D00601E12B001 Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Física Educativa del Nivel Medio Superior Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	100.00 <										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción de Espacios Físicos Educativos secundaria.	6.00	3.00	3.00	0.00	0.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		3.00	3.00	0.00	0.00	6.00					
		4.74	1.26	0.00	0.00	6.00				Obra	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 022511D00601E11B002 229271.- Jardín de Niños Luz del Saber (07DCC0048D) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficacia	2021		
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Rehabilitación	1,843.00					
			0.00	0.00	0.00	0.05	0.05							
		3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficacia	2021		
			0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	Obra	1,843.00					
			0.00	0.00	0.00	0.15	0.15							
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5.00	5.00	5.00	Gestión / Eficacia	2021		
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Gestión	1,843.00					
			0.00	0.00	0.00	0.05	0.05							
		Proyecto: 022511D00601E11B017 229186.- Jardín de Niños Jaime Sabines Gutierrez (07DCC1872C) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
					0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	Rehabilitación	1,843.00			
					0.00	0.00	0.01	0.99	1.00					
				5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	165.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
					0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	Obra	1,843.00			
					0.00	0.00	0.05	4.95	5.00					

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022511D00601E11B031 229139.- Jardín de Niños Matilde Montoya Lafragua (07DCC1086N) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022511D00601E11B004 229274.- Jardín de Niños Tlaloc (07Djn1751G) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.99	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.40	4.00 4.00 0.40	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022511D00601E11B035 229214.- Jardín de Niños Isabel Castillejos Velasco (07DJN1366M) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022511D00601E11B101 229233.- Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano (07EJN0131R) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.10	0.10					
	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					1,483.00
		0.00	0.00	0.02	1.98	2.00				Obra	
	8.00	0.00	0.00	3.00	5.00	8.00	158.40	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	3.00	5.00	8.00					1,843.00
		0.00	0.00	0.08	7.92	8.00				Rehabilitación	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					1,843.00
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00				Gestión	
	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	26.75	26.75	26.75	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					1,843.00
		0.00	0.00	0.00	1.07	1.07				Obra	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022513D00601E11B093 229136.- Telesecundaria 062 Octavio Paz Lozano (07ETV0099O) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022513D00601E11B111 229225.- Escuela Secundaria General 53 (07DES0059I) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaría. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.27	1.00 1.00 0.27	27.00	27.00	27.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.80	1.00 1.00 1.20	3.00 3.00 3.00	120.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
	5.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	2.00 2.00 3.01	2.00 2.00 1.99	5.00 5.00 5.00	99.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.60	0.00 0.00 0.40	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00
	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.02	1.00 1.00 1.98	2.00 2.00 2.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos. Proyecto: 022513D00601E11B110 229224.- Telesecundaria 093 Juan de Grijalva (07ETV0042N) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos. Proyecto: 022513D00601E11B098 229133.- Telesecundaria 600 (07ETV0676Y) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	11.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.11	7.00 7.00 9.24	3.00 3.00 1.65	11.00 11.00 11.00	55.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.02	1.00 1.00 1.98	2.00 2.00 2.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.02	1.00 1.00 1.98	2.00 2.00 2.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	6.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.06	3.00 3.00 4.17	2.00 2.00 1.77	6.00 6.00 6.00	88.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	6.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.06	3.00 3.00 4.17	2.00 2.00 1.77	6.00 6.00 6.00	88.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022513D00601E11B105 229174.- Telesecundaria 1070 (07ETV1091C) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.28	1.00 1.00 0.72	2.00 2.00 2.00	72.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.55	2.00 2.00 1.45	4.00 4.00 4.00	72.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2021 1,843.00	
1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.64	0.00 0.00 0.36	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00	
Proyecto: 022513D00601E11B112 229200.- Telesecundaria 339 Ignacio Lopez Rayon (07ETV0343J) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaría. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.05	2.00 2.00 4.95	5.00 5.00 5.00	247.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.05	2.00 2.00 4.95	5.00 5.00 5.00	247.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos. Proyecto: 022513D00601E11B004 229264.- Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 118 (07DST0121N) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022513D00601E11B102 229147.- Secundaria Telesecundaria 1484 Ignacio Jose de Allende y Unzaga (07ETV1477F) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.81	1.00 1.00 1.19	2.00 2.00 2.00	119.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 <

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 022513D00601E11B096 229135.- Telesecundaria 1240 Luis Espinosa Lopez (07ETV1263E) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	5.00									Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	21.00	100.00	100.00		
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00					
		0.00	0.05	4.53	0.42	5.00					
	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	21.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00					
		0.00	0.05	4.53	0.42	5.00					
Proyecto: 022513D00601E11B119 229295.- Telesecundaria 564 Ignacio Jose de Allende y Unzaga (07ETV0589C) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00									Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00		
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.03	0.03					
	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.03	0.03					
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2021	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01						



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Espacios Educativos.	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 7.00	3.00 3.00 0.00	7.00 7.00 7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
Proyecto: 022513D00701E11B092 229179.- Escuela Secundaria Tecnica 67 (07DST0075S) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Espacios Educativos.	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 7.00	3.00 3.00 0.00	7.00 7.00 7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
Proyecto: 022513D00601E11B114 229251.- Secundaria Union y Progreso Ejidal (07DES0038W) Componente Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 7.00	3.00 3.00 0.00	7.00 7.00 7.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa. Actividad Construcción de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos. Proyecto: 022513D00601E11B117 229298.- Telesecundaria 1057 Luis Donaldo Colosio Murrieta (07ETV1079H) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos. Proyecto: 022513D00701E11B005 229197.- Secundaria Emilio Rabasa Estebanell (07EES0118G) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 1.80	6.00 6.00 1.80	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 1.80	6.00 6.00 1.80	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.04	4.00 4.00 0.04	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Mobiliario	2022 1,843.00
	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.04	4.00 4.00 0.04	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	16.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.16	10.00 10.00 15.84	16.00 16.00 16.00	158.40	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2021 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00									Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	100.00			100.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00				
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00						
Proyecto: 022513D00701E11B093 229181.- Escuela Secundaria Tecnica 76 (07DST0078P)												
Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.45	0.55	1.00				Obra	1,843.00	
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	17.00	0.00	0.00	9.00	8.00	17.00	117.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	9.00	8.00	17.00						
		0.00	0.00	7.60	9.40	17.00				Rehabilitación	1,843.00	
Actividad Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica.												
Rehabilitación de Espacios Educativos	18.00	0.00	10.00	8.00	0.00	18.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	10.00	8.00	0.00	18.00						
		0.00	0.00	8.05	9.95	18.00				Gestión	1,843.00	
Proyecto: 022513D00601E11B095 229131.- Telesecundaria 358 Victoria Utrilla Caballero (07ETV0365V)												
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria.												
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica.	3.00	0.00	1.00	2.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	1.00	2.00	0.00	3.00						
		0.00	0.03	2.97	0.00	3.00				Obra	1,843.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos. Proyecto: 022513D00601E11B116 229297.- Telesecundaria 1001 Miguel Hidalgo y Costilla (07ETV1004R) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos. Proyecto: 022513D00601E11B103 229177.- Telesecundaria 1252 Guillermo Gonzalez Camarena (07ETV1275J) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica.	6.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.06	3.00 3.00 5.94	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
	9.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.09	5.00 5.00 8.91	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.04	4.00 4.00 0.04	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.04	4.00 4.00 0.04	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2023 1,843.00
	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.99	1.00 1.00 1.01	3.00 3.00 3.00	101.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.99	1.00 1.00 1.01	3.00 3.00 3.00	101.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
Proyecto: 022513D00601E11B005 229255.- Secundaria Bicentenario de la Independencia Nacional (07DES0025S) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	7.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	7.00 7.00 0.07	7.00 7.00 0.07	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	1.00 1.00 0.01	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
Proyecto: 022513D00601E11B101 229146.- Escuela Secundaria Tecnica 152 (07DST0155D) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.75	1.00 1.00 1.25	3.00 3.00 3.00	125.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022513D00701E11B089 229129.- Secundaria Justo Sierra Mendez (07EES0026Q) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaría. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Espacios Educativos.	15.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.15	7.00 7.00 12.30	7.00 7.00 2.55	15.00 15.00 15.00	36.43	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B096 229083.- Primaria Tierra y Libertad (07DPB1609H) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.	4.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.04 0.00 0.01	2.00 2.00 3.26 0.00 0.82	1.00 1.00 0.70 1.00 0.17	4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00	70.00 17.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 2022 1,843.00
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022513D00601E11B099 229134.- Telesecundaria 237 (07ETV0273E) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	2.00 <										

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B111 229210.- Primaria Leona Vicario Fernandez (07DPR1516T) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022513D00601E11B120 229296.- Telesecundaria 907 Juan Rulfo (07ETV0923Q) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Secundaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Secundaria Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.65	0.00 0.00 0.35	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.01	0.50 0.50 0.99	1.00 1.00 1.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.99	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.02	2.00 2.00 0.02	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.05	5.00 5.00 0.05	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2021 1,843.00

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B045 229124.- Primaria Jaime Nuno Roca (07DPB2455B) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B052 229151.- Primaria Benito Juarez Garcia (07DPR4095V) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.12	1.00 1.00 0.12	12.00	12.00	12.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00
	4.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.04	2.00 2.00 1.40	1.00 1.00 2.56	4.00 4.00 4.00	256.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.35	0.00 0.00 0.64	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 2.14	2.00 2.00 2.86	5.00 5.00 5.00	143.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.43	1.00 1.00 0.57	1.00 1.00 1.00	57.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B094 229082.- Primaria Revolucion Social (07DPB1240V) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico, Proyecto: 022512D00601E11B072 229246.- Primaria Valentin Gomez Farias (07DPB0284L) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Fisica Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.43	0.00 0.00 0.57	1.00 1.00 1.00	0.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
	3.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.05	1.00 1.00 1.18	1.00 1.00 1.77	3.00 3.00 3.00	177.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.02	0.00 0.00 0.39	1.00 1.00 0.59	1.00 1.00 1.00	59.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.02	0.00 0.00 0.39	0.00 0.00 0.59	1.00 1.00 1.00	0.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.35	3.00 3.00 1.35	45.00 45.00 45.00	45.00 45.00 45.00	45.00 45.00 45.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E118107 2215005.-Construcción y Equipamiento de la Infraestructura Educativa en la Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, con CCT 07DPR4118P de la Localidad de Absalón Castellanos Domínguez del Municipio de Jiquipilas, Chiapas. Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E118073 229253.- Primaria Primero de Mayo (07DPB2481Z) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.45	1.00 1.00 0.45	45.00	45.00	45.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00
	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 0.00	6.00 6.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Metro Cuadrado	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00
	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 1.27	6.00 6.00 1.27	21.17	21.17	21.17	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00
	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6.00 6.00 1.27	6.00 6.00 1.27	21.17	21.17	21.17	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	28.00	28.00	28.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	1.68	1.68					
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	28.00	28.00	28.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.28	0.28				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B119											
229223.- Primaria Guillermo Prieto (07DPB0736X)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	165.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.05	4.95	5.00					
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B053											
229167.- Primaria Justo Sierra Mendez (07DPB1863Z)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	42.33	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.00	3.73	1.27	5.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	51.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.49	0.51	2.00				Obra	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.75	0.25	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B056											
229171.- Primaria Juan Sabines Gutierrez (07DPB2040D)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	151.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	1.49	1.51	3.00				Obra	1,843.00
Actividad											
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	75.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	1.00	2.00	3.00					
		0.00	0.00	1.49	1.51	3.00				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B059											
229192.- Primaria Lazaro Cardenas del Rio (07DPB2772P)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	297.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.00	0.03	2.97	3.00					
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	297.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.03	2.97	3.00					
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B122											
229247.- Primaria Ignacio Jose de Allende y Unzaga (07DPR0682K)											
Componente											
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	22.33	22.33	22.33	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67					
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	22.33	22.33	22.33	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.67	0.67					
Actividad											
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	22.17	22.17	22.17	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	1.33	1.33				Gestión	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	8.00	0.00	8.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.00	0.08	7.92	8.00					
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica.	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00					
		0.00	0.00	0.05	4.95	5.00				Obra	1,843.00
Actividad											
Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	13.00	0.00	0.00	8.00	5.00	13.00	257.40	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	8.00	5.00	13.00					
		0.00	0.00	0.13	12.87	13.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B132											
2215004.-Construcción y equipamiento de Infraestructura Educativa en la escuela Primaria "Mariano Matamoros", CCT: 07DPR4122B de la cabecera Municipal de Suchiapa.											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos del Nivel Primaria.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica.	12,964.67	0.00	0.00	0.00	1,294.67	1,294.67	1.00	1.00	0.10	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,294.67	1,294.67					
		0.00	0.00	0.00	12.95	12.95				Metro Cuadrado	1,843.00
Actividad											
Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01				Gestión	1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00601E11B108 229189.- Primaria Jaime Nuno Roca (07EPR00180) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.06	2.00 2.00 2.94	3.00 3.00 3.00	147.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B076 229289.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec (07DPR11730) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.02	0.00 0.00 0.98	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B076 229289.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec (07DPR11730) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B066 229241.-Primaria Santos Degollado (07DPR0346I)	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 4,843.00

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B047 229119.- Primaria Alvaro Obregon (07DPB2517Y) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Proyecto: 022512D00601E11B112 229209.- Primaria Eduardo Javier Albores (07EPR0596N)	 										

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B061 229194.- Primaria Cuauhtemoc (07DPR0502J) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B060 229193.- Primaria Jose Vasconcelos Calderon (07EPR0519I)	 5.00 4.00 1.00 6.00 1.00 <										

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B105 229206.- Primaria Felipe Wenceslao Mijangos Lopez (07DPR4208H) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos. Proyecto: 022512D00601E11B069 229245.- Primaria Leona Vicario Fernandez (07DPR1434J) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.43	0.00 0.00 0.57	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00
	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.05	2.00 2.00 4.95	5.00 5.00 5.00	247.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.05	2.00 2.00 4.95	5.00 5.00 5.00	247.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	9.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 1.28	9.00 9.00 1.28	14.22	14.22	14.22	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.14	1.00 1.00 0.14	14.00	14.00	14.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Proyecto: 022512D00601E11B099 229153.- Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon (07DPR0103M) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico, Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	156.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Obra	1,843.00	
		0.00	0.00	1.44	1.56	3.00						
	9.00	0.00	0.00	4.00	5.00	9.00	93.40	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		0.00	0.00	4.00	5.00	9.00				Rehabilitación	1,843.00	
		0.00	0.00	4.33	4.67	9.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00	
		0.00	0.00	0.48	0.52	1.00						
	Proyecto: 022512D00601E11B124 229275.- Primaria Jacinto Perez Pajarito (07DPB2418Y) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.17	6.17	6.17	Gestión / Eficiencia	2021
			0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Obra	1,843.00
			0.00	0.00	0.00	0.37	0.37					
		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	6.00	6.00	Gestión / Eficiencia	2021
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Gestión	1,843.00
			0.00	0.00	0.00	0.06	0.06					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00601E11B120 229220.- Primaria Benito Juarez Garcia (07DPB2417Z) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B055 229170.- Primaria Ignacio Manuel Altamirano Basilio (07DPR3065U) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B067 229243.-Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta (07DPB2694B)											
	4.00	0.00	0.00	1.00	3.00	4.00	132.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	3.00	4.00					
		0.00	0.00	0.04	3.96	4.00				Obra	1,843.00
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00				Gestión	1,843.00
	3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	121.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	1.79	1.21	3.00				Obra	1,843.00
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.60	0.40	1.00				Gestión	1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	50.25	50.25	50.25	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B116 229201.- Primaria Republica de Argentina (07DPR0566U) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B116 229201.- Primaria Republica de Argentina (07DPR0566U) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	247.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B098 229152.- Primaria Guadalupe Victoria (07DPB1120I) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria	5.00	0.00	0.00	3.00	2.00	5.00	247.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B118 229203.- Primaria Leona Vicario Fernandez (07DPR3397J) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos. Proyecto: 022512D00701E11B036 229208.- Primaria Adolfo Lopez Mateos (07DPR02990) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	1.00 1.00 0.01	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00	
	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 5.00	5.00 5.00 5.00	250.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2023 1,843.00
	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	2.00 2.00 5.00	5.00 5.00 5.00	250.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	22.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 0.22	11.00 11.00 21.78	22.00 22.00 22.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.01	1.00 1.00 0.99	1.00 1.00 1.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 138.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B051 229144.- Primaria Pitagoras (07DPB2754Z) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B058 229173.- Primaria Niños Heroes De Chapultepec (07DPB0308E) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.99	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.50 1.50 1.40	0.50 0.50 0.60	2.00 2.00 2.00	120.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.70	0.00 0.00 0.30	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00
	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 1.25	3.00 3.00 3.75	5.00 5.00 5.00	125.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.75	1.00 1.00 2.25	3.00 3.00 3.00	225.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2021 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico	1.00									Gestión / Eficiencia	2021
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00		
		0.00	0.00	0.25	0.75	1.00					
Proyecto: 022512D00601E11B123											
229248.- Primaria Efrain Antonio Gutierrez (07EPR0159N).											
Componente											
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	2.00									Gestión / Eficiencia	2022
Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa.		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	38.50	38.50	38.50		
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.77	0.77					
Actividad											
Construcción de Espacios Físicos Educativos Primaria.	2.00									Gestión / Eficiencia	2022
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	38.50	38.50	38.50		
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.77	0.77					
Proyecto: 022512D00701E11B012											
229168.- Primaria Salvador Urbina (07EPR0065Z)											
Componente											
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.	11.00									Gestión / Eficacia	2021
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa		0.00	0.00	5.00	6.00	11.00	15.50	100.00	100.00		
		0.00	0.00	5.00	6.00	11.00					
		0.00	0.00	10.07	0.93	11.00				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico	1.00									Gestión / Eficacia	2021
Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00		
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.92	0.08	1.00				Gestión	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00601E11B062 229195.- Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07DPB2501X) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00701E11B008 229125.- Primaria Josefa Ortiz De Dominguez (07DPR4009I) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos	 										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 022512D00701E11B018											
229292.- Primaria Jose Manuel Velasco Balboa (07DPR3214L)											
Componente											
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Fisica Educativa	21.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	21.00	21.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.21	0.21					
Actividad											
Gestión de Recursos para la Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B110											
229207.- Primaria Vicente Ramon Guerrero Saldaña (07EPR0019N)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Fisica Educativa	5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	164.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.08	4.92	5.00					
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Fisica Educativa	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	197.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.03	1.97	2.00				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00				Gestión	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00601E11B046 229118.- Primaria 20 De Noviembre (07DPR0063B) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Proyecto: 022512D00701E11B007 229122.- Primaria Gregorio Torres Quintero (07DPR3473Z) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
5.00	0.00	0.00	2.00	3.00	5.00	39.33	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	2.00	3.00	5.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.05	3.77	1.18	5.00					
2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00						
	0.00	0.02	1.51	0.47	2.00				Obra	1,843.00	
1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00						
	0.00	0.01	0.75	0.24	1.00				Gestión	1,843.00	
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.01	0.99	0.00	1.00				Obra	1,843.00
2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021	
	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00						
	0.00	0.02	1.98	0.00	2.00				Rehabilitación	1,843.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Gestión de Recursos para la Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del tipo B											
Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	90.00	90.00	90.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.90	0.90				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00701E11B095											
229279.- Primaria 13 de Enero(07EPR0410S).											
Componente											
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del Primaria.											
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.12	0.12				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica.											
Rehabilitación de Espacios Educativos.	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	0.00	0.12	0.12				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B042											
229121.- Primaria Benito Juarez Garcia (07DPR2102A)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	5.00	37.50	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	2.00	2.00	5.00					
		0.00	0.06	4.19	0.75	5.00				Obra	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.01	0.84	0.15	1.00				Gestión	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00701E11B011 229154.- Primaria Nicolas Bravo Rueda (07DPB2639I) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria, Secundaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00701E11B009 229126.- Primaria Justo Sierra Mendez (07DPR0102N) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la REhabilitación de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	11.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Obra	1,843.00	
		0.00	0.00	0.89	0.11	1.00					
	9.00	0.00	0.00	6.00	5.00	11.00	23.40	100.00	122.22	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	6.00	5.00	11.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.00	9.83	1.17	11.00					
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
		0.00	0.00	0.89	0.11	1.00					
	9.00	0.00	1.00	4.00	4.00	9.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	4.00	4.00	9.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.09	8.91	0.00	9.00					



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
Proyecto: 022512D00701E11B094 229081.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPB2042B) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Proyecto: 022512D00701E11B014 229196.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR0679X) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Gestión	1,843.00
	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	43.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Almacén	1,843.00
		0.00	0.02	1.12	0.86	2.00					
	9.00	0.00	3.00	4.00	2.00	9.00	193.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	3.00	4.00	2.00	9.00					
		0.00	0.09	5.05	3.86	9.00				Rehabilitación	1,843.00
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.01	0.56	0.43	1.00				Gestión	1,843.00
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021	
		0.00	0.00	0.00	1.00						
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00				Obra	1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00701E11B017 229267.- Primaria Tierra y Libertad (07DPB0502I) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00701E11B010 229127.- Primaria Lazaro Cardenas Del Rio (07DPB2416Z) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad	6.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.06	4.00 4.00 5.94	6.00 6.00 6.00	148.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.99	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00
	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.00	2.00 2.00 2.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
	10.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.10	5.00 5.00 9.90	4.00 4.00 0.00	10.00 10.00 10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Gestión de Recursos para la Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.01	0.99	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00701E11B090											
229242.- Primaria Jose Castillo Tielemans (07EPR0579X)											
Componente											
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	67.75	67.75	67.75	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	5.42	5.42				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	68.00	68.00	68.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.68	0.68				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00701E11B049											
229281.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPR3451N)											
Componente											
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	9.00	9.00	9.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	1.08	1.08				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	9.00	9.00	9.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.09	0.09				Gestión	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00701E11B091 229282.- Primaria Miguel Hidalgo y Costilla (07DPR34500) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 0.60	2.00 2.00 0.60	30.00	30.00	30.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B064 229239.- Primaria Cuauhtemoc (07DPB0665T). Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00 5.00 1.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.39 5.00 5.00 2.32	3.00 3.00 1.39 5.00 5.00 2.32	46.33 46.40 46.00	46.33 46.40 46.00	46.33 46.40 46.00	Gestión / Eficacia Obra Gestión / Eficacia Rehabilitación Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00 2021 1,843.00 2021 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 022512D00601E11B065 229240.-Primaria Mi Patria Es Primero (07DPB2006X).											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	57.00	57.00	57.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.57	0.57					
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	57.50	57.50	57.50	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	5.75	5.75				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	57.00	57.00	57.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.57	0.57				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00701E11B015 229222.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPR3132B)											
Componente											
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	10.00	0.00	0.00	4.00	6.00	10.00	165.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	4.00	6.00	10.00					
		0.00	0.00	0.10	9.90	10.00				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00				Gestión	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022512D00701E11B013 229191.- Primaria Jaime Torres Bodet (07DPR0999H) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B100 229156.- Primaria Emiliano Zapata Salazar (07DPB0632B) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica. Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos. 											
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021	
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00				Obra	1,843.00
4.00	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021	
		0.00	0.00	2.00	2.00	4.00					
		0.00	0.00	0.04	3.96	4.00				Rehabilitación	1,843.00
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00				Gestión	1,843.00
3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	78.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	2.22	0.78	3.00					
3.00	0.00	0.00	2.00	1.00	3.00	78.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	2.00	1.00	3.00					
		0.00	0.00	2.22	0.78	3.00				Obra	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022511D00601E11B012 229270.- Jardín De Niños Tomas Martinez Vazquez(07DJN0934H) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00701E11B060 229148.- Primaria Juan Alvarez (07DPR0510S) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Espacios Educativos.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.75	3.00 3.00 0.75	25.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.25	1.00 1.00 0.25	25.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	4.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 2.80	0.00 0.00 1.20	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
	4.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	3.00 3.00 2.80	0.00 0.00 1.20	4.00 4.00 4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00
Proyecto: 022511D00601E11B094 229204.- Jardín de Niños Delina Salgado Palacios (07DJN0456Y) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
Proyecto: 022511D00601E11B094 229204.- Jardín de Niños Delina Salgado Palacios (07DJN0456Y) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.02	1.00 1.00 1.98	2.00 2.00 2.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2021 1,843.00
Proyecto: 022511D00601E11B102 229236.- Jardín de Niños Juan Sabines Gutierrez (07EJN0466D) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.99	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2021 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022511D00601E11B005 229257.- Jardín de Niños Cristobal Rodas García (07DJN0941R) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	 										

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	2.00 2.00 2.77	2.00 2.00 1.23	4.00 4.00 4.00	61.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.69	0.00 0.00 0.31	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
Proyecto: 022511D00601E11B034 229188.- Jardín de Niños Juan Luis Vives (07DJN1154J)											
Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.02	1.00 1.00 1.98	2.00 2.00 2.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.02	1.00 1.00 1.98	2.00 2.00 2.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.99	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
Proyecto: 022511D00601E11B103 229259.- Jardin De Niños Sor Juana Ines De La Cruz (07DCC0045G)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Basico											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.03	0.03				Obra	1,843.00
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Basico											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00					
		0.00	0.00	0.00	0.03	0.03				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Basico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022511D00601E11B020											
229187.- Jardín de Niños Francisco Villa (07DCC2040Z)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	198.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	0.02	1.98	2.00				Obra	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00				Obra	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 022511D00601E11B032 229149.- Jardín de Niños Juan De La Barrera E Inzaurraga (07DCC0751K) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021	
		0.00	0.00	3.00	0.00	3.00				Obra	1,843.00	
		0.00	0.00	1.97	1.03	3.00						
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00	
		0.00	0.00	0.66	0.34	1.00						
	Proyecto: 022511D00601E11B033 229150.- Jardín de Niños Makarenko Anton Semianovich (07EJN0206R) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	6.00	0.00	0.00	4.00	2.00	6.00	165.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
			0.00	0.00	4.00	2.00	6.00				Obra	1,843.00
			0.00	0.00	2.70	3.30	6.00					
		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	55.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
0.00			0.00	0.00	2.00	2.00				Rehabilitación	1,843.00	
0.00			0.00	0.90	1.10	2.00						
1.00		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021	
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00	
		0.00	0.00	0.45	0.55	1.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022511D00601E11B069 229162.- Jardín de Niños Margarita Maza De Juarez (07DCC0975S) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	 2.00 4.00 1.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 1.00 1.00 0.62 2.00 2.00 1.24 1.00 1.00 0.31	 1.00 1.00 1.38 2.00 2.00 2.76 0.00 0.00 0.69	 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 1.00 1.00 1.00	 138.00 138.00 0.00	 100.00 100.00 100.00 100.00	 Gestión / Eficiencia Rehabilitación Gestión / Eficiencia Obra Gestión / Eficiencia Gestión	 2022 2022 2022 2022	
Proyecto: 022511D00601E11B029 229115.- Jardín de Niños Jose Felipe Flores (07DJN1643Z) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica.	 2.00 1.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 1.00 1.00 0.02 1.00 1.00 0.01	 1.00 1.00 1.98 0.00 0.00 0.99	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00	 0.00 0.00 0.00	 100.00 100.00 100.00	 Gestión / Eficiencia Obra Gestión / Eficiencia Gestión	 2022 2022 2022	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Proyecto: 022511D00601E11B027 229113.-Jardín de Niños Angel Albino Corzo Castillejos (07EJN0158Y) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Actividad Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Basica. Proyecto: 022511D00601E11B003 229273.- Jardín de Niños Santiago Serrano Ruiz (07DJN1968E) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	0.00 0.00 0.99	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.80	0.00 0.00 0.20	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
	2.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 1.60	0.00 0.00 0.40	2.00 2.00 2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.80	0.00 0.00 0.20	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	4.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.00 4.00 0.32	4.00 4.00 0.32	8.00	8.00	8.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00
	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.24	3.00 3.00 0.24	8.00	8.00	8.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos Proyecto: 022511D00601E11B099 229258.- Jardin De Niños Leon Felipe (07DJN0708L) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022511D00701E11B095 229234.- Jardín de Niños Niños Heroes de Chapultepec (07DCC0266R). Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
	8.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	8.00 8.00 0.00	8.00 8.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 1.26	3.00 3.00 1.26	42.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	9.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9.00 9.00 3.78	9.00 9.00 3.78	42.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022511D00701E11B073 229265.- Jardín de Niños Kukulkan (07DCC0225R) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos Proyecto: 022511D00601E11B076 229163.- Jardín de Niños María Montessori (07DCC0121W) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.42	1.00 1.00 0.42	42.00	42.00	42.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022

[illegible]

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del Nivel Preescolar. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	3.75	3.75					
Actividad Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Espacios Educativos.	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
		0.00	0.00	0.00	3.75	3.75				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022511D00701E11B096 229235.- Jardín de Niños Delfina Rincon (07EJN0005U)											
Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00					
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00				Rehabilitación	1,843.00
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.50	0.50				Obra	1,843.00
Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	50.00	50.00	50.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.50	0.50				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022511D00701E11B002 229266.- Jardín de Niños Fernando Montes de Oca Rodríguez (07DCC1907B)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02				Obra	1,843.00
Actividad											
Porcentaje de Construcción de Espacios Físicos Educativos Básica.											
Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022511D00701E11B031											
229164.- Preescolar Emiliano Zapata Salazar (07DCC0672Y)											
Componente											
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Rehabilitación	18,430.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022511D00701E11B028											
229116.- Jardín de Niños Jose Maria Morelos Y Pavon (07DCC1341O)											
Componente											
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar.	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	1.00	1.00	3.00					
		0.00	0.03	2.97	0.00	3.00				Rehabilitación	1,843.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	28.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00					
		0.00	10.00	850.00	140.00	1,000.00				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Superior.											
Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.01	0.85	0.14	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022522D00601E11B074											
229256.- Escuela Preparatoria Cuauhtemoc (07EBH0100E)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Medio Superior											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos Medio Superior											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022522D00601E11B072											
229106.- Escuela Preparatoria No. 6 del Estado (07EBH0027M)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Media Superior											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	8.00	0.00	1.00	4.00	3.00	8.00	186.33	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	1.00	4.00	3.00	8.00					
		0.00	0.08	2.33	5.59	8.00				Obra	1,843.00
Actividad											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.01	0.99	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022532D00601E11B003											
229184.- Construcción de Domo en la Unidad UPN 72 Tapachula (07DUP0002B)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.97	0.03	1.00				Metro Cuadrado	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Superior											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.97	0.03	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022532D00601E11B004											
229183.- Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Unidad UPN 71 Tuxtla Sub sede Villa corzo (07DUP0001C)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	100.00	54,000.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	540.00	0.00	540.00					
		0.00	0.00	459.00	81.00	540.00				Metro Cuadrado	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Superior.											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022532D00701E11B005 229111.- Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle de Tulijá, de la Universidad Intercultural de Chiapas (07EIU00050) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.85	0.15	1.00				Gestión	1,843.00
	960.28	0.00	960.28	0.00	0.00	960.28	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	960.28	0.00	0.00	960.28					
		0.00	9.60	885.47	65.20	960.27				Obra	1,843.00
	1,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	13.58	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00					
		0.00	10.00	922.10	67.90	1,000.00				Rehabilitación	1,843.00
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
0.00		1.00	0.00	0.00	1.00						
0.00		0.01	0.92	0.07	1.00				Gestión	1,843.00	
Proyecto: 022532D00701E11B006 229213.- Rehabilitación Integral de Edificios de la Facultad de Música de la UNICACH (07ESU0046V) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Superior. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica.	2,953.08	0.00	0.00	0.00	2,953.08	2,953.08	99.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	2,953.08	2,953.08					
		0.00	0.00	29.53	2,923.55	2,953.08				Metro Cuadrado	1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica. Rehabilitación de Espacios Educativos. Proyecto: 022533D00601E11B005 229229.- Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Unidad UPN 71 Tuxtla Subsede Jitotol (07DUP0001C) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Superior. Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022533D00601E11B008 229231.- Adquisición de Equipos para Laboratorios, Talleres y Centro de Cómputo, así como Adquisición de Mobiliario para el Centro de Cómputo del Instituto Tecnológico de Tapachula (07DIT0028A). Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior	2,364.79	0.00	0.00	1,776.50	0.00	1,776.50	0.00	100.00	75.12	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1,776.50	0.00	1,776.50				Metro Cuadrado	1,843.00
		0.00	0.00	17.77	1,758.74	1,776.51					
	4,729.58	0.00	0.00	1,776.50	2,953.08	4,729.58	158.56	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1,776.50	2,953.08	4,729.58				Metro Cuadrado	1,843.00
		0.00	0.00	47.30	4,682.28	4,729.58					
	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	200.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Gestión	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	1.00	196.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.50	0.50	1.00					
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00				Obra	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.02	0.98	1.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022532D00701E11B003											
229109.- Mantenimiento de la Unidad Académica Multidisciplinaria las Margaritas, de la Universidad Intercultural de Chiapas (07EIU0003Q)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	583.62	0.00	583.62	0.00	0.00	583.62	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	583.62	0.00	0.00	583.62					
		0.00	5.83	577.78	0.00	583.61				Obra	1,843.00
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Superior											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00					
		0.00	20.00	1,980.00	0.00	2,000.00				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Superior.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.01	0.99	0.00	1.00				Gestión	1,843.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Gestión de Recursos para la Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico.	1.00									Gestión / Eficiencia	2022
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00		
		0.00	0.00	0.08	0.92	1.00					
Proyecto: 022532D00701E11B001											
229107.- Mantenimiento en la Sede Central de San Cristobal de las Casas, de la Universidad Intercultural de Chiapas (07EIU0001S)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Superior.	675.25									Gestión / Eficiencia	2021
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa		0.00	675.25	0.00	0.00	675.25	0.00	100.00	100.00		
		0.00	6.75	543.00	125.50	675.25					
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Superior	14,675.25									Gestión / Eficiencia	2021
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	37.20	100.00	95.40		
		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00					
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Superior.	1.00									Gestión / Eficiencia	2021
Porcentaje de Gestiones para Rehabilitación de Espacios Educativos		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00		
		0.00	0.01	0.80	0.19	1.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	Estratégico / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02				Obra	1,348.00
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.04	0.04				Rehabilitación	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022511D00601E11B051											
229283.- Jardín de Niños Niños Heroes de Chapultepec (07DCC1680N)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.04	0.04				Obra	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01				Gestión	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 022511D00601E11B114 229308.- Jardín de Niños María Rosaura Zapata Cano (07DJN21800) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	5.00

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Rehabilitación	2021 1,843.00
		0.00	0.00	0.00	9.00	9.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 022512D00601E11B145 229303.- Primaria Niños Heroes de Chapultepec (07DPB0557L)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.02	0.02					
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01					
Proyecto: 022512D00601E11B146 229306.- Primaria Comunitaria Margarita Maza de Juarez (07EPB0847A)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base		
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %				
		Alcanzado (D)											
		Trimestre											
		1	2	3	4								
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022		
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Obra	1,843.00	
	Actividad	1.00									Gestión / Eficiencia	2022	
	Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión	1,843.00	
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Proyecto: 022512D00601E11B081 229313.- Primaria Constitucion De 1857 (07DPR0175F)													
Componente													
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						Obra	1,843.00
Actividad	1.00									Gestión / Eficacia	2021		
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión	1,843.00		
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Proyecto: 022512D00601E11B084 229321.- Primaria 20 De Noviembre (07DPR4603I)													
Componente													
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021		
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						Obra	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Rehabilitación	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B082											
229314.- Primaria Ricardo Flores Magon (07DPB30940)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	3.00	3.00				Obra	1,843.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00701E11B020											
229319.- Primaria Justo Sierra Mendez (07DPR0983G)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Rehabilitación	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00
	Actividad										
	Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico										
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00
	Proyecto: 022512D00601E11B079										
229311.- Primaria Justo Sierra Mendez (07EPR0233E)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021	
	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00	
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2021	
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00	
Proyecto: 022512D00601E11B086											
229324.- Primaria Jaime Torres Bodet (07DPB0331F)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2021	
	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Rehabilitación	1,982.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00701E11B035 229287.- Primaria Simon Bolivar (07DPR1059W) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Primaria. Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022512D00601E11B139 229316.- Primaria 24 De Febrero (07DPR0377B) Componente Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria. Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Básica. Actividad	3.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3.00 3.00 0.00	3.00 3.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Obra	2021 1,843.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficacia Gestión	2021 1,843.00	
	20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 0.20	20.00 20.00 0.20	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00	
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	1.00 1.00 0.01	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00	
	5.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	5.00 5.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022511D00701E11B033 229284.- Jardín de Niños Jaime Sabines Gutierrez (07DJN0728Z) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa Actividad Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos Proyecto: 022511D00701E11B054 229301.- Jardin de Niños Niño Artillero (07DJN0026H) Componente Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Preescolar. Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa. Actividad Porcentaje de Rehabilitación de Espacios Físicos Educativos Básica.	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	1.00 1.00 0.01	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1,843.00
	11.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	11.00 11.00 0.11	11.00 11.00 0.11	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.01	1.00 1.00 0.01	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia Gestión	2022 1,843.00
	17.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	17.00 17.00 0.00	17.00 17.00 0.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Rehabilitación	2022 1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Rehabilitación de Espacios Educativos.	17.00	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	17.00	17.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022511D00601E11B110											
229302.- Jardín de Niños Ovidio Decroly (07EJN0095C)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Preescolar.											
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01				Rehabilitación	1,843.00
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	4.00	4.00					
		0.00	0.00	0.00	0.04	0.04				Obra	1,843.00
Actividad											
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico											
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01				Gestión	1,843.00
Proyecto: 022512D00601E11B150											
229325.- Primaria Emilio Rabasa Estebanell (07DPR1391B)											
Componente											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Espacios Físicos Educativos Primaria.											
Porcentaje de Construcción y Equipamiento de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Obra	1,843.00
Porcentaje de Rehabilitación de Infraestructura Física Educativa	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Rehabilitación	1,843.00

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Gestión de Recursos para la Construcción de Espacios Físicos Educativos del tipo Básico	1.00										
Porcentaje de Gestiones para Construcción y Equipamiento de Espacios Educativos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Gestión	1,843.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 062251H02101C06B006 Techo firme (143 paquetes de materiales) Chanal, Chiapas. Componente Paquetes de materiales para un mejoramiento de vivienda con techo firme otorgados Porcentaje de paquetes de materiales otorgados para techo firme Actividad Aplicación de estudio socio económico a los solicitantes del mejoramiento de vivienda Porcentaje de la integración de estudios socio económicos Integración de los expedientes personales de los beneficiarios Porcentaje de integración de expedientes individuales Proyecto: 032251H02101A16B007 Mejoramiento de vivienda, construcción de 85 baños con fosa séptica en el municipio de Larrainzar Componente Baños con fosa séptica construidos Porcentaje de baños con fosa séptica construidos Actividad Integración de expedientes de los beneficiarios Porcentaje de expedientes sociales integrados de los beneficiarios											
143.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	143.00	143.00				Paquete	143.00
		0.00	0.00	0.00	143.00	143.00					
	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	143.00	143.00				Encuesta	143.00
		0.00	0.00	0.00	143.00	143.00					
	143.00	0.00	0.00	0.00	143.00	143.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	143.00	143.00				Expediente	143.00
		0.00	0.00	0.00	143.00	143.00					
	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	85.00	85.00				Baño Ecológico	85.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	85.00	85.00				Expediente	85.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Supervisión y verificación del avance físico de la ejecución de la obra											
Porcentaje de supervisiones y verificaciones realizadas de la obra	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	85.00	85.00				Verificación	85.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 032251H02101A16B008											
Construcción de 43 viviendas en el municipio de Santiago el Pinar											
Componente											
Viviendas nuevas construidas											
Porcentaje de viviendas construidas otorgadas	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	43.00	43.00				Vivienda	43.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Integración de expedientes de los beneficiarios											
Porcentaje de expedientes integrados de los beneficiarios	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	43.00	43.00				Expediente	43.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Supervisión y verificación del avance físico de la ejecución de la obra											
Porcentaje de supervisiones y verificaciones realizadas de la obra	43.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	43.00	43.00				Verificación	43.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Proyecto: 032251H02101A16B009											
Construcción de 15 viviendas en el municipio de Rayón											
Componente											
Viviendas nuevas construidas											
Porcentaje de viviendas construidas otorgadas	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Vivienda	15.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.740 Promotora de Vivienda Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente											
Paquetes de materiales para un mejoramiento de vivienda para techos otorgados											
Porcentaje de paquetes de materiales otorgados por techo	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	605.00	605.00				Paquete	605.00
		0.00	0.00	0.00	605.00	605.00					
Actividad											
Aplicación de estudios socioeconómicos a los solicitantes del mejoramiento de vivienda											
Porcentaje de expedientes sociales integrados	605.00	0.00	0.00	0.00	605.00	605.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	605.00	605.00				Expediente	605.00
		0.00	0.00	0.00	605.00	605.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 062121J05002I04D001											
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en materia de Cultura del Agua											
Componente											
Espacios de Cultura del Agua Fortalecidos											
Espacios de Cultura del Agua Fortalecidos	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019
		0.00	0.00	0.00	20.00	20.00					
		0.00	0.00	20.00	0.00	20.00				Acción	1.00
Actividad											
Fortalecimiento de Espacio de Cultura del Agua											
Porcentaje de fortalecimientos realizados	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019
		0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
		0.00	0.00	6.00	0.00	6.00				Espacio	1.00
Instalación de Espacios de Cultura del Agua											
Porcentaje de instalaciones realizadas	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Instalación	1.00
Realizar cursos de formación de competencias											
Porcentaje de cursos realizados	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00					
		0.00	0.00	2.00	0.00	2.00				Curso	1.00
Realizar eventos de Difusión											
Porcentaje de eventos realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Evento	1.00
Realizar eventos de divulgación											
Porcentaje de eventos realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Evento	1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

[illegible]



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trím. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 062121J05002I03D003 Consejos de Cuenca Componente Gerencias operativas y sus órganos auxiliares fortalecidos Actividad Capacitar a usuarios de la cuenca en el manejo y conservación de los recursos naturales Impartir pláticas a escuelas de nivel básico	16,426.00	0.00	0.00	5,377.00	5,378.00	10,755.00	116.08	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	5,377.00	11,049.00	16,426.00					
		0.00	0.00	3,600.00	12,826.00	16,426.00				Kilógramo	9,945.00
	410.00	0.00	0.00	403.00	404.00	807.00	100.00	1.71	1.71	Gestión / Eficacia	2021
		0.00	0.00	403.00	7.00	410.00					
		0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Equipo	1,061.00
	70.00	0.00	0.00	21.00	21.00	42.00	142.86	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	0.00	21.00	49.00	70.00					
		0.00	0.00	0.00	70.00	70.00				Equipo	35.00
	385.00	0.00	0.00	150.00	145.00	295.00	163.83	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2020
		0.00	0.00	150.00	235.00	385.00					
		0.00	0.00	0.00	385.00	385.00				Monitoreo	220.00
	14.00	0.00	0.00	7.00	7.00	14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019
		0.00	0.00	7.00	7.00	14.00					
		0.00	0.00	7.00	7.00	14.00				Gestión	14.00
	14.00	0.00	0.00	7.00	7.00	14.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2019
		0.00	0.00	7.00	7.00	14.00					
		0.00	0.00	7.00	7.00	14.00				Capacitación	14.00

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.750 Instituto Estatal del Agua

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de reportes revisados de Espacios de Cultura del Agua	480.00	120.00	120.00	120.00	120.00	480.00	25.00	41.25	41.25	Gestión / Eficacia	2019
		120.00	120.00	120.00	120.00	480.00				Revisión	480.00
		58.00	110.00	0.00	30.00	198.00					
Validar proyectos ejecutivos de Infraestructura Hidráulica											
Porcentaje de proyectos ejecutivos validados	250.00	50.00	75.00	75.00	50.00	250.00	70.00	24.40	24.40	Gestión / Eficacia	2019
		50.00	75.00	75.00	50.00	250.00				Validación	250.00
		6.00	8.00	12.00	35.00	61.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 022431B08701T01B001 Transición de Definición SD(Estandar)a Formato digital HD Full 1080 HD delCanal 10.1 y 10.2 Componente Equipamiento de estudios de television, posproduccion y transmision, de la programacion televisiva en formato digital alta definicion HD full 1080 de canal 10.1 y 10.2 Porcentaje de equipamiento del estudio de television, produccion, post-produccion y transmision Actividad Equipamiento de las areas de television con dispositivos compatibles con el formato de alta definicion HD full 1080 Porcentaje de equipamiento de las islas de edicion Porcentaje de equipamiento de produccion y noticias Porcentaje de equipamiento de master TV											
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Equipamiento	1.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Equipamiento	1.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Equipamiento	1.00	
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			Equipamiento	1.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 121721A04901A29B005 Aprovisionamiento y Equipamiento para la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2022 Componente Atención y apoyos a lapoblación ante la temporada de lluvias y ciclones tropicales Porcentaje de atención	124.00	0.00 0.00 0.00	124.00 124.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 124.00	124.00 124.00 124.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Municipio	2021 1.00
Actividad Entrega de ayuda humanitaria y atención a la población afectada por lluvias Porcentaje de apoyos y atención a lapoblación afectada	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.00	0.00 0.00 1.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Acción	2021 1.00
Proyecto: 021721A04901A01B004 Fortalecimiento de la Protección Civil a nivel municipal y comunitario en el estado de Chiapas Componente Realizar un modelo de trabajo, para generar capacidades en la reducción de riesgos de desastres en las Secretarías Municipales de Protección Civil así como en los Comités de Prevención y Participación Ciudadana Porcentaje de municipios capacitados en la reducción de riesgos	124.00	31.00 31.00 0.00	31.00 31.00 0.00	31.00 31.00 0.00	31.00 31.00 124.00	124.00 124.00 124.00	400.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Municipio	2022 1.00
Actividad Capacitaciones a las Secretarías Municipales de Protección Civil así como a los Comités de Prevención y Participación Ciudadana Porcentaje de municipios capacitados en materia de reducción de riesgos de desastres	124.00	31.00 31.00 0.00	31.00 31.00 0.00	31.00 31.00 0.00	31.00 31.00 124.00	124.00 124.00 124.00	400.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Capacitación	2022 1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Ejecución de acciones y obras en caso de fenómenos perturbadores realizadas Porcentaje de ejecución de acciones y obras Actividad Contratación de seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un desastre natural en los bienes e infraestructura pública y vivienda, de las localidades afectadas de escasos recursos Porcentaje de contrato de seguro	 1.00 1.00	 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00	 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00	 0.00 0.00	 100.00 100.00	 100.00 100.00	 Gestión / Eficiencia Acción Gestión / Eficiencia Documento	 2022 2022 1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 023211I05101I08B002 Renovación de plantaciones cafetaleras											
Componente											
Plantas de café con variedades mejoradas entregadas											
Porcentaje de plantas de café entregadas	200,500.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	681.48	91.77	91.77	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	173,500.00	27,000.00	200,500.00					
		0.00	0.00	0.00	184,000.00	184,000.00				Planta	147,000.00
Actividad											
Actas de entrega recepción firmadas											
Porcentaje de actas de entrega recepción firmadas	401.00	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	681.48	91.77	91.77	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	347.00	54.00	401.00					
		0.00	0.00	0.00	368.00	368.00				Acta	294.00
Hectáreas de cafetales renovadas											
Porcentaje de hectáreas renovadas	80.20	0.00	0.00	0.00	58.80	58.80	91.77	91.77	91.77	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	80.20	80.20					
		0.00	0.00	0.00	73.60	73.60				Hectárea	58.80
Proyecto: 023211I05101I08B003 Entrega de paquetes de insumos para el establecimiento de semilleros y viveros de café											
Componente											
Paquetes de insumos para la producción de plantas de café entregados											
Porcentaje de paquetes de insumos entregados	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Estratégico / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00					
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00				Paquete	35.00
Actividad											
Actas de entrega recepción firmadas											
Porcentaje de actas de entrega recepción firmadas	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00					
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00				Acta	35.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Solicitudes de apoyo recepcionadas y validadas											
Porcentaje de solicitudes recepcionadas y validadas	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	35.00	0.00	35.00				Solicitud	35.00
		0.00	0.00	0.00	35.00	35.00					
Proyecto: 043211I05101S06B001											
Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas											
Componente											
Capacitación técnica impartida											
Porcentaje de capacitaciones técnicas impartidas	384.00	96.00	96.00	96.00	96.00	384.00	89.58	96.35	96.35	Estratégico / Eficacia	2021
		96.00	96.00	96.00	96.00	384.00				Capacitación	384.00
		96.00	92.00	96.00	86.00	370.00					
Actividad											
Contratación de prestadores de servicios para la impartición de asistencia técnica											
Porcentaje de prestadores de servicios contratados	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00				Prestador de Servicios	8.00
		8.00	0.00	0.00	0.00	8.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.040 Universidad Politécnica de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 012533D00401E05B001 Fortalecimiento e incremento de matrícula en los programas educativos a través de laboratorios, biblioteca e infraestructura tecnológica. Componente Equipamiento de aulas, biblioteca y laboratorios de los Programas Educativos de Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, de Ingenierías en Nanotecnología, Mecatrónica, Biomédica, Petrolera, en energía y en Desarrollo de Software. Porcentaje de equipamiento de espacios educativos. Actividad Adquisición de equipo y software especializado para la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial y Nanotecnología. Porcentaje de equipos y software especializados adquiridos para la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial. Adquisición de equipo informático y licencia de seguridad informática, para fortalecer la infraestructura tecnológica de la Universidad. Porcentaje de equipos y licencias adquiridas para brindar soporte tecnológico a la comunidad universitaria. Adquisición de equipos especializados para los laboratorios que brindan servicios a los Programas Educativos de Ingeniería y Posgrado de la UPChiapas. Porcentaje de equipos especializados adquiridos para actualizar el equipamiento de laboratorios.	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	85.71	85.71	85.71	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	14.00	14.00				Equipamiento	13.00	
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00						
		7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	85.71	85.71	85.71	Gestión / Eficacia	2022
			0.00	0.00	0.00	7.00	7.00				Pieza	7.00
			0.00	0.00	0.00	6.00	6.00					
	353.00	0.00	0.00	0.00	353.00	353.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	353.00	353.00				Pieza	353.00	
		0.00	0.00	0.00	353.00	353.00						
	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	75.00	75.00	75.00	Gestión / Eficacia	2022	
		0.00	0.00	0.00	16.00	16.00				Pieza	16.00	
		0.00	0.00	0.00	12.00	12.00						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.040 Universidad Politécnica de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Adquisición de material bibliográfico para el Programa Educativo de Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial y Nanotecnología.											
Porcentaje de lotes de libros adquiridos para fortalecer el acervo bibliográfico en Biblioteca.	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00				Lote	2.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Adquisición de mobiliario escolar y equipo para las aulas de los Programas Educativos de Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial y Nanotecnología.											
Porcentaje de aulas equipadas en la Universidad.	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00				Aula	8.00
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.310 Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas

[illegible]

[illegible]

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Proyecto: 103511H04001C03B049 Reconstrucción del camino: E.C. km. 11.3 (Tuxtla - La Angostura) - Acceso al Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo", tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas. porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 12+100 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carrteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Proyecto: 103511H04001C03B017 Camino: E.C. (Soyalo - Francisco Sarabia) - Colonia Venustiano Carranza; tramo: km. 0+000 - km. 4+357. Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas Indice de conservación, reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad	17.00	4.25 4.25 0.00	4.25 4.25 9.35	4.25 4.25 7.48	4.25 4.25 0.17	17.00 17.00 17.00	4.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 17.00
	12.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.03 4.03 0.00	8.07 8.07 12.10	12.10 12.10 12.10	149.94	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 12.10
	12.10	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	4.03 4.03 0.00	8.07 8.07 12.10	12.10 12.10 12.10	149.94	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 12.10
	4.35	1.09 1.09 0.00	1.09 1.09 4.32	1.09 1.09 0.03	1.08 1.08 0.00	4.35 4.35 4.35	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 4.35

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 4+357 (T.A)											
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	4.35	1.09	1.09	1.09	1.08	4.35	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.09	1.09	1.09	1.08	4.35					
		0.00	4.32	0.03	0.00	4.35				Kilómetro	4.35
Proyecto: 062131H03602C01D014											
Elaboración del Estudio y Proyecto Ejecutivo del Colector Sanitario El Sabino e Interconexión al Colector existente frente al Instituto Tecnológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Municipio de Tuxtla Gutiérrez											
Componente											
Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario elaborado											
Estudio y Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario elaborado	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.85	0.85				Proyecto	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.85	0.85				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.85	0.85				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	85.00	85.00	85.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.85	0.85				Supervisión	1.00

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto Actividad Inspección, vigilancia, control y revisión física de los aspectos tecnicos y de comprobación de los avances de la obra Asegurar que las obras se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas del proyecto Proyecto: 103511H04401I11B001 Conservación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo para la atención de las afectaciones a los Caminos Pavimentados y Rurales Componente Mantener en condiciones óptimas de operación el parque de maquinaria Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo Actividad Mantenimiento Preventivo y correctivo a la maquinaria pesada y equipo Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a la maquinaria pesada y equipo Proyecto: 062231H05001C01B010 Supervisión de los Procesos de Integración, Ejecución y Gestión de los Proyectos de Infraestructura Hidráulica. Componente Sistema de Agua Potable, Drenaje, y Tratamiento de Aguas Residuales Supervisadas.	126.00	31.00	31.00	32.00	32.00	126.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		31.00	31.00	32.00	32.00	126.00				Supervisión	126.00
		31.00	31.00	32.00	32.00	126.00					
	126.00	31.00	31.00	32.00	32.00	126.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		31.00	31.00	32.00	32.00	126.00				Supervisión	126.00
		31.00	31.00	32.00	32.00	126.00					
	66.00	16.00	16.00	17.00	17.00	66.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		16.00	16.00	17.00	17.00	66.00				Mantenimiento	66.00
		16.00	16.00	17.00	17.00	66.00					
	66.00	16.00	16.00	17.00	17.00	66.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		16.00	16.00	17.00	17.00	66.00				Mantenimiento	66.00
		16.00	16.00	17.00	17.00	66.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Sistema de Agua Potable, Drenaje, y Tratamiento de Aguas Residuales Supervisadas.	169.00	42.00	42.00	42.00	43.00	169.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		42.00	42.00	42.00	43.00	169.00					
		42.00	0.00	84.00	43.00	169.00				Supervisión	1.00
Actividad											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	169.00	42.00	42.00	42.00	43.00	169.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		42.00	42.00	42.00	43.00	169.00					
		42.00	0.00	84.00	43.00	169.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 103511H04101C03B059											
Camino: Tuxtla Gutiérrez - Suchiapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos construidos	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	3.34	0.00	0.00	3.34					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	3.34
Actividad											
Implementación de reductores de velocidad con señalamiento horizontal y vertical del subtramo: km. 6+700 al km. 10+040											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	3.34	0.00	0.00	3.34					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Kilómetro	3.34
Proyecto: 103511H04101C03B061											
Camino: Tuxtla Gutiérrez - Suchiapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+700											
Componente											
Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos construidos	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00					
		0.00	0.00	2.16	1.84	4.00				Obra	4.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Construcción de Bahías y reductores de velocidad con señalamiento horizontal y vertical en el Km. 7+320, Unidad de Salud Mental "San Agustín"											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a construir	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	4.00	0.00	4.00				Obra	4.00
		0.00	0.00	2.16	1.84	4.00					
Proyecto: 062131H03602C01D008 Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la localidad El Jobo, municipio de Tuxtla Gutierrez.											
Componente Sistema de Saneamiento Ampliado											
Sistema de Saneamiento Ampliado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00
		0.00	0.01	0.35	0.64	1.00					
Actividad Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.01	0.35	0.64	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.01	0.35	0.64	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.35	0.65	1.00					


AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Rehabilitación de Puente Vehicular											
Rehabilitación de metros lineales de puentes	62.00	15.50	15.50	15.50	15.50	62.00	200.32	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		15.50	15.50	15.50	15.50	62.00					
		0.00	10.59	20.36	31.05	62.00					
Actividad Rehabilitación del Puente Vehicular "El Mojon" de 62 ml.											
Rehabilitación de puente	62.00	15.50	15.50	15.50	15.50	62.00	200.32	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		15.50	15.50	15.50	15.50	62.00					
		0.00	10.59	20.36	31.05	62.00					
Proyecto: 103511H04001C03B041											
Reconstrucción del Puente "Río Cuachi" de 25 M.L., ubicado en el Km. 0+550 sobre el Camino: Guadalupe Victoria – San José Plan Ocotál											
Componente Reconstrucción de Puente Vehicular											
Reconstrucción de metros lineales de puentes	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
Actividad Reconstrucción del Puente "Río Cuachi" de 25 M.L., ubicado en el Km. 0+550											
Reconstrucción de puente	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00					
Proyecto: 062131H03601C01B003											
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Cabecera Municipal de San Fernando (Primer Etapa).											



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	36.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	256.00	100.00	2.78	Gestión / Eficiencia	2022
Proyecto: 103511H04001C03B012 Rehabilitación del Camino Rural: San Fernando. José López Portillo; tramo: km. 0+000 - km. 5+300 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas Indice de conservación, reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Rehabilitación del tramo: km. 0+000 al km. 5+300 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Proyecto: 092231H05002C01D008 Reconstrucción del Sistema de Agua Potable (2a. de 2 etapas), en la Cabecera Municipal de Acala Componente Sistema de Agua Potable Reconstruido Sistema de Agua Potable Reconstruido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00				Kilómetro	1.00
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00					
		0.00	0.09	0.27	0.64	1.00					

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.51	0.49	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.51	0.49	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 103511H04001C03B060											
Reconstrucción del Camino: Betania – Acala – Flores Magón, Tramo: 0+000 al Km. 35+300 (T.A.)											
Componente											
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas											
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	35.30	0.00	0.00	0.00	35.30	35.30	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	35.30	35.30					
		0.00	0.00	0.00	35.30	35.30				Kilómetro	35.30
Actividad											
Reconstrucción del Tramo: 0+000 al Km. 35+300 (T.A.)											
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	35.30	0.00	0.00	0.00	35.30	35.30	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	35.30	35.30					
		0.00	0.00	0.00	35.30	35.30				Kilómetro	35.30
Proyecto: 103511H04001C03B057											
Reconstrucción del Puente Río Salado, Ubicado en el Km. 2+500, Sobre el Camino: San Lucas - Chiapilla											
Componente											
Reconstrucción de Puente Vehicular											

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Reconstrucción de metros lineales de puentes Actividad Reconstrucción del Puente Rio Salado, Ubicado en el Km. 2+500 Reconstrucción de puente Proyecto: 103511H04101C03B060 Ampliación del tramo: La Angostura – San Francisco Pujiltilc (Segunda Etapa); Tramo: Km. 0+000 - Km. 44+040; Construcción de Puente en el Km. 15+954 (Obras complementarias y adicionales) Componente Construcción Puente Vehicular Construcción de metros lineales de puentes Actividad Construcción de Puente en el Km. 15+954 (Obras complementarias y adicionales) Construcción de puente Proyecto: 103511H04001C03B009 Rehabilitación del Camino: Laja Tendida - Paraiso del Grijalva; tramo: km. 0+000 al km. 13+700 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	1.00 1.00 1.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Puente Gestión / Eficiencia Puente Gestión / Eficiencia Puente Gestión / Eficiencia Puente	2022 	

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Construcción de Paso Superior Vehicular											
Construcción de metros lineales de paso superior vehicular	25.00	0.00	0.00	8.33	16.67	25.00	53.45	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	8.33	16.67	25.00					
		0.00	0.00	16.09	8.91	25.00				Metro Lineal	25.00
Actividad Construcción de Paso Superior Vehicular de 25.00 ml, ubicado en el Km. 29+270 (Zona Urbana de Venustiano Carranza)											
Construcción de paso superior vehicular	25.00	0.00	0.00	8.33	16.67	25.00	53.45	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	8.33	16.67	25.00					
		0.00	0.00	16.09	8.91	25.00				Metro Lineal	25.00
Proyecto: 103511H04101C03B035											
Ampliación del tramo: La Angostura - San Francisco Pujiltilc (Tercera Etapa); tramo: km. 0+000 - km. 44+040; subtramo: km. 23+000 al km. 33+000.											
Componente Carreteras alimentadoras ampliadas											
Porcentaje de caminos ampliados	10.00	2.50	3.50	4.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		2.50	3.50	4.00	0.00	10.00					
		0.26	4.09	3.43	2.22	10.00				Kilómetro	10.00
Actividad Ampliación del subtramo: km. 23+000 - km. 33+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a ampliar	10.00	2.50	3.50	4.00	0.00	10.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		2.50	3.50	4.00	0.00	10.00					
		0.26	4.09	3.43	2.22	10.00				Kilómetro	10.00
Proyecto: 103511H04101C03B046											
Ampliación del tramo: La Angostura – San Francisco Pujiltilc (Tercera Etapa); tramo: km. 0+000 – km. 44+040											

[illegible]

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**


PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de Contrato concertado y firmado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 062131H03601C01B016											
Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de San Antonio Buenavista, municipio de Amatengo del Valle											
Componente											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido											
Sistema de Alcantarillado Sanitario Construido	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	26.00	0.00	26.00					
		0.00	2.86	21.32	1.82	26.00				Baño Ecológico	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.93	0.07	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.93	0.07	1.00				Licitación	1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	35.00	35.00	35.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.35	0.35				Supervisión	1.00
Proyecto: 103511H04101C03B050											
Construcción del camino: Tzajaltetic - Los Ranchos - Corralito, tramo: km. 0+000 – km. 12+017, subtramo: km. 10+000 - km. 11+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00					
		0.00	0.30	0.24	0.46	1.00				Kilómetro	1.00
Actividad											
Construcción del Subtramo: km. 10+000 - km. 11+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00					
		0.00	0.30	0.24	0.46	1.00				Kilómetro	1.00
Proyecto: 103511H04101C03B019											
Construcción del camino: Joltzemen - Yutbash, tramo: km. 0+000 – km. 8+120; subtramo: km. 3+000 – km. 4+440											
Componente											
Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos modernizados	8.12	0.36	0.36	0.36	0.36	1.44	36.11	100.00	17.73	Gestión / Eficiencia	2022
		0.36	0.36	0.36	0.36	1.44					
		0.00	0.26	1.05	0.13	1.44				Kilómetro	1.44
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 3+000 - km. 4+440											

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	8.12	0.36	0.36	0.36	0.36	1.44	36.11	100.00	17.73	Gestión /	2022
		0.36	0.36	0.36	0.36	1.44				Eficiencia	
		0.00	0.26	1.05	0.13	1.44				Kilómetro	1.44
Proyecto: 103511H04101C03B049											
Construcción del camino: Yakampot - E.C. Yaalchitom, tramo: km. 0+000 - km. 27+100, subtramo: km. 13+500 - km. 14+500											
Componente											
Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2022
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00				Eficiencia	
		0.00	0.28	0.20	0.52	1.00				Kilómetro	1.00
Actividad											
Construcción del Subtramo: km. 13+500 - km. 14+500											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2022
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00				Eficiencia	
		0.00	0.28	0.20	0.52	1.00				Kilómetro	1.00
Proyecto: 103511H04101C03B055											
Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo: (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoeltic, tramo: km. 0+000 – km. 8+640, subtramo: km. 1+000 - km. 2+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión /	2022
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00				Eficiencia	
		0.00	0.37	0.39	0.24	1.00				Kilómetro	1.00
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+000											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar Proyecto: 103511H04101C03B066 Construcción del camino: E.C. km. 10+000 del tramo: (Cruzton - Las Ollas) - Chilimjoeltic, tramo: km. 0+000 – km. 8+640, subtramo: km. 2+000 - km. 2+750 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 2+000 - km. 2+750 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar Proyecto: 092231H05001C01B003 Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Chiotic, Municipio de Chamula (Terminación) Componente Sistema de Agua Potable Construido Sistema de Agua Potable Construido Actividad Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.50 0.50 0.37	0.50 0.50 0.39	0.00 0.00 0.24	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 1.00
	8.64	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	100.00	100.00	8.68	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 0.75
	8.64	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	100.00	100.00	8.68	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 0.75
	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sistema	2022 1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICIEMBRE
Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
Proyecto: 062231H05001C01B014											
Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad Joltzemén, Municipio de Chamula											
Componente											
Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	18.00	77.00	77.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.04	0.55	0.18	0.77				Sistema	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	18.00	77.00	77.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.59	0.18	0.77				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	18.00	77.00	77.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.59	0.18	0.77				Licitación	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar Proyecto: 103511H04101C03B024 Construcción del camino: E.C. (El Pozo) km. 2+250 - Naxic, tramo: km. 0+000 - km. 1+700; subtramo km. 1+000 - km. 1+700. Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 1+700 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar Proyecto: 103511H04001C03B034 Rehabilitación del camino: E.C. (Jolpajalton - Yutniotic) - Yut Bash Uno, tramo: km. 0+000 - km. 2+844 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas Índice de rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Rehabilitación de obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 2+844 (T.A.)	1.10	0.00 0.00 0.00	0.36 0.36 0.60	0.37 0.37 0.21	0.37 0.37 0.29	1.10 1.10 1.10	78.38	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 1.10
	1.70	0.43 0.43 0.00	0.43 0.43 0.34	0.43 0.43 0.88	0.41 0.41 0.48	1.70 1.70 1.70	117.07	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 1.70
	1.70	0.43 0.43 0.00	0.43 0.43 0.34	0.43 0.43 0.88	0.41 0.41 0.48	1.70 1.70 1.70	117.07	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 1.70
	2.84	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.71 0.71 0.43	2.13 2.13 2.41	2.84 2.84 2.84	113.15	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 2.84

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022


PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	2.84	0.00	0.00	0.71	2.13	2.84	113.15	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.71	2.13	2.84					
		0.00	0.00	0.43	2.41	2.84				Kilómetro	2.84
Proyecto: 103511H04101C03B056 Construcción del Camino: E.C. (Chanal - La Mendoza) - Sakchibalte, tramo: km 0+000 - km 4+140, subtramo: km. 0+000 - km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos modernizados	4.14	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	100.00	24.15	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00					
		0.00	0.33	0.59	0.08	1.00				Kilómetro	1.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 1+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	4.14	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	100.00	24.15	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00					
		0.00	0.33	0.59	0.08	1.00				Kilómetro	1.00
Proyecto: 062231H05001C01B002 Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad Natiltón, Municipio de Chanal Componente Sistema Alternativo de Agua Potable Construido											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	136.00	0.00	45.00	68.00	23.00	136.00	483.22	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	45.00	68.00	23.00	136.00					
		0.00	0.00	24.86	111.14	136.00				Tanque	1.00
Actividad Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	82.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.18	0.82	1.00				Contrato	1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	83.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.16	0.83	0.99				Supervisión	1.00
Proyecto: 103511H04101C03B017											
Construcción del camino: Santa Rosa - Frontera Mexiquito; tramo km. 10+000 - km 21+260, subtramo: km. 16+200 - 17+200											
Componente											
Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos modernizados	21.26	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	152.00	100.00	4.70	Gestión / Eficiencia	2022
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00					
		0.00	0.17	0.45	0.38	1.00				Kilómetro	1.00
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 16+200 - km. 17+200											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	21.26	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	152.00	100.00	4.70	Gestión / Eficiencia	2022
		0.25	0.25	0.25	0.25	1.00					
		0.00	0.17	0.45	0.38	1.00				Kilómetro	1.00
Proyecto: 062231H05001C01B018											
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad La Ventana, Municipio de Chanal											
Componente											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	21.00	0.00	21.00					
		0.00	0.00	18.19	2.81	21.00				Tanque	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.87	0.13	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.87	0.13	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.87	0.13	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 062131H03601C01B017											
Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad La Ventana, Municipio de Chanal.											
Componente											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	21.00	0.00	21.00					
		0.00	0.00	21.00	0.00	21.00				Baño Ecológico	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 062231H05001C01B013											
Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Acteal, Municipio de Chenalhó											
Componente											
Sistema de Agua Potable Ampliado											
Sistema de Agua Potable Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Supervisión	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	24.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.76	0.24	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	24.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.76	0.24	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 062231H05001C01B019											
Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Juan Diego X ´Oyep, municipio de Chenalhó											
Componente											
Sistema de Agua Potable Rehabilitado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Sistema	1.00
Actividad											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
Formalizar contrato		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
Realizar proceso de licitación		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04101C03B023 Construcción del camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos; tramo: km. 0+000 - km. 7+500, subtramo: km 1+000 - km 2+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - KM. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	7.50	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.35	0.25 0.25 0.62	0.25 0.25 0.03	1.00 1.00 1.00	12.00	100.00	13.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 1.00
Proyecto: 103511H04101C03B063 Construcción de 2 Puentes, ubicados en el Km. 0+290 y 0+600, sobre el Camino: E.C. (Huixtan - Oxchuc) - Los Ranchos, Tramo: Km. 0+000 - Km. 5+400 Componente Construcción de Puente Vehicular Construcción de metros lineales de puentes Actividad Construcción de 2 Puentes Vehiculares "Sin Nombre" de 12.00 ML. ubicados en el Km. 0+290 y Km. 0+600 Construcción de puente	12.00 12.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5.00 5.00 0.00	7.00 7.00 12.00	12.00 12.00 12.00	171.43	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 12.00

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	54.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						
		0.00	0.00	0.41	0.54	0.95				Licitación	1.00	
	Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	54.00	95.00	95.00	Gestión / Eficiencia	2022
			0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
			0.00	0.00	0.41	0.54	0.95				Supervisión	1.00
	Proyecto: 103511H04001C03B011											
	Rehabilitación del Camino: E.C. Km. 83 (Bochil - Pichucalco) - Nachinton - Santo Domingo, tramo: km. 0+000 - km. 36+000 (T.A.)											
	Componente											
	Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas											
	Índice de conservación, reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	268.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
			9.00	9.00	9.00	9.00	36.00					
0.00			0.25	11.63	24.12	36.00				Kilómetro	36.00	
Actividad												
Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 36+000 (T.A.)												
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00	268.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		9.00	9.00	9.00	9.00	36.00						
		0.00	0.25	11.63	24.12	36.00				Kilómetro	36.00	
Proyecto: 062231H05001C01B015												
Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Natoc, municipio de Larrainzar.												
Componente												
Sistema de Agua Potable Construido												



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	9.42	0.14	0.41	0.41	0.14	1.10	50.00	100.00	11.68	Gestión / Eficiencia	2022
		0.14	0.41	0.41	0.14	1.10				Kilómetro	1.10
		0.00	0.50	0.53	0.07	1.10					
Proyecto: 062231H05001C01B016											
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad Pulumsibac, Municipio de Mitontic											
Componente											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	175.00	0.00	50.00	75.00	50.00	175.00	111.90	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	50.00	75.00	50.00	175.00					
		0.00	0.00	119.05	55.95	175.00				Tanque	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	32.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.68	0.32	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	32.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.68	0.32	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	32.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.68	0.32	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 062131H03601C01B015											
Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad Pulumsibac, Municipio de Mitontic											



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.94	0.06	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.94	0.06	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	6.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.94	0.06	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 062231H05001C01B003											
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad Alamul, Municipio de Miitontic											
Componente											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	132.00	0.00	44.00	66.00	22.00	132.00	162.18	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	44.00	66.00	22.00	132.00					
		0.00	0.00	96.32	35.68	132.00				Tanque	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	27.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.73	0.27	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	27.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.73	0.27	1.00				Licitación	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	27.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.73	0.27	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 062231H05001C01B007											
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad Jolxojom' K'Akal, Municipio de Mitontic											
Componente											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	34.00	0.00	17.00	17.00	0.00	34.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	17.00	17.00	0.00	34.00					
		0.00	0.00	26.49	7.51	34.00				Tanque	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.78	0.22	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.78	0.22	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.78	0.22	1.00				Supervisión	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00	80.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	40.00	40.00	0.00	80.00					
		0.00	0.00	60.38	19.62	80.00				Tanque	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.75	0.25	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.75	0.25	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.75	0.25	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 062131H03601C01B011											
Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad Bumilja, Municipio de Oxchuc (Ampliación)											
Componente											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Sanemiento Construido											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Sanemiento Construido	80.00	0.00	40.00	40.00	0.00	80.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	40.00	40.00	0.00	80.00					
		0.00	0.00	71.92	8.08	80.00				Baño Ecológico	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.90	0.10	1.00				Contrato	1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Licitación	2022 1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar taller de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2022 1.00
Proyecto: 103511H04001C03B032 Camino: San Cristóbal - Tenejapa - Cancuc, tramo: km. 0+000 - km. 54+500 Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas.											
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	26.00	0.00	2.68	8.04	2.68	13.40	400.00	100.00	51.54	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 13.40
Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 12+600 – km. 26+000 (T.A.)											
Porcentaje de atención del rezago en materia de carteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	26.00	0.00	2.68	8.04	2.68	13.40	400.00	100.00	51.54	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 13.40
Proyecto: 103511H04101C03B003 Camino: San Antonio Las Rosas - E.C. (Candelaria - San Cristóbal), tramo: km. 0+0000 - km. 0+790.59 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas											

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del tramo: km. 0+000 - km. 0+790.59 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar Proyecto: 103511H04101C03B004 Construccion del Camino: San José Buenavista – E.C. (Internacional – Tuxtla Comitán), tramo: km. 0+000 - km. 6+750, subtramo: km. 5+160 - Km. 6+750 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 5+160 - km. 6+750 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar Proyecto: 062131H03601C01B014 Contrucción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la localidad San Nicolás Buenavista, Municipio de Zinacantán	0.79	0.20	0.20	0.20	0.19	0.79	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 0.79	
		0.20	0.20	0.20	0.19	0.79						
		0.00	0.60	0.19	0.00	0.79						
	0.79	0.20	0.20	0.20	0.19	0.79	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 0.79	
		0.20	0.20	0.20	0.19	0.79						
		0.00	0.60	0.19	0.00	0.79						
	Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 5+160 - km. 6+750 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	6.75	0.39	0.40	0.40	0.40	1.59	162.50	100.00	23.56	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 1.59
			0.39	0.40	0.40	0.40	1.59					
			0.00	0.22	0.72	0.65	1.59					
		6.75	0.39	0.40	0.40	0.40	1.59	162.50	100.00	23.56	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 1.59
		0.39	0.40	0.40	0.40	1.59						
		0.00	0.22	0.72	0.65	1.59						



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN**
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	27.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.73	0.27	1.00					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	27.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.73	0.27	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	27.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.73	0.27	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 062131H03601C01B007											
Construcción de Sanitarios Ecológicos, en la Localidad de Oniltic, Municipio de San Juan Cancuc											
Componente											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	189.00	0.00	54.00	81.00	54.00	189.00	183.69	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	54.00	81.00	54.00	189.00					
		0.00	0.00	89.81	99.19	189.00				Baño Ecológico	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	52.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.48	0.52	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	52.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.48	0.52	1.00				Licitación	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	52.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.48	0.52	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 062231H05001C01B004											
Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial de Ferrocemento en la Localidad La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc											
Componente											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido											
Sistema Alternativo de Agua Potable Construido	148.00	0.00	49.00	73.00	26.00	148.00	396.81	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	49.00	73.00	26.00	148.00					
		0.00	0.00	44.83	103.17	148.00				Tanque	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	70.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.30	0.70	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.30	0.70	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	70.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.30	0.70	1.00				Supervisión	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 062131H03601C01B006 Construcción de Sanitarios Ecológicos en la localidad de La Palma Uno, Municipio de San Juan Cancuc Componente Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Proyecto: 103511H04101C03B057 Construcción del camino: E.C. (Icalumtic – Aldama), tramo: km. 0+000 – km. 7+120, subtramo: km. 4+500 km. 6+200 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	 <										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+500 - km. 6+200 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	7.12	0.00	0.63	0.63	0.44	1.70	100.00	100.00	23.88	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 1.70
Proyecto: 103511H04001C03B015 Rehabilitacion del camino: E.C. - San Francisco - Palestina, tramo: km. 0+000 - km. 9+000, subtramo: km. 0+000 - km. 3+000. Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas Indice de conservación, reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	132.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 3.00
Actividad Rehabilitación del subtramo: km. 0+000 - km. 3+000. Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	3.00	132.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 3.00
Proyecto: 103511H04101C03B034 Construcción del camino: Jaltenango - Querétaro, tramo: km. 0+000 - km. 6+000, subtramo: km. 0+700 - km. 1+700 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.25	0.25	0.25	0.25	1.00	96.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	16.00	16.00	16.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.16	0.16				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	16.00	16.00	16.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.16	0.16				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	16.00	16.00	16.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.16	0.16				Supervisión	1.00
Proyecto: 103511H04101C03B031											
Construcción de Puente Vehicular s/n de 25 ml., ubicado en el km. 1+050.20, sobre el Camino: E.C. (Villa Corzo - La Concordia) - desvío Salvador - Embarcadero Jericó - Loma Bonita											
Componente											
Construcción de Puente Vehicular											
Construcción de metros lineales de puentes	25.00	6.25	6.25	6.25	6.25	25.00	12.32	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		6.25	6.25	6.25	6.25	25.00					
		0.00	17.47	6.76	0.77	25.00				Metro Lineal	25.00
Actividad											
Construcción de Puente Vehicular s/n de 25 ml.											
Construcción de puente	25.00	6.25	6.25	6.25	6.25	25.00	12.32	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		6.25	6.25	6.25	6.25	25.00					
		0.00	17.47	6.76	0.77	25.00				Metro Lineal	25.00
Proyecto: 103511H04001C03B022											
Camino: Ocozocoautla - Villaflores, tramo: km. 0+000 - km. 71+300											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	71.30	5.50	5.50	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 11.00
Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 59+000 - km. 70+000 Porcentaje de atención del rezago en materia de carrteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	71.30	5.50	5.50	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 11.00
Proyecto: 103511H04001C03B028 Camino: Domingo Chanona - Villaflores, tramo: km. 50+000 - km. 70+000											
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	20.00	0.00	1.96	2.98	0.96	5.90	10.42	100.00	29.50	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 5.90
Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 62+200 - km. 68+100 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carrteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	20.00	0.00	1.96	2.98	0.96	5.90	10.42	100.00	29.50	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 5.90



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas											
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	6.70	2.23	4.47	0.00	0.00	6.70	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		2.23	4.47	0.00	0.00	6.70				Kilómetro	6.70
		0.00	2.14	4.56	0.00	6.70					
Actividad											
Reconstrucción del tramo: km. 0+000 - km. 6+700 (T.A.)											
Porcentaje de atención del rezago en materia de carrteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	6.70	2.23	4.47	0.00	0.00	6.70	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		2.23	4.47	0.00	0.00	6.70				Kilómetro	6.70
		0.00	2.14	4.56	0.00	6.70					
Proyecto: 062131H03602C01D007											
Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad Jesús María Garza, municipio de Villaflores.											
Componente											
Sistema de Saneamiento Ampliado											
Sistema de Saneamiento Ampliado	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	97.00	97.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Planta de Tratamiento	1.00
		0.00	0.00	0.45	0.52	0.97					
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	97.00	97.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.45	0.52	0.97					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	97.00	97.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.45	0.52	0.97					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	97.00	97.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.45	0.52	0.97				Supervisión	1.00
Proyecto: 062131H03601C01B019											
Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la localidad de Jesús María Garza, Municipio de Villaflores											
Componente											
Obras Complementarias para la PTAR construida											
Obras Complementarias para la PTAR construida	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.91	0.91				Obra	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.91	0.91				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.91	0.91				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	91.00	91.00	91.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.91	0.91				Supervisión	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04001C03B037 Reconstrucción del Puente "Sin Nombre" de 15 M.L., Ubicado en el Km. 61+000, sobre el Camino: Tuxtla - Portillo Zaragoza Componente Reconstrucción de Puente Vehicular Reconstrucción de metros lineales de puentes Actividad Reconstrucción del Puente "Sin Nombre" de 15.00 M.L. Ubicado en el Km. 61+000 Reconstrucción de puente Proyecto: 103511H04101C03B014 Construcción del camino: E.C. Luis Espinoza - La Laguna, tramo: km. 0+000 – km. 5+400, subtramo: km. 4+500 – km. 5+400 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 4+500 - km. 5+400 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar											
	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Metro Lineal	15.00
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					
	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00				Metro Lineal	15.00
		0.00	0.00	0.00	15.00	15.00					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04101C03B007 Construcción del camino: E.C. (Bochil – Luis Espinosa) – Garrido Canaval (Chavarria), tramo: km. 0+000 - km. 11+000, subtramo: km. 5+500 – km. 7+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 5+500 - km. 7+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	 										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04101C03B045 Camino: E.C. (Simojovel - Huitiupan) - San Rafael, tramo: km. 0+000 - km. 12+500 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 - km. 2+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	12.50	0.20 0.20 0.12	0.60 0.60 0.92	0.60 0.60 0.40	0.60 0.60 0.56	2.00 2.00 2.00	93.33	100.00	16.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 2.00
Proyecto: 103511H04101C03B044 Construcción del camino: E.C. (Simojovel - El Bosque) - Ejido Luis Espinosa, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 km. 1+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	12.50	0.20 0.20 0.12	0.60 0.60 0.92	0.60 0.60 0.40	0.60 0.60 0.56	2.00 2.00 2.00	93.33	100.00	16.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 2.00
Proyecto: 103511H04101C03B044 Construcción del camino: E.C. (Simojovel - El Bosque) - Ejido Luis Espinosa, tramo: km. 0+000 - km. 6+000; subtramo: km. 0+000 - km. 1+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 0+000 km. 1+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	6.00	0.12 0.12 0.00	0.38 0.38 0.43	0.38 0.38 0.38	0.12 0.12 0.19	1.00 1.00 1.00	158.33	100.00	16.67	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 1.00
	6.00	0.12 0.12 0.00	0.38 0.38 0.43	0.38 0.38 0.38	0.12 0.12 0.19	1.00 1.00 1.00	158.33	100.00	16.67	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04001C03B056 Reconstrucción del Puente Vehicular de 25.00 M.L. Ubicado en el Km. 2+200, Sobre el Camino: E.C. (Simojovel - Pueblo Nuevo) - Las Maravillas Componente Reconstrucción de Puente Vehicular Reconstrucción de metros lineales de puentes Actividad Reconstrucción del Puente Vehicular de 25.00 M.L. Ubicado en el Km. 2+200 Reconstrucción de puente	25.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 25.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 25.00	
25.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	25.00 25.00 25.00	25.00 25.00 25.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 25.00		
Proyecto: 103511H04001C03B018 Camino: Soyalo - Francisco Sarabia - Chicoasen; tramo: km. 0+000 - km. 35+000 Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas Indice de conservación, reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 8+600 (T.A) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	8.60	2.15 2.15 0.00	2.15 2.15 8.08	2.15 2.15 0.52	2.15 2.15 0.00	8.60 8.60 8.60	0.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 8.60	
8.60	2.15 2.15 0.00	2.15 2.15 8.08	2.15 2.15 0.52	2.15 2.15 0.00	8.60 8.60 8.60	0.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 8.60		

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04001C03B023 Camino: Simojovel – San Andrés Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 23+800 Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Reconstrucción en el km. 15+200 (Falla por remoción de masa de 140 m.l.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Proyecto: 103511H04001C03B016 Rehabilitación del camino rural: E.C. Rincon Chamula - La Florida, tramo: km 0+000 - km 5+500 Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas Indice de conservación, reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 5+500 Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes											
	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.50	0.50	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.49	0.51	1.00					
	1.00	50.00	50.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	10,000.00	Gestión / Eficiencia	2022
		50.00	50.00	0.00	0.00	100.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	49.30	50.70	100.00					
	5.50	1.37	1.37	1.37	1.39	5.50	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.37	1.37	1.37	1.39	5.50				Kilómetro	5.50
		0.00	0.00	5.50	0.00	5.50					
	5.50	1.37	1.37	1.37	1.39	5.50	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.37	1.37	1.37	1.39	5.50				Kilómetro	5.50
	0.00	0.00	5.50	0.00	5.50						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04101C03B032 Construcción del Puente de "bateria de tubos", ubicado en el km. 0+240 sobre el Camino Rural: E.C. San Felipe - San Isidro Cieneguillas Componente Construcción de Puente Vehicular Construcción de metros lineales de puentes	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.64	0.25 0.25 0.36	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 1.00
Actividad Construcción de Puente de "bateria de tubos" Construcción de puente	1.00	0.25 0.25 0.00	0.25 0.25 0.64	0.25 0.25 0.36	0.25 0.25 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 1.00
Proyecto: 103511H04001C03B027 Rehabilitación del Camino: Huitiupan - Amatan; tramo: km. 0+000 - km. 45+700, subtramo: km. 26+000 - km. 41+700 (T.A.) Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	15.70	0.00 0.00 0.00	5.23 5.23 0.47	5.23 5.23 3.31	5.24 5.24 11.92	15.70 15.70 15.70	227.48	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 15.70
Actividad Rehabilitación del subtramo: km. 26+000 - km. 41+700 (T.A.) Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	15.70	0.00 0.00 0.00	5.23 5.23 0.47	5.23 5.23 3.31	5.24 5.24 11.92	15.70 15.70 15.70	227.48	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 15.70

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04101C03B047 Construcción del camino: E.C. (Agustín Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000 - km. 27+000; Subtramo: km. 16+500 - km. 17+600 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción del Subtramo: km. 16+500 - km. 17+600 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	 										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04001C03B048 Reconstruccion del camino: Ixtacomitán - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 19+980 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas porcentaje de reconstruccion de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Reconstrucción del tramo: km.0+000 - km. 19+980 (T.A.) Porcentaje de atención del rezago en materia de carrteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Proyecto: 103511H04001C03B040 Reconstrucción del Puente "Rio Cacate" de 20 M.L., Ubicado en el Km. 2+250, sobre el Camino: Ixhuitán - San Miguel Componente Reconstrucción de Puente Vehicular Reconstrucción de metros lineales de puentes Actividad Reconstrucción del Puente "Rio Cacate" de 20.00 M.L. Ubicado en el Km. 2+250 Reconstrucción de puente											
	19.98	0.00	0.00	0.00	19.98	19.98	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	19.98	19.98				Kilómetro	19.98
		0.00	0.00	0.00	19.98	19.98					
	19.98	0.00	0.00	0.00	19.98	19.98	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	19.98	19.98				Kilómetro	19.98
		0.00	0.00	0.00	19.98	19.98					

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						

Proyecto: 062231H05002C01D012 Reposición de 2 cruces aéreos del Sistema de Abasto de Agua Potable, de la Cabecera Municipal de Ixtacomitán Componente Sistema de Agua Potable Reconstruido Sistema de Agua Potable Reconstruido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	166.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	166.00	166.00				Metro	1.00
		0.00	0.00	0.00	166.00	166.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Supervisión	1.00
	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00						

Proyecto: 103511H04001C03B029 Camino: E.C. (Estación Juárez - Ostuacán) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+600 Componente Mantenimiento de Camino Mantenimiento de Camino											
	1.04	0.00	0.41	0.63	0.00	1.04	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.41	0.63	0.00	1.04					
		0.00	0.04	0.69	0.31	1.04				Kilómetro	1.04

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base	
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %			
		Alcanzado (D)										
		Trimestre										
		1	2	3	4							
Mantenimiento de Camino	14.80	0.00	0.00	0.00	14.80	14.80	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
Proyecto: 103511H04001C03B025 Camino Rural: Tectupan - Viejo Nicapa, Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+600 Componente Mantenimiento de Camino		0.00	0.00	0.00	14.80	14.80				Kilómetro	14.80	
	Mantenimiento de Camino	9.60	4.80	4.80	0.00	0.00	9.60	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		4.80	4.80	0.00	0.00	9.60				Kilómetro	9.60	
		0.00	8.54	1.03	0.03	9.60						
	Actividad											
	Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+600 (T.A.)	9.60	4.80	4.80	0.00	0.00	9.60	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		4.80	4.80	0.00	0.00	9.60				Kilómetro	9.60	
		0.00	8.54	1.03	0.03	9.60						
	Proyecto: 103511H04001C03B052 Mantenimiento del Camino: E.C. (Pichucalco - Teapa) - Acceso al Cereso, Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+200 (T.A.) Componente Mantenimiento de Camino											
Mantenimiento de Camino	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20				Kilómetro	1.20	
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20						
Actividad												
Mantenimiento del Tramo: Km. 0+000 - Km. 1+200 (T.A.)	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022	
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20				Kilómetro	1.20	
		0.00	0.00	0.00	1.20	1.20						

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022


PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04001C03B050 Reconstrucción del Puente Vehicular de 30.0 ML., ubicado en el Km. 14+400, sobre el Camino: San Manuel - Platanar Abajo 2da. Sección - E.C. (Juarez - Ostuacan) Componente Reconstrucción de Puente Vehicular Reconstrucción de metros lineales de puentes Actividad Reconstrucción del Puente Vehicular de 30.0 ML., ubicado en el km. 14+400 Reconstrucción de puente	 <										



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 062231H05002C01D013											
Reposición de 100 m. de cruce aéreo del Sistema de Abasto de Agua Potable, de la Cabecera Municipal de Sunuapa											
Componente											
Sistema de Agua Potable Reconstruido											
Sistema de Agua Potable Reconstruido	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	130.00	130.00					
		0.00	0.00	0.00	130.00	130.00				Sistema	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				Supervisión	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04001C03B036 Rehabilitación de obras de drenaje del camino: Arriaga - 5 de Mayo, tramo: km. 0+000 - km. 5+200, en los cadenamientos: km. 1+500, km. 3+700 y km. 4+500 Componente Rehabilitación de Camino Rehabilitación de kms de caminos de la red rural Actividad Rehabilitación de obras de drenaje en los cadenamientos: km. 1+500, km. 3+700 y km. 4+500 Rehabilitación de kms de caminos de la red rural	48.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	48.00 48.00 0.00	0.00 0.00 48.00	48.00 48.00 48.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro	2023 48.00
48.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	48.00 48.00 0.00	0.00 0.00 48.00	48.00 48.00 48.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro	2023 48.00	
Proyecto: 103511H04001C03B044 Reconstrucción del Puente "Costa Rica" de 20 M.L., ubicado en el Km. 5+500 sobre el Camino: Ramal a Nueva Costa Rica. Componente Reconstrucción de Puente Vehicular Reconstrucción de metros lineales de puentes Actividad Reconstrucción del Puente "Costa Rica" de 20 M.L., ubicado en el Km. 5+500 Reconstrucción de puente	20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 20.00
20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 20.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04101C03B039 Camino: Pijijiapan – Plan de Ayala, tramo: km. 0+000 - km. 15+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	15.00	0.12 0.12 0.00	0.38 0.38 0.36	0.38 0.38 0.42	0.12 0.12 0.22	1.00 1.00 1.00	183.33	100.00	6.67	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 1.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 5+000 - km. 6+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	15.00	0.12 0.12 0.00	0.38 0.38 0.36	0.38 0.38 0.42	0.12 0.12 0.22	1.00 1.00 1.00	183.33	100.00	6.67	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 1.00
Proyecto: 103511H04101C03B038 Camino: San Isidro – Isla San Jose, tramo: km. 0+000 - km. 15+000 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados	15.00	0.25 0.25 0.00	0.75 0.75 1.20	0.75 0.75 0.64	0.25 0.25 0.16	2.00 2.00 2.00	64.00	100.00	13.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 2.00
Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 7+000 - km. 9+000 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	15.00	0.25 0.25 0.00	0.75 0.75 1.20	0.75 0.75 0.64	0.25 0.25 0.16	2.00 2.00 2.00	64.00	100.00	13.33	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 2.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04101C03B030 Construcción de Puente Vehicular "Monte Verde" de 30.0 m.l. ubicado en el km. 12+050, sobre el Camino: E.C. Puerto Arista - Paredón, tramo: km. 0+000 - km. 13+300 Componente Construcción de Puente Vehicular Construcción de metros lineales de puentes	30.00	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 30.00
Actividad Construcción de Puente Vehicular "Monte Verde" de 30.0 m.l. Construcción de puente	30.00	7.50	7.50	7.50	7.50	30.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 30.00
Proyecto: 103511H04101C03B041 Construcción de Puente "Las Garzas" de 40 m.l. sobre el río Doña María ubicado en el km. 14+400, sobre el Camino: Acapetahua - Embarcadero Las Garzas, tramo: km. 0+000 - km. 17+500 Componente Construcción Puente Vehicular Construcción de metros lineales de puente	40.00	4.44	13.34	13.34	8.88	40.00	120.16	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 40.00
Actividad Construcción de Puente "Las Garzas" ubicado en el km. 14+400 Construcción de 40 metros lineales de puente	40.00	4.44	13.34	13.34	8.88	40.00	120.16	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 40.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04001C03B007 Camino: Faja De Oro - Iturbide - El Aguila; tramo km 0+000 - km 13+800. Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas Indice de conservación, reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 6+200 Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	13.80	0.00	2.32	2.32	1.56	6.20	155.77	100.00	44.93	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 13.80
13.80	0.00	2.32	2.32	1.56	6.20	155.77	100.00	44.93	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 13.80	
Proyecto: 062231H05001C01B020 Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad San Felipe Tizapa, Municipio de Escuintla Componente Sistema de Agua Potable Rehabilitado Sistema de Agua Potable Rehabilitado Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Sistema	2022 1.00
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Contrato	2022 1.00	



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Proyecto: 103511H04001C03B038 Reconstrucción del Puente "Cuyamiapa" de 15 M.L., Ubicado en el Km. 2+750, sobre el Camino: Escuintla - El Triunfo Componente Reconstrucción de Puente Vehicular Reconstrucción de metros lineales de puentes Actividad Reconstrucción del Puente "Cuyamiapa" de 15.00 M.L. Ubicado en el Km. 2+750 Reconstrucción de puente Proyecto: 103511H04001C03B043 Reconstrucción Puente "Córcega" de 20 M.L., ubicado en el Km. 5+400 sobre el Camino: Agua Fría – Al Trébol. Componente Reconstrucción de Puente Vehicular Reconstrucción de metros lineales de puentes Actividad Reconstrucción Puente "Córcega" de 20 M.L., ubicado en el Km. 5+400 Reconstrucción de puente	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2022 1.00
	15.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 15.00
	15.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15.00 15.00 15.00	15.00 15.00 15.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 15.00
	20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 20.00
	20.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	20.00 20.00 20.00	20.00 20.00 20.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Metro Lineal	2022 20.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas Indice de conservación, reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Reconstrucción del subtramo: km. 0+000 - km. 11+000 (T.A) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Proyecto: 092231H05001C01B001 Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 localidades de los municipios de Bellavista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Quinta Etapa). Componente Sistema de Agua Potable Construido Sistema de Agua Potable Construido Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación	 11.00 11.00 <										

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	24.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.76	0.24	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 103511H04001C03B004											
Camino: Motozintla - Niquivil - Pavencul, tramo: km 0+000 - km 42+300											
Componente											
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas											
Índice de conservación, reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	10.40	2.60	2.60	2.60	2.60	10.40	60.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		2.60	2.60	2.60	2.60	10.40					
		0.00	1.56	7.28	1.56	10.40				Kilómetro	10.40
Actividad											
Reconstrucción del subtramo: km 24+000 - km 34+400 (T.A.)											
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	10.40	2.60	2.60	2.60	2.60	10.40	60.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		2.60	2.60	2.60	2.60	10.40					
		0.00	1.56	7.28	1.56	10.40				Kilómetro	10.40
Proyecto: 103511H04001C03B059											
Reconstrucción del Camino Rural: E.C. (Ángel Albino Corzo – Siltepec) – Capitán Luis A. Vidal; Tramo: Km. 0+000 al Km. 14+300											
Componente											
Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad económica en Chiapas											
porcentaje de reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	14.30	14.30					
		0.00	0.00	0.00	14.30	14.30				Kilómetro	14.30

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Reconstrucción del Tramo: Km. 0+000 al Km. 14+300											
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes	14.30	0.00	0.00	0.00	14.30	14.30	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	14.30	14.30				Kilómetro	14.30
		0.00	0.00	0.00	14.30	14.30					
Proyecto: 062231H05002C01D005 Construcción del Sistema de Agua Potable en la localidad Betania, municipio de Ocosingo. Componente Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.04	0.54	0.42	1.00				Obra	1.00
Actividad Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	2.00	84.00	100.00	200.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	1.00	2.00					
		0.00	0.00	1.16	0.84	2.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.58	0.42	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.58	0.42	1.00				Supervisión	1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica


[illegible]

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Proyecto: 103511H04001C03B003 Rehabilitación del Camino: La Libertad - Límites Chiapas - Tabasco, tramo: km. 0+000 - km. 3+700 (T.A) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas Indice de conservación, reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 3+700 (T.A) Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Proyecto: 103511H04001C03B008 Rehabilitación Camino: Estación Palenque - La Libertad, tramo: km. 0+000 - km 37+300, subtramo: km 15+000 - km 24+000 (T.A.) Componente Contar con una infraestructura de comunicaciones que se refleje en menores costos para realizar la actividad economica en Chiapas Indice de conservación, reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Rehabilitación del subtramo: km 15+000 - km 24+000 (T.A.)	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.97	0.00 0.00 0.03	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2022 1.00
	3.70	0.93 0.93 0.00	0.93 0.93 0.21	0.93 0.93 1.71	0.91 0.91 1.78	3.70 3.70 3.70	195.60	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 3.70
	3.70	0.93 0.93 0.00	0.93 0.93 0.21	0.93 0.93 1.71	0.91 0.91 1.78	3.70 3.70 3.70	195.60	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 3.70
	9.00	2.25 2.25 0.00	2.25 2.25 0.90	2.25 2.25 7.49	2.25 2.25 0.61	9.00 9.00 9.00	27.11	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 9.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de atención del rezago en materia de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Proyecto: 062131H03602C01D009 Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario (1a de 3 Etapas), en la cabecera municipal de Palenque. Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado Sistema de Alcantarillado Sanitario Ampliado Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Proyecto: 092131H03601C01B003 Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Localidad de Francisco I. Madero Norte, Municipio de Palenque (Terminación)	9.00	2.25	2.25	2.25	2.25	9.00	27.11	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		2.25	2.25	2.25	2.25	9.00				Kilómetro	9.00
		0.00	0.90	7.49	0.61	9.00					
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Obra	1.00
		0.00	0.00	0.36	0.63	0.99					
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.36	0.63	0.99					
	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
		0.00	0.00	0.36	0.63	0.99					
	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	99.00	99.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.36	0.63	0.99					

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN**
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
		0.00	0.00	0.22	0.50	0.72					
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.22	0.50	0.72				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	72.00	72.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.22	0.50	0.72				Supervisión	1.00
Proyecto: 062231H05002C01D003											
Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Nueva Galilea, del Municipio de Palenque											
Componente											
Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.59	0.41	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.59	0.41	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	1.00	0.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.59	0.41	1.00				Licitación	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	1.00
		0.00	0.00	0.59	0.41	1.00					
Proyecto: 062231H05002C01D004											
Construcción del Sistema de Agua Potable 1a de 2 etapas, en la localidad de El Lacandon, municipio de Palenque.											
Componente											
Sistema de Agua Potable Construido											
Sistema de Agua Potable Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.01	0.94	0.05	1.00				Obra	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.01	0.94	0.05	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.95	0.05	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.95	0.05	1.00				Supervisión	1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04101C03B005 Construccion del Camino: E.C. Roberto Barrios - Arimatea, tramo: km. 0+000 - km. 3+520, subtramo: km. 1+000 - km. 2+500 Componente Carreteras alimentadoras modernizadas Porcentaje de caminos modernizados Actividad Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 1+000 - km. 2+500 Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	 <										



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	32.00	32.00	32.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.32	0.32				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	32.00	32.00	32.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.32	0.32				Supervisión	1.00
Proyecto: 103511H04101C03B054											
Construcción del camino: (San José El Contento) - Sibaca - Guatepec;											
tramo: km. 0+000 - km. 28+713.50;											
subtramo: km. 17+000 - km. 18+000											
Componente											
Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos modernizados	1.00	0.00	0.40	0.40	0.20	1.00	170.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.40	0.40	0.20	1.00					
		0.00	0.00	0.66	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
Actividad											
Construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento y señalamiento, del subtramo: km. 17+000 - km. 18+000											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.00	0.00	0.40	0.40	0.20	1.00	170.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.40	0.40	0.20	1.00					
		0.00	0.00	0.66	0.34	1.00				Kilómetro	1.00
Proyecto: 103511H04001C03B055											
Reconstrucción del Puente Vehicular de 10.00 M.L. Ubicado en el Km. 0+210, Sobre el Camino: Guadalupe Paxila - Paxila Antioquia											
Componente											
Reconstrucción de Puente Vehicular											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Reconstrucción de metros lineales de puentes	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Metro Lineal	10.00
Actividad											
Reconstrucción del Puente Vehicular de 10.00 M.L. Ubicado en el Km. 0+210											
Reconstrucción de puente	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00					
		0.00	0.00	0.00	10.00	10.00				Metro Lineal	10.00
Proyecto: 103511H04101C03B028											
Construcción del camino: E.C. (Salto de Agua - Palenque) - Paso Naranja - Emiliano Zapata, tramo: km 0+000 - km 3+224.86, subtramo: km. 1+987 - km. 3+224.86											
Componente											
Carreteras alimentadoras modernizadas											
Porcentaje de caminos modernizados	1.20	0.30	0.30	0.30	0.30	1.20	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.30	0.30	0.30	0.30	1.20					
		0.00	0.47	0.73	0.00	1.20				Kilómetro	1.20
Actividad											
Construcción del subtramo: km. 1+987 - km. 3+224.86											
Porcentaje de avance en la ejecución del camino a modernizar	1.20	0.30	0.30	0.30	0.30	1.20	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.30	0.30	0.30	0.30	1.20					
		0.00	0.47	0.73	0.00	1.20				Kilómetro	1.20
Proyecto: 103511H04001C03B030											
Camino: Salto de Agua - E.C. (V. Hermosa - Merida), tramo: km. 0+000 - km. 6+200											
Componente											
Rehabilitación de Camino											
Rehabilitación de kms de caminos de la red rural	6.20	0.00	4.12	2.08	0.00	6.20	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	4.12	2.08	0.00	6.20					
		0.00	0.53	5.67	0.00	6.20				Kilómetro	6.20

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Actividad Rehabilitación del tramo: km. 0+000 - km. 6+200 (T.A.) Rehabilitación de kms de caminos de la red rural	6.20	0.00 0.00 0.00	4.12 4.12 0.53	2.08 2.08 5.67	0.00 0.00 0.00	6.20 6.20 6.20	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Kilómetro	2022 6.20
Proyecto: 062131H03602C01D010 Reconstrucción y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Francisco I Madero, Municipio de Salto de Agua Componente Sistema de Alcantarillado Sanitario Reconstruido y Ampliado Sistema de Alcantarillado Sanitario Reconstruido y Ampliado	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.05	1.00 1.00 0.67	0.00 0.00 0.28	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Obra	2022 1.00
Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.72	0.00 0.00 0.28	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Contrato	2022 1.00
Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.72	0.00 0.00 0.28	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Licitación	2022 1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.72	0.00 0.00 0.28	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2022 1.00

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICIEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330

Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	74.00	74.00	74.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.74	0.74				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	74.00	74.00	74.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.74	0.74				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	74.00	74.00	74.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.74	0.74				Supervisión	1.00
Proyecto: 092131H03601C01B002											
Construcción de Obras Complementarias para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Chacaljocom, municipio de Comitán de Domínguez											
Componente											
Sistema de Saneamiento Construido											
Sistema de Saneamiento Construido	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.51	0.49	1.00				Sistema	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.51	0.49	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.51	0.49	1.00				Licitación	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.99	0.01	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.99	0.01	1.00				Licitación	1.00
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.99	0.01	1.00				Supervisión	1.00
Proyecto: 062131H03601C01B008											
Construcción de Sanitarios Ecológicos en la Localidad de Hidalgo, Municipio de Las Margaritas											
Componente											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido											
Sistema Alternativo de Alcantarillado y Saneamiento Construido	92.00	0.00	46.00	23.00	23.00	92.00	58.83	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	46.00	23.00	23.00	92.00					
		0.00	0.00	78.47	13.53	92.00				Baño Ecológico	1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.85	0.15	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	15.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.85	0.15	1.00				Licitación	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022


PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.44	0.00 0.00 0.56	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Contrato	2022 1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.44	0.00 0.00 0.56	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Licitación	2022 1.00
Realizar Supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos											
Realizar supervisiones periódicas a la obra y realizar talleres de concientización del buen uso de los servicios básicos	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 0.44	0.00 0.00 0.56	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2022 1.00
Proyecto: 092231H05002C01D011											
Participación Social y Desarrollo Comunitario (Contraloria Social) por Administración (Localidades Urbanas)											
Componente											
Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Contraloria Social)											
Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Contraloria Social)	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Supervisión	2022 1.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Contrato	2022 1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia Licitación	2022 1.00



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

[illegible]



**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				Licitación	1.00
Proyecto: 092231H05002C01D010											
Participación Social y Desarrollo Comunitario (Contraloría Social) por Administración (Localidades Rurales)											
Componente											
Supervisión para el programa de Agua Potable realizados											
Supervisión para el programa de Agua Potable realizados	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Supervisión	10.00
Actividad											
Formalizar contrato											
Formalizar contrato	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Contrato	1.00
Realizar proceso de licitación											
Realizar proceso de licitación	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00					
		0.00	0.00	1.00	0.00	1.00				Licitación	1.00
Proyecto: 092231H05002C01D003											
Supervisión Técnica por Administración (Localidades Urbanas)											
Componente											
Supervisión para el Programa de Agua Potable elaborados (Supervisión Técnica por Administración)											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Supervisión para el Programa de Agua Potable elaborados (Supervisión Técnica por Administración) Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación Proyecto: 092231H05002C01D004 Contraloría Social por Administración (Localidades Urbanas) Componente Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Contraloría Social por Administración) Supervisión para el Programa de Agua Potable Realizados (Contraloría Social por Administración) Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación	1.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	1.00 1.00 1.00	0.00 0.00 0.00	100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Supervisión 	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

PTO2022-58

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 092231H05002C01D009 Participación Social y Desarrollo Comunitario (Atención Social) por Administración (Localidades Rurales) Componente Supervisión para el programa de Agua Potable realizados Supervisión para el programa de Agua Potable realizados Actividad Formalizar contrato Formalizar contrato Realizar proceso de licitación Realizar proceso de licitación	1.00 										

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.330 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 103511H04001C03B014 Programa de Supervisión, Seguimiento, Estudios y Evaluación de Obras de Infraestructura Carretera. Componente Carreteras alimentadoras rehabilitadas, modernizados, reconstruidas y supervisadas Indice de la supervision de reconstrucción y rehabilitación de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes Actividad Supervisión, Seguimiento Estudios y Evaluación de 41 Caminos de infraestructura carretera Porcentaje de avance en la ejecución del camino a supervisar	41.00 41.00	10.00 10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 10.00 0.00	10.00 10.00 10.00 30.00	11.00 11.00 11.00 11.00	41.00 41.00 41.00 41.00	100.00 100.00 100.00 100.00	100.00 100.00 100.00 100.00	Gestión / Eficiencia Obra Gestión / Eficiencia Obra	2022 2022 41.00	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.350 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 041241A07202P23D001 AVGM/CHIS/AC3/CEEAV/07											
Componente											
1. Casos de mujeres, niñas y adolescentes víctimas directas e indirectas de violencias, determinadas											
1.1 Porcentaje de casos determinados para su atención	21.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	145.45	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	5.00	5.00	11.00	21.00					
		0.00	0.00	5.00	16.00	21.00				Caso	1.00
2. Continuidad del Plan emergente Casos de mujeres, niñas y adolescentes víctimas directas e indirectas de violencias realizadas.											
2.1 Porcentaje de casos integrados para su atención	21.00	0.00	5.00	5.00	5.00	15.00	145.45	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	5.00	5.00	11.00	21.00					
		0.00	0.00	5.00	16.00	21.00				Expediente	1.00
Actividad											
1.1 Realización de las mesas de trabajo para determinar los casos determinados para atención											
1.1.1 Porcentaje de reuniones realizadas	9.00	0.00	1.00	2.00	1.00	4.00	116.67	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	1.00	2.00	6.00	9.00					
		0.00	0.00	2.00	7.00	9.00				Reunión	1.00
2.1 Acercamiento con las víctimas para determinar la ayuda y apoyos conforme al dictamen de determinación de casos.											
2.1.1 Porcentaje de ayudas y apoyos otorgadas a las víctimas.	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	30.00	260.00	100.00	100.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	10.00	10.00	10.00	30.00					
		0.00	0.00	4.00	26.00	30.00				Apoyo	1.00
2.2 Acercamiento con las víctimas a iniciar la atención especializada jurídica.											
2.2.2 Acercamiento con las víctimas e iniciar la atención especializada jurídica.	141.00	0.00	2.00	3.00	3.00	8.00	149.26	146.10	146.10	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	2.00	3.00	136.00	141.00					
		0.00	0.00	3.00	203.00	206.00				Atención	1.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN
ENERO - DICIEMBRE**

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.350 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
2.3 Acercamiento con las víctimas para iniciar la atención y asistencia psicológica de los casos determinados.											
2.3.3 Acercamiento con las víctimas para iniciar la atención y asistencia psicológica de los casos determinados	173.00	0.00	1.00	1.00	1.00	3.00	127.33	127.17	127.17	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	1.00	172.00	173.00					
		0.00	0.00	1.00	219.00	220.00				Atención	1.00
Proyecto: 041241A07201P23B001											
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de Víctimas para el Estado de Chiapas											
Componente											
Ayuda y asistencia inmediata a las personas que han sido victimas del delito y de violacion a los derechos humanos en Chiapas. realizada											
Porcentaje de ayuda y asistencia otorgada a las victimas	707.00	233.00	237.00	237.00	233.00	940.00	0.00	63.37	63.37	Gestión / Eficacia	2022
		233.00	237.00	237.00	0.00	707.00					
		127.00	32.00	108.00	181.00	448.00				Apoyo	940.00
Reparacion integral a las personas que han sido victimas del delito y de violacion a los derechos humanos en Chiapas, especialmente la medida de compensacion economica, realizada.											
Porcentaje de pago de reparacion integral efectuadas a victimas.	88.00	1.00	1.00	2.00	2.00	6.00	22.62	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2022
		1.00	1.00	2.00	84.00	88.00					
		0.00	67.00	2.00	19.00	88.00				Pago	6.00
Actividad											
Gestión normativa, jurídica y administrativa para otorgar la ayuda, asistencia a las victimas.											
Porcentaje de expedientes integrados de las victimas que reciben la ayuda y asistencia.	200.00	40.00	60.00	60.00	40.00	200.00	287.50	100.00	100.00	Gestión / Eficiencia	2021
		40.00	60.00	60.00	40.00	200.00					
		25.00	32.00	28.00	115.00	200.00				Expediente	40.00
Gestion normativa, jurídica y administrativa para otorgar la reparacion integral de victimas.											
Porcentaje de expedientes integrados para tramitar el pago de reparacion a las victimas.	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	200.00	3,475.00	3,475.00	Gestión / Eficiencia	2021
		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00					
		69.00	67.00	1.00	2.00	139.00				Expediente	8.00

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN**
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.400 Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Proyecto: 013121F09001C05D001 Proyecto para la implementación de la Reforma al sistema de Justicia Laboral en el Estado de Chiapas 2022 Componente Adecuación y adaptación de la oficina del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas realizada Porcentaje de adecuación de las oficinas Equipamiento de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas. Porcentaje de equipamiento logrado Actividad Contratación de empresa para llevar a cabo la remodelación y adecuación de las oficinas del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Chiapas. Porcentaje de obra realizada Integración de expediente de obra Porcentaje de expediente integrado	1.00 <										

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

ENERO - DICEMBRE

Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de luminarias instaladas	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	100.00	100.00					100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Instalación de mini split en la sala audio visual											
Porcentaje de piezas de mini split instalados en la sala audio visual	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	8.00	8.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					8.00
Instalación de sistema de audio en la sala audio visual											
Porcentaje de piezas de sistemas de audio instalados en la sala audio visual	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					1.00
Rehabilitación de la sala audio visual											
Porcentaje de M2 de la sala audio visual rehabilitados	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	342.00	342.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Metro Cuadrado 342.00
Rehabilitación del techado del polifuncional											
Porcentaje de rehabilitación del techado del polifuncional	1,248.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1,248.00	1,248.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Metro Cuadrado 1,248.00
Actividad											
Gestión de recurso realizado											
Porcentaje de gestión de recursos realizados	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Gestión 1.00
Porcentaje de gestión de recursos realizados	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia	2022
		0.00	0.00	0.00	342.00	342.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					Gestión 342.00
Sistema de audio solicitado											

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
**SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022**

PTO2022-58

**AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN**
ENERO - DICIEMBRE

Fecha de corte: 31-diciembre-2022

Organismo Público: 2.1.1.2.0.920 Instituto del Deporte del Estado de Chiapas

Nivel / Resumen Narrativo / Nombre del Indicador	Denominador (A)	Programado (B)				Total Numerador	AVANCES			Tipo y Dimensión Unidad de Medida	Año y Valor de Línea Base
		Modificado (C)					Meta Trim. (D / C) %	Efic. del Ejerc. (D / C) %	Meta Ind. (D / A) %		
		Alcanzado (D)									
		Trimestre									
		1	2	3	4						
Porcentaje de sistemas de audio solicitadas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2022 1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Solicitud de canceleria											
Porcentaje de solitud de compra de canceleria	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Metro Cuadrado	2022 1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Solicitud de compra de butacas.											
Porcentaje de butacas instaladas	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Pieza	2022 190.00
		0.00	0.00	0.00	190.00	190.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Solicitud de compra de luminarias											
Porcentaje de solicitudes de luminarias realizadas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2022 1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Solicitud de compra requisitada											
Porcentaje de solicitud de compras requisitadas.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	Gestión / Eficacia Solicitud	2022 1.00
		0.00	0.00	0.00	1.00	1.00					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					