

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios Acumulados al Trimestre							Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	18-15/13			Avance %	Programado Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			
														13	14	15							16	17	
33052	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA ALIANZA CAMPEÑINA	URBANO	0895C0100031076100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA			152,261	152,261	152,261	76,139	50.0%	0	METRO LINEAL	1,271.00	1,144.00	90.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO		
32836	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA EL PROGRESO II	URBANO	0895C0100031026100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA			119,876	119,876	119,876	59,938	50.0%	0	METRO LINEAL	1,011.00	910.00	90.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA.		
28068	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA EL PROGRESO II	URBANO	0895C0100031136100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			95,896	95,896	95,896	47,948	50.0%	0	METRO LINEAL	801.00	785.00	98.0%	AVANCE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
35379	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LA ESPERANZA	URBANO	0895C0100031186100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			325,681	325,681	325,681	162,841	50.0%	0	METRO LINEAL	2,041.00	1,326.00	65.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO HASTA SEPTIEMBRE 2007.		
32955	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LA ESPERANZA	URBANO	0895C0100031016100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA			106,809	106,809	106,809	53,404	50.0%	0	METRO LINEAL	860.00	774.00	90.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO		
32818	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LOS ANGELES	URBANO	0895C0100031046100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			376,003	376,003	376,003	263,202	70.0%	0	METRO LINEAL	3,003.00	2,944.00	98.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO A SEPTIEMBRE 2007.		
28071	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LOS GIRASOLES	URBANO	0895C0100031126100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			99,768	99,768	99,768	49,884	50.0%	0	METRO LINEAL	831.50	750.00	90.2%	AVANCES FISICOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
34472	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LOS JIRIOS	URBANO	0895C0100031066100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			167,258	167,258	167,258	83,629	50.0%	0	METRO LINEAL	1,506.00	1,355.00	90.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO.		
28074	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LUIS DONALDO	URBANO	0895C0100030306100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			382,742	382,742	382,742	191,371	50.0%	0	METRO LINEAL	3,104.90	620.00	20.0%	AVANCE FISICO QUE ESTA REALIZANDO EL CONTRATISTA ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDS/DR08/FISM-000190/2007.		
35088	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA NUEVA FRUSTRAN	URBANO	0895C0100031116100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			104,189	104,189	104,189	52,094	50.0%	0	METRO LINEAL	906.00	815.00	90.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA.		
28075	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA SAN LUIS 2	URBANO	0895C0100030956100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			109,619	109,619	109,619	54,809	50.0%	0	METRO LINEAL	721.50	649.00	90.0%	EL CONTRATISTA ESTA REALIZANDO AVANCES FISICOS SIGNIFICATIVOS DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
34721	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA 28 DE OCTUBRE	URBANO	0895C0100030156100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			312,800	312,800	312,800	156,400	50.0%	0	METRO LINEAL	1,309.00	1,283.00	98.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.		
31955	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	CUARAVARO OBREGON	URBANO	0895C0100031726100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	499,875	50.0%	0	METRO LINEAL	5,753.00	1,725.00	30.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO.		
28080	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LA JOYA 1	URBANO	0895C0100031386100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			178,715	178,715	178,715	89,357	50.0%	0	METRO LINEAL	1,725.50	1,553.00	90.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES SIGNIFICATIVO, EL CONTRATISTA ESTA EJECUTANDO LA OBRA ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
36275	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	89-TAPACHULA	COLONIA NUEVO MILENIO	URBANO	0895D0301030156100E	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			563,820	563,820	563,820	281,910	50.0%	0	METRO LINEAL	1,047.00	743.00	71.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA.		
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
28083	AMPLIACION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	89-TAPACHULA	COLONIA PEZALOZZI	URBANO	0895E0303030496100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			221,067	221,067	221,067	172,521	78.0%	0	METRO LINEAL	201.10	181.00	90.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDS/DR08/FISM-000210/2007.		
28084	CONSTRUCCION DE ANDADORES, 06	89-TAPACHULA	COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPEÑINA	URBANO	0895E0601030016100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			131,210	131,210	131,210	127,841	97.4%	0	METRO CUADRADO	756.10	756.10	100.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES AL 100% FINQUITADA, DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDS/DR08/FISM-100072/2007 FECHA 14/06/2007. FALTAN ALGUNAS RETENCIONES POR PAGAR AL ESTADO.		
28087	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, 07	89-TAPACHULA	EJIDO LA PATRIA	RURAL	0895E0701031216100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			191,928	191,928	191,928	95,964	50.0%	0	METRO CUADRADO	540.00	270.00	50.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
28088	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 07	89-TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO O EL PARAISO	URBANO	0895E0701030036100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			312,322	312,322	312,322	156,161	50.0%	0	METRO CUADRADO	350.00	332.50	95.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
28096	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, 07	89-TAPACHULA	FRACCION EL RECREO	RURAL	0895E0701031226100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			131,667	131,667	131,667	65,833	50.0%	0	METRO CUADRADO	375.00	187.50	50.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
28093	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, 08	89-TAPACHULA	EJIDO CONGREGACION	RURAL	0895E080030056100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			127,111	127,100	127,100	63,555	50.0%	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDS/DR08/FISM-000113/2007.		
28094	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, 08	89-TAPACHULA	EJIDO RIO FLORIDO	RURAL	0895E080030356100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			120,381	120,381	120,381	60,190	50.0%	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDS/DR08/FISM-000195/2007.		
28095	CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL, 08	89-TAPACHULA	FRONTERA 20 DE OCTUBRE	RURAL	0895E080030716100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			130,385	130,385	130,385	65,192	50.0%	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTADSE, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
28099	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (N.BENJAMIN HILL), 03	89-TAPACHULA	COLONIA PROCASA	URBANO	0895E0301031206100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			88,885	88,885	88,885	44,442	50.0%	0	METRO LINEAL	260.00	65.00	25.0%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTADSE, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
28100	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, 03	89-TAPACHULA	COLONIA EL PROGRESO II	URBANO	0895E0301030456100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			262,673	262,673	262,673	227,908	86.8%	0	METRO LINEAL	980.00	950.50	97.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA MUY SIGNIFICATIVA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDS/DR08/FISM-000205/2007.		
28102	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	89-TAPACHULA	COLONIA BOROTEO	URBANO	0895E0303030176100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			249,129	249,129	249,129	249,129	100.0%	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES AL 100% FINQUITADA, SPDS/DR08/FISM-000142/2007.		
28103	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	89-TAPACHULA	POBLADO JUAN SABINES	URBANO	0895E0303030176100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			156,688	156,688	156,688	78,344	50.0%	0	METRO LINEAL	50.00	47.50	95.0%	AVANCE FISICO SIGNIFICATIVO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
28104	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	89-TAPACHULA	POBLADO JOAQUIN ESCUELA	URBANO	0895E0303030366100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			326,405	326,405	326,405	163,202	50.0%	0	METRO LINEAL	100.00	60.00	60.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDS/DR08/FISM-000196/2007.		
28107	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL FREÑTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TAPACHULA, 05	89-TAPACHULA	CAEBERA MUNICIPAL	URBANO	0895E0501030136100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			158,784	158,784	158,784	158,784	100.0%	0	METRO CUADRADO	134.88	134.88	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO AL 100% FINQUITADA, SPDS/DR08/FISM-000141/2007.		
32043	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, 05	89-TAPACHULA	COLONIA FELICIANO	URBANO	0895E0501030716100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			852,291	852,291	852,291	426,095	50.0%	0	METRO LINEAL	28.00	5.60	20.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE ESTA EJECUTANDO EL CONTRATISTA, SPDS/DR08/FISM-000473/2007.		
28106	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, 05	89-TAPACHULA	COLONIA SANTA EULICIA	URBANO	0895E0502030706100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			140,919	140,919	140,919	70,459	50.0%	0	METRO LINEAL	8.70	0.87	10.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
28109	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR 3A PONIENTE, 05	89-TAPACHULA	CAEBERA MUNICIPAL	URBANO	0895E0502030016100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			409,454	409,454	409,454	204,727	50.0%	0	METRO LINEAL	8.90	8.40	94.9%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
28112	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, 08	89-TAPACHULA	EJIDO JOAQUIN ESCUELA	RURAL	0895E0800300566100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			272,305	272,305	272,305	190,611	70.0%	0	METRO CUADRADO	499.50	400.00	80.1%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
28113	CONSTRUCCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA II ETAPA, 08	89-TAPACHULA	EJIDO PAVENCUL	RURAL	0895E0800300566100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y ALCANTARILLADO	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			525,000	525,000	525,000	262,500	50.0%	0	OBRA	1.00	0.95	95.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDS/DR08/FISM-000421/2007.		

ANEXO III

L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia o Entidad Ejecutora	Dependencia o Entidad Ejecutora	Monto de recursos presupuestarios						Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18=15/13	19=20/18			20=21/20	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16									
2998	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE ALMENDROS), 01	89-TAPACHULA	COLONIA EMILIANO ZAPATA	URBANO	08950601030066100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	501,546	501,546	501,546	250,773	50.0%	0	METRO CUADRADO	2,340.00	2,224.00	95.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-00015/2007.		
3068	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONIA EL PORVENIR	URBANO	08950601030146100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	164,533	164,533	164,533	164,533	100.0%	0	METRO CUADRADO	640.00	640.00	100.0%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES AL 100%, SPDS/DR08/FISM-00032/2007.		
3478	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONIA EL PORVENIR	URBANO	08950601031706100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	469,201	469,201	469,201	234,600	50.0%	0	METRO CUADRADO	1,200.00	1,176.00	98.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA.		
3088	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONIA EL SILENCIO	URBANO	08950601030088100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	633,967	633,967	633,967	190,194	30.0%	0	METRO CUADRADO	2,829.00	1,415.00	50.0%	AVANCE FISICO EJECUTANDO EN OBRA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-00014/2007.		
3090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	89-TAPACHULA	COLONIA VILLA DE LAS FLORES I	URBANO	08950601030156100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	374,529	374,529	374,529	187,264	50.0%	0	METRO CUADRADO	1,760.00	1,671.50	95.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-00018/2007.		
30913	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, 06	89-TAPACHULA	COLONIA 12 DE DICIEMBRE	URBANO	08950601030686100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	216,178	216,178	216,178	108,089	50.0%	0	METRO CUADRADO	769.80	115.50	15.0%	AVANCE FISICO DE OBRA EJECUTANDOSE, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
31536	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (AV. PRINCIPAL), 06	89-TAPACHULA	COLONIA EL RINCONITO	URBANO	08950601030126100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	280,322	280,322	280,322	280,322	100.0%	0	METRO CUADRADO	867.00	867.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA AL 100% FINIQUITADA, SPDS/DR08/FISM-00014/2007.		
30928	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	COLONIA BUENA VISTA	URBANO	08950601030236100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	191,779	191,779	191,779	95,889	50.0%	0	METRO LINEAL	1,010.80	960.00	95.0%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
30947	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO ANTIGUO AEROPUERTO	URBANO	08950601030186100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	577,199	577,199	577,199	454,245	78.7%	0	METRO LINEAL	3,060.00	2,448.00	80.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-00022/2007.		
30958	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES 19AV. NTE. ENTRE 17 Y 19 OTE., 06	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08950601030726100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	286,049	286,049	286,049	143,024	50.0%	0	METRO CUADRADO	1,358.50	1,290.00	95.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES SIGNIFICATIVO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
35446	PAVIMENTACION HIDRAULICA DEL PERIFERICO, 06	89-TAPACHULA	EJIDO PAVENCUL	RURAL	08950601031676100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	2,116,317	2,116,317	2,116,317	1,058,159	50.0%	0	METRO CUADRADO	9,197.00	2,300.00	25.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE 2007.		
32057	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE, 06	89-TAPACHULA	COLONIA LAS CAJITAS	URBANO	08950603030076100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	497,314	497,314	497,314	248,657	50.0%	0	METRO CUADRADO	2,767.00	1,795.00	65.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE ESTA EJECUTANDO EL CONTRATISTA, SPDS/DR08/FISM-00033/2007.		
35266	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLE, 06	89-TAPACHULA	FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN JOTOL	URBANO	08950603031446100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	932,888	932,888	932,888	466,317	50.0%	0	METRO CUADRADO	5,250.00	4,200.00	80.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA.		
30972	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (10A. ORIENTE CALLE ENTRE 13A. Y 15A. AV. SUR), 06	89-TAPACHULA	COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE	URBANO	08950603030106100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	381,604	381,604	381,604	381,604	100.0%	0	METRO CUADRADO	1,300.00	1,300.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA AL 100% FINIQUITADA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-00017/2007.		
30988	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	89-TAPACHULA	COLONIA VILLA DE LAS FLORES II	URBANO	08950603030296100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	446,705	446,705	446,705	223,352	50.0%	0	METRO LINEAL	2,640.00	2,509.00	95.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE FORMA SIGNIFICATIVA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
31035	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES 2A. ETAPA, 06	89-TAPACHULA	COLONIA AZTECA	URBANO	08950603030186100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	242,744	242,744	242,744	238,776	98.4%	0	METRO CUADRADO	1,170.00	1,170.00	100.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE ESTA AL 100%, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR/FISM-000143/2007. FALTAN POR PAGAR RETENCIONES AL ESTADO.		
35474	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, 07	89-TAPACHULA	EJIDO MORELOS	RURAL	08950701030726100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	302,432	302,432	302,432	151,216	50.0%	0	METRO CUADRADO	688.00	206.50	30.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, SPDS/DR08/FISM-00047/2007.		
31066	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	89-TAPACHULA	COLONIA CANTARRANAS	URBANO	08950101030406100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	165,000	165,000	165,000	131,322	79.6%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EN EL AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DEL 95% EJECUTADO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-00020/2007.		
32080	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	89-TAPACHULA	COLONIA LA VICTORIA	URBANO	08950101030509100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	311,077	311,077	311,077	155,538	50.0%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA ES DEL 95%, SPDS/DR08/FISM-00038/2007.		
36127	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	89-TAPACHULA	CANTON ZUNZAL	RURAL	0895020103116100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	175,000	175,000	175,000	87,500	50.0%	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA ES DEL 95%.		
31085	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	89-TAPACHULA	COLONIA EMILIANO ZAPATA PUERTO MADERO	URBANO	08950201030096100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	407,567	407,567	407,567	321,519	78.9%	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES DEL 95%, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-00048/2007.		
31105	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	89-TAPACHULA	EJIDO ALVARO OBREGON	RURAL	08950201030416100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	233,600	233,600	233,600	186,487	79.8%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE ESTA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES DE 90%, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-00020/2007.		
31121	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 02	89-TAPACHULA	PLAYA SAN BENITO	URBANO	08950201030046100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	218,631	218,631	218,631	165,334	75.6%	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES DEL 95%, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-000112/2007.		
31132	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	89-TAPACHULA	EJIDO FRANCISCO MADERO	RURAL	0895001000030346100E	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	82,784	82,784	82,784	41,392	50.0%	0	METRO LINEAL	122.00	115.90	95.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
32091	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08950103030546100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	176,905	176,905	176,905	88,452	50.0%	0	METRO LINEAL	240.00	144.00	60.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE ESTA EJECUTANDO EL CONTRATISTA, SPDS/DR08/FISM-00033/2007.		
31158	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL (UN. ALFONSO GARCIA ROBLES), 01	89-TAPACHULA	COLONIA POBRES UNIDOS	URBANO	08950101030166100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	149,466	149,466	149,466	148,450	99.3%	0	METRO LINEAL	180.00	180.00	100.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO ES AL 100% FINIQUITADA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-000139/2007. FALTAN POR PAGAR RETENCIONES.		
31172	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (UN. HENRY WALLON), 01	89-TAPACHULA	COLONIA LOS REYES	URBANO	08950101030536100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	147,572	147,572	147,572	102,972	69.8%	0	METRO CUADRADO	450.00	225.00	50.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-00033/2007.		
31185	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR (UN. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ), 01	89-TAPACHULA	EJIDO UNION MIRAMAR	RURAL	08950101030806100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	72,046	72,046	72,046	36,023	50.0%	0	METRO CUADRADO	28.00	26.60	95.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA SIGNIFICATIVA, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
31196	CONSTRUCCION DE ENMALLADO PERIMETRAL (ESC. TELESECUNDARIA NO.302 (CLAVE:07TV0898)), 01	89-TAPACHULA	EJIDO 5 DE MAYO	RURAL	08950103030926100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	72,485	72,485	72,485	36,242	50.0%	0	METRO LINEAL	280.00	266.00	95.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
31206	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES (PRIM. CUITLALHUAC), 01	89-TAPACHULA	FOBIADO EL ENCANTO	RURAL	08950102030746100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	430,763	430,763	430,763	215,381	50.0%	0	METRO CUADRADO	688.00	344.00	50.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-00046/2007.		
31224	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA (PRIM. EMILIANO ZAPATA CLAVE:07DPR8032T), 01	89-TAPACHULA	COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA	RURAL	08950102030776100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	302,432	302,432	302,432	151,216	50.0%	0	METRO CUADRADO	540.00	216.00	40.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-00048/2007.		
31234	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA, CLAVE:07DPR3761R), 01	89-TAPACHULA	CANTON SAN CRISTOBAL BUENA VISTA	RURAL	08950102030356100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	302,204	302,204	302,204	151,102	50.0%	0	METRO CUADRADO	540.00	135.00	25.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.		
36091	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. PRIM. EFRAIN A. GUTIERREZ, 01	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	08950102030736100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	302,432	302,432	302,432	151,216	50.0%	0	METRO CUADRADO	688.00	619.00	90.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO, SPDS/DR08/FISM-00047/2007.		
36139	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. PRIM. ROSARIO CASTELLANOS, 01	89-TAPACHULA	COLONIA MONTENEGRO	URBANO	08950102031146100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS	-	-	305,404	305,404	305,404	152,702	50.0%	0	METRO CUADRADO	540.00	529.00	98.0%	AVANCE FISICO DE LA OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO POR EL CONTRATISTA.		
35446	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA, ESC. SEC. EDU. JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ, 01	89-TAPACHULA	EJIDO ALVARO OBREGON	RURAL	08950103030766100E	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACH															

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2007

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiario	Dependencia	Ejercicio	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
														Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %			Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
															Ministrado	Programado	Ejercido							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
31445	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	89-TAPACHULA	3A SECCION DE TINAJAS	RURAL	089UB0402030886100E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			150,497	150,497	150,497	75,248	50.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,100.00	1,995.00	95.0%	AVANCE FISICO DE OBRA QUE SE ESTA EJECUTANDO SIGNIFICATIVO, ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
23869	DESARROLLO INSTITUCIONAL	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089U90200030696200E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			1,201,149	1,201,149	1,201,149	748,696	62.3%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FISM-000476/2007.
	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM), 02	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089U90200030696200E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			162,459,410	132,613,027	72,920,267	49,452,698	37.3%	###	0		878,170.00	282,233.00	32.1%	
	PORTAMUN																							
	INVERSION																							
	EQUIPAMIENTO																							
	BIENES MUEBLES																							
25899	PROGRAMA DE ATENCION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, PARQUES, BOULEVARES Y MERCADOS DE LA CIUDAD DE TAPACHULA, 01	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089S50102040016200FA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			789,000	789,000	789,000	789,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA CON OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDS/DR08/FAM-00057/2007 DE FECHA:12/JUNIO/2007. ADQUISICION DE 3 CAMIONES DE 3 TONELADAS PARA DAR
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
23242	CONTRATACION DE 629 POLICIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089PP0800040046200F	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			34,419,994	34,419,994	34,419,994	23,160,233	67.3%	0	0	OTROS	629.00	0.00	0.0%	EN LA CONTRATACION DE POLICIAS SE INCLUYE DESPESA BASICA, SERVICIOS ASISTENCIALES, SEGUROS DE VIDA ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
23327	INCENTIVOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 01	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089PP0100040056200F	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			290,885	290,885	290,885	261,664	90.0%	0	0	OTROS	272.00	0.00	0.0%	GASTO ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
23348	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA 87 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089PP0800040076200F	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			4,618,736	4,618,736	4,618,736	3,568,045	77.3%	0	0	OTROS	87.00	0.00	0.0%	ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
23394	ALIMENTACION PARA POLICIAS MUNICIPALES DE 24x24 HRS., 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089PP0800040106200F	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			5,536,322	5,536,322	5,536,322	2,467,896	44.6%	0	0	OTROS	629.00	0.00	0.0%	ACUMULADO ENERO A SEPTIEMBRE 2007.
23511	DESAYUNOS ESCOLARES,	89-TAPACHULA	VARIAS LOCALIDADES	URBANO	089S80100040044200F	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			1,734,480	1,734,480	1,734,480	564,462	32.5%	0	0	OTROS	876,000.00	282,231.00	32.2%	ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FAM-000299/2007.
23367	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089PP0700040156200F	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			335,192	335,192	335,192	123,832	36.9%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FAM-000331/2007
23210	-	89-TAPACHULA		URBANO	089010900000007700F	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			89,539,143	59,692,765	0	0	0.0%	###	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	TECHO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL FONDO IV FAFM 2007, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL NO.010 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2007, EN EL ESTADO DE CHIAPAS. HUBO CAMBIO EN LA ESTRUCTURA DEL NUMERO DE PROYECTO A 20 DIGITOS, TAMBIEN
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																							
23384	PAGO DE INTERES Y AMORTIZACION DEL CREDITO OTORGADO POR BANBRAS, 01	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0890F0100040036200F	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			19,330,166	19,330,166	19,330,166	14,368,332	74.3%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007. SPDS/DR08/FAM-00059/2007.
25910	SANEAMIENTO DE DEUDA CONTRAIDA CON LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, 01	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	0890F0100040026200F	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			1,966,773	1,966,773	1,966,773	1,966,773	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL SPDS/DR08/FAM-00058/2007 DE FECHA:12/JUNIO/2007.
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA																							
23359	CONTRATACION DE SECRETARIO EJECUTIVO Y PERSONAL DEL COMSEP, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089PP0800040096200F	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			731,338	731,338	731,338	409,222	56.0%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FAM-000327/2007.
23404	CONTRATACION DE SEGUROS PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089PP0800040116200F	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			389,978	389,978	389,978	147,019	37.7%	0	0	OTROS	52.00	0.00	0.0%	ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FAM-000329/2007.
23415	CURSO DE CAPACITACION A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, 01	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089PP0100040126200F	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			280,117	280,117	280,117	86,754	31.0%	0	0	OTROS	358.00	0.00	0.0%	ACUMULADO ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FAM-000330/2007
23427	MANTENIMIENTO DE SEMOVIENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089PP0800040136200F	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			520,472	520,472	520,472	182,169	35.0%	0	0	OTROS	31.00	0.00	0.0%	ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FAM-000331/2007.
23436	MANTENIMIENTO DE 87 PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089PP0800040146200F	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			1,660,569	1,660,569	1,660,569	1,172,879	70.6%	0	0	OTROS	87.00	0.00	0.0%	ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FAM-000332/2007.
23455	RENTA DE LOCAL PARA COMANDANCIA, 08	89-TAPACHULA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	089PP0800040196200F	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS			316,245	316,245	316,245	184,476	58.3%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2007, SPDS/DR08/FAM-000337/2007.