

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %													
														2	3	4									5	6	7	8	9	10	10.9					
7-CHIAPAS RECURSO 2008																																				
APORTACIONES FEDERALES (20 REGISTROS)													6,142,673	6,142,673	6,142,673	4,098,620	66%	0	0		4,930	1,930	39%													
FAS																																				
AGUA POTABLE																																				
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																				
AMPLIACION																																				
5685	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100-Tapitula	BARRO LUIS DONALDO COLCUDO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPITULA			155,735	155,735	155,735	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN ESTA OBRA TODAVIA NO SE EMPEZA LOS TRABAJOS											
5251	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100-Tapitula	COL ROBERTO ALBORCES OUILLEN	URBANO	091-03-002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPITULA			289,269	289,269	289,269	279,240	97%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y QUE EN EL FINQUITO SE PAGA MENOS POR LA RAZON QUE HAY VOLUMENES DE OBRA QUE ESTAN DE MAS.											
5666	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100-Tapitula	LINDA VISTA Y EL CHORRO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			100,671	100,671	100,671	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA NO SE HA EMPEZADO											
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																				
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																				
CONSTRUCCION																																				
5608	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100-Tapitula	LOS ANGELES	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	0	PROY	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE HIZO PARA QUE SE GESTIONE ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES Y YA ESTA CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE, ES UN ESTUDIO Y PROYECTO, NO ES OBRA											
AMPLIACION																																				
5180	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	100-Tapitula	COL JUAN BARRIA	URBANO	091-03-003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPITULA			479,625	479,625	479,625	479,625	100%	0	0	0	METRO LINEAL	291	291	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO FINANCIERO AL 100%											
REHABILITACION																																				
5357	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	100-Tapitula	COL LA CANDELAJA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPITULA			427,209	427,209	427,209	386,219	93%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, YA QUE HUBO VOLUMENES DE OBRAS QUE NO FUERON EJECUTADOS Y NO FUERON PAGADOS											
URBANIZACION MUNICIPAL																																				
CALLES																																				
CONSTRUCCION																																				
5373	PAVIMENTACION DE ANDADOR SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	100-Tapitula	BARRO EL SARNAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			356,108	356,108	356,108	106,832	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	338	120	36%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO Y FINANCIERAMENTE SOLO SE LE HA PAGADO EL 30% DE ANTECIP.											
5235	PAVIMENTACION DE LA CALLE 1RA NORTE PONIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO	100-Tapitula	BARRO ESCORILLAS	URBANO	091-03-001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPITULA			610,482	610,482	610,482	610,482	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	333	333	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE											
5382	PAVIMENTACION DE LA CALLE 4TA NORTE PONIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO	100-Tapitula	BARRO SAN FELIX	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPITULA			174,138	174,138	174,138	174,138	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	276	276	100%	ESTA OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%											
5584	PAVIMENTACION DE LA CALLE 4TA NORTE PONIENTE CON CONCRETO HIDRAULICO	100-Tapitula	BARRO SAN JUDAS TADEO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPITULA			328,832	328,832	328,832	202,098	62%	0	0	0	METROS CUADRADOS	482	482	100%	ESTA OBRA YA SE CONCLUYO FISICAMENTE PERO FINANCIERAMENTE SE LLEVA UN 61.8%											
5439	PAYMENTACION DE LA PLAZA SOLIDARIA A VIVIENDA 1RA SECCION	100-Tapitula	VIEHA PRIMERA SECCION	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPITULA			920,000	920,000	920,000	276,000	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	100	6%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION Y SOLAMENTE SE LE HA DADO EL ANTECIP DEL 30%											
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																				
PREBEN																																				
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES																																				
5594	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	100-Tapitula	PUJONAL PRITE BAJA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPITULA			540,607	540,607	540,607	338,124	63%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	416	338	79%	ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CONSTRUCCION											
5339	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO	100-Tapitula	SANTA CRUZ	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPITULA			568,682	568,682	568,682	512,932	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA OBRA FISICAMENTE SE ENCUENTRA AL 100% PERO FINANCIERAMENTE AL 90.2%											
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																				
VIVIENDA																																				
REHABILITACION																																				
5593	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIGNO)	100-Tapitula	SAN LORENZO SIERO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			222,303	222,303	222,303	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,183	0	0%	ESTA OBRA NO SE HA INICADO											
GASTOS INDIRECTOS																																				
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																																				
5785	ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE RECURSO DE BANCORAS	100-Tapitula	TAPITULA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	17	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			608,802	608,802	608,802	456,602	75%	0	0	0	PAGO	4	3	75%	ABONO DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE RECURSO DE BANCORAS											
5687	GASTOS INDIRECTOS	100-Tapitula	TAPITULA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			183,475	183,475	183,475	70,891	39%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO DE OBRAS PUBLICAS											
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																				
5710	ASISTENCIA TECNICA (PROOIM)	100-Tapitula	TAPITULA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			91,737	91,737	91,737	69,441	76%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS											
FORTAMUN													487,836	487,836	487,836	195,740	40%	0	0		8,138	2	0%													
INVERSION																																				
OBRA PUBLICA																																				
CONSTRUCCION																																				
5621	ADQUISICION DE UN TERRENO	100-Tapitula	VIEHA DE COLOMO PRIMERA SECCION	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			112,740	112,740	112,740	112,740	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE ADQUIRO UN TERRENO DE MEDIA HECTAREA PARA LA REHABILITACION DE 19 FAMILIAS, LAS CUALES SE VIERN AFECTADAS SUS VIVIENDAS A CAUSA DE FENOMENOS NATURALES.											
MEJORAMIENTO																																				
4800	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100-Tapitula	SAN FRANCISCO JACONA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			83,000	83,000	83,000	83,000	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN MEDICINA DE CALCOLO, ESPECIFICACIONES DE LA CNA, PLANOS EJECUTIVOS DE LARGA DE CONDUCCION, TUNEL DE ALMAGRAMENTO, CANA COLECTORA, Y CANAL DE LAMADA.											
REHABILITACION																																				
5634	REHABILITACION DE VIVIENDA (TECHO DIGNO)	100-Tapitula	COMANDEDES VARIAS	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			292,098	292,098	292,098	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	8,138	0	0%	EN ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS CON SEDECO, DANDO ESTA DEPENDENCIA 8876.287 FISIOS											