

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														2	Ministrado 3	Programado 4								
7-CHIAPAS RECURSO 2008																								
APORTACIONES FEDERALES (REGISTROS)																								
FAS													6,289,976											
FISM																								
AGUA POTABLE													6,289,976											
SISTEMA DE AGUA POTABLE													6,289,976											
AMPLIACION																								
8218	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100- Tapalapa	BARRO LUIS DONALDO COLOSO	URBANO	11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPALAPA			155,735	155,735	155,735	155,735	100%	0	SISTEMA		1	1	100%	LOS TRABAJOS EN ESTA OBRA ESTAN AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
8467	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100- Tapalapa	COL ROBERTO ALBORIS BULLIN	URBANO	091-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPALAPA			289,269	289,269	289,269	279,240	97%	0	SISTEMA		1	1	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100% Y QUE EN EL FINQUIETO SE PAGA MENOS POR LA RAZON QUE HAY VOLUMENES DE OBRA QUE ESTAN DE MAS.
8223	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	100- Tapalapa	LINDA VETA Y EL CHOPPO	URBANO	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			100,671	100,671	100,671	100,671	100%	0	SISTEMA		1	1	100%	ESTA OBRA YA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																								
REDE DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																								
CONSTRUCCION																								
89182	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	100- Tapalapa	REBERRA SAN VICENTE	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			86,978	86,978	86,978	86,978	100%	0	OBRA		1	1	100%	CAPITAL COMPROMIDO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCIDO 2008
84452	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100- Tapalapa	LOS ANGELES	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	RED		1	1	100%	ESTE PROYECTO SE HIZO PARA QUE SE GESTIONE ANTE DEPENDENCIAS FEDERALES Y YA ESTA CONCLUIDO FISICA Y FINANCIERAMENTE, ES UN ESTUDIO Y PROYECTO, NO ES OBRA
AMPLIACION																								
89079	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100- Tapalapa	BARRO SAN BERNARDO	URBANO	19	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			86,978	86,978	86,978	86,978	100%	0	OBRA		1	1	100%	CAPITAL COMPROMIDO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS DEL EJERCIDO 2008
88973	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	100- Tapalapa	BARRO SANTO TOMAS	URBANO	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			86,978	86,978	86,978	86,978	100%	0	OBRA		1	1	100%	CAPITAL COMPROMIDO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCIDO 2008
86308	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	100- Tapalapa	COL JUAN BARRERA	URBANO	091-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPALAPA			479,625	479,625	479,625	479,625	100%	0	METRO LINEAL	291	291	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN UN AVANCE FISICO FINANCIERO AL 100%	
REHABILITACION																								
86479	REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	100- Tapalapa	COL LACANDELA NA	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPALAPA			427,209	427,209	427,209	396,219	93%	0	OBRA		1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, YA QUE HUBO VOLUMENES DE OBRAS QUE NO FUERON EJECUTADOS Y NO FUERON PAGADOS
URBANIZACION MUNICIPAL																								
CALLE																								
CONSTRUCCION																								
73412	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (1RA. ETAPA)	100- Tapalapa	SAN FRANCISCO JACONA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			86,978	86,978	86,978	86,978	100%	0	METROS CUADRADOS		1	1	100%	EN ESTA OBRA SE LE USO RUBRO DEL GASTO CALLES POR LO QUE NO HAY MAS QUE PONERLE POR LO QUE ESTA EN URBANIZACION, LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1RA. ETAPA, Y ES CAPITAL COMPROMIDO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCIDO 2008
82326	PAYMENTACION DE ANADADOR SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO	100- Tapalapa	BARRO EL BARRAL	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			356,108	356,108	356,108	356,108	100%	0	METROS CUADRADOS	338	338	100%	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
86378	PAYMENTACION DE LA CALLE 19A NORTE PONENTE CON CONCRETO HIDRAULICO	100- Tapalapa	BARRO ISOURULAS	URBANO	091-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPALAPA			610,482	610,482	610,482	610,482	100%	0	METROS CUADRADOS	333	333	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE	
86586	PAYMENTACION DE LA CALLE 39A. ORIENTE NORTE, CON CONCRETO HIDRAULICO	100- Tapalapa	BARRO SAN FELIPE	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPALAPA			174,138	174,138	174,138	174,138	100%	0	METROS CUADRADOS	276	276	100%	ESTA OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%	
86554	PAYMENTACION DE LA CALLE 39A. ORIENTE NORTE, CON CONCRETO HIDRAULICO	100- Tapalapa	BARRO SAN FELIPE	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPALAPA			174,138	174,138	174,138	174,138	100%	0	METROS CUADRADOS	276	276	100%	ESTA OBRA ESTA FISICA Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%	
83071	PAYMENTACION DE LA CALLE 41A NORTE PONENTE CON CONCRETO HIDRAULICO	100- Tapalapa	BARRO SAN JESUS TAJADO	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			328,832	328,832	328,832	328,832	100%	0	METROS CUADRADOS	482	482	100%	ESTA OBRA YA SE CONCLUYO FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%	
82342	PAYMENTACION DE LA PLAZA SOLIDARIDAD A VIDE ME 19A. SECCION	100- Tapalapa	VIDE ME PRIMERA SECCION	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPALAPA			920,000	920,000	920,000	919,999	100%	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	EN ESTA OBRA HUBO UN AHORRO PRESUPUESTAL DE 0.70 PESOS, LA OBRA FISICAMENTE ESTA CONCLUIDA AL 100%.	
AMPLIACION																								
89482	PAYMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	100- Tapalapa	BARRO GUADALUPE	URBANO	21	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			86,978	86,978	86,978	86,978	100%	0	METROS CUADRADOS	1,360	1,360	100%	CAPITAL COMPROMIDO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS EJERCIDO 2008	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																								
PRIZARIA																								
CONSTRUCCION																								
82356	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	100- Tapalapa	RURAL NAHTE BAJA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPALAPA			540,607	540,607	540,607	540,607	100%	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	416	416	100%	ESTA OBRA ESTA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE	
82363	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO	100- Tapalapa	SANTA CRUZ	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPALAPA			568,682	568,682	568,682	568,682	100%	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	ESTA OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE SE ENCUENTRA AL 100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
VIVIENDA																								
REHABILITACION																								
83149	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHO DIBO)	100- Tapalapa	SAN LORENZO ISERO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			164,892	164,892	164,892	164,892	100%	0	METROS CUADRADOS	1,301	1,301	100%	ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE	
CAMINOS RURALES																								
CAMINOS RURALES																								
CONSTRUCCION																								
89617	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	100- Tapalapa	REBERRA CAMARINARO	RURAL	22	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONE	OTROS DE Y TRANSPORTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			86,978	86,978	86,978	86,978	100%	0	KILOMETROS	220	220	100%	CAPITAL COMPROMIDO DEL FINANCIAMIENTO BANCARIAS 2008	
GASTOS INDIRECTOS																								
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																								
84086	GASTOS INDIRECTOS	100- Tapalapa	TAPALAPA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	15	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			183,475	183,475	183,475	133,121	73%	0	RFORME	1	1	72%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO DE OBRAS PUBLICAS, VIA TUCOS PARA OBRAS PUBLICAS, MATERIAL DE IMPRESION CUERDANDO UN AHORRO PRESUPUESTAL 50,354.05	
84511	PAGO DE INTERESES DE BANCORAS	100- Tapalapa	TAPALAPA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	17	OTROS	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			86,933	86,933	86,933	86,933	100%	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO DE RECURSOS DE BANCORAS 2008	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																								
83241	ASISTENCIA TECNICA (PROBIM)	100- Tapalapa	TAPALAPA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	16	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			122,316	122,316	122,316	91,737	75%	0	RFORME	1	1	75%	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL APOYO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS QUE CORRESPONDE AL 75% Y EL OTRO 25% ES PARA CURSOS DE CAPACITACION EL CUAL NO SE EJERCIO Y SE REPINDO PARA EL 2009	
PORTAMON																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION													3,678,071											
													3,678,071											
													3,678,071											
													3,602,031											

