

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %				
														Ministrado	Programado	Ejercido											
2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11																
7-CHIAPAS RECURSO 2009																											
APORTACIONES FEDERALES																											
FAS													7,684,554	7,684,554	6,811,530	4,681,866											
AGUA POTABLE																											
DISEÑO DE TANQUE DE AGUA POTABLE																											
CONSTRUCCION																											
1704	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	San Mateo del Valle	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			522,511	522,511	156,753	156,753	30%	0	0	TANQUE	1	0	30%				
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																											
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																											
AMERSON																											
1742	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SEGUNDA ETAPA, BARRIO CIPRESAL 2A SECCION)	San Mateo del Valle	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			469,535	469,535	469,535	469,535	100%	0	0	METRO LINEAL	398	398	100%				
1785	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 100)	San Mateo del Valle	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			214,860	214,860	214,860	128,708	60%	0	0	METRO LINEAL	243	147	60%				
URBANIZACION MUNICIPAL																											
CALLE																											
CONSTRUCCION																											
17159	PAVIMENTACION DE CALLE (MIGUEL HIDALGO)	San Mateo del Valle	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			601,574	601,574	601,574	601,574	100%	0	0	METROS CUADRADOS	899	899	100%				
17223	PAVIMENTACION DE CALLE PAJALTON	San Mateo del Valle	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			643,001	643,001	643,001	643,001	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%				
17175	PAVIMENTACION DE CALLE (PRIMERO DE MAYO)	San Mateo del Valle	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			1,033,535	1,033,535	1,033,535	1,033,535	100%	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%				
17136	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE	San Mateo del Valle	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			581,808	581,808	174,542	174,542	30%	0	0	METROS CUADRADOS	752	217	30%				
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																											
PRALRA																											
17447	EMALLADO PERIMETRAL (ESCUELA SIMON BOLIVAR CON CLAVE 070P82413C)	San Mateo del Valle	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			646,025	646,025	646,025	193,807	30%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRDAS, CERCOS	19	1	3%				
CAMINOS RURALES																											
CAMINOS RURALES																											
16651	CONSTRUCCION DE RODADAS EN EL CAMINO RURAL DEL KILOMETRO 0-400 AL KILOMETRO 0-300 DEL TRAMO ALCOJA- BENITO JUAREZ	San Mateo del Valle	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			379,749	379,749	379,749	379,749	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%				
17390	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO UNION BUENA VISTA- SAN GREGORIO	San Mateo del Valle	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			1,877,475	1,877,475	1,877,475	563,242	30%	0	0	KILOMETROS	3	1	30%				
17746	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE (BARRIO LA GLOBRA)	San Mateo del Valle	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			540,087	540,087	540,087	162,028	30%	0	0	KILOMETROS	1	0	30%				
PUENTES Y PASOS PARA ANIMALES																											
17144	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (BARRIO PILALTON)	San Mateo del Valle	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION EN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			174,394	174,394	174,394	174,394	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2	2	100%	LA OBRA FUE REALIZADA POR MEDIO DE ORDEN DE TRABAJO POR LO TANTO SE REALIZO EN UN PERIODO DE 15 DIAS HABLES Y EL PAGO FUE REALIZADO EN UN SOLO PAGO, POR LO TANTO LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA			