

EJERCICIO FISCAL:		2009		PERIODO QUE SE REPORTA:		SEGUNDO TRIMESTRE		ENTIDAD FEDERATIVA:		7 - CHIAPAS		(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)												FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES											
Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %												
														2	3	4									5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11		
7-CHIAPAS RECURSO 2009																																			
APORTACIONES FEDERALES																																			
FAS																																			
FISM																																			
URBANIZACION MUNICIPAL																																			
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																			
OTROS																																			
7758	AUDITORIO TEMATICO DE LA JUVENTUD	42-Ishtuán	CHAYYAL GRANDE	RURAL	042-003-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			3,384,788	1,970,873	1,970,873	985,436	50%	0	0	OBRA		1	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DE AVANCE FISICO SE PUEDE OBSERVAR QUE ES UNA OBRA, EL AVANCE ES DE UN 30% PERO AL REDONDEAR A LA UNIDAD DA CERPO										
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																			
PRIMARIA																																			
CONSTRUCCION																																			
7760	CONSTRUCCION DE DOS AULAS DE 6X8 METROS EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" 07PPI06042G	42-Ishtuán	POJAYAL 1A. SECCION	RURAL	042-003-0002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			668,258	400,954	400,954	200,477	50%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		48	14	29%	SE LLEVA UN AVANCE DEL 30% DE LA OBRA FISICA										
GASTOS INDIRECTOS																																			
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																			
8688	GASTOS INDIRECTOS	42-Ishtuán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	042-003-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			297,348	178,408	148,674	144,622	81%	0	0	ASISTENCIA TECNICA		1	1	100%	SE CONTRATARON DOS SUPERVISORES DE OBRA, EL ANVAJE FISICO SE COLOCA EL 100 % DEBIDO A QUE YA SE ESTA A MA DEL 50% DEL TIEMPO DE EJECUCION										
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																			
TECNICO																																			
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																																			
8684	ASISTENCIA TECNICA PRODIM (CONTRATACION DE PERSONAL PARA APOYO DEL AREA DE PLANEACION)	42-Ishtuán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	042-003-002	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			148,674	89,204	74,337	60,499	68%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA		1	1	100%	SE CONTRATO A UN CONTADOR PUBLICO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL AREA DE PLANEACION										
7-CHIAPAS RECURSO 2009																																			
SUBSIDIOS																																			
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS																																			
FIDEM																																			
OBRA PUBLICA																																			
CONSTRUCCION																																			
86363	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RIBERA POJAYAL SEGUNDA SECCION	42-Ishtuán	POJAYAL 2A. SECCION	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, OBRAS Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	350		1,005,975	1,005,975	1,005,975	996,415	99%	0	0	ACCION		1	1	100%	EN LO QUE SE REFIERE A AVANCE FISICO ESTA A UN 96 % PERO COMO EN LA ACCION 1 SE REDONDEA EN ELLE ACUMULADO AL TRIMESTRE										
86678	MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL(PAVIMENTACION Y BAQUETAS DE CONCRETO), ACCESO DE TAPULULA A SALIDA SOL.OBUCHAPA.	42-Ishtuán	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL	8970		5,620,043	4,628,476	4,134,180	2,448,612	53%	0	0	ACCION		1	0	0%	EN LO QUE RESPECTA A EL AVANCE FISICO, ACUMULADO AL TRIMESTRE SE LE COLOCA EL 0.00% YA QUE ES UNA ACCION Y AY UN AVANCE 60										