

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones																					
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejecutado	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %																						
													2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9																						
7-CHIAPAS RECURSO 2009																																													
APORTACIONES FEDERALES																																													
FAS																																													
URBANIZACION MUNICIPAL																																													
CONSTRUCCION																																													
CALLE																																													
13672	PAVIMENTACION DE CALLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	085-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			449,677	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	540	500	93%	ESTA OBRA ESTA LICITADO EN LA COL. FRANCISCO SARABIA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA																					
13680	PAVIMENTACION DE CALLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	085-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			384,713	270,000	270,000	270,000	100%	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	490	400	82%	ESTA OBRA ESTA LICITADA EN LA COL. FCO. SARABIA EN LA RIVERA MORELOS																					
13686	PAVIMENTACION DE CALLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	085-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			232,495	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	330	280	85%	ESTA OBRA ESTA LICITADA EN COL. FCO. SARABIA EN EL BARRIO SAN ANTONIO																					
136877	PAVIMENTACION DE CALLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	085-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			448,673	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	465	380	82%	ESTA OBRA ESTA LICITADO EN LA COL.FCO. SARABIA EN EL BARRIO TIERRA BLANCA																					
678	PAYIMENTACION DE CALLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			459,499	459,499	459,499	459,499	100%	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	482	482	100%																						
20651	PAYIMENTACION DE CALLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			613,305	613,305	613,305	613,305	100%	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	840	840	100%	ESTA OBRA ESTA LICITADO EN EL BARRIO LA ARENERA																					
136678	PAYIMENTACION DE CALLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			681,628	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	710	600	85%	ESTA OBRA ESTA LICITADO EN EL BARRIO EL SABINITO																					
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																													
OTROS																																													
108017	CONSTRUCCION DE CANCHA DE DEBOS MULTIPLES	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	085-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			465,059	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	70%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA COL. FCO. SARABIA BARRIO SAN ANTONIO																					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																													
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																																													
3285	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0022	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			54,000	54,000	54,000	48,000	89%	0	0	BENEFICARIO	45	45	89%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX)EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO AL 100% DEL CUAL SE DEBE UN SALDO (BARRIO LOS SABIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL)																					
3287	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	085-03-0025	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			97,200	97,200	97,200	88,000	91%	0	0	BENEFICARIO	81	75	90%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA Y ARMEX)DEL CUAL EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO AL 100% FALTA POR PAGAR UN SALDO																					
3309	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			64,800	64,800	64,800	58,000	90%	0	0	BENEFICARIO	54	49	91%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO Y LAMINA) DEL CUAL EL MATERIAL YA ESTA ENTREGADO AL 100% FALTA POR PAGAR UN SALDO (BARRIO LINDA VISTA DE LA CABECERA MUNICIPAL)																					
38157	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			37,200	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BENEFICARIO	31	31	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX)DEL CUAL EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO A LOS BENEFICIARIOS AL 100% Y PENDIENTE POR PAGAR EL MONTO TOTAL																					
38293	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0031	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			20,400	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	BENEFICARIO	17	17	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX)EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO A LOS BENEFICIARIOS AL 100% Y FALTA POR PAGAR EL SALDO TOTAL (BARRIO EL PARASO DE LA CABECERA MUNICIPAL)																					
3888	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0034	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			25,200	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	BENEFICARIO	21	21	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO Y LAMINA)EN EL BARRIO EL PEDREGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL YA ESTA ENTREGADO EL MATERIAL AL 100% FALTA POR PAGAR UN SALDO																					
38711	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0033	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			25,200	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	BENEFICARIO	21	21	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA Y ARMEX) EN EL BARRIO EL CERRO DE LA CABECERA MUNICIPAL YA ESTA ENTREGADO EL MATERIAL A LOS BENEFICIARIOS AL 100% Y FALTA POR PAGAR EL SALDO TOTAL																					
39058	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0035	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			37,200	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BENEFICARIO	31	31	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX)EN EL BARRIO EL PEDREGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL YA ESTA SUMINISTRADO EL MATERIAL AL 100% FALTA POR PAGAR UN SALDO																					
41215	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			58,800	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	BENEFICARIO	49	49	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO Y LAMINA)EN EL BARRIO PUERTOS NACION DE FRANCISCO SARABIA EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO A CADA BENEFICARIO AL 100% Y FALTA PAGAR UN SALDO																					
41247	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0049	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			31,200	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	BENEFICARIO	26	26	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA, VARILLA Y ARMEX)EN EL BARRIO MANZANA DE FRANCISCO SARABIA EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO A CADA BENEFICARIO AL 100% FALTA PAGAR UN SALDO																					
41267	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			66,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	BENEFICARIO	55	55	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX)EN EL BARRIO LA CENTRAL DE LA CABECERA MUNICIPAL EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO AL 100% A CADA BENEFICARIO FALTA POR PAGAR UN SALDO																					
21023	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0041	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			68,400	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	BENEFICARIO	57	57	100%	ADQUISICION DE MATERIALES (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION QUE CONSISTE EN CEMENTO Y LAMINA, EL CUAL EL MATERIAL YA ESTA ENTREGADO AL 100% A LOS BENEFICIARIOS PERO QUEDA PENDIENTE UN MONTO POR PAGAR																					
21400	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			50,400	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	BENEFICARIO	42	42	100%	ESTA OBRA FUE LICITADA EN LA COL. EL CRUCERO DE LA CABECERA MUNICA. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX) EL CUAL YA FUERON ENTREGADOS AL 100% A SU BENEFICARIO, PERO QUEDA PENDIENTE UN MONTO POR PAGAR																					
21690	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-003-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			37,200	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BENEFICARIO	31	31	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO LOS CERROS, CABECERA MUNICIPAL. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE CONSISTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX EL CUAL YA FUERON ENTREGADOS AL 100% A LOS BENEFICIARIOS QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DEL MONTO TOTAL.																					
21666	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			39,600	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BENEFICARIO	33	33	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA CABECERA MUNICIPAL. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSISTENTES EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX, EL CUAL YA FUERON ENTREGADOS AL 100% A LOS BENEFICIARIOS QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO EL MONTO TOTAL.																					
22218	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-003-0017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			70,800	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	BENEFICARIO	59	59	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO MONTEPEREY CABECERA MUNICIPAL. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE CONSISTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS EN UN 100% A LOS BENEFICIARIOS QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DEL MONTO TOTAL.																					
39547	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0042	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			50,400	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	BENEFICARIO	42	42	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CEMENTO, LAMINA, ARMEX, CLAVO EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD, QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO EL MONTO TOTAL.																					
39624	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0044	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			55,200	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	BENEFICARIO	46	46	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO GUILLABULO FCO. SARABIA. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, CEMENTO, LAMINA Y ARMEX EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DEL MONTO TOTAL.																					
32465	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			52,800	52,800	52,800	43,000	81%	0	0	BENEFICARIO	44	36	82%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX, YA ESTA SUMINISTRADO AL 100% DEL CUAL FALTA PAGAR UNA CANTIDAD																					
33097	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			58,800	58,800	58,800	50,000	85%	0	0	BENEFICARIO	49	42	86%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX)DEL CUAL YA ESTA ENTREGADO AL 100% SE DEBE UN SALDO (BARRIO ANGEL ALBIÑO CORDO DE LA CABECERA MUNICIPAL)																					
33143	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0029	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			61,200	61,200	61,200	56,000	92%	0	0	BENEFICARIO	51	46	90%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX) YA SE ENTREGO EL MATERIAL AL 100% FALTA POR PAGAR UN SALDO (BARRIO EL POCO DE LA CABECERA MUNICIPAL)																					
38407	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	94-SOYALO	EL PROGRESO	RURAL	085-03-0032	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			46,800	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	BENEFICARIO	39	39	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX)EL MATERIAL YA ESTA SUMINISTRADO A LOS BENEFICIARIOS AL 100% Y FALTA PAGAR EL SALDO TOTAL																					
39791	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			121,200	121,200	121,200	95,000	78%	0	0	BENEFICARIO	101	79	78%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO,LAMINA,VARILLA Y ARMEX)YA ESTA SUMINISTRADO AL 100% SE DEBE UN SALDO (BARRIO LOS PINOS DE LA CABECERA MUNICIPAL)																					
21497	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			34,800	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	BENEFICARIO	29	29	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO SAN ISIDRO DE CABECERA MUNICIPAL. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX, EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS AL 100% A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO PENDIENTE PAGAR EL MONTO TOTAL.																					
21684	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-003-0016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			38,400	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BENEFICARIO	32	32	100%	ESTA OBRA FUE REALIZA EN EL BARRIO EL CONVENTO. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE CONSISTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX, EL CUAL A SIDO ENTREGADO EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS, QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DEL MONTO TOTAL.																					
39066	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y N. DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			205,200	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	BENEFICARIO	171	171	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO EMILIANO ZAPATA. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA, ARMEX EL CUAL YA HA SIDO ENTREGADO A																					

39283	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0038	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			38,400	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	33	33	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO EL MANGO FRANCISCO SARABIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE CONSISTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DEL MONTO TOTAL.
39288	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0039	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			153,600	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	128	128	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO VILLANUEVA FCO SARABIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX EL CUAL HA SIDO ENTREGADO AL 100% A LOS BENEFICIARIOS EL CUAL ESTA PENDIENTE EL PAGO DEL MONTO TOTAL.
39283	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0043	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			70,800	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	59	59	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO TIERRA BLANCA FCO SARABIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CONSISTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX EL CUAL HA SIDO ENTREGADO EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DEL MONTO TOTAL.
39282	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0046	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			27,600	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	23	23	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN EL BARRIO EL MANGUETO FCO SARABIA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CONSISTE EN CEMENTO, LAMINA, ARMEX EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR EL MONTO TOTAL.
21805	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			38,400	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	32	32	100%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL BARRIO LA CAÑADA, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA, ARMEX EL CUAL YA FUE ENTREGADO AL 100% A LOS BENEFICIARIOS QUEDANDO PENDIENTE DE PAGAR EL MONTO TOTAL.
39764	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	FRANCISCO SARABIA	URBANO	085-03-0047	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			165,600	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	138	138	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX EL CUAL HA SIDO ENTREGADO EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DEL MONTO TOTAL.
39486	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	MORILES	RURAL	085-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			61,200	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	51	51	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, ARMEX, CLAVO, EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS AL 100% A LOS BENEFICIARIOS QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DEL MONTO TOTAL.
39695	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	DUO DE AGUA	RURAL	085-03-0045	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			38,400	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	32	32	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CEMENTO, LAMINA Y ARMEX EL CUAL HAN SIDO ENTREGADOS EN SU TOTALIDAD A LOS BENEFICIARIOS QUEDANDO PENDIENTE EL PAGO DEL MONTO TOTAL.
39175	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	SAN ANTONIO ZARAGOZA	RURAL	085-03-0036	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			134,400	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	112	112	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX EL CUAL YA HAN SIDO ENTREGADOS AL 100% A LOS BENEFICIARIOS QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO DEL MONTO TOTAL.
33017	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			72,000	72,000	72,000	65,000	90%	0	0	0	BENEFICIARIO	60	54	90%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX) DEL CUAL YA ESTA ENTREGADO AL 100% Y SE DEBE UN SALDO (BARRIO LA ARBERA DE LA CABEERA MUNICIPAL)
32838	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			43,200	43,200	43,200	35,000	81%	0	0	0	BENEFICIARIO	38	29	81%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA Y ARMEX) YA ESTA SUMINISTRADO TODO EL MATERIAL AL 100% FALTA POR PAGAR UN SALDO (BARRIO MANGO DE LA CABEERA MUNICIPAL)
21296	mejoramiento de viviendas y letrinas	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85-03-0037	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			84,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	70	70	100%	mejoramiento de vivienda adquisicion y dotacion de materiales para la construccion consistente en cemento, lamina, varilla y armex, el cual el material ya se entrego al 100% al beneficiario pero aun no se a pagado el monto total.
32928	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y LETRINAS	94-SOYALO	SOYALO	URBANO	085-03-0024	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			44,400	44,400	44,400	38,000	86%	0	0	0	BENEFICIARIO	37	32	86%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA, VARILLA Y ARMEX) DEL CUAL EL MATERIAL YA ESTA ENTREGADO AL 100% Y FALTA POR PAGAR UN SALDO (BARRIO ANGEL GUADALUPE DE LA CABEERA MUNICIPAL)
32719	MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y LETRINAS	94-SOYALO	GUADALUPE	RURAL	085-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			22,800	22,800	22,800	18,000	79%	0	0	0	BENEFICIARIO	19	15	79%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ADQUISICION Y DOTACION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CONSISTENTE EN CEMENTO, LAMINA Y ARMEX) YA ESTA SUMINISTRADO EL MATERIAL AL 100% TODA VIA FALTA POR PAGAR UN SALDO.
GASTOS INDIRECTOS																									
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON GASTOS INDIRECTOS																									
20229	GASTOS INDIRECTOS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-03-0009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			310,324	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	PROYECTO	310,324	180,000	58%	ESTOS RECURSOS SE DESTINAN INTEGRALMENTE PARA GASTOS DE OPERACION EN LA SUPERVISION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL PRAMO 33, DEACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA MATERIA
PORTAMUN																									
ATENCION DE NECESIDADES VECULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA																									
13174	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-04-0003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			450,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
13157	EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-04-0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			220,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OTROS	29	29	100%	
PROYECTOS QUE SE SIGUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR																									
13658	AMPLIACION DE PLANTILLA	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-04-0005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			96,508	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	50%	
13140	CURSO CAPACITACION	94-SOYALO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	085-04-0002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,379,819	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	PERSONA	29	29	100%	