

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones								
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejecutados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %							
														Ministrado	Programado	Ejecido									6	7	8	9	10	109	
<b>CHIAPAS RECURSO 3009</b> <b>AFORTACIONES FEDERALES</b>													2,216,952	2,216,952	2,216,952	2,216,952	100%	0	0	5,216	5,216	100%									
<b>FISM</b> <b>AGUA POTABLE</b>																															
<b>SISTEMA DE AGUA POTABLE</b> AMPLIACION:																															
12154	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (BARRIO CIPRESAL 2A SECCION)	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			496,316	496,316	496,316	496,316	100%	0	0	METRO LINEAL	532	532	100%								
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION:																															
12093	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			522,511	522,511	522,511	522,511	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%								
12148	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (MONTAÑA)	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			285,624	285,624	285,624	285,624	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%								
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO:																															
12117	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 100)	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			214,860	214,860	214,860	214,860	100%	0	0	METRO LINEAL	243	243	100%								
AMPLIACION:																															
12100	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANTIAGO (SEGUNDA ETAPA, BARRIO CIPRESAL 2A SECCION)	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0005	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			469,535	469,535	469,535	469,535	100%	0	0	METRO LINEAL	398	398	100%								
URBANIZACION MUNICIPAL CALLES CONSTRUCCION:																															
12151	PAVIMENTACION DE CALLE (MODUL HIDALGO)	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			601,574	601,574	601,574	601,574	100%	0	0	METROS CUADRADOS	899	899	100%								
12103	PAVIMENTACION DE CALLE PAJALTON	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			643,001	643,001	643,001	643,001	100%	0	0	METROS CUADRADOS	900	900	100%								
12106	PAVIMENTACION DE CALLE (PRIMERO DE MAYO)	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			1,033,535	1,033,535	1,033,535	1,033,535	100%	0	0	METROS CUADRADOS	640	640	100%								
12107	PAVIMENTACION DE CALLE SIN NOMBRE	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			581,808	581,808	581,808	581,808	100%	0	0	METROS CUADRADOS	722	722	100%								
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA ESCUELAS:																															
12119	ENMALLADO PERIMETRAL (ESCUELA SIMON BOLIVAR CON CLAVE 07DPB2413C)	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			646,025	646,025	646,025	646,025	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CEROS	19	19	100%								
12133	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES (ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION)	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION BASICA	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			459,294	459,294	459,294	459,294	100%	0	0	METROS CUADRADOS	832	832	100%								
CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO UNION BUENAVISTA-SAN GREGORIO																															
12111	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL TRAMO UNION BUENAVISTA-SAN GREGORIO	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			1,877,475	1,877,475	1,877,475	1,877,475	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%								
12115	REVESTIMIENTO DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE (BARRIO LA GLORIA)	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007-03-0013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			540,087	540,087	540,087	540,087	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%								
12109	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (BARRIO PILALTON)	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007-03-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			174,394	174,394	174,394	174,394	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2	2	100%	LA OBRA FUE REALIZADA POR MEDIO DE ORDEN DE TRABAJO POR LO TANTO SE REALIZO EN UN PERIODO DE 11 DIAS HABLES Y EL PAGO FUE REALIZADO EN UN SOLO PAGO, POR LO TANTO LA OBRA YA ESTA CONCLUIDA							
12140	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, BARRIO SAN NICOLAS	AMATENANGO DEL VALLE	SAN NICOLAS	RURAL	007-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			230,783	230,783	230,783	230,783	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5	5	100%								
GASTOS INDIRECTOS INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS GASTOS INDIRECTOS																															
14675	INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			297,330	297,330	297,330	297,330	100%	0	0	INFORME	1	1	100%								
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL TECNICAS ASISTENCIA ASESORIA TECNICA																															
14684	ASISTENCIA TECNICA PROM	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			142,800	142,800	142,800	142,800	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%								
FORTAMUN INVERSION OBRA PUBLICA CONSTRUCCION:																															
12217	CONSTRUCCION DE TRES PUENTES VEHICULARES (MADRONAL PATOCORAL)	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	007-04-0008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			169,305	169,305	169,305	169,305	100%	0	0	OBRA	1	1	100%								
EQUIPAMIENTO OTROS:																															
12190	DESAYUNOS ESCOLARES	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-04-0006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			555,540	555,540	555,540	555,540	100%	0	0	OTROS	19,700	19,700	100%								
12173	EQUIPAMIENTO DE SEG. PUB. MUNICIPAL	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-04-0005	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DEL VALLE			58,959	58,959	58,959	58,959	100%	0	0	PERSONA	20	20	100%								
12178	OPERATIVOS CONJUNTOS Y COMBATE AL NARCOTRAFFICO	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-04-0003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DEL VALLE			979,388	979,388	979,388	979,388	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%								
12207	PAGO DE APROVECHAMIENTO DE AGUA	AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	007-04-0007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE			3,993	3,993	3,993	3,993	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%								
12174	PLATAFORMA MEXICO/ADQUISICION DE RADIOS PORTABLES Y MANTENIMIENTO DE RADIOS	AMATENANGO DEL VALLE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	007-04-0004	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DEL VALLE			16,680	16,680	16,680	16,680	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA ADQUISICION DE LOS RADIOS ES PARA USO EXCLUSIVAMENTE DE ELEMENTOS POLICIAOS							
12172	PROFESIONALIZACION	AMATENANGO DEL VALLE	AMATENANGO DEL VALLE	URBANO	007-04-0002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DEL VALLE			1,602,201	1,602,201	1,602,201	1,602,201	100%	0	0	PERSONA	20	20	100%								
CONVENIOS (1 REGISTROS) OTROS CONVENIOS																															
INVERSION OBRA PUBLICA AMPLIACION:													315,000	315,000	315,000	315,000	100%	0	0	1,871	1,871	100%									

