	(Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto Si	Grupo Sector		Dependencia o Entidad Fiecutora	Ejecutora del	Beneficiarios	coordina el Total Anu	Acumu	ado al Trimestre	Avano	Acumula	ados al Trimestre	Unidad de	Programado Acumulado : Anual Trimestre	al August N	Información complementaria y explicación de variaciones
visado	(		/	12	Proyecto S	ectorial		del Proyecto	Proyecto		Programa o Convenio 2	Ministrado F	rogramado E	jercido			Medida	Anual Trimestre		
	1		/								Convenio 2	3	4	5 5/3	3 6	7	8	9 10	10/9	11
	RECURSO 2009				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			*						,		
	ONES FEDERALES																			
FAIS											5,527,889	5,527,889 5,	77,889 5,40	7,416 98%	%	0		16	6 37%	
	FISM																			
	AGUA POTABLE																			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																			
	CONSTRUCCIÓN																			
)	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEPTIMA ETAPA	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	AL RURAL		ARROLLO AGUA RAL POTABLE Y	SUMINISTRO E		H AYUNTAMIENTO -		- 20	277 203,277	203,277	203,277 1009	9%	0	SISTEMA	1	1 100%	
					SOC	IAL POTABLE Y ALCANTARILL	DE AGUA M	MUNICIPAL	MUNICIPAL											
						ADO	DRENAJE Y													
							ALCANTARILL													
							ADO													
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS					•							•			•		•		
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																			
7	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A. ETAPA	32-EL BOSQUE	EL CARRIZAL	RURAL	001 DES	ARROLLO AGUA	SUMINISTRO E		H AYUNTAMIENTO -		- 85	755 856,755	856,755	856,755 1009	9%	0	OBRA	1	1 100%	-
					soc	DIAL POTABLE Y	DE AGUA M	MUNICIPAL	MUNICIPAL											
							DRENAJE Y													
							ALCANTARILL													
							ADO		1		1	1 1			1	- 1				
9	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	32-EL BOSQUE	PLÁTANOS	RURAL	01 DES	ARROLLO AGUA	SUMINISTRO E	ENTIDAD	H AYUNTAMIENTO -		- 1,30	369 1,301,369	1,301,369	1,301,369 1009	9%	0	OBRA	1	1 100%	
- 1					soc	IAL POTABLE Y	DE AGUA M	MUNICIPAL	MUNICIPAL							- 1	1			
						AL CANTARILL ADO	DRENAJE Y													
						ADO	ALCANTARILL								1	- 1				
							ADO													
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS										-	<del></del>							-	
	OTROS																			
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA	32-EL BOSQUE	LOS ÁNGELES	RURAL		ARROLLO AGUA	SUMINISTRO E	ENTIDAD	H AYUNTAMIENTO -		- 1,14	999 1,149,999	1,149,999	1,083,994 94%	%	0	SISTEMA	1	1 93% -	
					soc	IAL POTABLE Y	DE AGUA M	MUNICIPAL	MUNICIPAL											
						ALCANTARILL ADO	DRENAJE Y													
						ALC	ALCANTARILL													
							ADO													
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL										·						<b>'</b>			
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																			
ŝ	CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO	32-EL BOSQUE	SAN PEDRO NICHTALUC	ICUM RURAL		ARROLLO URBANIZACIÓ	URBANIZACIÓ E		H AYUNTAMIENTO -		- 1,30	000 1,300,000	1,250,000	1,245,532 96%	%	0	OBRA	1	1 95%	-
					soc	IAL N, VIVIENDA Y	r N M	MUNICIPAL	MUNICIPAL											
						DESARROLLO REGIONAL	'													
	GASTOS INDIRECTOS					TEGIOTAL														
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																			
	GASTOS INDIRECTOS	32-EL BOSQUE	EL BOSQUE	LIBBANO	000 DE0	ARROLLO URBANIZACIÓ	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	AITIDAD	H AYUNTAMIENTO -		. 71	489 716.489	716,489	716,489 1009	w		INFORME		1 100%	
<b>'</b>	GROTOS INDINECTOS	32-EE 00000E	EL BOOGGE	GILLANG	SOC	IAL N, VIVIENDA Y	N M	MUNICIPAL	MUNICIPAL			710,403	710,403	710,403			an Oranz	i i	100.4	
						DESARROLLO	)													
						REGIONAL														
FOR	TAMUN										47	207 472,207	472,207	472,207 1009	9%	0		76	76 100%	
	INVERSIÓN																			<u> </u>
	OBRA PÚBLICA																			
	CONSTRUCCIÓN											<u> </u>					L			
10	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	AL URBANO	06 DES SOC	ARROLLO URBANIZACIÓ N, VIVIENDA Y	URBANIZACIÓ E	INTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO - MUNCIPAL		- 3	168 33,168	33,168	33,168 1009	9%	0	OBRA	1	1 100%	
					500	DESARROLLO	5 l									- 1	1			
						REGIONAL					1	1 1			1	- 1	1		1	
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	32-EL BOSQUE	LAS DELICIAS	RURAL		ARROLLO URBANIZACIÓ		ENTIDAD	H AYUNTAMIENTO -		- 13	709 133,709	133,709	133,709 1009	9%	0	OBRA	1	1 100%	
					soc	IAL N, VIVIENDA Y	r N M	MUNICIPAL	MUNICIPAL						1	- 1	1		1	
						DESARROLLO REGIONAL	1				1	1 1			1	- 1	1		1	
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION (BA. SAN JOSE BELEN).	32-EL BOSQUE	COBERTURA MUNICIPAL	u unnanc		ARROLLO URBANIZACIÓ	LIDOLLUZAÇOS -	AUTIDAD.	H AYUNTAMIENTO -			000 175,000	175,000	475 000			OBRA		4 4000	
	CONSTRUCCION DE MUNO DE CONTENCION (BA. SAN JOSE BELEN).	32-EL BUSQUE	CUBERTURA MUNICIPAL	ML UHBANU	03 DES		UnBANIZACIO E	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO - MUNICIPAL		17	1/5,000	1/5,000	175,000 1009	776	۱ ۱	UDRA	1	1 100%	
					1000	DESARROLLO										- 1	1			
						REGIONAL										- 1	1			
				RURAL	05 DES	ARROLLO URBANIZACIÓ	DESARROLLO E	ENTIDAD	H AYUNTAMIENTO -		- 11	135 116,135	116,135	116,135 1009	9%	0	OBRA	1	1 100%	-
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. COBACH	32-EL BOSQUE	SAN CAYETANO				REGIONAL M	MUNICIPAL	MUNICIPAL							- 1	1			
9	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. COBACH	32-EL BOSQUE	SAN CAYETANO	HUNAL	soc	N, VIVIENDA Y														
9	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESC. COBACH	32-EL BOSQUE	SAN CAYETANO	HURAL	soc	DESARROLLO	) ILUIOIGE III													
		32-EL BOSQUE	SAN CAYETANO	HURAL	soc	DESARROLLO REGIONAL	)													
	EQUIPAMIENTO	32-EL BOSQUE	SAN CAYETANO	HUNAL	SOC	DESARROLLO	)													
19	EQUIPAMIENTO OTROS					DESARROLLO REGIONAL		SAITIDAD	LI AVIBITAMIENTO			105 14 105	14.105	14 105 1000			DIETA	79	791 1000	
19	EQUIPAMIENTO	32-EL BOSQUE	SAN CAYETANO  COBERTURA MUNICIPAL			DESARROLLO REGIONAL  ARROLLO IURBANIZACIÓ	DESARROLLO E	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO - MUNICIPAL		- 1	195 14,195	14,195	14,195 1009	9%	0	PIEZA	72	72 100%	
19	EQUIPAMIENTO OTROS				07 DES	DESARROLLO REGIONAL  ARROLLO URBANIZACIÓ	DESARROLLO E REGIONAL M	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO - MUNCIPAL		- 1	195 14,195	14,195	14,195 1009	9%	0	) PIEZA	72	72 100%	