

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones													
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %														
														Ministrado	Programados	Ejercidos									6	7	8	9	10	10.9							
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11																										
FICHAS RECURSO 2009																																					
APORTACIONES FEDERALES																																					
FISM													12,920,169	12,920,169	12,920,169	11,261,344	88%	0	0		6,399	6,399	99%														
AGUA POTABLE																																					
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																					
CONSTRUCCION																																					
12393	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	SAN LUCAS	RURAL	067-03-0011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			282,719	282,719	282,719	282,719	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	MONTO DE LA OBRA: \$ 1,130,875.00, DE LOS CUALES PERTENECE \$ 282,719.00, FISM 2009 \$ 282,690.00(REC. ESTATAL) \$ 565,468.00 (REC. FEDERAL)												
4546	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	SANTA CALZ	RURAL	067-03-0016	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,831,760	1,831,760	1,831,760	219,735	12%	0	0	0	SISTEMA	1	1	90%	MONTO TOTAL DE LA OBRA \$2,092,933.62 DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA \$1,831,760.17 Y 1,221,173.46 (DOCECROMIA DIFERENCIA DE LO EJERCIDO Y PROGRAMADO QUEDA COMO REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2010.												
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																																					
OTROS																																					
0720	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	067-03-0014	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%													
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																					
REC DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																																					
CONSTRUCCION																																					
0684	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORIAS EJERCICIO 2009 (EMBOVEDADO PLUVIAL)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	067-03-0004	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			651,689	651,689	651,689	651,689	100%	0	0	0	EMBOVEDADO	46	46	100%	CAPITAL COMPROBADO 2009 AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACION. MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,505,220.56												
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																					
OTROS																																					
14987	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	75-PANTEPEC	EL TRIUNFO	RURAL	067-03-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			503,615	503,615	503,615	503,615	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	MONTO DE LA OBRA: \$5,734,825.00 DE LOS CUALES \$550,15.00 APORTA EL MUNICIPIO Y \$5,231,210.00 ES FEDERAL (SEDESOL)												
URBANIZACION MUNICIPAL																																					
CALLE																																					
CONSTRUCCION																																					
0688	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORIAS EJERCICIO 2009. (PAV. DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO)	75-PANTEPEC	SAN ISIDRO LAS BANDERAS	RURAL	067-03-0003	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			651,689	651,689	651,689	651,689	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,031	1,031	100%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009 DE OBRA EJECUTADA EN EL 2008. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$2,765,979.80												
0716	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	067-03-0010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			2,765,979	2,765,979	2,765,979	2,765,979	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,209	2,209	100%	MONTO ORIGINAL DE OBRA: \$ 2,765,979.80												
12355	PAVIMENTACION DE CALLES S/N CON CONCRETO HIDRAULICO	75-PANTEPEC	LA NARANJA	RURAL	067-03-0018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			519,949	519,949	519,949	519,949	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	999	999	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES: \$659,949.88 DE LOS CUALES \$519,949.88 ES RECURSO 2009 Y \$139,997.17 RECURSO PRESUPUESTAL 2008.												
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																					
OTROS																																					
0674	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORIAS EJERCICIO 2009 (CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL)	75-PANTEPEC	JULIAN GRAJALES	RURAL	067-03-0008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			347,008	347,008	347,008	347,008	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	370	370	100%	CAPITAL COMPROBADO BANORIAS AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACION. MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 478,030.77												
0702	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO	75-PANTEPEC	SAN ANTONIO 1A. SECCION	RURAL	067-03-0002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,771,814	1,771,814	1,771,814	1,771,814	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	640	640	100%	MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,771,814.87												
0709	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y TECHADO	75-PANTEPEC	SAN ANTONIO 2A. SECCION	RURAL	067-03-0001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			1,489,628	1,489,628	1,489,628	1,489,628	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	640	580	91%	MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 1,489,628.57												
0691	PAGO DE INTERESES BANORIAS EJERCICIO 2009	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	067-03-0008	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			423,860	423,860	423,860	423,860	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	PAGO DE INTERESES BANORIAS EJERCICIO 2009 AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACION CON UN MONTO TOTAL DE 423,860.81												
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																																					
RED DE ELECTRICIDAD																																					
MANTENIMIENTO																																					
0692	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORIAS 2009 (AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA)	75-PANTEPEC	EL CARMEN	RURAL	067-03-0005	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			651,689	651,689	651,689	651,689	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORIAS 2009, AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACION (3 AÑOS) MONTO ORIGINAL DE LA OBRA \$1,052,418.05												
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																					
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																					
OTROS																																					
0682	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORIAS EJERCICIO 2009 (IMPERMEABILIZACION ESC. SEC. TIC. 194)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	067-03-0009	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	SANEAMIENTO DEL SISTEMA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			160,967	160,967	160,967	160,967	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	448	448	100%	CAPITAL COMPROBADO DEL FINANCIAMIENTO BANORIAS AMPARADO EN LA TABLA DE AMORTIZACION (AÑOS) MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$21,089.58												
CAMINOS RURALES																																					
OTRAS OBRAS DE CAMINOS RURALES																																					
0728	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PAVIMENTACION Y SEÑALAMIENTO DEL CAMINO PANTEPEC-SAN ISIDRO)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	067-03-0012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%													
GASTOS INDIRECTOS																																					
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS																																					
0519	GASTOS INDIRECTOS	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	067-03-0007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			387,605	387,605	387,605	387,605	100%	0	0	0	INFORME	1	1	100%	MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 387,605.25												
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																					
OPERATIVA																																					
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIA.																																					
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA																																					
0642	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORA	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	067-03-0021	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			26,800	26,800	26,800	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOPE 1 ESTA OBRA NO SE REALIZO Y SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010.												
ORGANIZACION																																					
CAPACITACION Y ACTUALIZACION																																					
0521	CURSO DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (FEDIM)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	067-03-0020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			64,600	64,600	64,600	64,600	100%	0	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	EL MONTO ORIGINAL DEL EXPEDIENTE ES \$64,600.88 Y EN METAS: INFORME 1												
TECNICAS																																					
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA																																					
0530	ASISTENCIA TECNICA (PRODIM)	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	067-03-0019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			142,800	142,800	142,800	142,800	100%	0	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	1	1	100%	(ASISTENCIA TECNICA PRODIM)												
FORTAMUN																																					
INVERSION																																					
EQUIPAMIENTO																																					
SISTEMAS DE INFORMACION																																					
0636	ADQUISICION DE ANTENA PARA TRANSMISION DE TELEFONA CELULAR	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	067-04-0001	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO			330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	LA CLASIFICACION DEL DIFUNDO GASTO QUEDO EN ASISTENCIA SOCIAL PORQUE EN EL ORIGEN DE REGISTRO EL PROGRAMA LO MANEJA COMO ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS EN EL PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO.												
OTROS																																					
09334	ADQ. DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE 4 PATRULLAS	75-PANTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	067-04-0004	GOBIERNO																															

