

Foto Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avenace Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %													
														Ministrado	Programado	Ejercido																				
2	3	4	5	5.3	6	7	8	9	10	10.9	11																									
CHAPAS RECURSO 2009																																				
AFORACIONES FEDERALES																																				
FAS													18,678,997.00	18,678,996.00	18,678,996.00	17,761,808.00	95.66%	0.00	0.00	0.00	14,702.12	14,174.75	96.41%													
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																				
RECIBO ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																																				
AMPLIACION																																				
11160	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SE020301 98100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			330.000	330.000	330.000	330.000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,234	1,234	100%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSO DEL 70% DEL GOBIERNO ESTATAL QUENE ESTAN EJECUTANDO LA OBRA Y EL 30% DEL MUNICIPAL DONDE SUPERVISAN LA OBRA											
110837	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS SANITARIAS	109-TUXTLA CHICO	TALISMAN	RURAL	109SE020301 48100EA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			360.000	360.000	360.000	360.000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,497	1,497	100%	DENTRO DE ESTE PROYECTO SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS APORTACION DEL GOBIERNO ESTATAL APORTANDO UN 70% EL ESTATAL Y EL MUNICIPAL 30% POR QUE EL GOBIERNO ESTE EJECUTANDO LA OBRA Y EL MUNICIPAL SUPERVISA											
URBANIZACION MUNICIPAL																																				
CALLE																																				
CONSTRUCCION																																				
99488	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109SE090302 6600EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			138.853	138.853	138.853	138.853	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	667	667	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE											
144447	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN DOS TRAMOS	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SE090303 28100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			503.091	503.091	503.091	332.260	70%	0	0	0	METROS CUADRADOS	860	860	70%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO											
95884	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SE090304 4100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			742.699	742.699	742.699	742.699	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,583	1,583	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
144292	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	109SE090103 0057	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			676.436	676.436	676.436	405.861	60%	0	0	0	METROS	181	108	60%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO, EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES											
98667	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	SECCION LA TOMA	RURAL	109SE090302 4620EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			121.999	121.999	121.999	121.999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	342	342	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
97883	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109SE090302 9600EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			86.622	86.622	86.622	86.622	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	185	185	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
103287	PAVIMENTACION DE CALLE CON EMPEDRADO MIXTO(CALLE EL ZAPOTAL)	109-TUXTLA CHICO	SECCION DE GUILLEN ORIENTE	RURAL	109SE090303 18100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			32.220	32.220	32.220	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	120	0	0%	OBRA NO INICIADA											
73469	PAVIMENTACION DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SE090103 078100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			919.925	919.925	919.925	919.925	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,175	2,175	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
96402	PAVIMENTACION DE CALLES CON EMPEDRADO MIXTO	109-TUXTLA CHICO	3A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109SE090301 88100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			1,423.380	1,423.380	1,423.380	1,423.380	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,755	2,755	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
FUENTES Y PASOS PEATONALES																																				
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (BARRAS REYNATA A ETAPA APERTURA Y REVESTIMIENTO)																																				
103398	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (BARRAS REYNATA A ETAPA APERTURA Y REVESTIMIENTO)	109-TUXTLA CHICO	SILVANO GATICA	RURAL	109UB010303 08100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			647.094	647.094	647.094	388.256	60%	0	0	0	METROS LINEALES	7	4	60%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO											
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																				
OTROS																																				
100690	CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES	109-TUXTLA CHICO	CAJALA 2A. SECCION BUENA VISTA	RURAL	109SE090302 59100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			430.057	430.057	430.057	258.034	60%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO											
101913	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA TIENDA COMUNITARIA	109-TUXTLA CHICO	SILVANO GATICA	RURAL	109SE090303 38200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			96.733	96.733	96.733	96.733	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
97704	CONSTRUCCION DE TECHADO EN SALA DE JUNTAS DE LA COMUNIDAD	109-TUXTLA CHICO	1A. SECCION DE MEDIO MONTE	RURAL	109SE090302 84100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			213.250	213.250	213.250	213.250	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
73973	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	109-TUXTLA CHICO	SECCION LA GRANJA	RURAL	109SE070103 096100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			332.842	332.842	332.842	332.842	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
98822	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109SE070101 46200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			303.799	303.799	303.799	303.799	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	540	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
73251	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109UB010301 99100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			397.068	397.068	397.068	397.068	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,103	1,103	100%	EL NOMBRE DEL PROYETO FUE MODIFICADO POR QUE SU NOMBRE ES: CONSTRUCCION DE 1,103.00ML DE CUNETAS DE CONCRETO HIDRAULICO. OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
69613	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SB010301 08100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			737.847	737.847	737.847	737.847	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	538	538	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
100110	CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN J.MIGUEL LARA VASALLO	109-TUXTLA CHICO	TALISMAN	RURAL	109SB010302 76200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			65.888	65.888	65.888	65.888	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	117	117	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
74126	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE BOULEVARD NUEVO LEON Y PLAZOLETA DEL POBLADO TALISMAN	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SE030356 100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			440.000	440.000	440.000	440.000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO TERMINADA											
102718	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS DE LA ZONA ARQUEOLOGICA PARQUE CHOCOLATE	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109SE040303 86100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			1,850.000	1,850.000	1,850.000	1,850.000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO ENTREGADO											
81794	ELECTRIFICACION AEREA DE PANTEON MUNICIPAL	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SE030781 00EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			289.327	289.327	289.327	289.327	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	OBRA TERMINADA OPERANDO ADECUADAMENTE											
66423	SUBMINISTRACION Y COLOCACION DE LOS TRABAJOS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA SUBESTACION	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SE010303 8100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			255.228	255.228	255.228	255.228	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	1	1	100%	Obra terminada operando adecuadamente, el nombre del proyecto es: Construcción de Sub Estacion transformadora en la unidad administrativa											
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																																				
PRIMARIA																																				
CONSTRUCCION																																				
105277	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109SB010302 94200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			83.537	83.537	83.537	50.122	60%	0	0	0	METROS CUADRADOS	92	55	60%	OBRA EN PROCESO CONSTRUCTIVO											
CAMINOS RURALES																																				
CAMINOS RURALES																																				
73904	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109UB040301 56100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			678.000	678.000	678.000	678.000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
73312	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109UB040303 048100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			850.000	850.000	850.000	850.000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
73334	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109UB040303 028100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			706.261	706.261	706.261	706.261	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
73808	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109UB040303 128100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			2,250.293	2,250.294	2,250.294	2,250.294	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE											
AMPLIACION																																				
73174	PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109SE060300 84100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			376.000	376.000	376.000	376.000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECU											

73499	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109UB0103030 016100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			508.407	508.407	508.407	508.407	100%	0	0	0	0	0	0	7	7	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																											
OTROS																											
73500	PAVIMENTACION DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109UB0403001 14100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA			652.179	652.179	652.179	652.179	100%	0	0	0	0	0	0	30	30	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
95784	PAVIMENTACION DE 0.225 KM DE CAMINO CON ASFALTO	109-TUXTLA CHICO	CAJALA 1A. SECCION	RURAL	109UB0403001 78100EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			518.000	518.000	518.000	518.000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO ADECUADAMENTE
GASTOS INDIRECTOS																											
ESTIMADOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																											
100882	GASTOS INDIRECTOS	109-TUXTLA CHICO	TUXTLA CHICO	URBANO	109UM0103003 46200EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL			882.374	882.374	882.374	882.374	100%	0	0	0	0	0	1	1	100%		
FORTAMUN																											
INVERSION																											
EQUIPAMIENTO																											
SISTEMAS DE INFORMACION																											
93321	FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	TF-102-04-0012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H-AYUTAMIENTO MUNICIPAL			290.016	290.016	290.016	290.016	100%	0	0	0	0	0	0	477	477	100%	
OTROS																											
20449	ADQUISICION DE UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PP-102-04-0015	GOBIERNO	ORDEN SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H-AYUTAMIENTO MUNICIPAL			711.101	711.101	711.101	711.101	100%	0	0	0	0	0	0	409	409	100%	EN LA UNDA DE MEDIDA NO APARECE POLICIAS POR LO QUE SE USO "PERSONA" PARA ESPECIFICAR Y ASI TAMBIEN EL NOMBRE DEL PROYECTO ES EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
32343	CONTRATACION DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL	109-TUXTLA CHICO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	PD-04-0043	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H-AYUTAMIENTO MUNICIPAL			164.053	164.053	164.053	164.053	100%	0	0	0	0	0	0	100	100	100%	