

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones														
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %												
													2	3	4	5	5.3	6	7	8	9		10	10.9	11											
7-CHAPAS RECURSO 2010																																				
APORTACIONES FEDERALES																																				
FAS													16,977,876	3,555,750	3,555,750	311,685	6%		0	0					6,433	4	0%									
RES																																				
AGUA POTABLE																																				
SISTEMA DE AGUA POTABLE																																				
REABILITACION																																				
12405	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE CARRETERA A TAPANATEPEC Y 18A. PTE.	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC2001006620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			37,821	37,821	37,821	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	15	0	0%	ESTA OBRA EN EL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO EN AVANCE FISICO REFLEJA 0 %.											
12363	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACION DE LA 5A. NTE. ENTRE EL BLVD. FCO. SARABIA Y 14A. OTE.	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC2001004620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			16,880	16,880	16,880	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	4	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO EN AVANCE FISICO REFLEJA UN 0 %.											
12348	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 20A SUR PTE. ENTRE 5A. Y 7A. AV. PTE.	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC2001003620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			8,450	8,450	8,450	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO EN AVANCE FISICO SE ENCUENTRA AL 0 %, Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LAS CRUCES.											
12338	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 6A CALLE SUR ENTRE LA 1A Y 5A. AV. PTE.	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC2001002620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			29,902	29,902	29,902	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	10	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO EN AVANCE FISICO REFLEJA UN 0 %. ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LOS LAURELES.											
12387	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 6A CALLE SUR ENTRE LA 7A. Y 9A. PONIENTE	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SC2001005620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			11,997	11,997	11,997	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	8	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO EN AVANCE FISICO REFLEJA UN 0 %.											
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																																				
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE (SANTARIO)																																				
CONSTRUCCION																																				
12453	CONSTRUCCION DE COLECTOR (ZOMBORO) DE DRECHO	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD0101008620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			2,888,962	94,233	94,233	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	ESTA OBRA NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO EN AVANCE FISICO REFLEJA UN 0 %.											
12453	CONSTRUCCION DE SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	SD0102007620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			5,584,795	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	ESTA OBRA NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO TIENE UN AVANCE FISICO DE 0 %, Y PERTENECE A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ZAPATA.											
12489	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 2 SUR PTE. ENTRE 5 Y 7A. AV. PONIENTE	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD01020010620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			98,953	98,953	98,953	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	75	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO TIENE UN AVANCE DE 0 % Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LAS CRUCES.											
12528	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA PROLONGACION DE LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE CARRETERA TAPANATEPEC Y 19 PTE.	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD01020010820010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			409,880	307,262	307,262	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO SE REFLEJA EN 0 % Y ESTA UBICADA EN EL BARRIO PLAYA FRA.											
12558	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA PROLONGACION DE LA 9A. NTE. ENTRE BLVD. FCO. SARABIA Y 14A. ORIENTE	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD01020011820010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			153,289	114,966	114,966	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	150	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 0 % Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO BUENOS AIRES 2.											
12477	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA 6A. CALLE SUR ENTRE LA 1A. Y 5A. AV. PONIENTE	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD01020091620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			278,272	208,704	208,704	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO EN AVANCE FISICO SE ENCUENTRA EN 0 % Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LOS LAURELES.											
12511	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA 6A. CALLE SUR ENTRE LA 7A. Y 9A. PTE.	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SD01020012620010900	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			136,119	102,089	102,089	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	110	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO EN AVANCE FISICO REFLEJA UN 0 % Y ESTA UBICADA EN EL BARRIO LIDAL.											
URBANIZACION MUNICIPAL																																				
CALLES																																				
12582	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTRAL SUR ENTRE CARRETERA TAPANATEPEC Y 19 PTE.	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE01020019620010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			2,055,446	601,633	601,633	0	0%	0	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	400	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE EJECUTADO, POR LO TANTO REFLEJA UN AVANCE DE 0 % Y SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO PLAYA FRA.											
12573	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20A SUR PTE ENTRE 5A. Y 7A. AV. PTE.	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE01020018820010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			553,788	166,130	166,130	0	0%	0	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	75	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO REFLEJA UN AVANCE DE 0 % Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LAS CRUCES.											
12544	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 CALLE SUR ENTRE 1 Y 5 AV. PTE.	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE01020015620010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			1,128,307	581,214	581,214	0	0%	0	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	1,500	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO REFLEJA UN AVANCE DE 0 % Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LOS LAURELES.											
12501	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA 5A. SUR ANADADOR AZUCENA	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE01020011620010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			219,364	64,609	64,609	0	0%	0	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	150	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO REFLEJA UN AVANCE DE 0 % Y SE ENCUENTRA UBICADO EN FONOVIT SAN BICHO.											
12555	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PROLONGACION DE LA 9A. NTE. ENTRE BLVD. FCO. SARABIA Y 14. OTE.	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE01020010010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			420,315	126,094	126,094	0	0%	0	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	110	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DE 0 %, Y SE ENCUENTRA UBICADA EN BARRIO BUENOS AIRES 2.											
12563	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA 6A. CALLE SUR ENTRE LA 7A. Y 9A. PTE.	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE01020017620010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			505,844	151,753	151,753	0	0%	0	0	0	M. CONCRETO HERALDICO	125	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO REFLEJA UN AVANCE DE 0 % Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO LIDAL.											
FUENTES Y PASOS PEATONALES																																				
12590	CONSTRUCCION DE ANADADOR EN LA 6A. AV. PTE. ENTRE LAS CALLES 18A Y 19A ARRAGA	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE01020020820010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			678,392	203,490	203,490	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	2,000	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO REFLEJA UN AVANCE DE 0 %, Y SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO GUADALUPE.											
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																																				
OTROS																																				
12615	CONSTRUCCION DE SANTARIO EN EL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SE01020022620010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			272,194	106,122	106,122	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	40	0	0%	ESTA OBRA AL PRIMER TRIMESTRE NO SE HA EJECUTADO, POR LO TANTO REFLEJA UN AVANCE DE 0 %.											
12319	PAGO DE INTERESES A BANCOS	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SP00010013307010900	OTROS	OTROS	MANEJO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			224,289	67,286	67,286	56,000	80%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA OBRA EN AVANCE FISICO REFLEJA UN 100 %, YA QUE LOS PAGOS DE INTERESES SE REALIZAN MENSUALMENTE.											
GASTOS INDIRECTOS																																				
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																																				
12604	GASTO INDIRECTOS	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BR01010026620010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			533,362	90,000	90,000	89,250	99%	0	0	0	IFORME	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE FISICO DEL 100 %, YA QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.											
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																				
OTROS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																																				
OTROS																																				
12645	ASISTENCIA TECNICA (PRODM)	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BR01020024620010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			266,881	50,000	50,000	48,209	97%	0	0	0	IFORME	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DE 100 %, YA QUE SON PAGOS DE PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.											
12661	PRODM (CURSOS DE INSTITUCIONES ACADEMICAS PUBLICAS O PRIVADAS)	10-ARRAGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BR01020025220010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			88,893	16,162	16,162	16,162	100%	0	0	0	IFORME	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN AVANCE FISICO 100 %, DEBIDO A QUE LOS DESCUENTOS PARA ESTE PROGRAMA SON DE MANERA MENSUAL.											
FORTAMUN																																				
GASTO CORRIENTE																																				
SERVICIOS REGIONALES																																				
12192	CONTRATACION DE PERSONAL PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION DE OBRAS Y PROYECTOS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL PABO 33	10-ARRAGA	ARRAGA	URBANO	BR0502000111010900	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION N. VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYINTAMIENTO MUNICIPAL DE ARRAGA CHAPAS			995,748	207,000	207,000	206,104	100%	0	0	0	IFORME	1	1	100%	ESTE PROYECTO EN AVANCE FISICO REFLEJA EL 100 %, YA QUE SON PAGOS DEL PERSONAL QUE SE DAN DE MANERA CONSTANTE.											

