

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado	Ejercido							6		7
2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9					11										
CHAPAS RECURSO 2010																									
CHAPAS RECURSO 2008																									
APORTACIONES FEDERALES																									
FABIS																									
													5,189,260	5,189,260	5,189,260	5,160,472	99%	0	0		5,318	5,318	100%		
AGUA POTABLE																									
SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
AMPLIACION																									
24655	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (E. SAN FELIPE) CAB. MUNICIPAL	105	TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0015	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			554,682	554,682	554,682	554,682	100%	0	0	METRO LINEAL	2,218	2,218	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y CEFRIAS																									
REDES DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
CONSTRUCCION																									
22633	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (COLONA LAS VEGAS SA. SECCION)	105	TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-04-0017	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			708,005	708,005	708,005	708,005	100%	0	0	METRO LINEAL	2,248	2,248	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% FISICA Y FINANCIERA.
URBANIZACION MUNICIPAL																									
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																									
30644	CONSTRUCCION DE DOMO DE 18.10 X 32.00 MTS (EJ. PALO BLANCO)	105	TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0040	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION AL VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONALA CHAPAS			1,150,660	1,150,660	1,150,660	1,125,876	98%	0	0	METRO CUADRADOS	579	579	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA FINQUITADA AL 100%.
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																									
CONSTRUCCION																									
22624	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COMALBP. CLAVE 07DP0907Y	105	TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0069	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			300,218	300,218	300,218	300,218	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
23320	APORTACION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE GALERIA DE 7.00X24.00 MTS EN EL J.N. VIDAL. ALCOCOR. CON CLAVE 07DUN204U	105	TONALA	VICENTE GUERRERO	RURAL	097-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURSIFENTE	DEPENDENCIA FEDERAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			125,000	125,000	125,000	124,875	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	OBRA FINQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
27334	CONSTRUCCION DE BARBA PERIMETRAL J.N. Y N. CAMPANA DE DOLORES. CLAVE 07DUN823C	105	TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	097-03-0058	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			23,717	23,717	23,717	23,715	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCIOS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
27749	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL J.N. Y N. IGNACIO ALDAMA CLAVE 07DUN835E	105	TONALA	LOCALIDAD SIN NOMBRE (MATALIO)	RURAL	097-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			72,800	72,800	72,800	72,800	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
31047	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. Y N. CONSUELO MARA ASTIDA3. CLAVE 07DUN0195B	105	TONALA	MANUEL AVILA CAMACHO	RURAL	097-03-0072	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			47,370	47,370	47,370	47,370	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
CONSTRUCCION																									
22544	CONSTRUCCION DE DOMO (1A. ETAPA) ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA	105	TONALA	PUERCON	URBANO	097-03-0071	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			290,016	290,016	290,016	289,953	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
MANTENIMIENTO																									
26302	APORTACION DE MATERIALES PARA DOMO ESTRUCTURAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 27 X 18.00	105	TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			257,103	257,103	257,103	254,211	99%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	98%	OBRA FINQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
23735	APORTACION DE MATERIALES PARA TECHADO DE DOMO ESTRUCTURAL DE 28.50 X 18.60 MTS. EN ESC. PRIM. CLUB DE LEONES CLAVE 07DPR0640	105	TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0054	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			288,520	288,520	288,520	288,520	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
29109	REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL BANDERA MEXICANA CLAVE 07DPR881Q	105	TONALA	EL PARAISO	RURAL	097-03-0067	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			33,441	33,441	33,441	32,519	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
CONSTRUCCION																									
30541	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y ANEXO EN LA ESC. TELESECUNDARIA HEROES CLAVE 07DUN200N	105	TONALA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	097-03-0053	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			1,249,523	1,249,523	1,249,523	1,249,523	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
27732	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 1130 CLAVE 07DTP1188R	105	TONALA	LOCALIDAD SIN NOMBRE (MATALIO)	RURAL	097-03-0048	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL			82,205	82,205	82,205	82,205	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	OBRA FINQUITADA AL 100% AVANCE FISICO Y FINANCIERO.
CHAPAS RECURSO 2006																									
CHAPAS RECURSO 2007																									