

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
7-CHIAPAS RECURSO 2010																	
APORTACIONES FEDERALES																	
	FAIS							83,506,310	83,506,313	83,386,313	50,718,118	60.7%		88,995.97	9,948.38	11.2%	
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCIÓN																
6921	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, CANTON SAN CARLOS	98-TAPACHULA	098SC010003049610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	995,922	995,922	995,922	298,776	30.0%	METRO LINEAL	1,920.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0049/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$298,776 GASTO
77747	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, EJIDO 26 DE OCTUBRE	98-TAPACHULA	098SC010003043610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,934,695	1,934,695	1,934,695	579,601	30.0%	METRO LINEAL	4,420.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$579,601 GASTO
	AMPLIACION																
38790	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COLONIA BRISAS DE CAHOCAN	98-TAPACHULA	098SC020003036610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	464,728	464,728	464,728	232,364	50.0%	METRO LINEAL	1,108.30	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$232,364 GASTO
51741	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EJIDO CONQUISTA CAMPESINA	98-TAPACHULA	098SC020003038610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	462,683	462,683	462,683	138,804	30.0%	METRO LINEAL	3,800.41	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$138,804 GASTO
	REHABILITACION																
5305	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EJIDO CHANJALE SALCHUJI	98-TAPACHULA	098SC030003016610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	389,782	389,782	389,782	194,891	50.0%	METRO LINEAL	832.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0016/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$194,891 GASTO
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
	CONSTRUCCION																
65732	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COLONIA DOROTEO ARANGO	98-TAPACHULA	098SD010203037610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	407,248	407,248	407,248	203,624	50.0%	METROS CUBICOS	203.24	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$203,624 GASTO
6627	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO	98-TAPACHULA	098SD010203027610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	565,789	565,789	565,789	282,894	50.0%	ALCANTARILLA	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0027/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$282,894 GASTO
78406	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA MORELOS	98-TAPACHULA	098SD010203020610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	379,437	379,437	379,437	113,649	30.0%	METROS CUBICOS	120.30	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/020/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$113,649 GASTO
58082	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA PROCASA	98-TAPACHULA	098SD010203003610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	1,089,805	1,089,805	1,089,805	326,493	30.0%	CANAL	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 Y HABITAT 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/0019/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA POR \$326,493 GASTO
61192	CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA PLUVIAL, COLONIA 5 DE ABRIL.	98-TAPACHULA	098SD010203016610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	103,505	103,505	103,505	31,051	30.0%	METROS CUBICOS	165.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/016/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$31,051 GASTO
20387	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA SAN JUAN DEL BARRIO	98-TAPACHULA	098SD010103058610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	424,623	424,623	424,623	212,311	50.0%	POZOS	13.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0059/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$212,311 GASTOS
51996	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL DIAMANTE	98-TAPACHULA	098SD010103052610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	852,641	852,641	852,641	426,320	50.0%	METROS CUBICOS	1,027.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0052/2010 SE EJERCIO RECURSO DEL 50% PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$426,320 GASTO EFECTUADO DE
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
5369	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA JAZMINES	98-TAPACHULA	098SD010103017610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	609,365	609,365	609,365	304,683	50.0%	METRO LINEAL	430.70	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0017/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$304,683 GASTOS
116632	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FRACCIONAMIENTO EL CARMEN FONHAPO.	98-TAPACHULA	098SD010203027610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	565,789	565,789	565,789	282,894	50.0%	METRO LINEAL	176.20	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0027/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% PARA INICIO DE LA OBRA POR \$282,894. GASTO EFECTUADO DE ENERO A
20114	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA EL ROSARIO	98-TAPACHULA	098SD010103055610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	765,630	765,630	765,630	382,815	50.0%	METRO LINEAL	660.60	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0055/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$765,630 GASTO
20353	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA PRIMERO DE MAYO	98-TAPACHULA	098SD010103057610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	202,964	202,964	202,964	101,482	50.0%	METRO LINEAL	81.20	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0057/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$101,482 GASTO
35020	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA SAN AGUSTIN	98-TAPACHULA	098SD010103001610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	902,067	902,067	902,067	270,339	30.0%	METRO LINEAL	2,357.40	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/001/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$270,339 GASTO
52689	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 ETAPA, EJIDO JUAN SABINES (POSTE ROJO)	98-TAPACHULA	098SD010103069610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	534,277	534,277	534,277	267,138	50.0%	METRO LINEAL	395.80	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0069/2010 SE EJERCIO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$267,138 GASTO
	AMPLIACION																
6099	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA BELEN 1.	98-TAPACHULA	098SD020103025610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	612,055	612,055	612,055	306,027	50.0%	METRO LINEAL	632.37	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0025/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$306,027 GASTO
82877	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA PROCASA	98-TAPACHULA	098SD020103002610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	530,231	530,231	530,231	158,670	29.9%	METRO LINEAL	1,822.60	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/002/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 29.90% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$158,670 GASTO
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCION																
6722	ADOQUINADO MIXTO 2. ETAPA, FRACCION PLAN LAS PALMAS.	98-TAPACHULA	098SE06030300610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	972,688	972,688	972,688	486,344	50.0%	METROS CUADRADOS	1,827.76	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0030/2010, SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$486,344 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCION PLAN LAS
30489	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA ESQUIPULAS	98-TAPACHULA	098SE060303008610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,659,874	1,659,874	1,659,874	497,312	30.0%	METROS CUADRADOS	5,726.90	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/008/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$497,312 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA ESQUIPULAS.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
44234	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA DEMOCRACIA	98-TAPACHULA	098SE060203005610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	629,531	629,531	629,531	188,198	29.9%	METROS CUADRADOS	3,160.26	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/005/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 29.90% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$188,198 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA DEMOCRACIA.
116670	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, COLONIA VALLE HERMOSO	98-TAPACHULA	098SE060203006610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	667,464	667,464	667,464	629,256	94.3%	METROS CUADRADOS	300.00	282.90	94.3%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO POR \$333,732 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA VALLE HERMOSO
116728	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (ESTACIONAMIENTO), COLONIA SANTA CLARA	98-TAPACHULA	098SE060203008610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	384,016	384,016	384,016	192,008	50.0%	METROS CUADRADOS	1,856.71	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0008/2010 SE EJECUTO EL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR \$192,008 GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA SANTA CLARA.
50218	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, SEGUNDA SECCION DE TINAJAS	98-TAPACHULA	098SE060203009610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,421,638	1,421,638	1,421,638	1,388,282	97.7%	METROS CUADRADOS	4,675.00	4,567.47	97.7%	OBRA DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0009/2010. SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO POR \$1,388,282 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. SEGUNDA SECCION DE
116777	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES; COLONIA FUERZA Y PROGRESO	98-TAPACHULA	098SE060303007610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,200,514	1,200,514	1,200,514	349,333	29.1%	METROS CUADRADOS	3,746.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 Y HABITAT 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/007/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR \$349,333.00 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA FUERZA
6034	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA BENITO JUAREZ 1.	98-TAPACHULA	098SE060303023610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	806,689	806,689	686,689	602,937	74.7%	METROS CUADRADOS	953.75	712.45	74.7%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2010 SE EJECUTO RECURSO POR \$602,937 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA BENITO JUAREZ 1.
5924	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA BENITO JUAREZ 2.	98-TAPACHULA	098SE060303022610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	943,183	943,186	943,186	491,123	52.1%	METROS CUADRADOS	1,801.50	938.58	52.1%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0022/2010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION A SEPR UN IMPORTE DE \$491,123 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA BENITO
41820	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA BUROCRATICA SANTA CLARA	98-TAPACHULA	098SE060303012610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,370,493	1,370,493	1,370,493	685,246	50.0%	METROS CUADRADOS	3,592.29	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0012/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$685,493 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA BUROCRATICA
82306	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA EL VERGEL	98-TAPACHULA	098SE060303014610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,113,582	1,113,582	1,113,582	333,578	30.0%	METROS CUADRADOS	3,509.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/014/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$333,578 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA EL VERGEL.
50115	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA GALAXIAS	98-TAPACHULA	098SE060303011610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	319,651	319,651	319,651	289,608	90.6%	METROS CUADRADOS	747.00	672.30	90.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/011/2010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO POR \$289,608 GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA
116798	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA GRANJA LA JOYA	98-TAPACHULA	098SE060303018610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	681,944	681,944	681,944	204,583	30.0%	METROS CUADRADOS	1,376.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0018/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA POR \$204,583 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA GRANJA LA JOYA.
5539	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA MAYA SOL	98-TAPACHULA	098SE060303020610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	895,340	895,340	895,340	806,296	90.1%	METROS CUADRADOS	1,840.00	1,657.84	90.1%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0020/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 90.1% CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO POR LA CANTIDAD DE \$806,296 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
39422	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA MUNDO SAN ANTONIO	98-TAPACHULA	098SE060303028610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	657,730	657,730	657,730	328,865	50.0%	METROS CUADRADOS	1,368.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0028/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$328,865 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA MUNDO SAN
38578	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA OCTAVIO PAZ	98-TAPACHULA	098SE060303044610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	797,900	797,900	797,900	239,370	30.0%	METROS CUADRADOS	1,381.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$239,370 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA OCTAVIO PAZ.
5740	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA SAN JUAN TEOFILO ACEBO II.	98-TAPACHULA	098SE060303021610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	904,037	904,037	904,037	452,019	50.0%	METROS CUADRADOS	2,412.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0021/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$452,019 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA SAN JUAN
51937	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA TEOFILO ACEBO II, FRACCION SANTA CRUZ	98-TAPACHULA	098SE060303047610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	726,938	726,938	726,938	218,081	30.0%	METROS CUADRADOS	1,363.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0047/2010 SE EJERCIO RECURSO DEL 30% PARA INICIO DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$218,081 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA TEOFILO ACEBO II, FRACCION
35365	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA XOCHIMILCO	98-TAPACHULA	098SE060303006610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,968,452	1,968,452	1,968,452	576,440	29.3%	METROS CUADRADOS	7,013.20	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/006/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$576,440 GASTOS EFECTUADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA XOCHIMILCO
68827	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 28 DE OCTUBRE	98-TAPACHULA	098SE060203035610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	596,123	596,123	596,123	298,061	50.0%	METROS CUADRADOS	1,500.98	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0035/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$298,061 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA 28 DE
42106	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 5 DE ABRIL	98-TAPACHULA	098SE060303011610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,587,341	1,587,341	1,587,341	475,501	30.0%	METROS CUADRADOS	4,948.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/011/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$475,501 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA 5 DE ABRIL
42535	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, COLONIA 6 DE ENERO	98-TAPACHULA	098SE060303009610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	989,107	989,107	989,107	296,380	30.0%	METROS CUADRADOS	3,368.75	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/009/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$296,380 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA 6 DE ENERO.
9211	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, EJIDO 5 DE MAYO	98-TAPACHULA	098SE060303051610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	622,708	622,708	622,708	311,354	50.0%	METROS CUADRADOS	1,048.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$311,354 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
46660	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCIONAMIENTO COAPANTES	98-TAPACHULA	098SE060303001610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	145,352	145,352	145,352	145,352	100.0%	METROS CUADRADOS	175.00	175.00	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/OT/0001/2010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNICA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO COAPANTES.
116813	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA	98-TAPACHULA	098SE060303015610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	733,567	733,567	733,567	366,783	50.0%	METROS CUADRADOS	1,500.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% PARA INICIO DE OBRA POR \$366,783. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO LOMA BONITA.
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24								
9194	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, COLONIA OJO DE AGUA	98-TAPACHULA	098SE050203050610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	868,594	868,594	868,594	434,297	50.0%	METROS LINEALES	4.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$434,297 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	OTROS																
35432	CONSTRUCCION DE PARQUE ANTORCHA VIVAH, COLONIA ANTORCHA VIVAH	98-TAPACHULA	098SE080103001610 0RA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,328,522	1,328,522	1,328,522	398,043	30.0%	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0001/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$398,043 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA ANTORCHA VIVAH
26278	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA (JARDIN VECINAL) COLONIA PEDREGAL DE SAN ANGEL.	98-TAPACHULA	098SE080203015610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	350,281	350,281	350,281	104,804	29.9%	METRO CUADRADO	540.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/015/2010. SE EJECUTO RECURSO DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$104,804 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA PEDREGAL DE
124168	PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES BANOBRAS 2008 EN EL EJERCICIO 2010.	98-TAPACHULA	098OF030003200620 0EA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	18,978,083	18,978,083	18,978,083	18,978,083	100.0%	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO III, FISM 2010. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
44839	PARQUE INFONAVIT SANTA CLARA, BOULEVARD PERLA DEL SOCONUSCO S/N, INFONAVIT SANTA CLARA	98-TAPACHULA	098SE080103003610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	345,600	345,600	345,600	103,462	29.9%	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/ES-PUB/CO/003/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 29.9% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$103,462 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. INFONAVIT SANTA
45305	PARQUE LA LIBERTAD, BOULEVARD PRINCIPE AKISHINO S/N FRACCIONAMIENTO LA LIVERTAD	98-TAPACHULA	098SE080103002610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,316,118	1,316,118	1,316,118	394,417	30.0%	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/ES-PUB/CO/002/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$394,417 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCIONAMIENTO LA
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	RED DE ELECTRICIDAD																
	CONSTRUCCIÓN																
39167	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, CANTON ACAXMAN (COL. LAS GARDENIAS)	98-TAPACHULA	098SG020103029610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	574,472	574,472	574,472	318,832	55.5%	POSTE	22.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0029/2010 SE EJECUTO RECURSO DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$318,832 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. CANTON ACAXMAN (COLONIA LAS
6857	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA UNION DE ASEADORES DE CALZADO	98-TAPACHULA	098SG010103032610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	258,326	258,326	258,326	129,163	50.0%	TRANSFORMADO R	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0032/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$129,163 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA UNION DE
4154	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, EJIDO UNIDAD 2000	98-TAPACHULA	098SG020103013610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	363,689	363,689	363,689	181,845	50.0%	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	200.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0013/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$363,689 GASTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. EJIDO UNIDAD 2000.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
	OTROS																
93225	AMPLIACION DE CEDECO, COLONIA INDECO CEBADILLA	98-TAPACHULA	098SS090103013610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	286,374	286,374	286,374	85,726	29.9%	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/013/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 29.9%
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCIÓN																
49781	CONSTRUCCION DE AULA TIPO RC6X8 COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, PLANTEL N40, CLAVE 07ECB0041K, EJIDO CARRILLO PUERTO PREESCOLAR	98-TAPACHULA	098SJ010403041610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	389,455	389,455	389,455	219,596	56.4%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.56	56.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0041/2010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO POR \$219,596 GASTO
60889	CONSTRUCCION DE AULA DE 6X8 RC. J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS, CLAVE 07DCC17021. VARRIO SAN VICENTE, EJIDO TOQUIAN GRANDE	98-TAPACHULA	098SJ010103001610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	381,931	381,931	381,931	190,965	50.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0001/2010 SE EJERCIO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE \$190,965 GASTO
53793	CONSTRUCCION DE EMALLADO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIS MARIANO ABASOLO, CLAVE 07DJN0712Y	98-TAPACHULA	098SJ010103039610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	267,982	267,982	267,982	188,629	70.4%	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	281.70	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0039/2010 SE EJERCIO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO POR \$188,629 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCION HERMOSILLO
20476	CONSTRUCCION DE UN AULA DE 6X8 TIPO RC, JARDIN DE NIS FEDERICO FROEBELS CLAVE 07DJN0014C, COLONIA BARRIO NUEVO.	98-TAPACHULA	098SJ010103065610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	316,525	316,525	316,525	158,263	50.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0065/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$158,263 GASTOS
	PRIMARIA																
65371	CONSTRUCCION DE AULA TIPO RC 6X8 ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 07DPR3892J, FRACCION HERMOSILLO	98-TAPACHULA	098SJ010303042610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	371,925	371,925	371,925	185,962	50.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$185,962 GASTO
116834	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS DE 6X8 RC, ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 07DPR4553R, FRACCIONAMIENTO SANTA CLARA.	98-TAPACHULA	098SJ010203019610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	697,649	697,649	697,649	348,824	50.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE LA OBRA POR \$348,824. GASTO EFECTUADO DE
48425	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA, ESC. PRIM. MARIANO BLAS MARTINEZ, CLAVE 07DPR012PU, CANTON EL CHAPARRON	98-TAPACHULA	098SJ010203007610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	878,947	878,947	878,947	790,786	90.0%	METROS CUADRADOS	672.00	604.80	90.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0007/2010. SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO. POR LA CANTIDAD DE \$790,786 GASTO
9224	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, CLAVE 07EPR0175E, PUERTO	98-TAPACHULA	098SJ010203053610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	976,431	976,431	976,431	488,215	50.0%	METROS CUADRADOS	672.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0053/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% PARA
52082	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. FEDERAL. ARTURO PALACIOS SUAREZ, EJIDO	98-TAPACHULA	098SJ010203059610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	882,672	882,672	882,672	441,336	50.0%	METROS CUADRADOS	672.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0059/2010 SE EJERCIO RECURSO DEL 50% DE
47588	CONTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6X8 ESC. PRIM. BELISARIO DOMINGUEZ CLAVE 07DPR3482G	98-TAPACHULA	098SJ010203060610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	538,577	538,577	538,577	269,288	50.0%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$269,288 GASTO
41645	CONTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. PRIM. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA, CLAVE 07DPR3773W, SECUNDARIA	98-TAPACHULA	098SJ010203034610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	850,911	850,911	850,911	425,455	50.0%	METROS CUADRADOS	576.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0034/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE
55397	CONSTRUCCION DE AULA TIPO RC 6X8, ESC. SECUNDARIA GRAL. FRANCISCO VILLA, CLAVE 07E50196	98-TAPACHULA	098SJ010303033610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	371,925	371,925	371,925	220,422	59.3%	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0033/2010 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO. POR LA CANTIDAD DE
6597	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA, ESC. SEC. TECNICA N.3, CLAVE 07DS0003Z	98-TAPACHULA	098SJ010303026610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	974,530	974,530	974,530	423,802	43.5%	METROS CUADRADOS	672.00	292.32	43.5%	OBRA CON RECURSO DEL III FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0026/2010 SE EJECUTO RECURSO POR LA CANTIDAD
9428	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA, ESC. SEC. TECNICA N. 82 CLAVE 07DST0086Y, COLONIA	98-TAPACHULA	098SJ010303054610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	878,947	878,947	878,947	439,474	50.0%	METROS CUADRADOS	672.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
4102	APERTURA DE CAMINO, 2- FRACCION, EJIDO MEXIQUITO.	98-TAPACHULA	098UB010103010610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,053,097	1,053,097	1,053,097	526,549	50.0%	KILÓMETROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0010/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$526,549 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. - FRACCION EJIDO
45922	PAVIMENTACION ASFALTICA, EJIDO MEXIQUITO.	98-TAPACHULA	098UB040203005610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,834,671	2,834,671	2,834,671	2,621,007	92.5%	KILÓMETROS	1.00	0.92	92.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NÚMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0005/2010. SE EJECUTO RECURSO POR \$2,621,007 CORRESPONDE A LA ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. PAVIMENTACION ASFALTICA, EJIDO MEXIQUITO.
4066	PAVIMENTACION ASFALTICA 3 ETAPA, FRACCION TOLUQUITA	98-TAPACHULA	098UB040203002610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,409,633	1,409,633	1,409,633	704,817	50.0%	KILÓMETROS	0.60	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO NÚMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$704,817 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCION TOLUQUITA.
4531	PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO RURAL, CANTON VILLA FLOR.	98-TAPACHULA	098SE060303014610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,110,533	1,110,533	1,110,533	555,267	50.0%	KILÓMETROS	0.60	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0014/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$555,267 GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. CANTON VILLA FLOR.
20181	PAVIMENTACION MIXTA DE CAMINO RURAL, CANTON PROVIDENCIA	98-TAPACHULA	098SE060303056610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	804,073	804,073	804,073	402,036	50.0%	KILÓMETROS	2,000.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0056/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$402,037 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. NOTA. LA UNIDAD DE
	MANTENIMIENTO																
60987	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL, RANCHERIA SAN ANDRES	98-TAPACHULA	098UB020103045610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	857,109	857,109	857,109	428,554	50.0%	KILÓMETROS	1.75	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0045/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$428,554 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
	MUROS DE CONTENCION																
	CONSTRUCCION																
20685	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, COLONIA CAMPESTRE CORLAY	98-TAPACHULA	098SE030303062610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	437,883	437,883	437,883	218,941	50.0%	METROS CUADRADOS	231.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0062/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$218,941 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. NOTA. LA UNIDAD DE
20647	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, COLONIA FRANCISCO VILLA	98-TAPACHULA	098SE030303063610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	159,849	159,849	159,849	79,924	50.0%	METROS CUADRADOS	106.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0063/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 50% DE ANTICIPO PARA OBRA. POR LA CANTIDAD DE \$79,924 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. NOTA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES
82190	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	98-TAPACHULA	098SE030303017610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	197,388	197,388	197,388	59,216	30.0%	METROS CUADRADOS	215.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/017/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$59,216 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA 11 DE
50423	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EJIDO TOQUIAN GRANDE	98-TAPACHULA	098SE030303004610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	200,952	200,952	200,952	200,952	100.0%	METROS CUADRADOS	22.10	22.10	100.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0004/2010. SE EJECUTO RECURSO POR LA CANTIDAD DE \$200,952 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. EJIDO TOQUIAN GRANDE.
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
80997	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, COLONIA 11 DE SEPTIEMBRE	98-TAPACHULA	098SE050103018610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	96,615	96,615	96,615	28,984	30.0%	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18.00	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010. CONTRATO MTC/SOPM/HABITAT-FISM/CO/018/2010. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$28,984 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA 11 DE
	GASTOS INDIRECTOS																
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS																
116867	GASTOS INDIRECTOS 2010, 01	98-TAPACHULA	098U9010003001620 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	3,184,166	3,184,166	3,184,166	1,848,478	58.1%	INFORME	1.00	0.58	58.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO III FISM 2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL																
	CAPACITACION Y ACTUALIZACION																
117006	CURSO DE CAPACITACION PRODIM 2010	98-TAPACHULA	098U9020003002620 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	530,694	530,694	530,694	265,347	50.0%	HORAS CURSO	40.00	20.00	50.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO III FISM 2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
	OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
	OTROS																
116939	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL, 02	98-TAPACHULA	098U9020003003620 0EA	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,592,083	1,592,083	1,592,083	891,221	56.0%	INFORME	1.00	0.56	56.0%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO III FISM 2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
	FORTAMUN							66,429,507	66,429,507	66,429,507	44,123,956	66.4%		5,049.00	3,185.44	63.1%	
	GASTO CORRIENTE																
	OTROS GASTOS DE OPERACION																
125597	SUMINISTRO DE INSUMO PARA EL PROCESO DE POTABILIZACION DEL AGUA, CABECERA MUNICIPAL	98-TAPACHULA	098SD020004011620 0FA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,999,425	2,999,425	2,999,425	2,999,425	100.0%	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
	OBLIGACIONES FINANCIERAS																
124258	PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIONES DEL CREDITO OTORGADO POR BANOBRAS, 01	98-TAPACHULA	098OF010004001620 0FA	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	13,500,000	13,500,000	13,500,000	7,101,401	52.6%	ACCION	1.00	0.52	52.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO CUATRO, FAFM 2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2010.
	ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA																
124364	COMBUSTIBLE, MITO, DE PATRULLAS, SEGURO PARA VEHICULO, ALIMENTACION Y RENTA DE LOCAL PARA	98-TAPACHULA	098PP090004004620 0FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	9,500,000	9,500,000	9,500,000	7,765,996	81.7%	PROYECTO	4.00	3.26	81.5%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010.
124531	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE PROTECCION CIVIL	98-TAPACHULA	098PD010004010620 0FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	450,000	450,000	450,000	317,330	70.5%	ACCION	1.00	0.70	70.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV, FAFM 200. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
124781	CONTRATACION DE PERSONAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA, 10	98-TAPACHULA	098PP100004002620 0FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	645,772	35.9%	INFORME	12.00	4.30	35.8%	OBRA Y/O PROYECTO DEL FONDO IV, FAFM 2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
124877	CONTRATACION DE SEGUROS PARA PATRULLAS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 09	98-TAPACHULA	098PD090004005620 0FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	470,500	470,500	470,500	141,398	30.1%	OTROS	14.00	4.21	30.1%	OBRAS Y/O PROYECTOS DEL FONDO IV FAFM 2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010.
125034	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA, CURSO DE CAPACITACION, NUEVO MODELO POLICIAL, AMPLIACION	98-TAPACHULA	098PP05000406620F A	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	33,309,582	33,309,582	33,309,582	23,064,908	69.2%	OTROS	632.00	437.34	69.2%	OBRAS Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE BASES APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
1	2	5	6	7	8	9	13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24	
125143	GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL COMITE DE CONSULTA Y PARTICIPACION CIUDADANA 09	98-TAPACHULA	098PP090004003620 0FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	950,000	950,000	950,000	209,642	22.1%	ACCIÓN	3.00	0.66	22.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV FAFM 2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
125228	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE PROTECCION CIVIL	98-TAPACHULA	098PD090004009620 0FA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	950,000	950,000	950,000	317,336	33.4%	ACCIÓN	1.00	0.33	33.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV, FAFM 2010. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
125395	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL DE LA COMUNIDAD	98-TAPACHULA	098SB020004007620 0FA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,560,748	62.4%	ALUMNO	4,380.00	2,733.12	62.4%	OBRA Y/O ACCIONES DEL FONDO IV FAFM 2010. GASTOS REALIZADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010
7-CHIAPAS RECURSO 2009																	
APORTACIONES FEDERALES																	
FISM																	
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
	CONSTRUCCION																
100170	INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (CODECOM), PUERTO MADERO, COLONIA ISLAS PERDIDAS 2.	98-TAPACHULA	098SC010000166610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,906,513	1,906,513	1,906,513	953,256	50.0%	METRO LINEAL	3,937.85	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2009. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0004/2009. SE EJERCIO EL 50% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA.GASTO EFECTUADO DE ENERO A
	AMPLIACION																
104381	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 2A. ETAPA, 02	98-TAPACHULA	098SC010003002610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	840,000	840,000	840,000	658,771	78.4%	METRO LINEAL	707.40	565.92	80.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0002/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. SE EJECUTO RECURSO. POR ESTIMACION.
105335	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE 2A ATAPA (CODECOM) EJIDO EL EDEN	98-TAPACHULA	098SC020030165610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,490,989	1,490,989	1,490,989	881,342	59.1%	METRO LINEAL	1,152.70	680.09	59.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0011/2009 SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
	CONSTRUCCION																
105354	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL (CODECOM), COLONIA REFORMA	98-TAPACHULA	098SD010203163610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	626,363	41.8%	ALCANTARILLA	1.00	0.42	42.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III, FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0006/2009. CONTRUCCION DE 748.10 ML. DE CANAL DE SECCON. SE EJECUTO RECURSOS DE
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
105390	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CODECOM), CANTON PACAYALITO	98-TAPACHULA	098SD010103159610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	863,464	863,464	863,464	524,700	60.8%	METRO LINEAL	1,328.10	810.14	61.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0005/2009. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES. GASTO EFECTUADO DE ENERO A
105399	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CODECOM), COLONIA SAN LUIS 1.	98-TAPACHULA	098SD010103162610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,445,026	1,445,026	1,445,026	1,164,732	80.6%	METRO LINEAL	2,774.10	2,247.02	81.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0009/2009. SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A
105431	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	098SD010103008610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,080,000	1,080,000	1,080,000	1,000,777	92.7%	METRO LINEAL	2,575.50	2,387.48	92.7%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0008/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD COLONIA SAN LUIS 2.
105519	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO 2A. ETAPA (CODECOM) COLONIA GRANJA LA JOYA	98-TAPACHULA	098SD010103162610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	901,365	901,365	901,365	251,620	27.9%	METRO LINEAL	2,147.40	601.27	28.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2009 NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0012/2009. SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION. GASTOS EFECTUADO DE ENERO A
68912	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 ETAPA COLONIA LOS SAUCES.	98-TAPACHULA	098SD010103001610 0EA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,089,722	2,089,722	2,089,722	1,042,850	49.9%	METRO LINEAL	1,849.67	0.00	0.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2010 CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0011/2010 SE EJECUTO RECURSO DEL 49.9% DE ANTICIPO PARA INICIO DE OBRA POR LA CANTIDAD DE \$1,042,850 GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
105553	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	098SD010103084610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	727,819	727,819	727,819	0	0.0%	METRO LINEAL	467.67	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0084/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2010. LOCALIDAD COLONIA JARDINES DE
	AMPLIACION																
105614	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	098SD020103079610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	141,193	141,119	14,119	0	0.0%	METRO LINEAL	87.30	79.45	91.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0079/2009. SE EJECUTO RECURSO DEL 30% DE ANTICIPO PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA POR LA CANTIDAD DE
105632	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 02	98-TAPACHULA	098SD020103051610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	43,075	43,075	43,075	0	0.0%	METRO LINEAL	967.00	870.00	90.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0051/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD EJIDO RAYMUNDO ENRIQUEZ.
105697	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (CODECOM) COLONIA CANTARRANAS	98-TAPACHULA	098SD010103160610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	718,560	718,560	718,560	457,765	63.7%	METRO LINEAL	751.45	480.92	64.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM-CODECOM/CO/0011/2009. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A
	REHABILITACION																
105744	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 03	98-TAPACHULA	098SD030103023610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	185,668	27,018	27,018	0	0.0%	METRO LINEAL	178.20	153.00	85.9%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0023/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. LOCALIDAD COLONIA LOMA LINDA 2.
105793	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2A. ETAPA, COLONIA OBRERA	98-TAPACHULA	098SD030106150610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	366,515	366,515	366,515	0	0.0%	METRO LINEAL	187.25	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0050/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA OBRERA.
	URBANIZACION MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCION																
105860	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	098SE060203070610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	120,412	120,412	120,412	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,717.35	1,254.00	73.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0070/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD COLONIA REVOLUCIONARIA CAMPESINA.
105847	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	098SE060203019610 0E	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	78,555	78,555	78,555	78,555	100.0%	METROS CUADRADOS	2,205.00	2,205.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0019/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD COLONIA SANTA MARIA LA RIVERA.
105952	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON, 06	98-TAPACHULA	098SE060103080610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	101,569	101,569	101,569	79,204	78.0%	METROS CUADRADOS	159.27	124.20	78.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0080/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD COLONIA CUCHILLA BUGAMBILIAS.
105970	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	098SE060303058610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	45,986	45,986	45,986	45,986	100.0%	METROS CUADRADOS	928.00	828.00	89.2%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. LOCALIDAD COLONIA BENTO JUAREZ 2.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24								
106023	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	098SE060303071610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	441,986	441,986	441,986	293,558	66.4%	METROS CUADRADOS	953.75	633.20	66.4%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0071/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA BENITO JUAREZ 1.
105999	PAVIMENTACION MIXTA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	098SE060303075610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	854,774	854,774	854,774	650,604	76.1%	METROS CUADRADOS	945.00	718.20	76.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0075/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ACUERDO ALAS ESTIMACIONES, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010, LOCALIDAD COLONIA SAN JERONIMO.
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
	REHABILITACION																
106078	REHABILITACION DE PUENTE DE HAMACA, 05	98-TAPACHULA	098SE050303077610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	175,909	175,909	175,909	141,681	80.5%	METROS LINEALES	117.00	93.60	80.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0077/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA PERLA NORTE.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
106054	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, 03	98-TAPACHULA	098SE030303059610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	826,505	826,505	826,505	400,871	48.5%	METROS CUADRADOS	530.00	259.70	49.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0059/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2010, LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO VILLA.
	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
	RED DE ELECTRICIDAD																
	CONSTRUCCION																
106107	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	98-TAPACHULA	098SG020103069610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	234,498	234,498	234,498	184,263	78.6%	TRANSFORMADO R	1.00	0.70	70.0%	OBRA RPRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0069/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD CANTON SOLEDAD.
106137	INTRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, 01	98-TAPACHULA	098SG020103063610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,005,690	1,005,690	1,005,690	792,019	78.8%	TRANSFORMADO R	6.00	4.72	78.7%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010, LOCALIDAD CANTON EL TESORO.
	AMPLIACION																
106165	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, 02	98-TAPACHULA	098SG020203054610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	240,580	240,580	240,580	184,278	76.6%	TRANSFORMADO R	1.00	0.77	77.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0054/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2010, LOCALIDAD EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO.
106783	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA 2A. ETAPA, 02	98-TAPACHULA	098SG020203055610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	273,610	273,610	273,610	203,653	74.4%	TRANSFORMADO R	1.00	0.74	74.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0055/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACIONES, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010, LOCALIDAD POBLADO EL ENCANTO 1.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
	CONSTRUCCION																
106710	CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO RC 6x8 ESC.PREPARATORIA DEL ESTADO NO.03, CLAVE:07EBH0034W, 01	98-TAPACHULA	098SJ010403082610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	503,331	503,331	503,331	461,239	91.6%	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.83	91.5%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, ESTIMACION CUATRO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL.
106823	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH CAMPUS IV)	98-TAPACHULA	098SJ010503152610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	801,340	801,340	801,340	763,048	95.2%	METROS CUADRADOS, CANCHA	486.00	461.70	95.0%	OBRA REFRENDA CON RECURSO FONDO III 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0088/2009, SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION UNO, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010, CABECERA
106864	TECHADO DE ANDADORES, COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 08, 01	98-TAPACHULA	098SJ010403072610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	446,777	446,777	446,777	312,127	69.9%	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	718.69	502.30	69.9%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0072/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL, 80BACH PLANTEL 08)
	PRIMARIA																
106929	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, ESC.PRIM.JORGE CASAHONDA CASTILLO	98-TAPACHULA	098SJ010203061610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	239,666	239,666	239,666	239,666	100.0%	M2, SANITARIOS	36.00	36.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0081/2009, GASTO EFECTUADO DE
107164	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA (ESC. PRIM. URBANA FEDERAL JOSE VASCONCELOS CLAVE: 07DPR4254T), COLONIA EL CARMEN FONHAPO	98-TAPACHULA	098SJ010203031610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	814,892	814,892	814,892	748,294	91.8%	METROS CUADRADOS, CANCHA	620.00	570.40	92.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III, FISM 2009, CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0024/2009, SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, COLONIA EL
107197	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC.PRIM.URBANA GENERAL PLUTARCO ELIAS C., 01	98-TAPACHULA	098SJ010203083610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	886,598	886,598	886,598	717,177	80.9%	METROS CUADRADOS, CANCHA	620.00	496.00	80.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0083/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD COLONIA EL CONFITE.
	SECUNDARIA																
107223	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA ESC.SEC.DEL SOCONUSCO, 01	98-TAPACHULA	098SJ01030308610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	150,480	150,480	150,480	0	0.0%	METROS CUADRADOS	620.00	515.00	83.1%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0038/2009, GASTO EFECTUADO DE
	CAMINOS RURALES																
	CAMINOS RURALES																
107345	APERTURA DE CAMINO, 01	98-TAPACHULA	098UB010103042610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,233,586	1,233,586	1,233,586	1,205,801	97.7%	KILOMETROS	1.00	0.97	97.0%	OBRA CON RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0042/2009, SE EJECUTO RECURSO POR \$1,007,650 CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION DOS, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010, LOCALIDAD EJIDO MEXIQUITO.
107376	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	098UB040203044610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,618,558	2,618,558	2,618,558	0	0.0%	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0044/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD EJIDO EL EDEN - SAN JOSE REFORMA.
107407	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, 04	98-TAPACHULA	098UB040203043610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	2,567,358	2,567,358	2,567,358	0	0.0%	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO DEL FONDO III FISM 2009, NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0043/2009, GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010, LOCALIDAD EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE.
	FORTAMUN							5,621,346	5,621,346	5,621,346	1,737,139	30.9%		1.00	0.00	0.0%	
	INVERSION																
	OBRA PUBLICA																
124024	CONSTRUCCION DE CRED (CENTRO REGIONAL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES)	98-TAPACHULA	098PD030004068620 0FC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	5,621,346	5,621,346	5,621,346	1,737,139	30.9%	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1.00	0.00	0.0%	OBRA Y/O ACCION DEL FONDO IV, FAFM 2009, GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
	7-CHIAPAS RECURSO 2008																
	APORTACIONES FEDERALES																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									13	14	15						
	FAIS							1,836,151	1,836,151	1,836,151	1,119,885	61.0%		6,186.85	4,508.12	72.9%	
	FISM																
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
	REHABILITACIÓN																
97380	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA OBRERA.	98-TAPACHULA	098SD030103124610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	653,168	653,168	653,168	609,116	93.3%	METRO LINEAL	634.25	596.19	94.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III, FISM 2008. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/FISM/CO/0073/2008. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
	URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
	CALLES																
	CONSTRUCCIÓN																
97700	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES, 06	98-TAPACHULA	098SE060203015610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	833,944	833,944	833,944	510,769	61.2%	METROS CUADRADOS	3,800.00	2,318.00	61.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0015/2008. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. LOCALIDAD COLONIA XOCHIMILCO.
	PUENTES Y PASOS PEATONALES																
97745	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, 03	98-TAPACHULA	098SE030203060610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10,061	10,061	10,061	0	0.0%	METROS LINEALES	193.80	180.23	93.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO SARABIA.
97782	CONSTRUCCION DE BANQUETAS, 03	98-TAPACHULA	098SE030203060610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10,061	10,061	10,061	0	0.0%	METROS LINEALES	193.80	180.23	93.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0060/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO SARABIA.
	OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL																
	OTROS																
97863	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, 03	98-TAPACHULA	098SE030103087610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	26,423	26,423	26,423	0	0.0%	METROS	744.00	662.16	89.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FONDO III FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0087/2008. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. OBRA REFRENDADA EN EL EJERCICIO 2009. LOCALIDAD COLONIA AMPLIACION EL PROGRESO II.
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
	PRIMARIA																
	CONSTRUCCION																
98364	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC.PRIM.LIC.LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, 01	98-TAPACHULA	098SJ010203006610	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	70,498	70,498	70,498	0	0.0%	METROS CUADRADOS	620.00	570.40	92.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS DEL FISM 2008. CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0006/2009. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010.
	CAMINOS RURALES																
98482	APERTURA DE CAMINO, 01	98-TAPACHULA	098UB010103037610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	128,691	128,691	128,691	0	0.0%	KILOMETROS	0.40	0.37	92.5%	OBRA CON RECURSOS FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0037/2008. OBRA REFRENDADA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. LOCALIDAD EJIDO MEXIQUITO 2DA. FRACCION.
98721	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CARRETERA, 04	98-TAPACHULA	098UB040203036610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	103,305	103,305	103,305	0	0.0%	KILOMETROS	0.60	0.54	90.0%	OBRA CON RECURSOS DE FISM 2008. NUMERO DE CONTRATO MTC/SOPM/FISM/CO/0036/2008. OBRA REFRENDADA. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. LOCALIDAD CANTON ESPERANZA.
	FORTAMUN							255,243	255,243	255,243	0	0.0%		320.00	0.00	0.0%	
	INVERSIÓN																
	OBRA PÚBLICA																
123868	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA 1A. CALLE OTE PROL., 03	98-TAPACHULA	098PD030004125610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	29,944	29,944	29,944	0	0.0%	METRO LINEAL	8.00	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
123891	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (15AV. NORTE ENTRE 23 Y 25 OTE), 03	98-TAPACHULA	098PD030004126610	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	82,844	82,844	82,844	0	0.0%	METRO LINEAL	15.00	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010.
	EQUIPAMIENTO																
	BIENES MUEBLES																
123948	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, 02	98-TAPACHULA	098PD020004121620	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	54,840	54,840	54,840	0	0.0%	EQUIPO	7.00	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010.
	OTROS																
123981	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, 02	98-TAPACHULA	098PD020004123620	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	87,615	87,615	87,615	0	0.0%	EQUIPO	290.00	0.00	0.0%	PROYECTO REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2009. CON RECURSOS DEL FONDO IV FAFM 2008. GASTADO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010.
	7-CHIAPAS RECURSO 2007																
	APORTACIONES FEDERALES																
	FAIS							6,011,356	6,011,356	6,011,356	3,200,396	53.2%		13,853.87	10,049.64	72.5%	
	FISM																
	AGUA POTABLE																
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																
94657	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, 01	98-TAPACHULA	098SC010003164610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	766,807	766,807	766,807	0	0.0%	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO.SPDS/DR08/FISM-001012/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. LOCALIDAD EJIDO TOLUCA.
94734	INTRODUCCION DE AGUA POTABLE, 01	98-TAPACHULA	098SC010003200610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	500,909	500,909	500,909	261,233	52.2%	METRO LINEAL	5,728.72	2,990.53	52.2%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL ANUAL DE OBRA PRESUPUESTADO \$1,000,000. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-001343/2007. GASTO DE EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010.
	AMPLIACIÓN																
48161	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	098SC020003081610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	201,246	201,246	201,246	201,246	100.0%	METRO LINEAL	1,266.00	1,266.00	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$201,246.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000462/2007. SE EJECUTO RECURSO CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION.
94956	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02	98-TAPACHULA	098SC020003081610	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	33,184	33,184	33,184	0	0.0%	METRO LINEAL	285.00	270.70	95.0%	OBRA REFRENDADA. RECURSOS FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000363/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LA LOCALIDAD

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
								Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
									Ministrado	Programado	Ejercido						
13	14	15	16	17=16/14	20	21	22	23=22/21	24								
94790	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 02 ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO CONSTRUCCION	98-TAPACHULA	098SC020003167610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	38,920	38,920	38,920	0	0.0%	METRO LINEAL	331.40	314.90	95.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$38,920. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000940/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LA
95140	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 01	98-TAPACHULA	098SD010103155610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	126,560	126,560	126,560	0	0.0%	METRO LINEAL	340.00	51.00	15.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$126,560.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000903/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LA
95183	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 12 A. AV. SUR PROLONGACION BOULEVARD AKISHINO, 01 URBANIZACION MUNICIPAL CALLES	98-TAPACHULA	098SD010103194610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	41,261	41,261	41,261	0	0.0%	METRO LINEAL	891.70	850.00	95.3%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. PERTENECIENTE AL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. BOULEVARD AKISHINO,
68943	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, 06	98-TAPACHULA	098SE060103046610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	11,374	11,374	11,374	11,374	100.0%	METROS CUADRADOS	1,558.00	1,558.00	100.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000207/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA.
49163	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE ANDADORES, COLONIA 12 DE DICIEMBRE	98-TAPACHULA	098SE060103092610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	216,178	216,178	216,178	216,178	100.0%	METROS CUADRADOS	722.35	722.35	100.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDE III. FISM 2007. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/PGE/CO/0068/2007. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION DOS FINQUITO. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. COLONIA 12 DE DICIEMBRE
95550	PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLES (19 AV. NORTE ENTRE 17 Y 19 OTE), 06 PUENTES Y PASOS PEATONALES	98-TAPACHULA	098SE060103151610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	50,802	50,802	50,802	0	0.0%	METROS CUADRADOS	1,358.50	1,332.00	98.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000899/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. CABECERA MUNICIPAL
95609	CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO ALCANTARILLA, 05 INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS	98-TAPACHULA	098SE050203101610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	281,838	281,838	281,838	0	0.0%	METROS LINEALES	8.70	1.31	15.1%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. PRESUPUESTO DE OBRA \$281,838.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000748/2007. GASTO DE EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LA LOCALIDAD CORRESPONDE A LA COLONIA SANTA CECILIA
95715	TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA ESC. PREPARATORIA EMILIANO ZAPATA, 01 PREESCOLAR	98-TAPACHULA	098SJ010403075610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	336,730	336,730	336,730	62,887	18.7%	METROS CUADRADOS, CANCHA	540.00	102.60	19.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSOS 2007. TOTAL PRESUPUESTADO DE OBRA \$336,730.00. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000470/2007. GASTO REALIZADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LA
95870	CONSTRUCCION DE COCINA ESCOLAR J.N. MARIANO ROBLES DOMINGUEZ, 01 PRIMARIA	98-TAPACHULA	098SJ010103150610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	6,052	6,052	6,052	0	0.0%	METROS CUADRADOS	28.00	27.45	98.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-00898/2007. GASTO
95976	CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. CUITLAHUAC, 01 CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES	98-TAPACHULA	098SJ010203074610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	43,076	43,076	43,076	0	0.0%	METROS CUADRADOS	688.00	481.50	70.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000467/2007. GASTO
96085	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	098UB040203037610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	221,059	221,059	221,059	0	0.0%	KILOMETROS	1.80	0.99	55.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000197/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD CANTON ISLEVEN.
96153	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL (CAMINO PRINCIPAL), 04	98-TAPACHULA	098UB040203062610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	162,361	162,361	162,361	0	0.0%	KILOMETROS	1.00	0.90	90.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000361/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD EJIDO 20 DE NOVIEMBRE.
96203	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, FRACCION LOS ANGELES	98-TAPACHULA	098UB040203098610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,065,816	1,065,816	1,065,816	1,043,746	97.9%	KILOMETROS	1.50	1.47	98.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO DEL FONDO III. FISM 2007. CONTRATO NUMERO MTC/SOPM/PIIM-FISM/CO/0015/2007. SE EJECUTO RECURSOS DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. FRACCION LOS ANGELES.
96299	PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL, TRAMO KM 0+000 AL KM 2+200, CANTON BUENOS AIRES, MUROS DE CONTENCION	98-TAPACHULA	098UB040203098610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	1,890,897	1,890,897	1,890,897	1,403,732	74.2%	KILOMETROS	2.20	1.54	70.0%	OBRA REFRENDADA CON RECURSO FONDO III. FISM 2007. NUMERO DE CONTRATO, MTC/SOPM/PIIM-FISM/CO/0025/2007. SE EJECUTO RECURSO DE ESTIMACION. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2010. CANTON BUENOS AIRES.
96362	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, 03	98-TAPACHULA	098SE030303036610 0EC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	16,286	16,286	16,286	0	0.0%	METROS CUADRADOS	100.00	76.00	76.0%	OBRA REFRENDADA RECURSO FONDO III FISM 2007. OFICIO DE REGISTRO Y CONTROL NO. SPDS/DR08/FISM-000196/2007. GASTO EFECTUADO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2010. LOCALIDAD POBLADO LA CIGUEC.