



ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado | Destino del gasto (Denominación o descripción)                                  | Municipio   | Localidad                | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial      | Sector                                       | Subsector                     | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto   | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |           |          | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico    |                  |                        | Información complementaria y explicación de variaciones |                                                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                 |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |           | Avance % | Generados                | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre |                                                         | Avance %                                                                                                                               |
|                |                                                                                 |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido  |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
| 1              | 2                                                                               | 3           | 4                        | 5      | 6                  | 7                    | 8                                            | 9                             | 10                                           | 11                                   | 12            | 13                                  | 14                                | 15                     | 16         | 17=16/14  | 18       | 19                       | 20        | 21               | 22               | 23=22/21               | 24                                                      |                                                                                                                                        |
| 115516         | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL                                                | 26-CHENALHO | SAN JOSE MAJOMUT         | RURAL  | 026-03-0004        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                      | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 518,392                           | 518,392                | 518,392    | 518,392   | 100.0%   | 0                        | 0         | VIVIENDA         | 72.00            | 72.00                  | 100.0%                                                  | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05  |
| 115751         | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL                                                | 26-CHENALHO | SLUMKA                   | RURAL  | 026-03-0008        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                      | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 283,506                           | 141,752                | 141,752    | 141,752   | 100.0%   | 0                        | 0         | VIVIENDA         | 20.00            | 10.00                  | 50.0%                                                   | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA                 |
| 115936         | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL                                                | 26-CHENALHO | TANATE                   | RURAL  | 026-03-0013        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                      | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 904,690                           | 0                      | 0          | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | VIVIENDA         | 77.00            | 0.00                   | 0.0%                                                    | LA OBRA A UN NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA     |
| 117498         | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL                                                | 26-CHENALHO | TITQJTC                  | RURAL  | 026-03-0027        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                      | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 773,258                           | 0                      | 0          | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | VIVIENDA         | 55.00            | 0.00                   | 0.0%                                                    | LA OBRA AUN NO TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERA PORQUE NO EXISTIO NINGUN MOVIMIENTO DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA                |
| 115856         | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL                                                | 26-CHENALHO | XINICHILVO               | RURAL  | 026-03-0011        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                      | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 928,785                           | 928,785                | 928,785    | 928,785   | 100.0%   | 0                        | 0         | VIVIENDA         | 129.00           | 129.00                 | 100.0%                                                  | LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05  |
| 115977         | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL                                                | 26-CHENALHO | YABTECLUM FRACCION DOS   | RURAL  | 026-03-0014        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                      | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 3,166,059                         | 0                      | 0          | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | VIVIENDA         | 334.00           | 0.00                   | 0.0%                                                    | LA OBRA A UN NO EXISTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO SE REALIZO NINGUN MOVIMIENTO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE            |
| 116266         | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL                                                | 26-CHENALHO | YABTECLUM FRACCION TRES  | RURAL  | 026-03-0019        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                      | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 1,232,298                         | 0                      | 0          | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | VIVIENDA         | 130.00           | 0.00                   | 0.0%                                                    | LA OBRA AUN NO SE ENCUENTRA CON AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PORQUE NO EXISTIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN        |
| 116211         | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL                                                | 26-CHENALHO | YABTECLUM FRACCION UNO   | RURAL  | 026-03-0018        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                      | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 1,099,589                         | 0                      | 0          | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | VIVIENDA         | 116.00           | 0.00                   | 0.0%                                                    | LA OBRA AUN NO TIENE AVANCE FISICO Y FINANCIERO PORQUE NO EXISTIERON MOVIMIENTOS DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA REHABILITACION DE |
| 116158         | REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL                                                | 26-CHENALHO | YABTECLUM (PUEBLO VIEJO) | RURAL  | 026-03-0017        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | VIVIENDA                      | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 1,725,218                         | 862,609                | 862,609    | 862,609   | 100.0%   | 0                        | 0         | VIVIENDA         | 182.00           | 91.00                  | 50.0%                                                   | LA OBRA CONSISTE EN LA REHABILITACION DE UNIDADES DE VIVIENDA RURAL QUE INCLUYE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 MTS PARA LA                 |
|                | CAMINOS RURALES                                                                 |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
|                | OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES                                               |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
| 127463         | PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS (FRACCIONAMIENTO BALUNTUN)           | 26-CHENALHO | CRUZTON                  | RURAL  | 026-03-0030        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                  | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 1,000,591                         | 300,177                | 300,177    | 300,177   | 100.0%   | 0                        | 0         | KILOMETRO        | 0.12             | 0.05                   | 41.7%                                                   | LA OBRA CONSISTE EN DESMONTAR, CORTES EN MATERIAL B Y C, TERRAZOS, REAFINAMIENTO, CANALES, CONCRETO HIDRAULICO F                       |
| 127922         | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS                                | 26-CHENALHO | MACUSHTETIC              | RURAL  | 026-03-0032        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                  | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 1,245,365                         | 373,609                | 373,609    | 373,609   | 100.0%   | 0                        | 0         | KILOMETRO        | 0.56             | 0.19                   | 33.9%                                                   | LA OBRA CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS CONSISTENTE EN TRAZO Y NIVELACION EXCLUSIVAMENTE                     |
| 128493         | PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS CON CONCRETO HIDRAULICO        | 26-CHENALHO | MAJUMCHON                | RURAL  | 026-03-0039        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                  | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 1,103,951                         | 0                      | 0          | 0         | 0.0%     | 0                        | 0         | KILOMETRO        | 0.50             | 0.00                   | 0.0%                                                    | LA OBRA AUN NO TIENE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS PORQUE NO EXISTIO NINGUN MOVIMIENTO DURANTE EL PERIODO Y CONSISTE EN LA             |
| 127775         | RECONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION      | 26-CHENALHO | TEPEYAC                  | RURAL  | 026-03-0031        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                  | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 991,618                           | 297,485                | 297,485    | 297,485   | 100.0%   | 0                        | 0         | KILOMETRO        | 3.04             | 1.00                   | 32.9%                                                   | LA OBRA CONSISTE EN BONIFICACION POR REAFINAMIENTO, EXTRACCION DE LOS MATERIALES EN MATERIAL B Y C, OPERACION DE TENDIDO, OBRAS DE     |
| 128232         | REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL Y CONSTRUCCION DE HUELLAS CON CONCRETO HIDRAULICO | 26-CHENALHO | EL TZAC                  | RURAL  | 026-03-0036        | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                  | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 1,071,974                         | 321,592                | 321,592    | 321,592   | 100.0%   | 0                        | 0         | KILOMETRO        | 2.46             | 0.70                   | 28.5%                                                   | LA OBRA CONSISTE EN CORTES, REVESTIMIENTO, CARGA DE LOS MATERIALES ALMACENADOS, OPERACION DE TENDIDO,                                  |
|                | GASTOS INDIRECTOS                                                               |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
|                | SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE                                |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
| 128300         | GASTOS INDIRECTOS                                                               | 26-CHENALHO | CHENALHO                 | URBANO | 026-03-0037        | DESARROLLO SOCIAL    | ASISTENCIA SOCIAL                            | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL    | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 2,066,328                         | 675,661                | 675,661    | 675,661   | 100.0%   | 0                        | 0         | INFORME          | 1.00             | 0.33                   | 33.0%                                                   | LOS RECURSOS DE ESTA OBRA SE DESTINARAN INTEGRAMENTE PARA                                                                              |
|                | PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                                           |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
|                | OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO                                       |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
|                | OTROS                                                                           |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
| 128354         | ASISTENCIA TECNICA PRODIM                                                       | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | S/N                | DESARROLLO SOCIAL    | ASISTENCIA SOCIAL                            | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL    | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 1,030,200                         | 1,030,200              | 462,080    | 462,080   | 44.9%    | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.45                   | 45.0%                                                   | EL PROYECTO NO TIENE NUMERO DE OBRA PORQUE AUN NO SE TIENE EL                                                                          |
| 128682         | CURSOS DE CAPACITACION (PRODIM)                                                 | 26-CHENALHO | CHENALHO                 | URBANO | S/N                | DESARROLLO SOCIAL    | ASISTENCIA SOCIAL                            | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL    | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 344,523                           | 137,809                | 137,809    | 137,809   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.40                   | 40.0%                                                   | LA OBRA CONSISTE EN CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DEL                                                                        |
|                | FORTAMUN                                                                        |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     | 11,711,894                        | 6,063,416              | 6,063,416  | 6,063,416 | 100.0%   | 0                        | 0         |                  | 22.00            | 13.14                  | 59.7%                                                   |                                                                                                                                        |
|                | INVERSION                                                                       |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
|                | OBRA PUBLICA                                                                    |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
|                | CONSTRUCCION                                                                    |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
| 122516         | CONSTRUCCION DE DE TERRAPLEN EN ESCUELA DE YIBELJOJ                             | 26-CHENALHO | YIBELJOJ                 | RURAL  | S/N                | DESARROLLO SOCIAL    | EDUCACION                                    | EDUCACION BASICA              | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 165,000                           | 17,400                 | 17,400     | 17,400    | 100.0%   | 0                        | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.50                   | 50.0%                                                   | EL MONTO ANUAL DE LA OBRA FUE DISMINUIDO PORQUE MENOR LA MANO DE OBRA Y LA ADQUISICION DE                                              |
| 103336         | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION                                              | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | S/N                | DESARROLLO SOCIAL    | ASISTENCIA SOCIAL                            | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL    | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 240,000                           | 38,357                 | 38,357     | 38,357    | 100.0%   | 0                        | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.32                   | 32.0%                                                   | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE                                                                                         |
| 69613          | ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO BAJOBELTIC-BALUNTUN                                | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | S/N                | DESARROLLO SOCIAL    | URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL | URBANIZACIÓN                  | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 648,495                           | 324,247                | 324,247    | 324,247   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.50                   | 50.0%                                                   | NO SE CAPTURE EL NUMERO DE PROYECTO PORQUE AUN NO SE TIENE EL OFICIO DE REGISTRO                                                       |
|                | MEJORAMIENTO                                                                    |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
| 103289         | ESTUDIO Y PROYECTO DE CAMINO, CABECERA - SAULUM                                 | 26-CHENALHO | CHENALHO                 | URBANO | S/N                | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS                    | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 648,495                           | 324,248                | 324,248    | 324,248   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.65                   | 65.0%                                                   | LA OBRA CONSISTE EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y                                                                                       |
|                | REHABILITACION                                                                  |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
| 69733          | APERTURA Y REVESTIMIENTO DE 0.492 KM. DE CAMINO                                 | 26-CHENALHO | CHENALHO                 | URBANO | S/N                | DESARROLLO ECONOMICO | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES                 | CARRETERAS                    | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 451,208                           | 135,362                | 135,362    | 135,362   | 100.0%   | 0                        | 0         | OBRA             | 1.00             | 0.40                   | 40.0%                                                   | LA OBRA CONSISTE EN LA APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CAMINO Y NO                                                                         |
|                | EQUIPAMIENTO                                                                    |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
|                | BIENES MUEBLES                                                                  |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
| 120944         | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO                                               | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                                  | OTROS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 210,000                           | 103,325                | 103,325    | 103,325   | 100.0%   | 0                        | 0         | LOTE             | 1.00             | 0.49                   | 49.0%                                                   | EN ESTA OBRA SURGIERON CAMBIOS Y SE DECIDIO UNIRLA CON LA OBRA:                                                                        |
| 68492          | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                   | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                                  | OTROS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 367,280                           | 367,280                | 367,280    | 367,280   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%                                                  | NO CONTIENE NUMERO DE PROYECTO                                                                                                         |
| 121312         | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA PRESIDENCIA                                    | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                                  | OTROS                         | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 992,700                           | 992,700                | 992,700    | 992,700   | 100.0%   | 0                        | 0         | VEHICULO         | 2.00             | 2.00                   | 100.0%                                                  | EL PROYECTO SE DESGLOSA EN DOS PROYECTOS, POR LO TANTO EL IMPORTE ANUAL FUE DISMINUIDO Y EN ESTE PROYECTO FUE EL DESGLOSE DEL          |
| 121699         | ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL           | 26-CHENALHO | CHENALHO                 | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                                  | PROTECCION CIVIL              | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 478,600                           | 478,565                | 478,565    | 478,565   | 100.0%   | 0                        | 0         | VEHICULO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%                                                  | PROYECTO: ADQUISICION DE VEHICULOS PARA USO DE LA                                                                                      |
| 68526          | ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO                                 | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | ORDEN, SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL          | SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 544,413                           | 332,634                | 332,634    | 332,634   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 2.00             | 1.22                   | 61.0%                                                   | NO TIENE NUMERO DE PROYECTO PORQUE EL OFICIO DE                                                                                        |
| 69675          | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA SEGUIMIENTO DE OBRAS                            | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL      | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                                  | OTROS                         | ENTIDAD ESTATAL                              | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO |               |                                     | 485,000                           | 239,319                | 239,319    | 239,319   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.49                   | 49.0%                                                   | EL PROYECTO A SIDO DISMINUIDO POR LA MANO DE OBRA Y CONSISTE EN                                                                        |
|                | OTROS                                                                           |             |                          |        |                    |                      |                                              |                               |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |           |          |                          |           |                  |                  |                        |                                                         |                                                                                                                                        |
| 68573          | ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE SEGURIDAD                                 | 26-CHENALHO | COBERTURA                | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                                  | PROTECCION CIVIL              | DEPENDENCIA                                  | H AYUNTAMIENTO                       |               |                                     | 171,342                           | 171,342                | 171,342    | 171,342   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%                                                  | PROYECTO TERMINADO AL 100% Y EL                                                                                                        |

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

| Folio Revisado                     | Destino del gasto (Denominación o descripción)               | Municipio   | Localidad           | Ambito | Número de Proyecto | Grupo Sectorial      | Sector                      | Subsector                  | Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto | Institución Ejecutora del Proyecto   | Beneficiarios | Dependencia Federal que coordina el | Monto de recursos presupuestarios |                        |            |          |          | Rendimientos Financieros |           | Avance Físico    |                  |                        |          | Información complementaria y explicación de variaciones                                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------|----------|----------|--------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                                                              |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     | Total Anual                       | Acumulado al Trimestre |            |          | Avance % | Generados                | Ejercidos | Unidad de Medida | Programado Anual | Acumulado al Trimestre | Avance % |                                                                                                         |
|                                    |                                                              |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     |                                   | Ministrado             | Programado | Ejercido |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                                                                         |
| 1                                  | 2                                                            | 3           | 4                   | 5      | 6                  | 7                    | 8                           | 9                          | 10                                           | 11                                   | 12            | 13                                  | 14                                | 15                     | 16         | 17=15/14 | 18       | 19                       | 20        | 21               | 22               | 23=22/21               | 24       |                                                                                                         |
| 68545                              | MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS DE COMPUTO          | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                 | OTROS                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | -             | -                                   | 145,000                           | 88,600                 | 88,600     | 88,600   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.61                   | 61.0%    | EL MONTO TOTAL DE LA OBRA HA SIDO DISMINUIDO POR EL COSTO DE LA MANO                                    |
|                                    | GASTO CORRIENTE                                              |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                                                                         |
|                                    | SERVICIOS PERSONALES                                         |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                                                                         |
| 68432                              | CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO              | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                 | OTROS                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | -             | -                                   | 1,686,150                         | 696,319                | 696,319    | 696,319  | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.41                   | 41.0%    | EL PROYECTO NO CUENTA CON                                                                               |
| 68447                              | CONTRATACION DE POLICIAS MUNICIPALES                         | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA | POLICIA                    | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | -             | -                                   | 1,331,527                         | 539,988                | 539,988    | 539,988  | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.41                   | 41.0%    | NO CONTIENE NUMERO DE PROYECTO PORQUE AUN NO SE TIENE OFICIO DE                                         |
|                                    | OTROS GASTOS DE OPERACION                                    |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                                                                         |
| 122187                             | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONES PESADOS             | 26-CHENALHO | CHENALHO            | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                 | OTROS                      | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | -             | -                                   | 383,040                           | 172,664                | 172,664    | 172,664  | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.45                   | 45.0%    | LA OBRA CONSISTE EN LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS                                        |
| 68690                              | DESAYUNOS ESCOLARES                                          | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | S/N                | DESARROLLO SOCIAL    | ASISTENCIA SOCIAL           | ALIMENTACION               | ENTIDAD MUNICIPAL                            | MUNICIPIO DE CHENALHO CHIAPAS        | -             | -                                   | 1,956,444                         | 665,191                | 665,191    | 665,191  | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.34                   | 34.0%    | EL PROYECTO CONSISTE EN OTORGAR DESAYUNOS A ALUMNOS DE                                                  |
| 68583                              | ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL                  | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                 | OTROS                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | -             | -                                   | 255,200                           | 255,200                | 255,200    | 255,200  | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.80                   | 80.0%    | EL PROYECTO SE TERMINO FINANCIERAMENTE AL 100% PERO                                                     |
| 68624                              | PROGRAMA SOLIDARIO MUNICIPAL                                 | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N                | DESARROLLO SOCIAL    | ASISTENCIA SOCIAL           | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | -             | -                                   | 132,000                           | 49,500                 | 49,500     | 49,500   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.38                   | 38.0%    | NO SE CAPTURE EL NUMERO DE PROYECTO PORQUE AUN NO SE TIENE                                              |
|                                    | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                     |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                                                                         |
| 68564                              | PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES OFICINAS | 26-CHENALHO | CHENALHO            | URBANO | S/N                | DESARROLLO ECONOMICO | ENERGIA                     | OTROS                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | -             | -                                   | 420,000                           | 71,175                 | 71,175     | 71,175   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 0.17                   | 17.0%    | EL IMPORTE ANUAL DE LA OBRA A SIDO DISMINUIDO A COMPARACION DEL                                         |
| 7-CHIAPAS RECURSO 2010             |                                                              |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                                                                         |
| APORTACIONES FEDERALES 6 REGISTROS |                                                              |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                                                                         |
|                                    | FORTAMUN                                                     |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     | 700,364                           | 700,364                | 700,364    | 700,364  | 100.0%   | 0                        | 0         |                  | 5.00             | 5.00                   | 100.0%   |                                                                                                         |
|                                    | INVERSION                                                    |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                                                                         |
|                                    | OBRA PUBLICA                                                 |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                                                                         |
|                                    | REHABILITACION                                               |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                                                                         |
| 103425                             | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL   | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                 | OTROS                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | -             | -                                   | 179,892                           | 179,892                | 179,892    | 179,892  | 100.0%   | 0                        | 0         | OBRA             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | EL PROYECTO SE REALIZO CON RECURSO DEL FAFM 2010 Y SE                                                   |
|                                    | EQUIPAMIENTO                                                 |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                                                                         |
|                                    | BIENES MUEBLES                                               |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                                                                         |
| 103364                             | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO                            | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                 | OTROS                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | -             | -                                   | 211,494                           | 211,494                | 211,494    | 211,494  | 100.0%   | 0                        | 0         | LOTE             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | ESTE PROYECTO Y EL PROYECTO DE LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SE HICIERON UNO Y AHORA |
| 103385                             | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                 | OTROS                      | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | -             | -                                   | 120,269                           | 120,269                | 120,269    | 120,269  | 100.0%   | 0                        | 0         | LOTE             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | ESTE PROYECTO Y EL PROYECTO ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO SE UNIERON Y AHORA SE LLAMA:              |
|                                    | OTROS                                                        |             |                     |        |                    |                      |                             |                            |                                              |                                      |               |                                     |                                   |                        |            |          |          |                          |           |                  |                  |                        |          |                                                                                                         |
| 103473                             | ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA DIFERENTES COMUNIDADES | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL | RURAL  | S/N                | GOBIERNO             | GOBERNACION                 | OTROS                      | ENTIDAD MUNICIPAL                            | H AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE CHENALHO | -             | -                                   | 56,299                            | 56,299                 | 56,299     | 56,299   | 100.0%   | 0                        | 0         | PROYECTO         | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | EL PROYECTO EN LA ADQUISICION DE EQUIPOS MUSICALES PARA                                                 |
| 103348                             | ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA                | 26-CHENALHO | COBERTURA MUNICIPAL | URBANO | S/N                | DESARROLLO SOCIAL    | ASISTENCIA SOCIAL           | OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL | DEPENDENCIA MUNICIPAL                        | H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHENALHO | -             | -                                   | 132,410                           | 132,410                | 132,410    | 132,410  | 100.0%   | 0                        | 0         | LOTE             | 1.00             | 1.00                   | 100.0%   | EL IMPORTE PRESUPUESTADO DEL PROYECTO FUE AMPLIADO Y SE                                                 |